ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Отдел образования района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «УК Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ КГУ "НОВОИШИМСКОЙ СШ №1 В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ФОРМА 2В

АКТ №1 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015г.
Капитальный ремонт крыши КГУ «Новоишимской СШ №1» района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "1-32" И "А-Д"								
		КРОВЛЯ СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1(7шт)								
1	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	7	9193,22	102,01	64353	714	8670	6,99	49
				1107,45	39,37	7752	276	108	0,19	1
2	С12061-152	-Стоимость окон с жалюзийной решеткой СО-1,СО-2	5,6	3960	-	22176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-819	-Петля накладная м2	28	40	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С11011-813	-Задвижка накладная шт	14	142	-	1988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	7	308	-	2156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТШАХТЫ								
6	Е0109-24-1	-Каркас,обрамление из уголковой стали	0,633	16234,07	5027,99	10276	3183	6047	64,98	41
				10453,5	1339,83	6617	848	81	4,76	3
7	С11011-898 Изм. и доп.вып.9	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, т	0,633	59500	-	37664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп							
8	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,633	1513,46 / 781,43	390,15 / -	958 / 495	247 / -	401 / 81	3,4 / -	2 / -
9	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	т	0,56	23599,99 / 4010,63	395,71 / 149,06	13216 / 2246	222 / 83	2516 / 108	25,88 / 0,73	14 / -
10	Е0110-7-4	-Наращивание вентшахт из досок толщ.25мм	м3	72	297,01 / 40,11	7,6 / 2,87	21385 / 2888	547 / 207	3343 / 108	0,28 / 0,01	20 / 1
			м2								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ									
11	Е0116-13-2	-Наращивание канализационных стояков из полиэтиленовых труб д.110мм		28	764,59 / 117,74	1,79 / 0,67	21409 / 3297	50 / 19	2984 / 90	0,64 / -	18 / -
12	С130804-271 2 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	1029 / -	- / -	16464 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	Е0126-3-15	-Утепление канализационных стояков в пределах чердака минплитой М125 толщ.50мм, обернутого стеклохолстом	шт.	24	348,59 / 77,89	13,96 / 5,35	8366 / 1869	335 / 128	1798 / 90	0,46 / 0,03	11 / 1
			м								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК									
14	Е0110-5-1пр-им.	-Демонтаж будки выхода на кровлю		0,8	3525,07 / 3208,5	316,57 / 119,25	2820 / 2567	253 / 95	2875 / 108	20,7 / 0,58	17 / -
15	Е0146-22-1	-Наращивание кирпичных стенок люка	м3	0,44	10769,83 / 2295	154,03 / 58,5	4739 / 1010	68 / 26	932 / 90	14,63 / 0,28	6 / -
16	Е0126-30-1	-Утепление кирпичных стенок минплитой М125	м3	0,5	15661,74 / 4101,19	472,78 / 177,19	7831 / 2051	236 / 89	1925 / 90	23,05 / 0,86	12 / -
17	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МС-1)	м3	0,064	15836,43 / 5796	6844,83 / 1941,09	1014 / 371	438 / 124	401 / 81	33,24 / 6,83	2 / -
18	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,064	133700 / -	- / -	8557 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
19	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических	т	1,8	29,61	0,03	53	-	10	0,03	-

	поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз			6,68	-	12	-	81	-	-
20	E0113-26-6 ко=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,6	20,99	0,03	76	-	14	0,02	-
				4,78	-	17	-	81	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "4-30" И "П-Т"

КРОВЛЯ

ВЕНТШАХТЫ

21	E0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1,92	105,07	1,24	202	2	28	0,08	-
				13,33	0,47	26	1	107,1	-	-
22	E0109-24-1 -Каркас,обрамление из уголковой стали	т	0,585	16234,07	5027,99	9497	2941	5588	64,98	38
				10453,5	1339,83	6115	784	81	4,76	3
23	C11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,46	59500	-	27370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	C11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,125	59200	-	7400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	E0109-48-1 -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,585	1513,46	390,15	885	228	370	3,4	2
				781,43	-	457	-	81	-	-
26	E0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	т	0,32	23599,99	395,71	7552	127	1438	25,88	8
				4010,63	149,06	1283	48	108	0,73	-
27	E0110-7-4 -Наращивание вентшахт из досок толщ.25мм	м3	42,4	297,01	7,6	12593	322	1968	0,28	12
				40,11	2,87	1701	122	108	0,01	1

ВЕНТКАНАЛЫ

28	E0107-65-1 -Покрытие каналов а/цементными листами тол.10мм	м2	8,6	1001,54	120,49	8613	1036	1458	0,57	5
				95,22	39,37	819	339	126	0,17	1
29	E0126-31-1 -Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из	м2	1,9	10280,11	413,08	19532	785	3822	12,17	23

	волокнистых и зернистых материалов насухо М-125		2080,35	154,69	3953	294	90	0,75	1
	м3								
30 Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	21,6	1094,58	6,15	23643	133	4579	1,32	29
			222,01	2,34	4795	50	94,5	0,01	-
	м2								
31 Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	21,6	139,2	1,49	3007	32	899	0,26	6
			43,47	0,56	939	12	94,5	-	-
	м2								
	РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
32 Е0153-17-1	-Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (Сор100Мр50)	3,1	2297,58	137,49	7191	430	3292	6,15	19
			967,28	23,18	3028	73	106,2	0,14	-
	м2								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "14-22" И "И-П"

	КРОВЛЯ								
33 Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок ,толщ.32мм	1,67	636,53	3,72	1063	6	78	0,29	-
			42,95	0,59	72	1	107,1	0,01	-
	м2								
	СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1(1шт)								
34 Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	12118,04	102,01	12118	102	1239	6,99	7
	шт		1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	-
35 С12061-152	-Стоимость окон с жалюзийной решеткой СО-1	0,68	3960	-	2693	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
36 С11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
	/		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
37 С11011-813	-Задвижка накладная	2	142	-	284	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
38 С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308	-	308	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	ВЕНТШАХТЫ								
39 Е0109-24-1	-Каркас,обрамление из уголковой стали	0,058	16234,07	5027,99	942	292	554	64,98	4
			10453,5	1339,83	606	78	81	4,76	-
	т								
40 С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,051	59500	-	3035	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004								
41	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,007	59200	-	414	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,058	1513,46	390,15	88	23	37	3,4	-
					781,43	-	45	-	81	-	-
43	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	т	0,054	23599,99	395,71	1274	21	243	25,88	1
					4010,63	149,06	217	8	108	0,73	-
44	Е0110-7-4	-Наращивание вентшахт из досок толщ.25мм	м3	4,24	297,01	7,6	1259	32	197	0,28	1
					40,11	2,87	170	12	108	0,01	-
			м2								
		ВЕНТКАНАЛЫ									
45	Е0107-65-1	-Покрытие каналов а/цементными листами тол.10мм		0,6	1001,54	120,49	601	72	102	0,57	-
					95,22	39,37	57	24	126	0,17	-
46	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо М-125	м2	0,18	10280,11	413,08	1850	74	362	12,17	2
					2080,35	154,69	374	28	90	0,75	-
47	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м3	2,1	1094,58	6,15	2299	13	445	1,32	3
					222,01	2,34	466	5	94,5	0,01	-
48	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	2,1	139,2	1,49	292	3	87	0,26	1
					43,47	0,56	91	1	94,5	-	-
			м2								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ									
49	Е0116-13-2	-Наращивание канализационных стояков из полиэтиленовых труб д.110мм		3	764,59	1,79	2294	5	320	0,64	2
					117,74	0,67	353	2	90	-	-
50	Е0126-3-15	-Утепление канализационных стояков в пределах чердака минплитой М125 толщ.50мм, обернутого стеклохолстом	м	2,5	348,59	13,96	871	35	187	0,46	1
					77,89	5,35	195	13	90	0,03	-
			м								

	м				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	405950	13010		357
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	58061	3829		16
Материалы -	Тенге	373734	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	187087	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	45350	-	-
Местные материалы -	Тенге	123231	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14403	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	45811	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	6872	-	23
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25173	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	444717	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		-	52221	-	300
Материалы -	Тенге	32216	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	1601	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	16541	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8557	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	13398	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	2010	-	7
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2737	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	48351	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ		-	18550	-	103
Нормативная трудоемкость -	Тенге	493068	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	-	70771	-	403
ИТОГО	Тенге	13411			-
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время 2,42%	Тенге	506479			
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	12257			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	5065			
ИТОГО	Тенге	2026			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,597	Тенге	525826			
Налоги, сборы платежи 2%	Тенге	1344538			
ИТОГО	Тенге	26891			
НДС 12%	Тенге	1371429			
ВСЕГО	Тенге	164571			
	Тенге	1536000			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Отдел образования района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «УК Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ КГУ "НОВОИШИМСКОЙ СШ №1 В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ФОРМА 2В

АКТ №2 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015г.
Капитальный ремонт крыши КГУ «Новоишимской СШ №1» района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "1-32" И "А-Д"												
		КРОВЛЯ												
1	Е0107-53-9 к-0,8	-Демонтаж парапетных плит	139	149,09		88,43		20723		12292		16063	0,36	50
				60,66		31,06		8431		4317		126	0,13	18
2	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича (вентшахт) шт	4,5	4899,14		1880,99		22046		8464		16995	21,24	96
				3018,15		538,09		13582		2421		106,2	2,91	13
3	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м3	41	29,02		2,02		1190		83		1200	0,17	7
				27		0,32		1107		13		107,1	-	-
4	Е0158-20-1 к-0,8	-Разборка цементно песчаной стяжки толщ.20мм м2	41	66,78		11,34		2738		465		2513	0,34	14
				55,44		1,78		2273		73		107,1	0,01	-
5	Е0112-14-2 к-0,8	-Демонтаж утеплителя (керамзит) м2	5,74	597,62		245,72		3430		1410		2730	2,49	14
				351,9		92,25		2020		530		107,1	0,45	3
6	Е0158-20-2 к-0,8	-Разборка асфальтобетонной стяжки толщ.20мм м3	41	89,36		9,64		3664		395		3567	0,45	18
				79,72		1,51		3269		62		107,1	0,02	1
7	Е0112-13-3	-Восстановить утеплитель м2	15	97,04		5,9		1456		89		1345	0,46	7

	изовером-КТ толщ.200мм		---	---	---	---	---	---	---
			81,51	2,23	1223	33	107,1	0,01	-
8	Е0112-13-4 -Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2	15	68,78	5,9	1032	89	1046	0,36	5
			---	---	---	---	---	---	---
			62,88	2,23	943	33	107,1	0,01	-
9	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	3	2890	-	8670	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
10	Е0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	15	80,57	1,24	1208	19	222	0,08	1
			---	---	---	---	---	---	---
			13,33	0,47	200	7	107,1	-	-
11	Е0146-22-1 -Наращивание кладки парапета из кирпича марки Кор100 Мр25 м3	26,6	10808,23	154,03	287499	4097	56343	14,63	389
			---	---	---	---	---	---	---
			2295	58,5	61047	1556	90	0,28	7
12	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (МБ-1-МБ-5) т	2,658	5876,38	2525,03	15619	6712	6979	16,22	43
			---	---	---	---	---	---	---
			2613,38	628,04	6946	1669	81	2,24	6
13	Е0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,658	2773,18	682,2	7371	1813	3047	6,04	16
			---	---	---	---	---	---	---
			1415,36	-	3762	-	81	-	-
14	С12021-120 -Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	2,658	101700	-	270319	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
15	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз т	75,1	29,61	0,03	2224	2	406	0,03	3
			---	---	---	---	---	---	---
			6,68	-	502	-	81	-	-
16	Е0113-26-6 ко=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	150,2	20,99	0,03	3152	4	582	0,02	4
			---	---	---	---	---	---	---
			4,78	-	719	-	81	-	-
17	Е0108-8-3 -Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (Кор100Мр25) м2	4,5	9995,73	457,36	44981	2058	7163	7,66	34
			---	---	---	---	---	---	---
			1327,39	171,56	5973	772	106,2	0,84	4
18	Е0112-15-3 ко=2 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой ,(в 2 слоя толью) м3	20	106,97	1,24	2139	25	296	0,08	2
			---	---	---	---	---	---	---
			13,33	0,47	267	9	107,1	-	-

19	E0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки, О-1,О-2, деревянная лестница	м2	5,54	23143,99	395,71	128218	2192	24888	25,88	143
					4010,63	149,06	22219	826	108	0,73	4
20	E0110-14-1	-Установка стропил ,нарожники, прогоны,стойки, затяжки,фермы ДС	м3	35,76	21898,02	417,85	783073	14942	156979	25,42	909
					3907,13	157,5	139719	5632	108	0,78	28
21	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3	0,014	99034,93	380,3	1386	5	505	227,7	3
					38036,25	143,44	533	2	94,5	0,7	-
22	E0110-5-1 прим.	-Укладка шпал под стойки	1т	0,2	6799,99	395,71	1360	79	898	25,88	5
					4010,63	149,06	802	30	108	0,73	-
23	C11051-27	-Шпалы из пропитанной древесины хвойных пород, длина 1500 мм, тип II, для колеи 750 мм	м3	4	576	-	2304	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	E0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок ,толщ.30мм	шт	196,7	478,13	3,72	94048	732	9172	0,29	57
					42,95	0,59	8448	116	107,1	0,01	1
25	E0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали из брусков толщ.50х50мм	м2	1182,1	147	2,55	173764	3014	36955	0,2	232
					28,78	0,41	34021	485	107,1	0,01	6
			м2								
		ОПИРАНИЕ СТОЙКИ НА ПРОГОН									
26	E0120-30-1	-Стальной лист для опирания стойки		12,8	109,62	1,58	1403	20	125	0,06	1
					10,3	0,59	132	8	90	-	-
27	ЕНир 5-1-20т.5 7	-Сверление отверстий в металле	кг	0,08	235,21	-	19	-	17	1,32	-
					235,21	-	19	-	90	-	-
28	E0169-5-4	-Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	100отв.	4	16,54	-	66	-	60	0,11	-
					16,54	-	66	-	90	-	-
29	E0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	отверст	4	23,18	0,29	93	1	75	0,14	1
					22,9	0,11	92	-	81	-	-
30	C11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	шт	0,001	149300	-	149	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
		ВЕНТКАНАЛЫ									

31	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов Кр100 Мр25	2,1	9553,56	370,75	20062	779	2656	6,84	14
				1053,11	137,81	2212	289	106,2	0,68	1
		м3								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "4-30" И "П-Т"

КРОВЛЯ

32	Е0107-53-9 к-0,8	-Демонтаж парапетных плит	77	149,09	88,43	11480	6809	8898	0,36	28
				60,66	31,06	4670	2392	126	0,13	10
		шт								
33	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича парапета	3,22	4899,14	1880,99	15775	6057	12161	21,24	68
				3018,15	538,09	9718	1733	106,2	2,91	9
		м3								
34	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	631	29,02	2,02	18312	1275	18463	0,17	110
				27	0,32	17037	202	107,1	-	2
		м2								
35	Е0158-20-1 к-0,8	-Разборка цементно песчаной стяжки толщ.20мм	631	66,78	11,34	42141	7158	38672	0,34	216
				55,44	1,78	34983	1126	107,1	0,01	6
		м2								
36	Е0112-14-2 к-0,8	-Демонтаж утеплителя (керамзит)	88,34	597,62	245,72	52794	21707	42022	2,49	220
				351,9	92,25	31087	8149	107,1	0,45	40
		м3								
37	Е0158-20-2 к-0,8	-Разборка асфальтобетонной стяжки толщ.20мм	631	89,36	9,64	56386	6083	54897	0,45	282
				79,72	1,51	50303	954	107,1	0,02	10
		м2								
38	Е0146-22-1	-Наращивание кладки парапета из кирпича марки Сор100 Мр50	16,61	11008,23	154,03	182847	2558	35182	14,63	243
				2295	58,5	38120	972	90	0,28	5
		м3								
39	Е0169-3-2	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 250 мм (п.10 АС50)	8	281,49	199,66	2252	1597	1142	0,54	4
				81,83	76,82	655	615	90	0,42	3
		гнездо								
40	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	1	515,96	30,19	516	30	263	1,18	1
				197,69	11,04	198	11	126	0,05	-
		шт								
41	С143014-3 кс-1,36	-Плита опорная ОП6-4т	0,05	28696	-	1435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (МБ-1)	0,633	5876,38	2525,03	3720	1598	1662	16,22	10
				2613,38	628,04	1654	398	81	2,24	1
		т								
43	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,633	2773,18	682,2	1755	432	726	6,04	4
				1415,36	-	896	-	81	-	-

44	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,633	101700	-	64376	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок , анкера (10А1)	т	0,002	97051,71	3043,21	194	6	95	195,5	-
					36742,5	1150,31	73	2	126	5,61	-
46	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	18,4	29,61	0,03	545	-	100	0,03	1
					6,68	-	123	-	81	-	-
47	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	36,8	20,99	0,03	772	1	143	0,02	1
					4,78	-	176	-	81	-	-
48	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (Кор100Мр25)	м2	0,23	9995,73	457,36	2299	105	366	7,66	2
					1327,39	171,56	305	39	106,2	0,84	-
49	Е0112-15-3 ко=2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой ,(в 2 слоя толью)	м3	1,2	106,97	1,24	128	1	18	0,08	-
					13,33	0,47	16	1	107,1	-	-
50	Е0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки, деревянная лестница	м2	3,9	23143,99	395,71	90262	1543	17521	25,88	101
					4010,63	149,06	15641	581	108	0,73	3
51	Е0110-14-1	-Установка стропил ,нарожники, прогоны,стойки, затяжки	м3	22,642	22083,66	417,85	500018	9461	99394	25,42	575
					3907,13	157,5	88465	3566	108	0,78	18
52	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (ср.толщ.20мм для выравнивания)	м3	8,6	235,1	19,93	2022	171	436	0,28	2
					39,85	7,45	343	64	107,1	0,04	-
53	Е0112-17-2 ко=5	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	43	8,8	0,18	378	8	9	-	-
					0,13	0,06	5	3	107,1	-	-
54	Е0112-15-3 ко=2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой , (в 2 слоя толью)	м2	20,2	131,47	1,24	2656	25	299	0,08	2
					13,33	0,47	269	10	107,1	-	-
55	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	м2	0,099	99034,93	380,3	9804	38	3572	227,7	23
					38036,25	143,44	3766	14	94,5	0,7	-

56	E0110-5-1 прим.	-Укладка шпал под стойки	1т 1,29	6799,99	395,71	8772	510	5795	25,88	33
57	C11051-27	-Шпалы из пропитанной древесины хвойных пород, длина 1500 мм, тип II, для колеи 750 мм	м3 24	4010,63 576 -	149,06 - -	5174 13824 -	192 - -	108 - -	0,73 - -	1 - -
58	C11051-24	-Шпалы деревянные непропитанные, длина 2750 мм, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт 2	846 -	- -	1692 -	- -	- -	- -	- -
59	E0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок ,толщ.32мм	шт 154	503,21 42,95	3,72 0,59	77494 6614	573 91	7181 107,1	0,29 0,01	45 1
60	E0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали из брусков толщ.50х50мм	м2 755	125,33 28,78	2,55 0,41	94624 21729	1925 310	23603 107,1	0,2 0,01	148 4
			м2							
		ОПИРАНИЕ СТОЙКИ НА ПРОГОН								
61	E0120-30-1	-Стальной лист для опирания стойки	12,8	109,62 10,3	1,58 0,59	1403 132	20 8	125 90	0,06 -	1 -
62	ЕНир 5-1-20т.5-7	-Сверление отверстий в металле	кг 0,08	235,21 235,21	- -	19 19	- -	17 90	1,32 -	- -
63	E0169-5-4	-Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	100отв. 4	16,54 16,54	- -	66 66	- -	60 90	0,11 -	- -
64	E0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	отверст 4	23,18 22,9	0,29 0,11	93 92	1 -	75 81	0,14 -	1 -
65	C11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	шт 0,001	149300 -	- -	149 -	- -	- -	- -	- -
			т							
		ВЕНТКАНАЛЫ								
66	E0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов Кр100 Мр25	1,1	9553,56 1053,11	370,75 137,81	10509 1158	408 152	1391 106,2	6,84 0,68	8 1
			м3							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "14-22" И "И-П"

КРОВЛЯ

67	Е0107-53-9 к-0,8	-Демонтаж парапетных плит	19	149,09	88,43	2833	1680	2196	0,36	7
				60,66	31,06	1152	590	126	0,13	2
68	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича вентшахт	шт 0,4	4899,14	1880,99	1960	752	1511	21,24	8
				3018,15	538,09	1207	215	106,2	2,91	1
69	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м3 18,7	29,02	2,02	543	38	547	0,17	3
				27	0,32	505	6	107,1	-	-
70	Е0146-35-2 прим.	-Разборка армированной стяжки толщ.50мм	м2 0,935	3437,46	1725,21	3214	1613	1990	10,48	10
				1712,25	652,5	1601	610	90	3,18	3
71	Е0112-14-2	-Демонтаж утеплителя (керамзит)	м3 4,7	597,62	245,72	2809	1155	2236	2,49	12
				351,9	92,25	1654	434	107,1	0,45	2
72	Е0112-14-2	-Восстановление утеплителя (керамзит без стоимости материалов)	м3 2,7	747,03	307,15	2017	829	1605	3,12	8
				439,88	115,31	1188	311	107,1	0,56	2
73	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм толщ.50мм	м3 10,7	235,1	19,93	2516	213	542	0,28	3
				39,85	7,45	426	80	107,1	0,04	-
74	Е0112-17-2 ко=35	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2 374,5	8,8	0,18	3295	66	76	-	-
				0,13	0,06	47	23	107,1	-	-
75	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по периметру наружных стен)	м2 27,6	80,57	1,24	2224	34	408	0,08	2
				13,33	0,47	368	13	107,1	-	-
76	Е0146-22-1	-Наращивание кладки парапета из кирпича марки Кор100 Мр25	м2 5,65	10769,83	154,03	60850	870	11968	14,63	83
				2295	58,5	12967	331	90	0,28	2
77	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (Кор100Мр25)	м3 0,6	9995,73	457,36	5997	274	955	7,66	5
				1327,39	171,56	796	103	106,2	0,84	1
78	Е0112-15-3 ко=2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой ,(в 2 слоя толью)	м3 6,6	106,97	1,24	706	8	98	0,08	1
				13,33	0,47	88	3	107,1	-	-
79	Е0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки, ДС-2, деревянная лестница	м2 0,924	23143,99	395,71	21385	366	4151	25,88	24
				4010,63	149,06	3706	138	108	0,73	1
80	Е0110-14-1	-Установка стропил ,нарожники,	м3 3,155	21898,02	417,85	69088	1318	13850	25,42	80

	прогоны,стойки, затяжки,фермы ДС		3907,13	157,5	12327	497	108	0,78	2
81	E0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3 0,011	99034,93	380,3	1089	4	397	227,7	3
			38036,25	143,44	418	2	94,5	0,7	-
82	E0110-5-1 -Укладка шпал под стойки прим.	1т 0,3	6799,99	395,71	2040	119	1348	25,88	8
			4010,63	149,06	1203	45	108	0,73	-
83	C11051-27 -Шпалы из пропитанной древесины хвойных пород, длина 1500 мм, тип II, для колеи 750 мм	м3 6	576	-	3456	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
84	E0158-14-1 -Устройство обрешетки сплошной из досок ,толщ.32мм	шт 36,97	636,53	3,72	23533	138	1724	0,29	11
			42,95	0,59	1588	22	107,1	0,01	-
85	E0158-14-2 -Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали из брусков толщ.50х50мм	м2 135,26	149,62	2,55	20237	345	4229	0,2	26
			28,78	0,41	3893	55	107,1	0,01	1
	ВЕНТКАНАЛЫ								
86	E0108-6-9 -Кладка стен приямков и каналов Кр100 Мр25	м2 0,2	9553,56	370,75	1911	74	253	6,84	1
			1053,11	137,81	211	28	106,2	0,68	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		3408621	139780		4493
	Тенге		699358	43973		225
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3045275	-	-	-
Материалы -	Тенге		1709229	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	727821	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		31679	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		489228	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге		14	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		764634	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	382
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	114695	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		228595	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4038503	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	5018
Сметная заработная плата -	Тенге		-	842516	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		363346	-	-	-
Материалы -	Тенге		4652	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	15510	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		334695	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		12563	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1884	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22555	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	398463	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	88
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17394	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4436966	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5106
Сметная заработная плата -	Тенге	-	859910	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	120685			
ИТОГО	Тенге	4557651			
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время 2,42%	Тенге	110296			
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	45577			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	18231			
ИТОГО	Тенге	4731754			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,557	Тенге	12099089			
Налоги, сборы платежи 2%	Тенге	241982			
ИТОГО	Тенге	12341071			
НДС 12%	Тенге	1480929			
ВСЕГО	Тенге	13822000			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Отдел образования района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «УК Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ КГУ «НОВОИШИМСКОЙ СШ №1» В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 2В

АКТ №3 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015г.
Капитальный ремонт крыши КГУ «Новоишимской СШ №1» района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "1-32" И "А-Д"								
		КРОВЛЯ								
1	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1182,1	137,88	10,38	162986	12266	138970	0,65	770
				108,31	1,46	128030	1728	107,1	0,01	7
2	СПрайс-лист	м2 -Профнастил Н60-845-0,7 с полимерным покрытием	1359,415	666,72	-	906344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0158-17-1	м2 -Устройство покрытия из листовой стали-только скаты (свес)	196,7	409,86	0,93	80620	183	16695	0,5	98
				79,11	0,14	15561	28	107,1	-	-
4	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	84,8	88,46	7,74	7502	656	4755	0,31	26
				51,82	0,53	4394	45	107,1	-	-
5	Е0112-5-4 Изм. и	м -Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель	122,4	126,96	11,02	15540	1349	11556	0,52	64

доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	из профилированного оцинкованного листа ,ребра	м		87,03	1,12	10653	138	107,1	-	1
6	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали	м	206	144,66	0,96	29800	198	13052	0,34	69
					59	0,16	12154	33	107,1	-	-
7	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	м2	436,400436	364,71	-	159161	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (нижние ендовы)	м2	8	598,35	1,55	4787	12	1515	1,12	9
					176,21	0,59	1410	5	107,1	-	-
9	Е0106-19-2	-Заделка цементным раствором с добавлением волокнистых материалов (Узлы)	м3	3	9183,5	354,05	27550	1062	2734	4,77	14
					830,59	133,74	2492	401	94,5	0,65	2
10	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами (КО-1)	м	126,4	1530,49	3,11	193493	393	1663	0,07	9
					11,13	1,15	1407	145	107,1	0,01	1
11	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	185	239,55	9,24	44317	1709	42725	1,33	247
					212,18	3,46	39252	641	107,1	0,02	3
12	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,5419	57770,9	20485,8	31306	11101	16537	185,15	100
					33327	4348,63	18060	2357	81	16,28	9
13	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	т	98,5272727	364,71	-	35934	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ,из досок т.25мм,кобылка	м2	295,2	640,97	9,43	189215	2782	79839	1,64	485
					246,85	3,57	72869	1055	108	0,02	5
15	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м2	203	361,29	309,38	73341	62805	20144	0,26	53
					43,88	48,77	8908	9900	107,1	0,16	32
16	Е0112-20-1	-Устройство торцевых	м	203	520,72	439,48	105706	89215	29114	0,39	79

	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	(ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа (карниза) м		64,83	69,08	13160	14024	107,1	0,22	45
17	С11011-3892-Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 (С21-1000-07) м2	305,8272	685	-	209492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1(7шт)								
18	Е0112-10-1	-Облицовка боковых стенок оц.сталью толщ.0,7мм с полимерным покрытием (СО-1) м2	10,2	235,51	1,55	2402	16	1931	1,12	11
				176,21	0,59	1797	6	107,1	-	-
19	Е0158-18-11-	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали шт	7	159,19	1,01	1114	7	371	0,32	2
				49,28	0,23	345	2	107,1	-	-
20	СПрайс-лист-	Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм м2	68,4762909	364,71	-	24974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	14,6	137,88	10,38	2013	151	1716	0,65	10
				108,31	1,46	1581	21	107,1	0,01	-
22	СПрайс-лист-	Профнастил Н60-845-0,7 с полимерным покрытием м2	16,79	666,72	-	11194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0112-10-1	-Устройство кровельного покрытия из оцинкованной стали с полимерным покрытием м2	21,8	235,51	1,55	5134	34	4128	1,12	24
				176,21	0,59	3841	13	107,1	-	-
24	СПрайс-лист-	Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм м2	22,5848	364,71	-	8237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа м	13,6	361,29	309,38	4914	4208	1350	0,26	4
				43,88	48,77	597	663	107,1	0,16	2
26	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12	-Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного	13,6	520,72	439,48	7082	5977	1950	0,39	5
				64,83	69,08	882	940	107,1	0,22	3

	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	оцинкованного листа (карниза) м							
27	С11011-3892 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 (С21-1000-0,7) м2	5,698	685	-	3903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТШАХТЫ								
28	Е0110-3-8	-Обивка стен оцинкованной сталью м2	144	66,29	2,15	9545	310	9221	0,38	55
				58,48	0,81	8421	117	108	-	1
29	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 т	0,5244	72495	-	38016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30'	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм м2	57,2	364,71	-	20862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	72	64,6	1,46	4651	105	4128	0,4	29
				63,14	0,56	4546	40	90	-	-
32	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 м3	3,708	7634	-	28307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ,фартук м2	18,72	185,12	1,55	3466	29	3545	1,12	21
				176,21	0,59	3299	11	107,1	-	-
34	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм м2	19,39392	364,71	-	7073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0107-57-7 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (УМС) м2	23,6	208,95	79,3	4931	1871	1891	0,2	5
				33,64	29,95	794	707	126	0,15	3
36	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм м	3	1665,01	16,18	4995	49	441	0,93	3
				157,58	5,91	473	18	90	0,03	-

37	Е0120-21-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	7	2038,98	21,2	14273	148	1203	1,11	8
					182,03	8,86	1274	62	90	0,04	-
			шт								
		ВЕНТКАНАЛЫ									
38	Е0107-65-1	-Покрытие каналов а/цементными листами тол.10мм	м2	22,2	1001,54	120,49	22234	2675	3765	0,57	13
					95,22	39,37	2114	874	126	0,17	4
39	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо М-125	м3	4,62	10280,11	413,08	47494	1908	9293	12,17	56
					2080,35	154,69	9611	715	90	0,75	3
40	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	52,7	1094,58	6,15	57684	324	11173	1,32	70
					222,01	2,34	11700	123	94,5	0,01	1
41	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	52,7	139,2	1,49	7336	78	2193	0,26	14
					43,47	0,56	2291	30	94,5	-	-
			м2								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ									
42	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ,фартук	м2	0,9	185,12	1,55	167	1	170	1,12	1
					176,21	0,59	159	1	107,1	-	-
43	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	м2	0,9324	364,71	-	340	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	Е0107-57-7 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (УМС)	м2	2,5	208,95	79,3	522	198	200	0,2	1
					33,64	29,95	84	75	126	0,15	-
			м								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК									
45	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,16	412,01	38,61	890	83	549	1,41	3
					220,72	14,6	477	32	108	0,07	-
46	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П (ДЛ-1)	м2	2,16	12300	-	26568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-790	-Скобяные изделия для	м2	2	1960	-	3920	-	-	-	-

	однопольных входных дверей в здание		-	-	-	-	-	-	-
		комплект							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "4-30" И "П-Т"

КРОВЛЯ

48	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	755	137,88	10,38	104098	7834	88759	0,65	492
					108,31	1,46	81772	1103	107,1	0,01	5
49	СПрайс-лист	-Профнастил Н60-845-0,7 с полимерным покрытием	м2	868,25	666,72	-	578876	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты (свес)	м2	154	409,86	0,93	63119	143	13071	0,5	77
					79,11	0,14	12183	22	107,1	-	-
51	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м2	53	88,46	7,74	4689	410	2972	0,31	16
					51,82	0,53	2746	28	107,1	-	-
52	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа ,ребра	м	77,9	126,96	11,02	9890	858	7355	0,52	41
					87,03	1,12	6780	88	107,1	-	-
53	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали	м	149	144,66	0,96	21554	143	9441	0,34	50
					59	0,16	8791	24	107,1	-	-
54	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	м2	311,551127	364,71	-	113627	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (нижние ендовы)	м2	18,95	598,35	1,55	11339	29	3588	1,12	21
					176,21	0,59	3339	11	107,1	-	-
56	Е0106-19-2	-Заделка цементным раствором с добавлением волокнистых материалов (Узлы)	м3	2	9183,5	354,05	18367	708	1823	4,77	10
					830,59	133,74	1661	267	94,5	0,65	1

57	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	102	239,55	9,24	24434	942	23557	1,33	136
				212,18	3,46	21642	353	107,1	0,02	2
58	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах м	0,30708	57770,9	20485,8	17740	6291	9371	185,15	57
				33327	4348,63	10234	1335	81	16,28	5
59	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм т	55,8327273	364,71	-	20363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м2	0,014	99034,93	380,3	1386	5	505	227,7	3
				38036,25	143,44	533	2	94,5	0,7	-
61	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ,из досок т.25мм 1т	217,2	661,1	9,43	143591	2047	58743	1,64	357
				246,85	3,57	53615	776	108	0,02	4
62	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа м2	146,8	361,29	309,38	53037	45418	14567	0,26	38
				43,88	48,77	6442	7159	107,1	0,16	23
63	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа (карниза) м	146,8	520,72	439,48	76441	64516	21054	0,39	57
				64,83	69,08	9516	10142	107,1	0,22	33
64	С11011-3892 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 (С21-1000-0,7)	225,0192	685	-	154138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа м2	7,2	111,73	9,64	804	69	601	0,46	3
				77,41	0,48	557	3	107,1	-	-
66	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой м	2,16	185,12	1,55	400	3	409	1,12	2
				176,21	0,59	381	1	107,1	-	-

		оцинкованной стали ,сечение7-7(парапета)							
67	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	м2 5,5944	364,71 --- -	- --- -	2040 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
68	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (по парапету)	м2 1,8	235,1 --- 39,85	19,93 --- 7,45	423 --- 72	36 --- 13	91 --- 107,1	0,28 --- 0,04	1 --- -
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1(4шт)	м2							
69	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	4	9558,04 --- 1107,45	102,01 --- 39,37	38232 --- 4430	408 --- 157	4954 --- 108	6,99 --- 0,19	28 --- 1
70	С12061-152	-Стоимость окон с жалюзийной решеткой СО-1,СО-2	шт 3,14	3960 --- -	- --- -	12434 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
71	С11011-819	-Петля накладная	м2 16	40 --- -	- --- -	640 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
72	С11011-813	-Задвижка накладная	шт 8	142 --- -	- --- -	1136 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
73	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт 4	308 --- -	- --- -	1232 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
74	Е0112-10-1	-Облицовка боковых стенок оц.сталью толщ.0,7мм с полимерным покрытием (СО-1)	шт 6,8	235,51 --- 176,21	1,55 --- 0,59	1601 --- 1198	11 --- 4	1288 --- 107,1	1,12 --- -	8 --- -
75	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	м2 4	159,19 --- 49,28	1,01 --- 0,23	637 --- 197	4 --- 1	212 --- 107,1	0,32 --- -	1 --- -
76	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	шт 40,1357091	364,71 --- -	- --- -	14638 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
77	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа (ОС-1)	м2 9,7	137,88 --- 108,31	10,38 --- 1,46	1337 --- 1051	101 --- 14	1140 --- 107,1	0,65 --- 0,01	6 --- -
78	СПрайс-лист	-Профнастил Н60-845-0,7 с полимерным покрытием	м2 11,155	666,72 --- -	- --- -	7437 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
79	Е0112-10-1	-Устройство кровельного покрытия из оцинкованной стали с полимерным покрытием (ОС-2)	м2 10,9	235,51 --- 176,21	1,55 --- 0,59	2567 --- 1921	17 --- 6	2064 --- 107,1	1,12 --- -	12 --- -

80	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм м2	11,2924	364,71 -	- -	4118 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа м	6,8	361,29 43,88	309,38 48,77	2457 298	2104 332	675 107,1	0,26 0,16	2 1
82	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа (карниза) м	6,8	520,72 64,83	439,48 69,08	3541 441	2988 470	975 107,1	0,39 0,22	3 2
83	С11011-3892 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 (С21-1000-0,7) м2	2,81792	685 -	- -	1930 -	- -	- -	- -	- -
		ВЕНТШАХТЫ								
84	Е0110-3-8	-Обивка стен оцинкованной сталью м2	76	66,29 58,48	2,15 0,81	5038 4444	163 62	4867 108	0,38 -	29 -
85	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 т	0,35112	72495 -	- -	25454 -	- -	- -	- -	- -
86	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм м2	15,84	364,71 -	- -	5777 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	32,2	64,6 63,14	1,46 0,56	2080 2033	47 18	1846 90	0,4 -	13 -
88	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 м3	1,6583	7634 -	- -	12659 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ,фартук м2	9	185,12 176,21	1,55 0,59	1666 1586	14 5	1704 107,1	1,12 -	10 -

90	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм		9,324	364,71	-	3401	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
91	Е0107-57-7 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (УМС)	м2	11	208,95	79,3	2298	872	881	0,2	2
					33,64	29,95	370	329	126	0,15	2
92	Е0120-21-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	м	1	1545,01	16,18	1545	16	147	0,93	1
					157,58	5,91	158	6	90	0,03	-
93	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	3	1665,01	16,18	4995	49	441	0,93	3
					157,58	5,91	473	18	90	0,03	-
94	Е0120-21-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	1	2038,98	21,2	2039	21	172	1,11	1
					182,03	8,86	182	9	90	0,04	-
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА									
95	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой		631	80,57	1,24	50837	781	9328	0,08	50
					13,33	0,47	8410	300	107,1	-	1
96	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (в 2 слоя)	м2	631	97,04	5,9	61234	3723	56590	0,46	292
					81,51	2,23	51434	1404	107,1	0,01	7
97	Е0112-13-4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	631	68,78	5,9	43401	3723	43999	0,36	226
					62,88	2,23	39679	1404	107,1	0,01	7
98	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	м2	97,4895	11576	-	1128538	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
99	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (стеклохолстом)	м3	631	85,93	1,24	54219	781	9328	0,08	50
					13,33	0,47	8410	300	107,1	-	1
100	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по	м2	108	80,57	1,24	8701	134	1597	0,08	9

100	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по периметру наружных стен)	108	80,57	1,24	8701	134	1597	0,08	9
				13,33	0,47	1439	51	107,1	-	-
		м2								
101	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	130	104,44	1,13	13577	146	935	0,04	5
				6,23	0,43	810	55	108	-	-
		м								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
102	Е0153-17-1	-Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (Сор100Мр50)	6,1	2297,58	137,49	13946	835	6385	6,15	37
				967,28	23,18	5871	141	106,2	0,14	1
		м2								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "14-22" И "И-П"

		КРОВЛЯ								
103	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	135,26	137,88	10,38	18649	1404	15901	0,65	88
				108,31	1,46	14650	198	107,1	0,01	1
		м2								
104	СПрайс-лист	-Профнастил Н60-845-0,7 с полимерным покрытием	155,549	666,72	-	103707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
105	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты (свес)	38,64	409,86	0,93	15837	36	3280	0,5	19
				79,11	0,14	3057	5	107,1	-	-
		м2								
106	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	13,3	88,46	7,74	1177	103	746	0,31	4
				51,82	0,53	689	7	107,1	-	-
		м								
107	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа ,СО	6,9	126,96	11,02	876	76	651	0,52	4
				87,03	1,12	601	8	107,1	-	-
		м								
108	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали	28	144,66	0,96	4050	27	1774	0,34	9
				59	0,16	1652	4	107,1	-	-
		м								
109	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	22,7	111,73	9,64	2536	219	1894	0,46	11
				77,41	0,48	1757	11	107,1	-	-

		периметру наружных стен)		13,33	0,47	1439	51	107,1	-	-
101	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок м2	130	104,44	1,13	13577	146	935	0,04	5
				6,23	0,43	810	55	108	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
7	835	6385 6,15 37 стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (Сор100Мр50) м2		967,28	23,18	5871	141	106,2	0,14	1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "14-22" И "И-П"

		КРОВЛЯ								
103	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	135,26	137,88	10,38	18649	1404	15901	0,65	88
				108,31	1,46	14650	198	107,1	0,01	1
104	СПрайс-лист	-Профнастил Н60-845-0,7 с полимерным покрытием м2	155,549	666,72	-	103707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты (свес) м2	38,64	409,86	0,93	15837	36	3280	0,5	19
				79,11	0,14	3057	5	107,1	-	-
106	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа м	13,3	88,46	7,74	1177	103	746	0,31	4
				51,82	0,53	689	7	107,1	-	-
107	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа ,СО м	6,9	126,96	11,02	876	76	651	0,52	4
				87,03	1,12	601	8	107,1	-	-
108	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали м	28	144,66	0,96	4050	27	1774	0,34	9
				59	0,16	1652	4	107,1	-	-
109	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-20	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа м	22,7	111,73	9,64	2536	219	1894	0,46	11
				77,41	0,48	1757	11	107,1	-	-

110	02 СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	76,9981673	364,71	-	28082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	E0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (нижние ендовы)	3,45	598,35	1,55	2064	5	653	1,12	4
				176,21	0,59	608	2	107,1	-	-
112	E0110-52-1	м2 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита	173,9	21,41	1,14	3723	198	1091	0,03	6
				5,38	0,42	936	74	108	-	-
113	E0106-19-2	м2 -Заделка цементным раствором с добавлением волокнистых материалов (Узлы)	0,3	9183,5	354,05	2755	106	273	4,77	1
				830,59	133,74	249	40	94,5	0,65	-
114	E0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	27,2	239,55	9,24	6516	251	6282	1,33	36
				212,18	3,46	5771	94	107,1	0,02	1
115	E0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	м -Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,085088	57770,9	20485,8	4916	1743	2597	185,15	16
				33327	4348,63	2836	370	81	16,28	1
116	СПрайс-лист	т -Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	15,4705455	364,71	-	5642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	E0110-3-5	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ,из досок т.25мм,кобылка	36	882,53	9,43	31771	339	9736	1,64	59
				246,85	3,57	8887	129	108	0,02	1
118	E0110-52-1	м2 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита	36	21,41	1,14	771	41	226	0,03	1
				5,38	0,42	194	15	108	-	-
119	E0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	26,6	361,29	309,38	9610	8230	2640	0,26	7
				43,88	48,77	1167	1297	107,1	0,16	4
120	E0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК	м -Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа (карниза)	26,6	520,72	439,48	13851	11690	3815	0,39	10
				64,83	69,08	1724	1838	107,1	0,22	6

	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м							
121	СПрайс-лист-	Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	37,296	364,71	-	13602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1(1шт)								
122	Е0112-10-1	-Облицовка боковых стенок оц.сталью толщ.0,7мм с полимерным покрытием (СО-1)	3,4	235,51	1,55	801	5	644	1,12	4
				176,21	0,59	599	2	107,1	-	-
		м2								
123	Е0158-18-11-	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	1	159,19	1,01	159	1	53	0,32	-
				49,28	0,23	49	-	107,1	-	-
		шт								
124	СПрайс-лист-	Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	11,7951273	364,71	-	4302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
125	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,9	137,88	10,38	676	51	576	0,65	3
				108,31	1,46	531	7	107,1	0,01	-
		м2								
126	СПрайс-лист-	Профнастил Н60-845-0,7 с полимерным покрытием	5,635	666,72	-	3757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВЕНТШАХТЫ								
127	Е0110-3-8	-Обивка стен оцинкованной сталью	6,7	66,29	2,15	444	14	429	0,38	3
				58,48	0,81	392	5	108	-	-
		м2								
128	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,03135	72495	-	2273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
129	СПрайс-лист-	Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	1,32	364,71	-	481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
130	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	2,64	64,6	1,46	171	4	151	0,4	1
				63,14	0,56	167	1	90	-	-
		м2								
131	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,13596	7634	-	1038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

132	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ,фартук	1,6	185,12	1,55	296	2	303	1,12	2
				176,21	0,59	282	1	107,1	-	-
		м2								
133	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	1,6576	364,71	-	605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
134	Е0107-57-7 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (УМС)	1,7	208,95	79,3	355	135	136	0,2	-
				33,64	29,95	57	51	126	0,15	-
		м								
135	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2337,96	9,12	2338	9	467	3,2	3
				516,21	2,95	516	3	90	0,01	-
		шт								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ								
136	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ,фартук	0,11	185,12	1,55	20	-	21	1,12	-
				176,21	0,59	19	-	107,1	-	-
		м2								
137	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	0,11396	364,71	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
138	Е0107-57-7 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (УМС)	0,32	208,95	79,3	67	25	26	0,2	-
				33,64	29,95	11	10	126	0,15	-
		м								
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
139	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МЛ-1)	0,086	15836,43	6844,83	1362	589	539	33,24	3
				5796	1941,09	498	167	81	6,83	1
		т								
140	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,086	177400	-	15256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
141	С11011-57	-Болты строительные с гайками,	0,005	119700	-	599	-	-	-	-

	анкерные								
			-	-	-	-	-	-	-
142	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз / т	2,5	29,61	0,03	74	-	14	0,03
				6,68	-	17	-	81	-
143	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза / м2	5	20,99	0,03	105	-	19	0,02
				4,78	-	24	-	81	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
144	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (Сул125Мр50) / м3	1,29	13916,83	154,03	17953	199	2732	14,63
				2295	58,5	2961	75	90	0,28
145	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (Сур125Мр50) / м3	1,38	11970,27	154,03	16519	213	2923	14,63
				2295	58,5	3167	81	90	0,28
146	Е0134-57-2 прим.	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм ,плитами ПСБС / м3	12	129,17	2,9	1550	35	1376	0,79
				126,27	1,1	1515	13	90	0,01
147	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 / м2	1,7304	4032	-	6977	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
148	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций / м3	0,007	10023,81	527,69	70	4	72	64,86
				9496,13	196,87	66	1	106,2	0,96
149	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм / т	0,007	50800	-	356	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			5955823	374052		4853
			Тенге			793383	65873		237

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5885243	-	-	-
Материалы -	Тенге	932087	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	823400	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3744228	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	92845	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	160	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	876948	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	438
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	131542	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	405731	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7167922	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5337
Сметная заработная плата -	Тенге	-	954942	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	70580	-	-	-
Материалы -	Тенге	3972	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	35857	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15256	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29044	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4357	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5977	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	105602	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	206
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40214	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	7273524	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5543
Сметная заработная плата -	Тенге	-	995156	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	197840			
ИТОГО	Тенге	7471364			
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время 2,42%	Тенге	180807			
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	74714			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	29885			
Затраты связанные с командированием работников	Тенге	2266396,64			
ИТОГО	Тенге	10023166,64			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,557	Тенге	25629227,14			
Налоги, сборы платежи 2%	Тенге	512584,54			
ИТОГО	Тенге	26141811,68			
НДС 12%	Тенге	3137017,4			
ВСЕГО	Тенге	29278829,08			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Отдел образования района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «УК Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ КГУ "НОВОИШИМСКОЙ СШ №1 В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ФОРМА 2В

АКТ №4 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015г.
Капитальный ремонт крыши КГУ «Новоишимской СШ №1» района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "1-32" И "А-Д"										
		КРОВЛЯ										
1	Е0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки, О-1,О-2, деревянная лестница	0,14	23143,99	395,71	3240	55	629	25,88	4		
				4010,63	149,06	561	21	108	0,73	-		
2	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	41,64	599,34	35,14	24956	1463	6995	0,9	37		
				142,31	13,23	5926	551	108	0,07	3		
3	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита м3	1378,8	21,41	1,14	29522	1568	8647	0,03	46		
				5,38	0,42	7421	586	108	-	3		
4	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами (КО-1) м2	69	1530,49	3,11	105565	215	907	0,07	5		
				11,13	1,15	768	79	107,1	0,01	-		
5	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м	43,8	29,61	0,03	1297	1	237	0,03	1		
				6,68	-	293	-	81	-	-		

6	E0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	87,6	20,99	0,03	1839	2	339	0,02	2
					4,78	-	419	-	81	-	-
7	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита	м2	295,2	21,41	1,14	6321	336	1851	0,03	10
					5,38	0,42	1589	125	108	-	1
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1(7шт)	м2								
8	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,14	599,34	35,14	2481	145	695	0,9	4
					142,31	13,23	589	55	108	0,07	-
		ВЕНТШАХТЫ									
9	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,56	599,34	35,14	336	20	94	0,9	1
					142,31	13,23	80	7	108	0,07	-
10	E0110-53-1	-Антисептирование водными растворами стен	м2	144	188,04	1	27077	144	1717	0,07	10
					10,64	0,4	1532	58	108	-	-
		ОТМОСТКА									
11	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	22,2	251,77	-	5589	-	5684	1,77	39
					251,77	-	5589	-	101,7	-	-
12	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	148	528,68	15,65	78245	2316	8720	0,28	41
					43,73	5,49	6473	813	119,7	0,02	3
13	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	148	441,68	-	65368	-	5042	0,17	25
					28,46	-	4212	-	119,7	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
14	E01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	36,22298	33,88	33,88	1227	1227	773	-	-
					-	23,71	-	859	90	0,5	18

15	E010333-A10-1	-Отвозка мусора на расстояние 10 км	36,22298	105,33	105,33	3815	3815	687	-	-
		т		-	21,07	-	763	90	0,44	16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ "4-30" И "П-Т"

КРОВЛЯ

16	E0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки, деревянная лестница	0,24	23143,99	395,71	5554	95	1078	25,88	6
				4010,63	149,06	963	36	108	0,73	-
		м3								
17	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	28,072	599,34	35,14	16825	986	4716	0,9	25
				142,31	13,23	3995	371	108	0,07	2
		м3								
18	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита	909	21,41	1,14	19463	1034	5701	0,03	30
				5,38	0,42	4892	386	108	-	2
		м2								
19	E0112-12-1	-Ограждение кровель перилами (КО-1)	137	1532,26	3,11	209920	426	1802	0,07	9
				11,13	1,15	1525	158	107,1	0,01	1
		м								
20	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	30,7	29,61	0,03	909	1	166	0,03	1
				6,68	-	205	-	81	-	-
		м2								
21	E0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	61,4	20,99	0,03	1289	2	238	0,02	2
				4,78	-	294	-	81	-	-
		м2								
22	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита	217,2	21,41	1,14	4651	247	1362	0,03	7
				5,38	0,42	1169	92	108	-	-
		м2								

СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1(4шт)

23	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,48	599,34	35,14	1486	87	417	0,9	2
				142,31	13,23	353	33	108	0,07	-
		м3								

ВЕНТШАХТЫ

24	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,32	599,34	35,14	192	11	54	0,9	-
				142,31	13,23	46	4	108	0,07	-
		м3								
25	E0110-53-1	-Антисептирование водными	84,8	188,04	1	15946	85	1011	0,07	6

	растворами стен								
		м2		10,64	0,4	902	34	108	-	-
	КРЕПЛЕНИЕ ДЫМОХОДНОЙ ТРУБЫ									
26	Е0146-4-3 прим.	-Крепление дымоходной трубы к стене здания	0,096	103958,99	477,54	9980	46	2597	186,17	18
				29882,25	180	2869	17	90	0,88	-
27	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	29,61	0,03	80	-	15	0,03	-
			2,7	6,68	-	18	-	81	-	-
28	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	20,99	0,03	113	-	21	0,02	-
			5,4	4,78	-	26	-	81	-	-
			м2							
	ПЕРЕХОД НА КРОВЛЮ									
29	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МС-1)	0,038	15836,43	6844,83	602	260	238	33,24	1
				5796	1941,09	220	74	81	6,83	-
30	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	177400	-	6741	-	-	-	-
			0,038	-	-	-	-	-	-	-
31	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	29,61	0,03	33	-	6	0,03	-
			1,1	6,68	-	7	-	81	-	-
32	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	20,99	0,03	46	-	9	0,02	-
			2,2	4,78	-	11	-	81	-	-
			м2							
	ОТМОСТКА									
33	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20,1	251,77	-	5061	-	5147	1,77	36
				251,77	-	5061	-	101,7	-	-
34	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной	м3	528,68	15,65	70844	2097	7896	0,28	37
			134	43,73	5,49	5860	736	119,7	0,02	3

	12 см								
	м2								
35	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	134	441,68	-	59185	-	4565	0,17	22
				28,46	-	3814	-	119,7	-	-
	м2									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	186,5441	33,88	33,88	6319	6319	3981	-	-
				-	23,71	-	4423	90	0,5	93
	т									
37	Е010333-А10--1	Отвозка мусора на расстояние 10 км	186,5441	105,33	105,33	19648	19648	3537	-	-
				-	21,07	-	3930	90	0,44	83
	т									

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ В ОСЯХ «14-22" И "И-П"

		КРОВЛЯ								
38	Е0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки, ДС-2, деревянная лестница	0,04	23143,99	395,71	926	16	180	25,88	1
				4010,63	149,06	160	6	108	0,73	-
	м3									
39	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,419	599,34	35,14	2648	155	742	0,9	4
				142,31	13,23	629	58	108	0,07	-
	м3									
40	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами (КО-1)	27	1530,49	3,11	41323	84	355	0,07	2
				11,13	1,15	301	31	107,1	0,01	-
	м									
41	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,1	29,61	0,03	181	-	33	0,03	-
				6,68	-	41	-	81	-	-
	м2									
42	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,2	20,99	0,03	256	-	47	0,02	-
				4,78	-	58	-	81	-	-
	м2									
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1(1шт)								
43	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,82	599,34	35,14	491	29	138	0,9	1
				142,31	13,23	117	11	108	0,07	-
	м3									
		ВЕНТШАХТЫ								

44	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,054	599,34	35,14	32	2	9	0,9	-
				142,31	13,23	8	1	108	0,07	-
		м3								
45	E0110-53-1	-Антисептирование водными растворами стен	8,48	188,04	1	1595	8	101	0,07	1
				10,64	0,4	90	3	108	-	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
46	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,14	251,77	-	1042	-	1060	1,77	7
				251,77	-	1042	-	101,7	-	-
		м3								
47	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	27,6	528,68	15,65	14592	432	1626	0,28	8
				43,73	5,49	1207	152	119,7	0,02	1
		м2								
48	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	27,6	441,68	-	12190	-	940	0,17	5
				28,46	-	786	-	119,7	-	-
		м2								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
49	E01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	29,39514	33,88	33,88	996	996	627	-	-
				-	23,71	-	697	90	0,5	15
		т								
50	E010333-A10--1	Отвозка мусора на расстояние 10 км	29,39514	105,33	105,33	3096	3096	557	-	-
				-	21,07	-	619	90	0,44	13
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	891132	47471		456
	Тенге	72119	15789		258
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	883789	-	-	-
Материалы -	Тенге	498624	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	87614	-	-
Местные материалы -	Тенге	266056	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	93752	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14063	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	58652	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1036194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	759
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101676	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7343	-	-	-

Материалы -	Тенге	121	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	294	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6741	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	238	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	455	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8036	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	330	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1044231	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	761
Сметная заработная плата -	Тенге	-	102006	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	28403			
ИТОГО	Тенге	1072634			
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время 2,42%	Тенге	25958			
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	10726			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	4291			
ИТОГО	Тенге	113609			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,557	Тенге	2847497,37			
Налоги, сборы платежи 2%	Тенге	56949,95			
ИТОГО	Тенге	2904447,32			
НДС 12%	Тенге	348533,68			
ВСЕГО	Тенге	3252981,00			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Казакстан Республикасы Акмола облысы Көкшетау қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 040140017629
«УК Строй»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан Акмолинская область город Кокшетау