Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана

Форма 4

Наименование объекта - Секция Е. Пятно 7Е. Жилое 8-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за август 2015 2-7Е-1
(Локальный сметный расчет)

по: Пятно 7Е.Общестроительные работы. (КЖ 7Е)

Основание 130-Е-7Е-КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	9695,94
Нормативная трудоемкость	4375
Сметная заработная плата	768,992

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ37-42,КЖ43-55) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25	18,935854 м3	11798,59 1644,75	990,15 374,04	223416 31145	18749 7083	40139 105	10,40 1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п=1,7, п=3,1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	16,001146 м3	11864,38 1710,54	990,15 374,04	189844 27371	15844 5985	35023 105	10,82 1,83	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2003	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,027247 т	66000,00 --	-- --	67798 --	-- --	-- --	-- --	
4	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2003	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,002139 т	64700,00	--	138	--	--	--	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	СТ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,02325	64400,00 --	-- --	1497 --	-- --	-- --	-- --
6	СТ2041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	2,2444	62100,00 --	-- --	139377 --	-- --	-- --	-- --
7	СТ2041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,82261	59900,00 --	-- --	228974 --	-- --	-- --	-- --
8	СТ2041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,06572	59100,00 --	-- --	3884 --	-- --	-- --	-- --
9	Е0106-17-3	- СТм1:- СТм14 (КЖ37-42;КЖ57-98) **Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25**	т							
10	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	23,7529202	12852,39 2362,50	442,42 167,13	305282 56116	10509 3970	63090 105	14,00 0,82
11	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	м3	20,0716558	12946,89 2457,00	442,42 167,13	259865 49316	8880 3355	55304 105	14,56 0,82
12	СТ2041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,2357285	69000,00 --	-- --	16265 --	-- --	-- --	-- --
			т	3,2067456	72600,00 --	-- --	230886 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	СТ2041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1218514 т	71100,00 --	-- --	8664 --	-- --	-- --	-- --
14	СТ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7798416 т	68800,00 --	-- --	53653 --	-- --	-- --	-- --
15	СТ2041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0769908 т	64500,00 --	-- --	4960 --	-- --	-- --	-- --
16	СТ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0960816 т	64400,00 --	-- --	6188 --	-- --	-- --	-- --
17	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм	0,3552 шт	10437,30 587,25	95,55 9,00	3707 209	34 3	275 130	3,05 0,04
18	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 100 мм	0,5328 шт	10437,30 587,25	95,55 9,00	5561 313	51 5	413 130	3,05 0,04
19	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	0,1776 шт	27685,09 1334,25	1525,84 346,50	4917 237	271 62	388 130	6,90 1,42
20	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	0,888 1сальник	770,63 301,50	-- --	684 268	-- --	343 128	1,80 --
21	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	0,1776 1сальник	2017,57 393,75	1,57 --	358 70	-- --	90 128	2,36 --
22	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, § 1-3	0,014208 1т	172837,87 9675,00	304,24 114,75	2456 137	4 2	146 105	58,00 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,014208	40200,00		571			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1758947	54342		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165181	20463		
		Материалы -	Тенге			1757904			
		Всего заработная плата -	Тенге			219699			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				185307		
		Местные материалы -	Тенге			762856			
		Накладные расходы -	Тенге			556163			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			194779			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				29217		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117161			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2069845			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				214524		
		Материалы -	Тенге			1043			
		Всего заработная плата -	Тенге			705			
		Накладные расходы -	Тенге				338		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				65		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1563			
		Сметная заработная плата -	Тенге				402		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2071408			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				214926		
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 30.840 (КЖ99-185)							
24	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	156,065594 м3	12182,76 1282,50	241,10 91,08	1901309 200154	37627 14214	225087 105	8,06 0,44
25	Е0106-22-1 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**	131,878306 м3	12234,06 1333,80	241,10 91,08	1613407 175899	31796 12011	197306 105	8,38 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	1.122213	69000,00 --	-- --	77433 --	-- --	-- --	-- --
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1.55295	66000,00 --	-- --	102495 --	-- --	-- --	-- --
28	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	17.24891	72000,00 --	-- --	1241922 --	-- --	-- --	-- --
29	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1.92386	71100,00 --	-- --	136786 --	-- --	-- --	-- --
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6.31997	68800,00 --	-- --	434814 --	-- --	-- --	-- --
31	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3.29701	64500,00 --	-- --	212657 --	-- --	-- --	-- --
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2.28665	64400,00 --	-- --	147260 --	-- --	-- --	-- --
33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	2.55664	62100,00 --	-- --	158767 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2003	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,17624	62100,00	--	73045	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
35	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона		Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий					
36	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - ПКр-1;	2,326612	18837,97	11119,34	43829	25870	28751	42,50
		т		7560,00	4200,75	17589	9774	105	20,52
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,1-1, 3,1-40	2,326612	64400,00	--	149834	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
38	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,0604795	172837,87	304,24	10453	18	622	58,00
		т		9675,00	114,75	585	7	105	0,56
		- СТм1;- СТм14 (КЖ37-42;КЖ57-98)	0,0604795	40200,00	--	2431	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
39	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	10,0842916	12852,39	442,42	129607	4461	26785	14,00
		м3		2362,50	167,13	23824	1685	105	0,82
40	Е0106-17-3 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	8,5214124	12946,89	442,42	110326	3770	23479	14,56
		м3		2457,00	167,13	20937	1424	105	0,82
41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1000784	69000,00	--	6905	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
42	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2003	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,3614224	72000,00	--	98022	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	С12041-113 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0517319	71100,00 --	-- --	3678 --	-- --	-- --	-- --
44	С12041-114 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3310814	68800,00 --	-- --	22778 --	-- --	-- --	-- --
45	С12041-115 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0326482	63500,00 --	-- --	2106 --	-- --	-- --	-- --
46	С12041-116 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0407914	64500,00 --	-- --	2627 --	-- --	-- --	-- --
47	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм	0,1508	10437,30 587,25	95,55 9,00	1574 89	14 1	117 130	3,05 0,04
48	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 100 мм шт	0,2262	10437,30 587,25	95,55 9,00	2361 133	22 2	175 130	3,05 0,04
49	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм шт	0,0754	27685,09 1334,25	1525,84 346,50	2087 101	115 26	165 130	6,90 1,42
50	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	0,377	770,63 301,50	-- --	291 114	-- --	145 128	1,80 --
51	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	0,0754	2017,57 393,75	1,57 --	152 30	-- --	38 128	2,36 --
52	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. 3,1-3 т	0,006032	172837,87 9675,00	304,24 114,75	1043 58	2 1	62 105	58,00 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,006032	40200,00		242			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9690242	105697		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			439513	39146		
		Материалы -	Тенге			6689799			
		Всего заработная плата -	Тенге			1108275			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				478516		
		Местные материалы -	Тенге			2873803			
		Накладные расходы -	Тенге			2104656			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			502529			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78379		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			431540			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7623868			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				553895		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			443			
		Материалы -	Тенге			299			
		Всего заработная плата -	Тенге				143		
		Накладные расходы -	Тенге			183			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			664			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				171		
		Сметная заработная плата -	Тенге			7624532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				554066		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8449189	158039		
		Сметная заработная плата -	Тенге			604694	59610		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8447703			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1327974			
		Материалы -	Тенге				663823		
		Всего заработная плата -	Тенге			3036659			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2720819			
		Местные материалы -	Тенге			697309			
		Накладные расходы -	Тенге				104596		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			548701			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			9693713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				768419		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1485			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы -	Тенге			1004			
		Всего заработная плата -	Тенге				481		
		Накладные расходы -	Тенге			616			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты	Тенге			126			
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2237			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				573		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9695940			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				768992		
		ИТОГО по смете				9695940			
		Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге			116 351			
		Итого временные здания и сооружения				9 812 291			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			297 754			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			98 123			
		Затраты на дополнительные отпуска 0.4%	Тенге			39 249			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				10 247 417			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			26 206 933			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			26 731 082			
		НДС 12%	Тенге			29 938 812			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"