Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 8D. Жилое 7-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за август 2015 2-8D-1
(Локальный сметный расчет)

на: Пятно 8D.Общестроительные работы. (КЖ 8D)

Основание 130-D-8D-КЖ

Сметная стоимость 6549,102 тг
Нормативная трудоемкость 2690
Сметная заработная плата 466,952 тг

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих-строите рабочих, обслужив машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ27и2-30,КЖ31и1-39/1) -								
1	1.0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25**								
		м3	6,1980952	11798,59 1644,75	990,15 374,04	73129 10194	6137 2318	13138 105	10,40 1,83	
2	1.0106-14-4 т.ч. п=1.7, н=3.1 К=1.04	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**								
		м3	5,2375048	11864,38 1710,54	990,15 374,04	62140 8959	5186 1959	11464 105	10,82 1,83	
3	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
		т	0,3529329	66000,00 --	-- --	23294 --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	СТ2041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0020114	64700,00	--	130	--	--	-
		т		--	--	--		--	--
5	СТ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,010961	64400,00	--	706	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
6	СТ2041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,834392	62100,00	--	51816	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--
7	СТ2041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,375662	59900,00	--	82402	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	СТ2041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,0109497	59100,00	--	647	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		- СТм1-СТм11 (КЖ27н2-30,КЖ41-73)							
9	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	7,3387653	12852,39	442,42	94321	3247	19493	14,00
		м3		2362,50	167,13	17338	1227	105	0,82
10	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	6,2013921	12946,89	442,42	80289	2744	17087	14,56
		м3		2457,00	167,13	15237	1036	105	0,82
11	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0687578	69000,00	--	4744	--	--	--
		т		--	--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
			1,0196445	72000,00	--	73414	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			0,0455093	71100,00	--	3236	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,3436575	68800,00	--	23644	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,0302297	64400,00	--	1947	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
			0,06586	10437,30	95,55	687	6	51	3,05
		100		587,25	9,00	39	1	130	0,04
17	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 200 мм							
			0,13172	27685,09	1525,84	3647	201	288	6,90
		100		1334,25	346,50	176	46	130	1,42
18	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 100 мм							
			0,06586	770,63	--	51	--	25	1,80
		1сальник		301,50	--	20	--	128	--
19	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
			0,13172	2017,57	1,57	266	--	66	2,36
		1сальник		393,75	--	52	--	128	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. гильзы							
			0,0000685	196397,62	304,24	13	--	2	198,00
		1т		33075,00	114,75	2	--	105	0,56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			580521	17521		
			Тенге			52016	6587		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			580205			
	Материалы -		Тенге			68397			
	Всего заработная плата -		Тенге				58531		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			265979			
	Местные материалы -		Тенге			176363			
		Накладные расходы -	Тенге			61525			
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				9228		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			38504			
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680231			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				67760		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			317			
	Материалы -		Тенге			245			
	Всего заработная плата -		Тенге				72		
		Накладные расходы -	Тенге			92			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				14		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			24			
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			433			
		Сметная заработная плата -	Тенге				85		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			680664			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				67845		

РАЗДЕЛ 2 Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 27.540 (КЖ74-147)

21	Г0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
			128,012378	12182,76	241,10	1559544	30864	184627	8,06
		м3		1282,50	91,08	164176	11659	105	0,44
22	Г0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			108,172822	12234,06	241,10	1323395	26080	161840	8,38
		м3		1333,80	91,08	144281	9852	105	0,44
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм							
			0,88992	69000,00	--	61404	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм							
			0,67608	66000,00	--	44621	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0324	64700,00	--	2096	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
26	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	12,9924	72000,00	--	935453	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,45376	71100,00	--	174462	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,16248	68800,00	--	423979	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
29	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,29184	64500,00	--	212324	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,00016	64400,00	--	128810	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
31	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	2,18376	62100,00	--	135611	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,74952	62100,00	--	46545	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--

Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,Д-1	0,039528	172837,87	304,24	6832	12	406	58,00
		т		9675,00	114,75	382	5	105	0,56
34	С12041-132	Металлоконструкции закладных и анкерных изделий	0,039528	46200,00	--	1589	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				Уст. лифтовых шахт					
		- СТм1-СТм11 (КЖ27и2-30,КЖ41-73)							
35	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	3,0130613	12852,39	442,42	38725	1333	8003	14,00
		м3		2362,50	167,13	7118	504	105	0,82
36	Е0106-17-3 п.п. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	2,5460923	12946,89	442,42	32964	1126	7015	14,56
		м3		2457,00	167,13	6256	426	105	0,82
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0282298	69000,00	--	1948	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
38	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4186333	72000,00	--	30142	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
39	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0186846	71100,00	--	1328	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1410947	68800,00	--	9707	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0124114	64400,00	--	799	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	E0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
			0.02704	10437.30	95.55	282	3	21	3.05
		шт		587.25	9.00	16	--	130	0.04
43	E0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 200 мм							
			0.05408	27685.09	1525.84	1497	83	118	6.90
		шт		1334.25	346.50	72	19	130	1.42
44	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 100 мм							
			0.02704	770.63	--	21	--	10	1.80
		1сальник		301.50	--	8	--	128	--
45	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
			0.05408	2017.57	1.57	109	--	27	2.36
		1сальник		393.75	--	21	--	128	--
46	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. гильзы							
			0.0000281	196397.62	304.24	6	--	1	198.00
		1т		33075.00	114.75	1	--	105	0.56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5174192	59501		
			Тенге			322332	22464		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5174062			
	Материалы -		Тенге			874397			
	Всего заработная плата -		Тенге				344767		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2210820			
	Местные материалы -		Тенге			1707043			
		Накладные расходы -	Тенге			362032			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54305		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332166			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5868260			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				399071		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130			
	Материалы -		Тенге			100			
	Всего заработная плата -		Тенге				29		
		Накладные расходы -	Тенге			38			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			178			
		Сметная заработная плата -	Тенге				35		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5868438			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				399107		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5754714	77022		
			Тенге			374348	29051		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5754267			
		Материалы -	Тенге			942794			
		Всего заработная плата -	Тенге				403298		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2476799			
		Местные механизмы -	Тенге			1883405			
		Накладные расходы -	Тенге			423555			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63533		
		Ненормируемые непредвиденные затраты	Тенге			370669			
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6548491			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				466831		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			446			
		Материалы -	Тенге			345			
		Всего заработная плата -	Тенге				101		
		Накладные расходы	Тенге			129			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19		
		Ненормируемые непредвиденные затраты -	Тенге			35			
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			611			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				121		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6549102			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				466952		
		ИТОГО по смете				6549102			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			78 589			
		Итого временные здания и сооружения				**6 627 691**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			201 117			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			66 277			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			26 511			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				**6 921 596**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			17 701 424			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			18 055 453			
		НДС 12%	Тенге			**20 222 107**			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Согласовано Инженер ПТО 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Бәйлік Инвест Строй"