Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана

Наименование объекта - Корпус Е. Пятно 8Е. Жилая 7-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за август 2015 2-8Е-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 8Е.Общестроительные работы. (КЖ 8Е)

Основание 130-Е-8Е-КЖ

Сметная стоимость	11484.366	тн
Нормативная трудоемкость	4977	
Сметная заработная плата	870.277	тн

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строите: рабочих, обслужива машины: на един.	бес
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ27и2-30,КЖ31-39) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25								
			24.68268	11798.59	990.15	291221	24440	52321	10.40	
		м3		1644.75	374.04	40597	9232	105	1.83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м								
			20.85732	11864.38	990.15	247459	20652	45653	10.82	
		м3		1710.54	374.04	35677	7801	105	1.83	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			1.405485	66000.00	--	92762	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00801	62700,00	--	518	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04365	64400,00	--	2811	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,3228	62400,00	--	206346	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,4783	59900,00	--	328150	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
8	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,04365	59100,00	--	2580	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		- СТм1-СТм11 (КЖ27в2-30,КЖ41-70)							
9	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	25,5843718	12852,39	442,42	328820	11319	67955	14,00
		м3		2362,50	167,13	60443	4276	105	0,82
10	Е0106-17-3 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,94	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	21,1604662	12946,89	442,42	273962	9362	58304	14,56
		м3		2457,09	167,13	51991	3537	105	0,82
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2394936	69000,00	--	16525	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
			3,5552412	72000,00	--	255977	--	--	--
		т		--	--			--	
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			0,1587448	71100,00	--	11287	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			1,2004502	68800,00	--	82591	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,1052946	64400,00	--	6781	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
			0,2294	10437,30	95,55	2394	22	178	3,05
		шт		587,25	9,00	135	2	130	0,04
17	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 200 мм							
			0,4588	27685,09	1525,84	12702	700	1002	6,90
		шт		1334,25	346,50	612	159	130	1,42
18	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 100 мм							
			0,2294	770,63	--	177	--	89	1,80
		1сальник		301,50	--	69	--	128	--
19	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
			0,4588	2017,57	1,57	926	1	231	2,36
		1сальник		393,75	--	181	--	128	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, гильзы							
			0,0002586	196397,62	304,24	47	--	8	198,00
		т		33075,00	114,75	8	--	105	0,56
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,1,3							
			0,009176	172837,87	304,24	1586	3	94	58,00
		т		9675,00	114,75	89	1	105	0,56
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,009176	40200,00	--	369	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2165991	66498		
			Тенге			189802	25009		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2164888			
		Материалы -	Тенге			250486			
		Всего заработная плата -	Тенге				214560		
		Стоимость конструкций и конструкций -	Тенге			1006697			
		Местные материалы -	Тенге			651656			
		Накладные расходы -	Тенге			225515			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33827		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143424			
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2533828			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				248388		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1102			
		Материалы -	Тенге			852			
		Всего заработная плата -	Тенге				250		
		Накладные расходы -	Тенге			320			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85			
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1508			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				298		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2535335			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				248685		
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 27.540 (КЖ75-147)							
23	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**							
			189.647968	12182.76	241.10	2310435	45724	273522	8.06
		м3		1282.50	91.08	243224	17273	105	0.44
24	Е0106-22-1 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1.04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**							
			153.056032	12234.06	241.10	1872496	36902	228991	8.38
		м3		1333.80	91.08	204146	13940	105	0.44
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм**							
			1.3248	69000.00	--	91411	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	С 12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,00224	66000,00	--	66148	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
27	С 12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0496	64700,00	--	3209	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	С 12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	19,248	72000,00	--	1385856	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	С 12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,6352	71100,00	--	258363	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
30	С 12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,15008	68800,00	--	629526	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
31	С 12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,8768	64500,00	--	314554	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
32	С 12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,9632	64400,00	--	190830	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
33	С 12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	3,2352	62100,00	--	200906	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	СТ2041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III, d 22 мм							
			1,1104	62100,00	--	68956	--	--	--
		т			--	--	--	--	--
		Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий							
35	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3.1-1							
			0,05856	172837,87	304,24	10121	18	602	58,00
		1т		9676,00	114,75	567	7	105	0,56
36	СТ2041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий							
			0,05856	40200,00	--	2354	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7405265	82644		
			Тенге			447936	31220		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7405265			
	Материалы -		Тенге			1242519			
	Всего заработная плата -		Тенге				479156		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3212212			
	Местные материалы -		Тенге			2419955			
		Накладные расходы -	Тенге			503114			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75467		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474503			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8382882			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				554624		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8382882			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				554624		

РАЗДЕЛ 3.Уст лифтовых шахт

- СТм1-СТм11 (КЖ27п2-30,КЖ41-70)

37	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
			12,1787855	12852,39	442,42	156526	5388	32348	14,00
		м3		2362,50	167,13	28772	2035	105	0,82
38	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			10,9728985	12946,89	442,42	130413	4456	27754	14,56
		м3		2457,00	167,13	24749	1683	105	0,82
39	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь стержневая класса А-I, d 6 мм							
			0,1140048	69000,00	--	7866	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		т		--	--	--	--	--	--	
40	СТ2043-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			1,6923816	72000,00	--	121853	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
41	СТ2043-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,0755664	71100,00	--	5373	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
42	СТ2043-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,5714436	68800,00	--	39315	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
43	СТ2043-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			0,0501228	64400,00	--	3228	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
44	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм								
			0,1092	10437,30	95,55	1140	10	85	3,05	
		шт		587,25	9,00	64	1	130	0,04	
45	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 200 мм								
			0,2184	27685,09	1525,84	6046	333	477	6,90	
		шт		1334,25	346,50	291	76	130	1,42	
46	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 100 мм								
			0,1092	770,63	--	84	--	42	1,80	
		1сальник		301,50	--	33	--	128	--	
47	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм								
			0,2184	2017,57	1,57	441	--	110	2,36	
		1сальник		393,75	--	86	--	128	--	
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, гильзы								
			0,0001136	196397,62	304,24	22	--	4	198,00	
		т		33075,00	114,75	4	--	105	0,56	
49	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3								
			0,004368	172837,87	304,24	755	1	45	58,00	
		т		9675,00	114,75	42	1	105	0,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СН2041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,002565	40200,00	--	176	--		--	
					--	--			--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			435237	10199			
			Тенге			54042	5796			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			472712				
		Материалы -	Тенге			73663				
		Всего заработная плата -	Тенге				55719			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177809				
		Местные материалы -	Тенге			157127				
		Накладные расходы -	Тенге			60713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч				9107			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			32006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			565431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел-ч				66826			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			525				
		Сметная заработная плата -	Тенге			406				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				119			
		Материалы -	Тенге			152				
		Всего заработная плата -	Тенге				23			
		Накладные расходы -	Тенге			41				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			718				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел-ч				142			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			566148				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				66968			
		Сметная заработная плата -	Тенге			10044493	159332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			691780	60025			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10042865				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1566668				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				751436			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4396718				
		Материалы -	Тенге			3228738				
		Всего заработная плата -	Тенге			789343				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				118401			
		Местные материалы -	Тенге			649932				
		Накладные расходы -	Тенге			11482141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч				869857			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		Стоимость сантехнических работ -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1257				
	Всего заработная плата -		Тенге				369			
		Накладные расходы -	Тенге			472				
		Сметная заработная плата НР -	Тенге				71			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
	ВСЕГО: стоимость сантехнических работ -		Тенге			2225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				440			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11484366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				870277			
		ИТОГО: Итого смете				11484366				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			137 812				
		Итого временные здания и сооружения				11 622 178				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			352 675				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			116 222				
		Затраты по дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			46 489				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				12 137 564				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			31 040 841				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			31 661 658				
		НДС 12%	Тенге			35 461 057				

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет

«___» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"