Наименование стройки - Многоквартиный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 10D. Автостоянка закрытого типа.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за август 2015г. 2-10D-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 10D.Общестроительные работы. (КЖ 10D)

Основание: 130-D-10D-КЖ

Сметная стоимость	1391,629
Нормативная трудоемкость	642
Сметная заработная плата	112,807

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит: рабочих, обслужив машины: на един.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ								
		- Плита покрытия в осях "11/D-20/D"; "M/D-Ш/D" (КЖ150/1,163-174) -								
1	Е0106-22-5	**Устройство перекрытий с балками и капителями на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	43,020481	14086,90	379,21	606025	16314	102111	13,00	
		м3		2117,25	143,26	91085	6163	105	0,70	
2	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0034575	64100,00	--	222	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0969982	69000,00	--	6693	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3486764 т	66000,00 --	-- --	23013 --	-- --	-- --	-- --
5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8157522 т	68800,00 --	-- --	56124 --	-- --	-- --	-- --
6	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,4667727 т	64500,00 --	-- --	288107 --	-- --	-- --	-- --
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,3342208 т	64400,00 --	-- --	214724 --	-- --	-- --	-- --
8	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,0788017 т	59900,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
9	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,0085736 т	59100,00 --	-- --	507 --	-- --	-- --	-- --
10	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0080769 т	154700,00 --	-- --	1249 --	-- --	-- --	-- --
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-127	0,0032795 1т	172837,87 9675,00	304,24 114,75	567 32	1 --	34 105	58,00 0,56
12	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20, ЗД17, ЗД-54 кг	0,0515163 1т	166492,87 3330,00	304,24 114,75	8577 172	16 6	186 105	20,00 0,56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1210527	16330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Тенге						
		Стоимость общестроительных работ -				**91288**	**6169**		
		Материалы -	Тенге			**1209278**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**203768**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**97458**		
		Местные материалы -	Тенге			**594108**			
		Накладные расходы -	Тенге			**303783**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**102331**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**15350**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**78697**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1390305**			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**112807**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1249**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1249**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**75**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1324**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1391629**			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**112807**		
			Тенге			**1210527**	**16330**		
		Стоимость общестроительных работ -				**91288**	**6169**		
		Материалы -	Тенге			**1209278**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**203768**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**97458**		
		Местные материалы -	Тенге			**594108**			
		Накладные расходы -	Тенге			**303783**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**102331**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**15350**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**78697**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1390305**			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**112807**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1249**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1249**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**75**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1324**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1391629**			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО по смете:					**112807**		
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			1391629 16 700			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого временные здания и сооружения				**1 408 329**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			42 736			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			14 083			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			5 633			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				**1 470 781**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			3 761 403			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			3 836 632			
		НДС 12%	Тенге			**4 297 027**			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Инженер ПТО:

Инженер сметчик: