Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астане

Наименование объекта - Секция Б. Пятно III. Жилая часть и нежилые помещения

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за август 2015 2-ПЕ-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 1ПЕ.Общестроительные работы. (КЖ 1ПЕ)

Основание: 170-Е-1ПЕ-КЖ

Сметная стоимость	5115.263	т
Нормативная трудоемкость	1539	
Сметная заработная плата	233.656	т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-час: рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: на ед.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ4 (КЖ33-38,КЖ44-49) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25	4.334916 м3	11798.59 1644.75	990.15 374.04	51146 7130	4292 1621	9189 105	10.40 1.83	
2	Е0106-14-4 п.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	3.663084 м3	11864.38 1710.54	990.15 374.04	43460 6266	3627 1370	8018 105	10.82 1.83	
3	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.15426 т	66000.00 --	-- --	10181 --	-- --	-- --	-- --	
4	СТ2041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.0039	64500.00	--	252	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	С12041-117 Изм. и дополнение 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		--	--	--	--	--	--
			0,45324	62100,00	--	28146	--	--	--
6	С12041-118 Изм. и дополнение 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм							
			0,2109	59900,00	--	12633	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			145818	7919		
			Тенге			13396	2992		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145818			
	Материалы -		Тенге			16814			
	Всего заработная плата -		Тенге				16387		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51212			
	Местные материалы -		Тенге			56477			
		Накладные расходы -	Тенге			17207			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2581		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9781			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172806			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				18968		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			172806			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				18968		
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0,000 до 25.290 (КЖ85-150)							
7	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**							
			58,3734	12182,76	241,10	711149	14074	84190	8,06
		м3		1282,50	91,08	74864	5317	105	0,44
8	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**							
			49,3266	12234,06	241,10	603465	11893	73799	8,38
		м3		1333,80	91,08	65792	4493	105	0,44
9	С12041-88 Изм. и дополнение 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм							
			0,00408	64100,00		262	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,457 14	69000,00	--	31563	--	--	--
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,531 82	66000,00	--	35101	--	--	--
12	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	7,36656	72000,00	--	530392	--	--	--
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0138	71100,00	--	981	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,39016	68800,00	--	164443	--	--	--
15	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,59756	64500,00	--	103043	--	--	--
16	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,26324	64400,00	--	81353	--	--	--
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,5586	62100,00	--	34689	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм							
		т	0,1038	59900,00 --	-- --	6218 --	-- --	-- --	-- --
				Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий					
19	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона							
		1т	0,532296	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	10027 4024	5919 2236	6573 105	42,50 20,52
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - ПКр-1.							
		т	0,532296	64400,00 --	-- --	34280 --	-- --	-- --	-- --
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ЗД-1, ЗД-40							
		1т	0,0894	172837,87 9675,00	304,24 114,75	15452 865	27 10	919 105	58,00 0,56
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий							
		т	0,0894	40200,00 --	-- --	3594 --	-- --	-- --	-- --
				Уст лифтовых шахт					
		- СТм1- СТм13 (КЖ33-38; КЖ39-84)							
23	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
		м3	5,8091452	12852,39 2362,50	442,42 167,13	74661 13724	2570 971	15430 105	14,00 0,82
24	Е0106-17-3 п.п. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
		м3	4,9088348	12946,89 2457,00	442,42 167,13	63554 12061	2172 820	13525 105	14,56 0,82
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,0290636	69000,00 --	-- --	2005 --	-- --	-- --	-- --
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм							
		т	0,001163	66000,00 --	-- --	77 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
			0,7470272	72000,00	--	53787	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,2457	68800,00	--	16904	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,0014797	64400,00	--	95	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
30	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 100 мм							
			0,273	10437,30	95,55	2849	26	212	3,05
		шт		587,25	9,00	160	2	130	0,04
31	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
			0,273	770,63	--	210	--	105	1,80
		1сальник		301,50	--	82	--	128	--
32	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, гильзы							
			0,0000874	196397,62	304,24	17	--	3	198,00
		1т		33075,00	114,75	3	--	105	0,56
33	Г0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3							
			0,004368	172837,87	304,24	755	1	45	58,00
		1т		9675,00	114,75	42	1	105	0,56
34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,004368	40200,00	--	176	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2581102	36682		
			Тенге			171618	13850		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2580892			
	Материалы -		Тенге			437521			
	Всего заработная плата -		Тенге				185385		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1098962			
	Местные материалы -		Тенге			836191			
		Накладные расходы -	Тенге			194695			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29204		
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге			166535			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2942123			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				214599		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			210			
	Материалы -		Тенге			128			
	Всего заработная плата -		Тенге				82		
		Накладные расходы -	Тенге			105			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			335			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				98		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2942457			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				214688		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2726920	44601		
			Тенге			185013	16841		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2726710			
	Материалы -		Тенге			454336			
	Всего заработная плата -		Тенге				201773		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1150174			
	Местные материалы -		Тенге			892668			
		Накладные расходы -	Тенге			211902			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31785		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176317			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3114929			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				233558		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			210			
	Материалы -		Тенге			128			
	Всего заработная плата -		Тенге				82		
		Накладные расходы -	Тенге			105			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			335			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				98		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3115263			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				233656		
		ИТОГО по смете				3115263			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			37 383			
		Итого временные здания и сооружения				3 152 646			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			95 667			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			31 526			
		Затраты на непредвиденные отчисл. 0,2%	Тенге			12 631			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				3 292 450			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			8 420 176			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			8 588 881			
		НДС 12%	Тенге			9 619 209			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"