Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астане

Наименование объекта - Корпус 12D. Пятно 12D. Жилые 6-и этажные здания

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за август 2015 2-12D-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 12D.Общестроительные работы. (КЖ 12D)

Основание 130 D-12D КЖ

Сметная стоимость	3451,246	тн
Нормативная трудоемкость	1387	
Сметная заработная плата	240,806	тн

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строите / рабочих, обслужива машины: на ед.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ4 (КЖ33-37,КЖ43-50) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25								
			0,1258524	11798,59	990,15	1485	125	267	10,40	
		м3		1644,75	374,04	207	47	105	1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м								
			0,1063476	11864,38	990,15	1262	105	233	10,82	
		м3		1710,54	374,04	182	40	105	1,83	
3	СТ2041-95 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,005212	66000,00	--	344	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	СТ2041-115 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,0001208	64500,00	--	8	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм							
		т	0,019428	62100,00	--	648	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм							
		т	0,017894	59900,00	--	1072	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		СТм1- СТм11 (КЖ33-37; КЖ38-80)							
7	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
		м3	1,5080608	12852,39	442,42	19382	667	4006	14,00
				2362,50	167,13	3563	252	105	0,82
8	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
		м3	1,2743392	12946,89	442,42	16499	564	3511	14,56
				2457,00	167,13	3131	213	105	0,82
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,0075628	69000,00	--	522	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм							
		т	0,0003108	66000,00	--	21	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
		т	0,1880192	72000,00	--	13537	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,0704184	68800,00	--	4845	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-116 Изм. и доп.№№ 1,2 СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	0,0003996	64400,00 --	-- --	26 --	-- --	-- --	-- --
14	1.0124-11-4	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 100 мм							
		шт	0,0592	10437,30 587,25	95,55 9,00	618 35	6 1	46 130	3,05 0,04
15	1.0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
		1сальник	0,0592	770,63 301,50	-- --	46 18	-- --	23 128	1,80 --
16	1.0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
		шт	0,0148	27685,09 1334,25	1525,84 346,50	410 20	23 5	32 130	6,90 1,42
17	1.0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
		1сальник	0,0148	2017,57 393,75	1,57 --	30 6	-- --	7 128	2,36 --
18	1.0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, типа ЗД							
		1т	0,0000237	196397,62 33075,00	304,24 114,75	5 1	-- --	1 105	198,00 0,56
19	1.0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3							
		1т	0,001184	172837,87 9675,00	304,24 114,75	205 11	-- --	12 105	58,00 0,56
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
		т	0,001184	40200,00 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**61009**	**1490**		
			Тенге			7173	558		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60934			
	Материалы -		Тенге			9938			
	Всего заработная плата -		Тенге				7707		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21069			
	Местные материалы -		Тенге			21287			
		Накладные расходы -	Тенге			8109			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1216		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4142			
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73184			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				8923		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы -		Тенге			52			
	Всего заработная плата -		Тенге				23		
		Накладные расходы -	Тенге			30			
		Сметная заработная плата в ц.п. -	Тенге				5		
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты -	Тенге			6			
	ВСЕГО: Стоимость строительных работ -		Тенге			112			
		Сметная заработная плата -	Тенге				28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73296			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				8952		

РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 22.990 (КЖ81и1-138и1)

21	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
			73.6688568	12182.76	241.10	897490	17762	106250	8.06
		м3		1282.50	91.08	94480	6710	105	0.44
22	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			62.2515432	12234.06	241.10	761589	15009	93136	8.38
		м3		1333.80	91.08	83031	5670	105	0.44
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм							
			0.565642	69000.00	--	39029	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм							
			0.824054	66000.00	--	54388	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
25	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
			8.89196	72000.00	--	640221	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
26	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			0.019712	71100.00	--	1402	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	С12041-114 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			3,206434	68500,00	--	220603	--	--	--
		т		--		--	--	--	--
28	С12041-115 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм							
			1,488872	64500,00	--	96032	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	С12041-116 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			2,45476	64400,00	--	158087	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
30	С12041-117 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм							
			0,484484	62100,00	--	30086	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий							
31	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона							
			0,8636474	18837,97	11119,34	16269	9603	10665	42,50
		т		7560,00	4200,75	6529	3628	105	20,52
32	С12041-116 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - ПКр-1;							
			0,8636474	64400,00	--	55619	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1, ЗД-40							
			0,026334	172837,87	304,24	4552	8	271	58,00
		т		9675,00	114,75	255	3	105	0,56
34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий							
			0,026334	40200,00	--	1059	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2976425	42382		
			Тенге			184295	16011		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2976425			
	Материалы -		Тенге			493441			
	Всего заработная плата -		Тенге				200306		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1296525			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Местные материалы -		Тенге			959782			
		Накладные расходы -	Тенге			219521			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31548		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191205			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3377951			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				231854		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3377951			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				231854		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3687434	43871		
			Тенге			191469	16568		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3037358			
	Материалы -		Тенге			503379			
	Всего заработная плата -		Тенге				208013		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1317594			
	Местные материалы -		Тенге			981069			
		Накладные расходы -	Тенге			218429			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32764		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195347			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3451134			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				240778		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75			
	Материалы -		Тенге			52			
	Всего заработная плата -		Тенге				24		
		Накладные расходы -	Тенге			30			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			112			
		Сметная заработная плата -	Тенге				28		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3451246			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				240806		
		ИТОГО по смете:				3451246			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			41415			
		Итого временные здания и сооружения				3 492 661			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,034%	Тенге			105 985			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			34 927			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			13 971			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				3 647 543			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			9 428 297				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 7%	Тенге			9 512 863				
		НДС 12%	Тенге			10 656 647				

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор

Инженер ПТО

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Бай-лыс Инвест Строй"