Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана

Наименование объекта - Квартал Е. Пятно 12Е. Жилое 9-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за август 2015 2-12Е-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 12Е.Общестроительные работы. (КЖ 12Е)

Основание: 130 Г-12Е-КЖ

Сметная стоимость	3130.92	тн
Нормативная трудоемкость	1357	
Сметная заработная плата	237.768	тн

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, рабочих-строит рабочих, обслужив машины на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ4 (КЖ33-37,КЖ43-50) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25	4,404834	11798,59	990,15	51971	4361	9337	10,40	
		м3		1644,75	374,04	7245	1648	105	1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	3.722166	11864.38	990.15	44161	3686	8147	10.82	
		м3		1710,54	374,04	6367	1392	105	1,83	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,18242	66000,00	--	12040	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,004228	64500,00	--	273	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				--	--	--	--	--	--
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,36498	62100,00	--	22665	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,62629	59900,00	--	37515	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			168624	8047		
			Тенге			13612	3040		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168624			
	Материалы -		Тенге			17086			
	Всего заработная плата -		Тенге				16652		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72492			
	Местные материалы -		Тенге			57388			
		Накладные расходы -	Тенге			17484			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2623		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11167			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197275			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				19274		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			197275			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				19274		

РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 25.290 (КЖ81и1-148)

7	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	57,404304	12182,76	241,10	699343	13840	82792	8,06
		м3		1282,50	91,08	73621	5228	105	0,44
8	Е0106-22-1 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**	48,507696	12234,06	241,10	593446	11695	72574	8,38
		м3		1333,80	91,08	64700	4418	105	0,44
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,44076	69000,00	--	30412	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т		--	--	--	--	--	--
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,64212	66000,00	--	42380	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	6,92844	72000,00	--	498848	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01536	71100,00	--	1092	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,51256	68800,00	--	172864	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
14	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,16016	64500,00	--	74830	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,9128	64400,00	--	123184	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,37752	62100,00	--	23444	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий					
17	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1,175136	18837,97	11119,34	22137	13067	14512	42,50
		1т		7560,00	4200,75	8884	4936	105	20,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - НКр-1;НКр-4							
			1,175136	64400,00	--	75679	--	--	--
		т			--	--	--	--	--
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1, ЗД-40							
			0,020472	172837,87	304,24	3538	6	210	58,00
		1т		9675,00	114,75	198	2	105	0,56
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий							
			0,020472	40200,00	--	823	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2362021	38608		
			Тенге			147403	14585		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2362021			
	Материалы -		Тенге			384571			
	Всего заработная плата -		Тенге				161988		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1043557			
	Местные материалы -		Тенге			747882			
		Накладные расходы -	Тенге			170087			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25513		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151926			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2684035			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				187501		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2684035			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				187501		

РАЗДЕЛ 3.Уст лифтовых шахт

- СТм1- СТм11 (КЖ33-37; КЖ57-80)

21	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
			5,5635216	12852,39	442,42	71505	2461	14777	14,00
		м3		2362,50	167,13	13144	930	105	0,82
22	Е0106-17-3 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			4,7012784	12946,89	442,42	60867	2080	12954	14,56
		м3		2457,00	167,13	11551	786	105	0,82
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
			0,0279115	69000,00	--	1926	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т		--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и дополн.№3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм							
		т	0,001163	66000,00	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
25	С12041-112 Изм. и дополн.№3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
		т	0,6936384	72000,00	--	49942	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
26	С12041-113 Изм. и дополн.№3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,2597868	68800,00	--	17873	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
27	С12041-116 Изм. и дополн.№3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	0,0014797	64400,00	--	95	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
28	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм							
		100 шт	0,0546	10437,30	95,55	570	5	42	3,05
		шт		587,25	9,00	32	--	130	0,04
29	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 100 мм							
		100 шт	0,1638	10437,30	95,55	1710	16	127	3,05
		шт		587,25	9,00	96	1	130	0,04
30	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
		100 шт	0,0546	27685,09	1525,84	1512	83	119	6,90
		шт		1334,25	346,50	73	19	130	1,42
31	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
		1сальник	0,2184	770,63	--	168	--	84	1,80
				301,50	--	66	--	128	--
32	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
		1сальник	0,0546	2017,57	1,57	110	--	28	2,36
				393,75	--	21	--	128	--
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, стальных							
		т	0,0000874	196397,62	304,24	17	--	3	198,00
				33075,00	114,75	3	--	105	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3Д-3							
			0,004368	172837,87	304,24	755	1	45	58,00
		1т		9675,00	114,75	42	1	105	9,56
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,004368	40200,00	--	176	--	--	--
		1т		--	--	--	--		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			207302	4647		
			Тенге			25028	1737		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207024			
	Материалы -		Тенге			34863			
	Всего заработная плата -		Тенге				26678		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70089			
	Местные материалы -		Тенге			72483			
		Накладные расходы -	Тенге			28067			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4210		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14105			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249196			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				30888		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			278			
	Материалы -		Тенге			191			
	Всего заработная плата -		Тенге				87		
		Накладные расходы -	Тенге			112			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			414			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				104		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			249610			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				30992		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2737947	51302		
			Тенге			186043	19362		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2737669			
	Материалы -		Тенге			436520			
	Всего заработная плата -		Тенге				205318		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1186138			
	Местные материалы -		Тенге			877753			
		Накладные расходы -	Тенге			215639			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32346		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177198			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3130506			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				237663		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			278			
		Материалы -	Тенге			191			
		Всего заработная плата -	Тенге				87		
		Накладные расходы -	Тенге			112			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				17		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23			
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге			414			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				104		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3130920			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				237768		

	ИТОГО по смете		3130920
	Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге	37 571
	Итого временные здания и сооружения		3 168 491
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.0345%	Тенге	96 148
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	31 685
	Затраты на дополнительные отпуска 0.4%	Тенге	12 674
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года		3 308 998
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	8 462 495
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	8 631 745
	НДС 12%	Тенге	9 667 554

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инна. ешей:

Инженер ПТО

«___» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"