Акт выполненных работ за август 2015 2-14Е-1
(Локальный сметный расчет)

Раздел: Пятно 14Е.Общестроительные работы. (КЖ 14Е)

Основание: 1791/ 14Е-КЖ

Сметная стоимость 7024.09 тг
Нормативная трудоемкость 2941
Сметная заработная плата 512.781 тг

Составлена(а) в ценах на 1/01/2001г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: на ед.	на
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ31-34;КЖ42-51/1) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25								
		м3	9.5938336	11798.59 1644.75	990.15 374.04	113194 15779	9499 3588	20336 105	10.40 1.83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м								
		м3	8.1069664	11864.38 1710.54	990.15 374.04	96184 13867	8027 3032	17745 105	10.82 1.83	
3	С12041-94 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0.52304	69000.00 --	-- --	36090 --	-- --	-- -	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	СТ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,00848	64400,00	--	546	--	--	--
5	СТ2041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,11776	62100,00	--	69413	--	--	--
6	СТ2041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,42768	59900,00	--	25618	--	--	--
7	СТ2041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1,64064	59900,00	--	98274	--	--	--
		- СТм1:- СТм5 (КЖ31-34; КЖ30-70)							
8	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25 м3	5,813053	12852,39 2362,50	442,42 167,13	74712 13733	2572 972	15440 105	14,00 0,82
9	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м м3	4,912137	12946,89 2457,00	442,42 167,13	63597 12069	2173 821	13535 105	14,56 0,82
10	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0785288	69000,00	--	5418	--	--	--
11	СТ2041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,813778	72000,00	--	58592	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	С12041-113 Изм. в пос.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0115514	71100,00	--	821	--	--	--
		т		--	--		--	--	--
13	С12041-114 Изм. в пос.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,238539	68800,00	--	16411	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
14	С12041-115 Изм. в пос.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0227402	64500,00	--	1467	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	С12041-116 Изм. в пос.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0170888	64400,00	--	1101	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	0,259	10437,30	95,55	2703	25	201	3,05
		шт		587,25	9,00	152	2	130	0,04
17	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты и ли стены подвала диам. до 100 мм	0,259	770,63	--	200	--	100	1,80
		1сальник		301,50	--	78	--	128	--
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3	0,002072	172837,87	304,24	358	1	21	58,00
		1т		9675,00	114,75	20	--	105	0,56
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,002072	40200,00	--	83	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			664782	22297		
			Тенге			55699	8416		

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	664583	
Материалы -	Тенге	72105	
Всего заработная плата -	Тенге		64037
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	313835	
Местные материалы -	Тенге	200726	
Накладные расходы -	Тенге	67278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемость в НР -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				10092		
		Ненормируемые и невостребованные затраты -	Тенге			43912			
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			775772			
		Нормативная трудоемость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				74129		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			200			
	Материалы -		Тенге			122			
	Всего заработная плата -		Тенге				78		
		Накладные расходы -	Тенге			100			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				15		
		Ненормируемые и невостребованные затраты -	Тенге			18			
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			318			
		Нормативная трудоемость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				93		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			776089			
		Нормативная трудоемость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				74222		
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 28.680 (КЖ71-137)							
20	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**							
		м3	127.920672	12182.76 1282.50	241.10 91.08	1558427 164058	30842 11651	184495 105	8.06 0.44
21	Е0106-22-1 т.ч. п=1.7, п=3.1 К=1.04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**							
		м3	108.095328	12234.06 1333.80	241.10 91.08	1322445 144178	26062 9845	161724 105	8.38 0.44
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм**							
		т	0.79288	69000.00 --	-- --	54709 --	-- --	-- --	-- --
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**							
		т	0.58234	66000.00 --	-- --	38434 --	-- --	-- --	-- --
24	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**							
		т	0.27698	64700.00 --	-- --	17921 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
			14,97804	72000,00	--	1078419	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
26	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			1,00474	71100,00	--	71437	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			5,7706	68800,00	--	397017	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
28	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм							
			3,39944	64500,00	--	219264	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
29	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			3,45818	64400,00	--	222707	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
30	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм							
			1,96724	62100,00	--	122166	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
				Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий					
31	Е9106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона							
			0,81697	18837,97	11119,34	15390	9084	10089	42,50
		1т		7560,00	4200,75	6176	3432	105	20,52
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - ПКр-2:							
			0,81697	64400,00	--	52613	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ЗД-1, ЗД-40							
			0,040502	172837,87	304,24	7000	12	416	58,00
		1т		9675,00	114,75	392	5	105	0,56
34	С12041-152	Металлизация закладных и анкерных изделий							
			0,040502	40200,00	--	1628	--		--
		1		--	--	--	--		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5179576	66000		
			Тенге			314804	24933		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5179576			
	Материалы -		Тенге			855865			
	Всего заработная плата -		Тенге				339737		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2276314			
	Местные материалы -		Тенге			1666593			
		Накладные расходы -	Тенге			356724			
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				53509		
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332178			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5868477			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				393245		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5868477			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				393245		

РАЗДЕЛ 3.Уст лифтовых шахт

- СТм1;- СТм5 (КЖ31-34; КЖ30-70)

35	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
			8,1696961	12852,39	442,42	105000	3614	21700	14,00
		м3		2362,50	167,13	19301	1365	105	0,82
36	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			6,9035439	12946,89	442,42	89379	3054	19022	14,56
		м3		2457,00	167,13	16962	1154	105	0,82
37	С12041-94 Изм. и топ.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
			0,1103648	69000,00	--	7615	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
38	С12041-112 Изм. и топ.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
			1,143688	72000,00	--	82346	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1	--	--	--	--	--	--
			0,0162344	71100,00	--	1154	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,335244	68800,00	--	23065	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
41	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм							
			0,0319592	64500,00	--	2061	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,0240167	64400,00	--	1547	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
43	Е0124-11-1	**Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм**							
			0,364	10437,30	95,55	3799	35	282	3,05
		100		887,25	9,00	214	3	130	0,04
44	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены по диаметрам до 100 мм							
			0,364	770,63	--	281	--	140	1,80
		1сальник		301,50	--	110	--	128	--
45	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3							
			0,002912	172837,87	304,24	503	1	30	58,00
		1т		9675,00	114,75	28	--	105	0,56
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,002912	40200,00	--	117	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			316867	6704		
			Тенге			36615	2523		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316587			
	Материалы -		Тенге			49035			
	Всего заработная плата -		Тенге				39028		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117905			
	Местные материалы -		Тенге			106437			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы -	Тенге			41033			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6185		
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21587			
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			379027			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				45183		
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			281			
Материалы -			Тенге			171			
Всего заработная плата -			Тенге				110		
		Накладные расходы -	Тенге			149			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21		
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25			
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			446			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				131		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			379524			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				45313		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6161225	95001		
			Тенге			407118	35872		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6160745			
Материалы -			Тенге			977004			
Всего заработная плата -			Тенге				442802		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2708054			
Местные материалы -			Тенге			1973756			
		Накладные расходы -	Тенге			465035			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69755		
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397547			
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7023327			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				512557		
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			480			
Материалы -			Тенге			292			
Всего заработная плата -			Тенге				188		
		Накладные расходы -	Тенге			240			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36		
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43			
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			764			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				224		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7024090			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				512781		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО по смете				7024090			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			84 289			
		Итого временные здания и сооружения				7 108 379			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			215 704			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			71 084			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			28 434			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				7 423 600			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			18 085 259			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			19 364 964			
		НДС 12%	Тенге			21 688 760			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор

Инженер ПТО

Инж. смет

Директор ПТО

«___» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"