Акт выполненных работ за август 2015 2-14Г-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 14. Общестроительные работы. (КЖ 14-1)

Основание: 130.1-14Г.КЖ

Составлена(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3772.038
Нормативная трудоемкость 1625
Сметная заработная плата 284.223

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час: рабочих-строит. на един.	Затраты труда, чел.-час: рабочих, обслужив. машины на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ31-34;КЖ42-51/1) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25 м3	6,5957606	11798,59 1644,75	990,15 374,04	77821 10848	6531 2467	13981 105	10,40 1,83	
2	Е0106-14-4 т.п. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройства железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м м3	5,5735392	11864,38 1710,54	990,15 374,04	66127 9534	5519 2085	12199 105	10,82 1,83	
3	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,35959	66000,00 --	-- --	23733 --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0025874 1	64400,00 --	-- --	378 --	-- --	-- --	-- --
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,76846 1	62100,00 --	-- --	47721 --	-- --	-- --	-- --
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,294052 1	59900,00 --	-- --	17614 --	-- --	-- --	-- --
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1,12794 1	59900,00 --	-- --	67564 --	-- --	-- --	-- --
8	Е0106-17-3	- СТм1:- СТм5 (КЖ31-34; КЖ30-52) Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	7,6007668 м3	12852,39 2362,50	442,42 167,13	97688 17957	3363 1270	20188 105	14,00 0,82
9	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	6,4227882 м3	12946,89 2457,00	442,42 167,13	83155 15781	2842 1073	17697 105	14,56 0,82
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1020942 т	69000,00 --	-- --	7044 --	-- --	-- --	-- --
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,0579249 т	72000,00 --	-- --	76171 --	-- --	-- --	-- --

Приложение к приказу №02-2 (раздел 5.2.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	С12041-113 Изм. и доп.пункт 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0149832	71100,00 --	-- --	1065	-- --	-- --	
13	С12041-114 Изм. и доп.пункт 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3101276	68800,00 --	-- --	21337	-- --	-- --	-- --
14	С12041-115 Изм. и доп.пункт 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0295555	64500,00 --	-- --	1906	-- --	-- --	-- --
15	С12041-116 Изм. и доп.пункт 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0222155	64400,00 --	-- --	1431	-- --	-- --	-- --
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	0,3367	10437,30 587,25	95,55 9,00	3514 198	32 3	261 130	3,05 0,04
17	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты и ст стены подвала диам. до 100 мм шт	0,3367	770,63 301,50	-- --	259 102	-- --	130 128	1,80 --
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3 1ед.измер	0,0026936	172837,87 9675,00	304,24 114,75	466 26	1 --	28 105	58,00 0,56
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0026936	40200,00 --	-- --	108 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге Тенге			595102 54445	18287 6899		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594842			
		Материалы -	Тенге			71183			
		Всего заработная плата -	Тенге				61242		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			266072			
		Местные материалы -	Тенге			182957			
		Накладные расходы -	Тенге			64355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемость в ПР -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в ПР -	Тенге						
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9652		
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ -	Тенге			39552			
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч			698749			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				70896		
		Материалы -	Тенге			259			
		Всего заработная плата -	Тенге			158			
		Накладные расходы -	Тенге				102		
		Сметная заработная плата в ПР -	Тенге			130			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				19		
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23			
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч			413			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				121		
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч			699162			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
							71017		

РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 28.680 (КЖ71-137)

20	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	63,954374	12182,76	241,10	779141	15419	92239	8,06
21	Е0106-22-1 Изм. п-1.7, п-3.1 К=1.04	м3 Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м		1282,50	91,08	82021	5825	105	0,44
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	м3 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	54,042626	12234,06	241,10	661161	13030	80854	8,38
				1333,80	91,08	72082	4922	105	0,44
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	т Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,39644	69000,00	--	27354	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
24	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	т Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,29139	66000,00	--	19232	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
			0,13849	64700,00	--	8960	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	СЦ2041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	7,45902	72000,00	--	539269	--	--	--
26	СЦ2041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,50237	71100,00	--	35719	--	--	--
27	СЦ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,8853	68800,00	--	198509	--	--	--
28	СЦ2041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,69972	64500,00	--	109632	--	--	--
29	СЦ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,72909	64400,00	--	111353	--	--	--
30	СЦ2041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,95362	62100,00	--	61083	--	--	--
31	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона			Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий				
32	СЦ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - ПКр-2;	0,408485	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	7695 3088	4542 1716	5044 105	42,50 20,52
			0,408485	64400,00	--	26306	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3.1-1, 3.1-40	0,020251 т	172837,87 9675,00	363,24 114,75	3500 196	6 2	208 105	99,00 0,56
34	С12041-132	Металлоизделия закладных и анкерных изделий	0,020251 т	40200,00 --	-- --	814 --	--	--	--
		- СТ5Ц - СТ15 (КЖ31-34; КЖ30-52)		Ст. лифтовых шахт					
35	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
36	Е0106-17-3 ст. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	2,9933522 м3	12852,39 2362,50	442,42 167,13	38472 7072	1324 500	7951 105	14,00 0,82
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,5294378 м3	12946,89 2457,00	442,42 167,13	32748 6215	1119 423	6969 105	14,56 0,82
38	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,040207 т	69000,00 --	-- --	2774 --	-- --	-- --	-- --
39	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4166345 т	72000,00 --	-- --	29998 --	-- --	-- --	-- --
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0059007 т	71100,00 --	-- --	420 --	-- --	-- --	-- --
41	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1221352 т	68800,00 --	-- --	8403 --	-- --	-- --	-- --
			0,0116396 т	64500,00 --	-- --	751 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	СТ2041-116 Изм. и дополнения 2 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-01-2003	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0097489	64400,00	--	563	--		--
43	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов на труб диаметром 100 мм 1		--	--	--	--		--
44	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвалов диам. до 100 мм 100	0,1326	10437,30 587,25	95,55 9,00	1384 78	13 1	103 130	3,05 0,04
45	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. 3.1-3 1сальник	0,1326	770,63 301,50	-- --	102 40	-- --	51 128	1,80 --
46	СТ2041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,0010608	172837,87 9675,00	304,24 114,75	183 10	-- -	11 105	58,00 0,56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	0,0010608	40200,00	--	43	--	--	--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			--	--	--	--
		Материалы -	Тенге			2705509	35454		
		Всего заработная плата -	Тенге			170802	13390		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2705407			
		Местные материалы -	Тенге			445851			
		Накладные расходы -	Тенге				184152		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1181123			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			872217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193380			
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29007		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			173927			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			3072713			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге						
		Материалы -	Тенге				213159		
		Всего заработная плата -	Тенге			102			
		Накладные расходы -	Тенге			62			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51			
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8		
		Сметная заработная плата -	Тенге			9			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			163			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				48		
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			3072876			
			Тенге				213207		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3300611	53740		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225237	20289		
		Материалы -	Тенге						
		Всего заработная плата -	Тенге			2800249			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			817682			
		Местные материалы -	Тенге				245395		
		Накладные расходы -	Тенге			1447195			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1057174			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			257734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге						
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				38660		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			215479			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			3771463			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге						
		Материалы -	Тенге				284055		
		Всего заработная плата -	Тенге			362			
		Накладные расходы -	Тенге			226			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				141		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181			
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге				27		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			33			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			575			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				169		
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			3772038			
		ИТОГО по смете	Тенге				284223		
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			3772038			
		Итого временные здания и сооружения				45 264			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			3 817 302			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			115 836			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			38 173			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				15 269			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			3 986 581			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			10 195 359			
		НДС 12%	Тенге			10 399 266			
						11 647 178			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор:

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Инженер ПТО									

Инв. № подл.

Инженер ПТО
«___» _____ 20___ г.