Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал F. Пятно 2F. Жилое 6-ти этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за декабрь 2015 2-2F-2(В)
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения 2F

Основание: 130-F-2F-AP.C

Сметная стоимость	6670,666
Нормативная трудоемкость	3059
Сметная заработная плата	534,139

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строит	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужи машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР30-31)								
		П1- наружные стены								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом**	207,675	3310,64	335,84	687537	69746	202355	4,54	
		м3		699,75	126,00	145321	26167	118	0,61	
2	С11011-764	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	946,998	142,00	--	134474	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
3	СПрайс LEVEL	**Камень рядовой поризованный 11,2NF "RAUF"**	10383,75	244,39	--	2537653	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3**	3,73815	72779,65	422,15	272061	1578	37119	56,40	
		т		8257,50	157,50	30868	589	118	0,77	
5	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-2**	1,57833	196397,62	304,24	309980	480	55004	198,00	
		1т		33075,00	114,75	52203	181	105	0,56	
6	Е0106-19-1	**Устройство поясов БО-2 в опалубке, бетон В15 (АР21-26, АДУ12)**	2,4	9276,07	316,01	22263	758	3748	8,25	
		м3		1368,00	119,39	3283	287	105	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07104	65000,00	--	4618	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,28416	65900,00	--	18726	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П5- межкомнатная перегородка							
9	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	121,9	8405,31	372,83	1024607	45448	105508	3,72
		м3		594,00	139,50	72409	17005	118	0,68
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер 100х40х1,5	2,8037	33697,62	304,24	94478	853	97707	198,00
		1т		33075,00	114,75	92732	322	105	0,56
11	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	2,8037	179900,00	--	504386	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Перемычки с отм.-3.650 до +19.800 (АР20-27)							
		ПР-1 (6 шт), ПР-2 (1 шт)							
12	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,145	13668,91	367,51	1982	53	357	13,10
		м3		2202,75	138,83	319	20	105	0,68
13	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные- перемычечные , размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	51	83,00	--	4233	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00663	69000,00	--	457	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0348	68800,00	--	2394	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т		--	--	--	--	--	--
				ПР-6 (1 шт)					
16	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,022	13668,91	367,51	301	8	54	13,10
		м3		2202,75	138,83	48	3	105	0,68
17	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные- перемычечные , размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	8	83,00	--	664	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00104	69000,00	--	72	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0052	68800,00	--	358	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				ПР-7 (17 шт)					
20	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0986	13864,97	4022,39	1367	397	902	56,50
		т		9090,00	1071,86	896	106	90	3,81
21	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	0,0986	172800,00	--	17038	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				ПР-9 (2 шт), ПР-10 (6 шт), ПР-11 (15 шт), ПР-12 (18 шт), ПР-13 (7 шт), ПР-13" (3 шт)					
22	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,253	13668,91	367,51	17127	460	3081	13,10
		м3		2202,75	138,83	2760	174	105	0,68
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0436	69000,00	--	3008	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2996	68800,00	--	20612	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПР-14 (9 шт), ПР-15 (1 шт),ПР-16 (14 шт), ПР-17 (10 шт)							
25	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,948	13668,91	367,51	40296	1083	7248	13,10
		м3		2202,75	138,83	6494	409	105	0,68
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0622	69000,00	--	4292	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1856	68800,00	--	12769	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,07	64400,00	--	4508	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-14" (3 шт),ПР-16" (5 шт), ПР-17" (3 шт)							
29	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,915	13668,91	367,51	12507	336	2250	13,10
		м3		2202,75	138,83	2016	127	105	0,68
30	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0202	69000,00	--	1394	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05844	68800,00	--	4021	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0204	64400,00	--	1314	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
33	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,05676	13864,97	4022,39	787	228	519	56,50
		т		9090,00	1071,86	516	61	90	3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т**							
		т	0,05676	172800,00	--	9808	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
35	Е0109-49-2	**Постановка высокопрочных строительных болтов**							
		шт	44	59,75	0,42	2629	18	1147	0,16
				28,80	0,16	1267	7	90	--
36	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х120 мм**							
		шт	44	30,96	--	1362	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5776084	121448		
			Тенге			411132	45457		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5744455			
		Материалы -	Тенге			539793			
		Всего заработная плата -	Тенге				453737		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3256418			
		Местные материалы -	Тенге			1418986			
		Накладные расходы -	Тенге			514430			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77164		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375533			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6634418			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				530901		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31629			
		Материалы -	Тенге			1460			
		Всего заработная плата -	Тенге				2853		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26846			
		Накладные расходы -	Тенге			2568			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				385		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2052			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36249			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				3238		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6670666			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				534139		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5776084	121448		
			Тенге			411132	45457		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					6				15330
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5744455			
		Материалы -	Тенге			539793			
		Всего заработная плата -	Тенге				453737		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3256418			
		Местные материалы -	Тенге			1418986			
		Накладные расходы -	чел.-ч			514430			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				77164		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			375533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			6634418			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				530901		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			31629			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1460			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2853		
		Материалы -	Тенге			26846			
		Всего заработная плата -	Тенге			2568			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				385		
		Накладные расходы -	Тенге			2052			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			36249			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3238		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6670666			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				534139		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге						
		Сметная заработная плата -	чел.-ч						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	Тенге						
		Сметная заработная плата -	чел.-ч						
		ИТОГО по смете:	Тенге						

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	6670666
Итого временные здания и сооружения		80 048
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге	6 750 714
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	204 850
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	67 507
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года		27 003
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	**7 050 074**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	18 029 997
НДС 12%	Тенге	18 390 597
		20 597 468

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж.-сметчик:

20__г.