Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал F. Пятно 3F. Жилое 6-ти этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за декабрь 2015 2-3F-2(В)
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения 3F

Основание: 130-F-3F-АР.С

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	7427,897	т
Нормативная трудоемкость	3569	
Сметная заработная плата	625,137	т

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит. / рабочих, обслужива машины: на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР30-31)								
		П1- наружные стены								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом** м3	222,075	3310,64 699,75	335,84 126,00	735210 155397	74582 27981	216387 118	4,54 0,61	
2	С11011-764	**Сетка стеклянная строительная СС-1** м2	1012,662	142,00 --	-- --	143798 --	-- --	-- --	-- --	
3	СПРАЙС LEVEL	**Камень рядовой поризованный 11,2NF "RAUF"** шт	11103,75	244,39 --	-- --	2713612 --	-- --	-- --	-- --	
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3** т	3,99735	72779,65 8257,50	422,15 157,50	290926 33008	1687 630	39692 118	56,40 0,77	
5	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-2** 1т	1,68777	196397,62 33075,00	304,24 114,75	331474 55823	513 194	58817 105	198,00 0,56	
6	Е0106-19-1	**Устройство поясов БО-2 в опалубке, бетон В15** м3	4,8	9276,07 1368,00	316,01 119,39	44525 6566	1517 573	7496 105	8,25 0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,14208	65000,00	--	9235	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,56832	65900,00	--	37452	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П5- межкомнатная перегородка							
9	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	120	8405,31	372,83	1008637	44740	103864	3,72
		м3		594,00	139,50	71280	16740	118	0,68
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	2,76	33697,62	304,24	93005	840	96184	198,00
		1т		33075,00	114,75	91287	317	105	0,56
11	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	2,76	179900,00	--	496524	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Перемычки с отм.-3.650 до +19.800 (АР21-27)							
		ПР-7 (14 шт)							
12	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0812	13864,97	4022,39	1126	327	743	56,50
		т		9090,00	1071,86	738	87	90	3,81
13	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	0,0812	172800,00	--	14031	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-9 (0шт), ПР-10 (11 шт), ПР-11 (5 шт), ПР-12 (10 шт), ПР-13 (12 шт)							
14	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,036	13668,91	367,51	14161	381	2547	13,10
		м3		2202,75	138,83	2282	144	105	0,68
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0323	69000,00	--	2229	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2224	68800,00	--	15301	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
					ПР-14 (4 шт), ПР-15 (3 шт), ПР-16 (14 шт), ПР-17 (16 шт), ПР-18 (16 шт)					
17	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	30,226	13668,91	367,51	413157	11108	74315	13,10
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0722	2202,75	138,83	66580	4196	105	0,68
					69000,00	--	4982	--	--	--
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,294	--	--	--	--	--	--
					68800,00	--	20227	--	--	--
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,112	--	--	--	--	--	--
					64400,00	--	7213	--	--	--
					ПР-14" (4 шт)					
21	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,2	13668,91	367,51	2734	74	492	13,10
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0048	2202,75	138,83	441	28	105	0,68
					69000,00	--	331	--	--	--
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01616	--	--	--	--	--	--
					68800,00	--	1112	--	--	--
24	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,02064	--	--	--	--	--	--
					13864,97	4022,39	286	83	189	56,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т**	т	9090,00	1071,86	188	22	90	3,81
			0,02064	172800,00	--	3567	--	--	--
26	Е0109-49-2	**Постановка высокопрочных строительных болтов**	т	--	--	--	--	--	--
			16	59,75	0,42	956	7	417	0,16
27	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х120 мм**	шт	28,80	0,16	461	3	90	--
			16	30,96	--	495	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6406307	135858		
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			484051	50914		
		Материалы -	Тенге			6386341			
		Всего заработная плата -	Тенге			708430			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				533467		
		Местные материалы -	Тенге			3452511			
		Накладные расходы -	Тенге			1607293			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			599795			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				89969		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			419168			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7405304			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				623436		
		Материалы -	Тенге			19966			
		Всего заработная плата -	Тенге			565			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1498		
		Накладные расходы -	Тенге			17598			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1348			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				202		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1279			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			22593			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1701		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7427897			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО по смете:					625137		

7427897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			89 135			
		Итого временные здания и сооружения				**7 517 032**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			228 104			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			75 170			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			30 068			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				**7 850 375**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			20 076 700			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			20 478 234			
		НДС 12%	Тенге			**22 935 622**			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инженер сметчик

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.