Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 5D. Жилое 8-ми этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за декабрь 2015 2-5D-2
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения 5D

Основание: 130-D-5D-AP.C

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	4279,375
Нормативная трудоемкость	371
Сметная заработная плата	66,817

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит: рабочих, обслужив машины: на един.	Затраты труда, рабочих-строит: рабочих, обслужив машины: вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ								
		применительно по спецификации п.9-F. (АР48-56.3)								
1	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	58,84182	472,81 217,73	19,00 6,18	27821 12812	1118 364	15811 120	1,30 0,03	
2	КП ТОО "АЛКОН+"	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм со стеклопакетом однокамерным; наружное стекло -прозрачное закаленное, внутреннее стекло -прозрачное закаленное /ОК-1,ОК-1"; ОК-2, ОК-2";/**								
		м2	36,6549	13448,27 --	-- --	492945 --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	КП ТОО "АЛКОН+"	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм со стеклопакетом двухкамерным; внутреннее стекло энергосберегающее с покрытием Low E, прозрачное закаленное; среднее стекло - прозрачное простое; наружное стекло -прозрачное закаленное, /ОК-4, ОК-4"; ОК-4с; ОК-4"с; ОК-5; ОК-5"; ОК-5с; ОК-5"с/							
		м2	22,18692	13947,51	--	309452	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2							
		м2	64,18176	348,93	18,88	22395	1211	13677	1,02
				171,01	6,57	10976	422	120	0,03
5	КП ТОО "АЛКОН+"	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм со стеклопакетом однокамерным; наружное стекло -прозрачное закаленное, внутреннее стекло -прозрачное закаленное /ОК-3, ОК-3"/							
		м2	42,83664	13448,27	--	576079	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6	КП ТОО "АЛКОН+"	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм со стеклопакетом двухкамерным; внутреннее стекло энергосберегающее с покрытием Low E, прозрачное закаленное; среднее стекло - прозрачное простое; наружное стекло -прозрачное закаленное, /ОК-6, ОК-6с; ОК-6"с/							
		м2	21,34512	13947,51	--	297711	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2							
		м2	145,98642	409,30	21,39	59752	3122	34156	1,12
				187,54	7,43	27378	1085	120	0,04

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
8	КП ТОО "АЛКОН+"	Блоки балконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм со стеклопакетом двухкамерным; внутреннее стекло энергосберегающее с покрытием Low E, прозрачное закаленное; среднее стекло - прозрачное простое; наружное стекло -прозрачное закаленное, /ОБ-1, ОБ-1"; ОБ-1/1; ОБ-1"/1; ОБ-2; ОБ-2"; ОБ-2/1; ОБН-2; ОБН-2"; ОБН-2/1 /	м2	145,98642	12830,32 --	-- --	1873052 --	-- --	-- --	-- --
9	КП ТОО "АЛКОН+"	Изготовление и установка антимоскитных сеток	м2	71,1504	2199,48 --	-- --	156494 --	-- --	-- --	-- --
10	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий подоконной части ПД-1, на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	5,6137446	1041,83 173,30	15,20 7,37	5849 973	85 41	1248 123	1,07 0,04
11	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий подоконной части ПД-2, на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	5,152914	1041,83 173,30	15,20 7,37	5368 893	78 38	1145 123	1,07 0,04
12	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	17,0024568	245,16 94,05	5,58 2,12	4168 1599	95 36	1962 120	0,59 0,01
13	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к-1,12 к цене	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 280 мм	м	60,72306	2273,60 --	-- --	138060 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				3969147	5710		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				54631	1987		
		Материалы -	Тенге				3969147			
		Всего заработная плата -	Тенге				62069			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					56617		
		Местные материалы -	Тенге				3843793			
		Накладные расходы -	Тенге				2944			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				67999			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					10200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4						15110
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242229			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4279375			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66817		
		Сметная заработная плата -	Тенге			4279375			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				66817		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО по смете:							
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			4279375			
		Итого временные здания и сооружения				51 353			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			4 330 728			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			131 416			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			43 307			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				17 323			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			4 522 774			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			11 566 629			
		НДС 12%	Тенге			11 797 961			
						13 213 717			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инженер сметчик:

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.