Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 2F. Жилое 6-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за июнь 2015 2-2F-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 2F.Общестроительные работы. (КЖ 2F)

Основание 130-F-2F-КЖ

Сметная стоимость	3473,586	т
Нормативная трудоемкость	1457	
Сметная заработная плата	257,505	т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строит: рабочих, обслужив машины: на един	в с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ4-КЖ25)								
1	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	380	95,30	2,62	36214	996	5375	0,07	
		м2		10,51	0,99	3994	376	123	--	
2	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, толщ 100**	38	2783,60	--	105777	--	24819	3,24	
		м3		531,00	--	20178	--	123	--	
3	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, В7,5**	17,1	6092,95	66,01	104189	1129	3962	1,35	
		м3		195,75	24,93	3347	426	105	0,12	
4	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон В20**	148	8545,12	112,36	1264678	16629	165336	6,34	
		м3		1021,50	42,44	151182	6281	105	0,21	
5	С Прайс	**"Пенетрон Адмикс"**	621,6	426,98	--	265412	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
6	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	196,86	232,00	--	45672	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м3		--	--	--	--	--	--
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент							
			196,86	70,00	--	13780	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82							
			0,171	55620,00	--	9511	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
9	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82							
			1,253	52102,00	--	65284	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
10	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82							
			1,2143	50642,00	--	61495	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
11	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82							
			0,2202	49502,00	--	10900	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			0,4154	53000,00	--	22016	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,4902	52400,00	--	25686	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			7,184	50900,00	--	365666	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм							
			6,173	48300,00	--	298156	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				ВЫПУСКА (КЖ26-33)					
16	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона							
			3,0703	18837,97	11119,34	57838	34140	37914	42,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1т		7560,00	4200,75	23211	12898	105	20,52
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			1,848	52400,00	--	96835	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82							
			0,0577	52102,00	--	3006	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
19	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,2406	50900,00	--	12247	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
20	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм							
			0,394	48300,00	--	19030	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
21	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм							
			0,1017	45800,00	--	4658	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
22	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм							
			0,3511	45800,00	--	16080	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
23	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке							
			0,0776	154700,00	--	12005	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			3,0703	40200,00	--	123426	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3039561	52893		
			Тенге			201913	19981		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3027556			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы -		Тенге			153220			
	Всего заработная плата -		Тенге				221894		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1399409			
	Местные материалы -		Тенге			1220122			
		Накладные расходы -	Тенге			237407			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35611		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195898			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3460861			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				257505		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12005			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12005			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			720			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3473586			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				257505		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3039561	52893		
			Тенге			201913	19981		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3027556			
	Материалы -		Тенге			153220			
	Всего заработная плата -		Тенге				221894		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1399409			
	Местные материалы -		Тенге			1220122			
		Накладные расходы -	Тенге			237407			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35611		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195898			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3460861			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				257505		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12005			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12005			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			720			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12725			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3473586			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				257505		
		ИТОГО по смете:				3473586			
		Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге			41 683			
		Итого временные здания и сооружения				3 515 269			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.0345%	Тенге			106 671			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			35 153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			14 061				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				3 671 154				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			9 388 679				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			9 576 453				
		НДС 12%	Тенге			10 725 627				

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор

Инженер ПТО:

Инж. смет:

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"