Генподрядчик: АО "Желдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "Инжом-Шығыс"

12110

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Наименование объекта - СТ.НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Акт приемки выполненных работ за апрель 2007г

на ПЕРЕКЛАДКУ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО, ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ-ВОДОПРОВОД В1 СМЕТА 8-14А

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКЛАДКА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3407	39,73	37.82	135358	128840	42526	0.01	44
				1,87	11.00	6371	37470	97	0.04	128
		м3								
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	380,7	262,72	--	100016	--	113018	1.85	704
				262,72	--	100016	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	470,9	21,55	4,52	10146	2127	7779	0.11	51
				17,03	--	8019	--	97	--	--
		м3								
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9	1224,94	48,31	11024	435	409	0.14	1
				21,38	12,76	192	115	133	0.04	--
		м3								
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	120,2	1461,20	152,52	175636	18333	32944	1.02	123
				153,68	57,15	18472	6869	130	0.28	34
		м3								
19	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,031	947225,77	138575,59	29364	4296	4277	313.00	10
				53775,00	52348,50	1667	1623	130	255.67	8
		км								
20	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	31	3340,00	--	103540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3		4			7	8	9	10	11
											12110
23	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм		0,25	78245,00	36133,62	19561	9033	16725	247,00	62
					41850,00	9612,90	10463	2403	130	37,30	9
24	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	км	25	12100,00	--	302500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ	10м	25,4	20941,76	2104,76	531921	53461	98597	13,90	353
					2362,50	623,48	60008	15836	130	2,48	63
45	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м3	31	3320,00	--	102920	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м	25,4	83,00	--	2108	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	м3	тенге			1524095	216524			1347
		Стоимость общестроительных работ -		тенге			205208	64317			242
		Материалы -		тенге			1524095				
		Всего заработная плата -		тенге			299923				
		Стоимость материалов и конструкций -		тенге				269525,00			
		Местные материалы -		тенге			406040				
		Накладные расходы -		тенге			396399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		тенге			316275				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							158
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге				47441,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			110422				
		Нормативная трудоемкость -		тенге			1950792				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							1747
		ИТОГО ПО АКТУ		тенге				316966,00			
		Нормативная трудоемкость -		тенге			1950792				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							1747
		Стоимость работ в текущих ценах 2007 года с коэф. 1,688379		тенге			3293676	316966,00			

Генподрядчик: _____

Субподрядчик: _____

Объем подтверждаю _____

Генподрядчик: АО "Желдорстрой"

Субподрядчик: ТОО"Инком-Шыгыс"

Форма 2

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ

Наименование объекта СТ.НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Акт приемки выполненных работ
за май 2007 года

ПЕРЕКЛАДКУ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО,ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ-ВОДОПРОВОД В1

НВ

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

смета 8-14А

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 ПЕРЕКЛАДКА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3100	39,73	37,82	123161	117230	38694	0,01	40
		м3		1,87	11,00	5797	34094	97	0,04	117
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1.2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	427,3	262,72	--	112259	--	126852	1,85	790
		м3		262,72	--	112259	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	365	21,55	4,52	7864	1648	6029	0,11	39
		м3		17.03	--	6216	--	97	--	--
4	Е0101-17-14	РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ И ПЛАНИРОВКИ	408	39,73	37,82	16210	15429	5093	0,01	5
		м3		1.87	11.00	763	4487	97	0.04	15
5	С010333-А5- 1	ТРАНСПОРТ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	714	45,00	--	32130	--	6426	0,19	135
		т		9.00	--	6426	--	100	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2100	134,10	--	281610	--	318219	0,97	2041
		м3		134.10	--	281610	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4012	21,55	4,52	86443	18118	66275	0,11	433
		м3		17.03	--	68324	--	97	--	--
9	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	320	1160,00	--	371200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	12,5	1484,98	48,05	18562	601	549	0,14	2
		м3		21,38	11,67	267	146	133	0,04	1
19	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,043	947225,77	138575,59	40731	5959	5932	313,00	13
		км		53775,00	52348,50	2312	2251	130	255,67	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	45	3340,00	--	150300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-47-2	ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д377 ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ Д160	52	282,86	0,37	14709	19	10581	0,90	47
		м		156.38	0.14	8132	7	130	--	--
23	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,35	78245,00	36133,62	27386	12647	23416	247,00	86
		км		41850.00	9612.90	14648	3365	130	37.30	13
24	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	35	12100,00	--	423500	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,111	430521,51	68116,36	47788	7561	10142	256,00	28
		км		44550,00	25731,00	4945	2856	130	125,67	14
29	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	111,44	1050,00	--	117016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ	12	20941,76	2104,76	251301	25257	46581	13,90	167
		м3		2362,50	623,48	28350	7482	130	2,48	30
45	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	15	3320,00	--	49800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	240	245,44	3,82	58906	917	10985	0,21	51
		м2		37,35	1,44	8964	346	118	0,01	2
61	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 149G010909 Д150 DANFOSS	2	17409,73	--	34819	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			2270684	205386			3879
			тенге			549013	55033			202
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			2148678				
		Материалы -	тенге			253969				
		Всего заработная плата -	тенге				604046,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			608619				
		Местные материалы -	тенге			505986				
		Транспортные расходы -	тенге			32130				
		Накладные расходы -	тенге			675775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				101366,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			169467				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			2993920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4418
		Сметная заработная плата -	тенге				705412,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			122206				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			122206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			7332				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			129539				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			3123458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4418
		Сметная заработная плата -	тенге				705412,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге			2270884	205386			3879
			тенге			549013	55033			202
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			2148678				
		Материалы -	тенге			253969				
		Всего заработная плата -	тенге				604046,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			608619				
		Местные материалы -	тенге			505986				
		Транспортные расходы -	тенге			32130				
		Накладные расходы -	тенге			675775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				101366,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			169467				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			2993920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4418
		Сметная заработная плата -	тенге				705412,00			
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			122206				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			122206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			7332				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			129539				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			3123458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4418
		Сметная заработная плата -	тенге				705412,00			
		Стоимость работ в текущих ценах 2007г.с коэф.1,688379	тенге			5273580				

Генподрядчик_____

Объем подтверждаю_____

Субподрядчик_____

Объем подтверждаю_____

Генподрядчик: АО "Желдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "Инкаом-Шыгыс"

10020
Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Наименование объекта - СТ.НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Акт приемки выполненных работ за июнь 2007г

на ПЕРЕКЛАДКУ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА
ВО,ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ-ВОДОПРОВОД В1 СМЕТА 8-14а

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКЛАДКА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО								
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	300	39,73 1,87	37,82 11,00	11919 561	11345 3299	3745 97	0,01 0,04	4 11
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	85	21,55 17,03	4,52 --	1831 1448	384 --	1404 97	0,11 --	9 --
4	Е0101-17-14	**РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ И ПЛАНИРОВКИ** м3	210	39,73 1,87	37,82 11,00	8343 393	7941 2310	2621 97	0,01 0,04	3 8
5	С010333-А5- 1	**ТРАНСПОРТ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА** т	220	45,00 9,00	-- --	9900 1980	-- --	1980 100	0,19 --	42 --
7	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	380	134,10 134,10	-- --	50958 50958	-- --	57583 113	0,97 --	369 --
8	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	2491	21,55 17,03	4,52 --	53671 42422	11249 --	41149 97	0,11 --	269 --
9	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные** м3	34	1160,00 --	-- --	39440 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	96	1461,20	152,52	140275	14642	26312	1,02	98
		м3		153,68	57,15	14753	5486	130	0,28	27
18	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д377	0,089	243707,18	102058,18	21690	9083	17815	615,00	55
		км		115425,00	38553,75	10273	3431	130	188,29	17
22	Е0122-47-2	ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д377 СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д159	37	282,86	0,37	10466	14	7529	0,90	33
		м		156,38	0,14	5786	5	130	--	--
23	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,912	78245,00	36133,62	71359	32954	61014	247,00	225
		км		41850,00	9612,90	38167	8767	130	37,30	34
24	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	91,2	12100,00	--	1103520	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-64-1	ЗАТИРКА ШВОВ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	185	105,71	1,19	19556	220	11801	0,37	68
		м2		60,30	0,45	11156	83	105	--	--
51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	44	245,44	3,82	10799	168	2014	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1643	63	118	0,01	--
52	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	74	416,68	24,55	30835	1817	4463	0,26	19
		м2		39,83	9,20	2947	681	123	0,04	3
68	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 149G010909 Д150 DANFOSS	3	17409,73	--	52229	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
70	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	412,00	--	3296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1640089	89817			1204
			тенге			182487	24126			101
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1636793				
	Материалы -		тенге			36017				
	Всего заработная плата -		тенге				206613,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			1155749				
	Местные материалы -		тенге			164803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		тенге			9900				
	Накладные расходы -		тенге			239429				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							120
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		тенге				35914,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			112573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1988795				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1425
	Сметная заработная плата -		тенге				242527,00			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			3296				
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			3296				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			198				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			3494				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге			1992288				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1425
	Сметная заработная плата -		тенге				242527,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**тенге**			**1640089**	**89817**			**1204**
			тенге			**182487**	**24126**			**101**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1636793				
	Материалы -		тенге			36017				
	Всего заработная плата -		тенге				206613,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			1155749				
	Местные материалы -		тенге			164803				
	Транспортные расходы -		тенге			9900				
	Накладные расходы -		тенге			239429				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							120
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		тенге				35914,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			112573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1988795				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1425
	Сметная заработная плата -		тенге				242527,00			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			3296				
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			3296				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			198				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			3494				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге			1992288				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1425
	Сметная заработная плата -		тенге				242527,00			
	Стоимость работ в текущих ценах 2007 г. с коэффициентом 1,688379		тенге			3363737				

Генподрядчик _____ Субподрядчик _____

Объем подтверждаю _____

Генподрядчик:АО"Желдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Наименование объекта - СТ.НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Акт приемки выполненных работ за июль 2007г

на ПЕРЕКЛАДКУ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО,ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ-ВОДОПРОВОД В1 СМЕТА 8-14А

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКЛАДКА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО								
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3800	6,48	6,48	24622	24622	7754	--	--
		м3		--	2,10	--	7994	97	0,01	31
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	307	134,10	--	41169	--	46521	0,97	298
		м3		134,10	--	41169	--	113	--	--
9	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	36	1160,00	--	41760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	90	8,57	--	771	--	1026	0,06	5
		м2		8,57	--	771	--	133	--	--
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,3	1484,98	48,05	10840	351	321	0,14	1
		м3		21,38	11,67	156	85	133	0,04	--
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	43,8	1461,20	152,52	64001	6680	12005	1,02	45
				153,68	57,15	6731	2503	130	0,28	12

2	3	4	5		7	8	9	10	11
	м3								
E0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,015	947225,77	138575,59	14208	2079	2069	313,00	5
	км		53775,00	52348,50	807	785	130	255,67	4
20 C130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	13,36	3340,00	--	44609	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
23 E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,298	78245,00	36133,62	23317	10768	19937	247,00	74
	км		41850,00	9612,90	12471	2865	130	37,30	11
24 C130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	29,8	12100,00	--	360580	--	--	--	--
	10м		--	--	--	--	--	--	--
26 E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,074	115636,32	31953,19	8557	2365	7547	360,00	27
	км		66375,00	12071,25	4912	893	130	58,95	4
30 E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой ТРУБОПРОВОДОВ	9	6151,36	261,86	55362	2357	6625	3,44	31
	м3		499,50	99,00	4496	891	123	0,48	4
31 E0106-1-20	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРОВ БЕТОНОМ	0,15	6494,31	311,32	974	47	88	2,82	--
	м3		441,00	117,61	66	18	105	0,57	--
34 E0122-8-7	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д273Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ Д160 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	0,0076	174718,44	71861,81	1328	546	1088	441,00	3
	км		83025,00	27146,25	631	206	130	132,58	1
35 C130806-107	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	7,63	2790,00	--	21289	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
36 E0122-8-6	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д219Х6 ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ Д110 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	0,0004	154891,68	66009,80	62	26	49	376,00	--
	км		70200,00	24936,75	28	10	130	121,79	--
37 C130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	0,4016	1910,00	--	767	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
38 E0122-8-5	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д159Х4,5 ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ Д65 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	0,0008	115636,32	31953,19	93	26	82	360,00	--
	км		66375,00	12071,25	53	10	130	58,95	--
39 C130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	0,8032	1050,00	--	843	--	--	--	--

2	3	4	5		7	8	9	10	11
	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-8-3	0,0008	70153,47	10674,97	56	9	55	270,00	--
	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д108Х4 ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ Д20 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ км		48825,00	4032,00	39	3	130	19,69	--
41	С130806-101	0,8032	1910,00	--	1534	--	--	--	--
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-30-2	38	2017,57	1,57	76668	60	19152	2,36	90
	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРА 1сальник		393,75	--	14963	--	128	--	--
43	Е0122-41-2	3,5	20941,76	2104,76	73296	7367	13586	13,90	49
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ м3		2362,50	623,48	8269	2182	130	2,48	9
44	С143018-33	12,88	1570,00	--	20222	--	--	--	--
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-37	2,3	3320,00	--	7636	--	--	--	--
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-38	2,4	4180,00	--	10032	--	--	--	--
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м		--	--	--	--	--	--	--
47	С131104-10	21	5490,00	--	115290	--	--	--	--
	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-54	17,12	83,00	--	1421	--	--	--	--
	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-267	0,525	139640,00	--	73311	--	--	--	--
	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-64-1	121,5	105,71	1,19	12843	145	7750	0,37	45
	ЗАТИРКА ШВОВ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ м2		60,30	0,45	7326	55	105	--	--

2	3	4	5		7	8	9	10	11
	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ м2	42,82	245,44	3,82	10509	164	1960	0,21	9
				37,35	1,44	1599	62	118	0,01	--
52	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	86	416,68	24,55	35835	2111	5186	0,26	23
				39,83	9,20	3425	791	123	0,04	4
53	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	97	266,52	14,76	25852	1432	6916	0,36	35
				52,43	5,54	5086	537	123	0,03	3
54	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	970	30,05	0,67	29151	650	2315	0,01	10
				1,69	0,25	1639	242	123	--	1
63	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
				288,00	13,50	1728	81	130	0,07	--
64	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 149G010909 Д65 DANFOSS ШТ	8	9669,75	--	77358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-35-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	8	405,40	16,15	3243	129	2434	1,36	11
				227,25	6,75	1818	54	130	0,03	--
66	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 149G010955 Д100 DANFOSS ШТ	1	12731,65	--	12732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-35-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
69	Е0122-35-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
				317,25	13,50	1586	67	130	0,07	--
70	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	4	412,00	--	1648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	12	118,85	16,47	1426	198	1509	0,46	6
				96,75	--	1161	--	130	--	--
72	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572,00	--	1144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5		7	8	9	10	11
	шт								
Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
	фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
74 С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	36	881,00	--	31716	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
75 Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	36	231,52	33,52	8335	1207	8529	0,90	32
	фланец		180,00	2,25	6480	81	130	0,01	--
76 С05-03 8-0306	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д160	0,031	190417,50	--	5903	--	--	--	--
	1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
77 С05-03 8-0305	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д110	0,002	83118,75	--	166	--	--	--	--
	1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
78 Е0122-33-2	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 150Х65	0,3136	95357,36	3488,98	29904	1094	2556	32,70	10
	т		4950,00	1318,50	1552	413	130	6,44	2
79 Е0122-33-2	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 150Х80	0,0408	95357,36	3488,98	3891	142	332	32,70	1
	т		4950,00	1318,50	202	54	130	6,44	--
80 Е0122-33-2	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 150Х150	0,048	95357,36	3488,98	4577	167	391	32,70	2
	т		4950,00	1318,50	238	63	130	6,44	--
81 Е0122-33-2	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 150Х100	0,042	95357,36	3488,98	4005	147	342	32,70	1
	т		4950,00	1318,50	208	55	130	6,44	--
82 Е0122-33-2	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 150Х150	0,062	95357,36	3488,98	5912	216	505	32,70	2
	т		4950,00	1318,50	307	82	130	6,44	--
83 Е0122-33-2	КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППКФ 150Х100	0,075	95357,36	3488,98	7152	262	611	32,70	2
	т		4950,00	1318,50	371	99	130	6,44	--
84 Е0122-33-2	ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ППР 150	0,1575	95357,36	3488,98	15019	550	1283	32,70	5
	т		4950,00	1318,50	780	208	130	6,44	1
85 Е0122-33-1	ПАТРУБОК ПФГ 100 L 1200ММ	0,034	107786,81	398,18	3665	14	305	42,10	1
	т		6750,00	150,75	230	5	130	0,74	--

2	3	4	5		7	8	9	10	11
Е0122-33-1	ПАТРУБОК ПФГ 65 L 1200ММ	0,045	107786,81	398,18	4850	18	404	42,10	2
	т		6750,00	150,75	304	7	130	0,74	--
87 Е0122-33-2	МУФТА НАДВИЖНАЯ МН150	0,1936	95357,36	3488,98	18461	675	1578	32,70	6
	т		4950,00	1318,50	958	255	130	6,44	1
88 Е0122-33-1	ДВОЙНОЙ РАСТРУБ ДР100	0,0148	107786,81	398,18	1595	6	133	42,10	1
	т		6750,00	150,75	100	2	130	0,74	--
89 Е0122-33-1	ДВОЙНОЙ РАСТРУБ ДР65	0,019	107786,81	398,18	2048	8	170	42,10	1
	т		6750,00	150,75	128	3	130	0,74	--
90 Е0122-33-2	ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ ЗФ150	0,0101	95357,36	3488,98	963	35	82	32,70	--
	т		4950,00	1318,50	50	13	130	6,44	--
91 С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1	444,00	--	444	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
92 Е0122-33-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,0023	121294,13	49389,75	279	114	243	312,70	1
	т		62775,00	18657,00	144	43	130	91,12	--
93 Е0106-33-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ	2,7	10442,14	1343,81	28194	3628	9229	16,06	43
	м3		2792,25	463,29	7539	1251	105	1,77	5
94 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,7	83,00	--	224	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
95 Е0116-4-1	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д50	10	399,27	3,55	3993	36	1486	0,67	7
	м		114,75	1,33	1148	13	128	0,01	--
96 Е0116-4-2	ТОЖЕ,Д100	5	712,05	10,58	3560	53	789	0,70	4
	м		119,25	3,96	596	20	128	0,02	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1603325	70966			912
		тенге			142748	23010			98
Стоимость общестроительных работ -		тенге			1295551				
Материалы -		тенге			288472				
Всего заработная плата -		тенге				149019,00			

2	3	4	5		7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -		тенге			525781				
Местные материалы -		тенге			284438				
	Накладные расходы -	тенге			178658				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				26799,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			88453				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1562661				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							999
	Сметная заработная плата -	тенге				175817,00			
Стоимость металломонтажных работ -		тенге			73311				
Стоимость материалов и конструкций -		тенге			73311				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			4399				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		тенге			77710				
Стоимость сантехнических работ -		тенге			234463				
Материалы -		тенге			67366				
Всего заработная плата -		тенге				16739,00			
Стоимость материалов и конструкций -		тенге			150242				
	Накладные расходы -	тенге			21426				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				3214,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			15353				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			271242				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
	Сметная заработная плата -	тенге				19953,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1911613				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1109
	Сметная заработная плата -	тенге				195771,00			
РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКЛАДКА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО									
104	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	186,3	39,73	37,82	7402	7045	2325	0,01	2
				1,87	11,00	348	2049	97	0,04	7
105	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом м3	20,7	262,72	--	5438	--	6145	1,85	38
				262,72	--	5438	--	113	--	--
106	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	23	21,55	4,52	496	104	380	0,11	2
				17,03	--	392	--	97	--	--
107	Е0101-17-14	РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ДЛЯ	23	39,73	37,82	914	870	287	0,01	--

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ		1,87	11,00	43	253	97	0,04	1
	м3								
C010333-A5- 1	ТРАНСПОРТ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	39,1	45,00	--	1760	--	352	0,19	7
			9,00	--	352	--	100	--	--
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			**16009**	**8019**			**51**
		тенге			**6573**	**2302**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -	тенге			**16009**				
	Всего заработная плата -	тенге				**8875,00**			
	Местные материалы -	тенге			**9**				
	Транспортные расходы -	тенге			**1760**				
	Накладные расходы -	тенге			**9490**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				**1423,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**1530**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			**27028**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**63**
	Сметная заработная плата -	тенге				**10299,00**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			**27028**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**63**
	Сметная заработная плата -	тенге				**10299,00**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			**1619334**	**78985**			**963**
		тенге			**149322**	**25312**			**105**
	Стоимость общестроительных работ -	тенге			**1311560**				
	Материалы -	тенге			**288472**				
	Всего заработная плата -	тенге				**157894,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге			**525781**				
	Местные материалы -	тенге			**284447**				
	Транспортные расходы -	тенге			**1760**				
	Накладные расходы -	тенге			**188147**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**94**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				**28222,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**89982**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			**1589689**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1062**
	Сметная заработная плата -	тенге				**186116,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -	тенге			**73311**				
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге			**73311**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**4399**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		тенге			77710				
Стоимость сантехнических работ -		тенге			234463				
Материалы -		тенге			67366				
Всего заработная плата -		тенге				16739,00			
Стоимость материалов и конструкций -		тенге			150242				
	Накладные расходы -	тенге			21426				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				3214,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			15353				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			271242				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
	Сметная заработная плата -	тенге				19953,00			
	ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			1938641				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1173
	Сметная заработная плата -	тенге				206069,00			
	Стоимость работ в текущих ценах 2007г. С коэф.1,688379	тенге			3273161				

Генподрядчик: _____

Субподрядчик _____

Объем подтверждаю _____

Генподрядчикчик: АО "Желдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

1510

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСЬВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК"

Наименование объекта - **СТ.ШАР. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**

Акт приемки выполненных работ за август 2007г

№ 8-33Б/1

на **КАНАЛИЗАЦИЮ К1,К1Н**

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1190,4	50,82	48,38	60502	57592	19005	0,02	20
		м3		2,39	14,07	2845	16747	97	0,05	57
2	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**	89,6	467,10	--	41852	--	47293	2,98	267
		м3		467,10	--	41852	--	113	--	--
3	С010333-А3- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	214,5	32,30	--	6928	--	1386	0,14	29
		т		6,46	--	1386	--	100	--	--
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	110	3,77	3,24	414	357	171	--	--
		м3		0,48	1,12	53	123	97	--	--
5	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	819	7,57	7,57	6202	6202	1953	--	--
		м3		--	2,46	--	2014	97	0,01	8

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	351	134,10	--	47069	--	53188	0,97	341
		м3		134,10	--	47069	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	749	21,55	4,52	16138	3383	12373	0,11	81
		м3		17,03	--	12755	--	97	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15	1461,20	152,52	21918	2288	4111	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2305	857	130	0,28	4
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,237	78245,00	36133,62	18544	8564	15856	247,00	59
		км		41850,00	9612,90	9918	2278	130	37,30	9
11	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	23,94	12100,00	--	289638	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,011	1097631,95	1984,82	12074	22	818	334,00	4
		км		56475,00	749,25	621	8	130	3,66	--
14	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	19,02	11058,38	2308,84	210330	43914	77904	13,87	264
		м3		2286,00	864,68	43480	16446	130	4,22	80
15	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	17,09	10128,45	1538,85	173095	26299	48704	9,66	165
		м3		1615,95	576,23	27617	9848	130	2,81	48
16	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	12,55	1570,00	--	19704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	27,6	2070,00	--	57132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
18	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	19,2	3320,00	--	63744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	36,11	83,00	--	2997	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ м2	234,04	245,44	3,82	57443	894	10713	0,21	50
				37,35	1,44	8741	337	118	0,01	2
23	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	16,02	2039,40	--	32671	--	10463	3,24	52
				531,00	--	8507	--	123	--	--
26	Е0122-33-2	МУФТА НАДВИЖНАЯ МН Д150 т	0,0242	95357,36	3488,98	2308	84	197	32,70	1
				4950,00	1318,50	120	32	130	6,44	--
27	Е0122-33-2	ДВОЙНОЙ РАСТРУБ ДР150 т	0,0232	95357,36	3488,98	2212	81	189	32,70	1
				4950,00	1318,50	115	31	130	6,44	--
28	Е0122-33-2	ПАТРУБОК ПФГ150 ДЛИНОЙ 1200ММ т	0,1104	95357,36	3488,98	10527	385	900	32,70	4
				4950,00	1318,50	546	146	130	6,44	1
29	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-35-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
				317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
33	Е0122-8-7	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д273Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ Д160 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ км	0,0074	174718,44	71861,81	1293	532	1060	441,00	3
				83025,00	27146,25	614	201	130	132,58	1

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
34	С130806-107	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	7,43	2790,00	--	20729	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0146-33-3	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ В КОЛОДЦЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,06	23205,02	355,81	1392	21	686	75,58	5
		м3		11301,75	135,00	678	8	100	0,66	--
36	С11011-73	ПЕНЬКОВАЯ ПРЯДЬ	0,006	450800,00	--	2705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0107-24-2	РАЗБОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО Ж.Б.ЗАБОРА	3	401,24	282,44	1204	847	832	0,73	2
		м		118,80	79,24	356	238	140	0,37	1
38	Е0107-24-2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ Ж.Б.ЗАБОРА	3	533,70	353,05	1601	1059	1040	0,91	3
		м		148,50	99,05	446	297	140	0,37	1
39	С143021-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные из тяжелого бетона класса В15	0,45	9770,00	--	4396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,345	10200,00	--	3519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,27	17900,00	--	4833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1207201	152561			1366
			тенге			210342	49624			213
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			906063				
	Материалы -		тенге			225006				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		тенге				259967,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			23433				
	Местные материалы -		тенге			289177				
	Транспортные расходы -		тенге			6928				
		Накладные расходы -	тенге			309270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				46390,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			72920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1288253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1733
		Сметная заработная плата -	тенге				306357,00			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			301138				
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			301138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			18068				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			319206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1607459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1733
		Сметная заработная плата -	тенге				306357,00			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1Н								
42	E0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	29,76	50,82	48,38	1513	1440	475	0,02	--
				2,39	14,07	71	419	97	0,05	1
		м3								
43	E0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**	2,24	467,10	--	1046	--	1182	2,98	7
				467,10	--	1046	--	113	--	--
		м3								
60	E0122-41-1	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	2,3	13295,82	1879,87	30580	4324	5902	8,86	20
				1435,50	538,43	3302	1238	130	2,06	5
		м3								
61	C143018-33	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм**	0,35	1570,00	--	550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	1,5	4180,00 --	-- --	6270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦА СНАРУЖИ м2	9	245,44 37,35	3,82 1,44	2208 336	34 13	412 118	0,21 0,01	2 --
67	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,801	2039,40 531,00	-- --	1634 425	-- --	523 123	3,24 --	3 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге тенге			43800 5180	5798 1670			32 6
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			43800				
	Материалы -		тенге			15048				
	Всего заработная плата -		тенге				6850,00			
	Местные материалы -		тенге			17774				
		Накладные расходы -	тенге			8494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				1274,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			55432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	тенге				8125,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			55432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	тенге				8125,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге тенге			1251001 215523	158359 51294			1398 219
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			949864				
	Материалы -		тенге			240054				
	Всего заработная плата -		тенге				266817,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			23433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	тенге			306951				
		Транспортные расходы -	тенге			6928				
		Накладные расходы -	тенге			317764				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				47665,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			76058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			1343686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1776
		Сметная заработная плата -	тенге				314482,00			
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			301138				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			301138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			18068				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			319206				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			1662891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1776
		Сметная заработная плата -	тенге				314482,00			
		Стоимость работ в текущих ценах 2007 г. С коэф.1,711246	тенге			2845616				

Генподрядчик: _____

Субподрядчик _____

Объем подтверждаю _____

Генподрядчик: АО "Желдорстрой" 1520

Субподрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс" Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСЬВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК"

Наименование объекта - **СТ.ШАР. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**

Акт приемки выполненных работ за август 2007г

№ 8-10В-1

на **ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1**

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	246,45	50,82	48,38	12526	11923	3935	0,02	4
				2,39	14,07	589	3467	97	0,05	12
		м3								
2	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	18,55	467,10	--	8665	--	9791	2,98	55
				467,10	--	8665	--	113	--	--
		м3								
3	С010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	19,5	32,30	--	630	--	126	0,14	3
				6,46	--	126	--	100	--	--
		т								
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	10	3,07	2,66	31	27	13	--	--
				0,39	0,93	4	9	97	--	--
		м3								
5	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	180,6	7,57	7,57	1368	1368	431	--	--
				--	2,46	--	444	97	0,01	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	77,4	167,18	--	12940	--	14622	1,21	94
				167,18	--	12940	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	180,6	21,55	4,52	3891	816	2983	0,11	20
				17,03	--	3076	--	97	--	--
		м3								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	1461,20	152,52	4384	458	822	1,02	3
				153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
		м3								
9	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д325	0,005	204666,79	85907,16	1023	430	834	504,00	3
				95850,00	32451,75	479	162	130	158,50	1
		км								
10	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,005	815772,84	104398,81	4079	522	660	357,00	2
				62100,00	39438,00	311	197	130	192,61	1
		км								
11	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	5,02	3340,00	--	16767	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
12	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д325 ТРУБЫ Д110	5	244,98	0,28	1225	1	956	0,84	4
				146,93	0,11	735	1	130	--	--
		м								
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,047	58881,69	25695,31	2767	1208	2437	194,00	9
				33075,00	6813,45	1555	320	130	26,38	1
		км								
14	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	5,25	6470,00	--	33980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
16	Е0106-1-20	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРОВ БЕТОНОМ	0,008	6494,31	311,32	52	2	5	2,82	--
				441,00	117,61	4	1	105	0,57	--
		м3								
17	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,8	13295,82	1879,87	23932	3384	4619	8,86	16
				1435,50	538,43	2584	969	130	2,06	4
		м3								
18	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,6	1570,00	--	942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	2,4	3320,00	--	7968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	5490,00	--	5490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,8	83,00	--	149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
22	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,02	139640,00	--	2793	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	15,91	245,44	3,82	3904	61	728	0,21	3
				37,35	1,44	594	23	118	0,01	--
		м2								
24	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	9,29	416,68	24,55	3872	228	560	0,26	2
				39,83	9,20	370	85	123	0,04	--
		м2								
25	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,34	266,52	14,76	1423	79	381	0,36	2
				52,43	5,54	280	30	123	0,03	--
		м2								
26	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	53,4	30,05	0,67	1605	36	127	0,01	1
				1,69	0,25	90	13	123	--	--
		м2								
27	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ 149G010928 Д100	1	10109,50	--	10109	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
28	Е0122-35-3	ТОЖЕ	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
		МОНТАЖ								
29	Е0122-33-2	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 200Х100	0,076	95357,36	3488,98	7247	265	619	32,70	2
				4950,00	1318,50	376	100	130	6,44	--
		т								
30	Е0122-33-1	ПАТРУБОК ПФГ 100 L 1200ММ	0,034	107786,81	398,18	3665	14	305	42,10	1
				6750,00	150,75	230	5	130	0,74	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0122-33-2	ПАТРУБОК ПФГ 200 L 1200ММ	0,169	95357,36	3488,98	16115	590	1377	32,70	6
				4950,00	1318,50	837	223	130	6,44	1
		т								
32	Е0122-33-1	МУФТА НАДВИЖНАЯ МН100	0,0152	107786,81	398,18	1638	6	136	42,10	1
				6750,00	150,75	103	2	130	0,74	--
		т								
33	Е0122-33-2	МУФТА НАДВИЖНАЯ МН200	0,033	95357,36	3488,98	3147	115	269	32,70	1
				4950,00	1318,50	163	44	130	6,44	--
		т								
34	Е0122-33-2	ДВОЙНОЙ РАСТРУБ ДР200	0,0317	95357,36	3488,98	3023	111	258	32,70	1
				4950,00	1318,50	157	42	130	6,44	--
		т								
35	Е0106-33-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ	0,6	10442,14	1343,81	6265	806	2051	16,06	10
				2792,25	463,29	1675	278	105	1,77	1
		м3								
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6	83,00	--	50	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
37	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	3	915,53	180,25	2747	541	1808	2,01	6
				396,00	67,50	1188	203	130	0,33	1
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			210823	23006			249
			тенге			37821	6797			26
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			192431				
		Материалы -	тенге			53495				
		Всего заработная плата -	тенге				44618,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			50747				
		Местные материалы -	тенге			26858				
		Транспортные расходы -	тенге			630				
		Накладные расходы -	тенге			51164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				7675,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			14616				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			258210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	тенге				52292,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			2793				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			2793				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге			2960				
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			15599				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			15599				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			936				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			16535				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			277706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52292,00			301
		Сметная заработная плата -	тенге							
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КОЛОННЫ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЦИСТЕРН								
43	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	395,25	50,82	48,38	20088	19122	6310	0,02	7
				2,39	14,07	945	5561	97	0,05	19
		м3								
44	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	29,75	467,10	--	13896	--	15703	2,98	89
				467,10	--	13896	--	113	--	--
		м3								
45	С010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	54,6	32,30	--	1764	--	353	0,14	7
				6,46	--	353	--	100	--	--
		т								
46	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	28	3,07	2,66	86	75	36	--	--
				0,39	0,93	11	26	97	--	--
		м3								
47	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	277,9	7,57	7,57	2104	2104	663	--	--
				--	2,46	--	683	97	0,01	3
		м3								
48	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	119,1	167,18	--	19911	--	22500	1,21	144
				167,18	--	19911	--	113	--	--
		м3								
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	277,9	21,55	4,52	5988	1255	4591	0,11	30
				17,03	--	4733	--	97	--	--
		м3								
50	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,074	70153,47	10674,97	5191	790	5085	270,00	20
				48825,00	4032,00	3613	298	130	19,69	1
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,074	285120,61	30429,76	21099	2252	4526	205,00	15
				35550,00	11495,25	2631	851	130	56,14	4
		км								
53	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	74,3	626,00	--	46509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
54	Е0122-8-1	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД Д25	0,005	62566,88	6788,50	313	34	314	253,00	1
				45675,00	2565,00	228	13	130	12,52	--
		км								
55	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	180453,40	29493,95	902	147	302	203,00	1
				35325,00	11142,00	177	56	130	54,42	--
		км								
56	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5,02	135,00	--	678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
57	Е0106-1-5	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ОПОРЫ	0,5	7612,70	112,36	3806	56	559	6,34	3
				1021,50	42,44	511	21	105	0,21	--
		м3								
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5075	83,00	--	42	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
59	Е0109-53-3	МОНТАЖ ОПОРЫ ДЛЯ КОЛОННЫ	0,118	22307,84	681,42	2632	80	1572	95,00	11
				14670,00	132,75	1731	16	90	0,65	--
		т								
60	С12021-41	ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,118	147100,00	--	17358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
61	Е0116-10-5	КОЛОННА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д108Х4	16	936,75	20,80	14988	333	2832	0,73	12
				130,50	7,79	2088	125	128	0,04	1
		м								
63	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	285120,61	30429,76	4562	487	979	205,00	3
				35550,00	11495,25	569	184	130	56,14	1
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ 149G010928 Д80	1	8686,99	--	8687	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
65	Е0122-35-2	ТОЖЕ	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
		МОНТАЖ								
66	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ 149G010928 Д100	1	10109,50	--	10109	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
67	Е0122-35-3	ТОЖЕ	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
		МОНТАЖ								
70	С131102-12	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	1	18500,00	--	18500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
71	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
				292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
		1счетчик								
73	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
		шт								
74	Е0116-10-4	ПАТРУБОК Д89Х3 L 600ММ	0,6	752,75	20,80	452	12	106	0,73	--
				130,50	7,79	78	5	128	0,04	--
		м								
75	Е0116-10-4	ПАТРУБОК Д89Х3 L 300ММ	0,3	752,75	20,80	226	6	53	0,73	--
				130,50	7,79	39	2	128	0,04	--
		м								
76	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	2	1185,46	53,14	2371	106	743	1,46	3
				270,00	20,25	540	41	128	0,10	--
		1соедин.								
77	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330,00	--	330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	Е0122-33-5	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА	0,001	121294,13	49389,75	121	49	106	312,70	--
				62775,00	18657,00	63	19	130	91,12	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	915,53	180,25	916	180	603	2,01	2
				396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		врезка								
80	Е0106-33-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ	0,3	10442,14	1343,81	3133	403	1025	16,06	5
				2792,25	463,29	838	139	105	1,77	1
		м3								
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,45	83,00	--	37	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
83	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,94	13295,82	1879,87	25794	3647	4978	8,86	17
				1435,50	538,43	2785	1045	130	2,06	4
		м3								
84	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДРЕНАЖНЫЙ	2,08	13295,82	1879,87	27655	3910	5338	8,86	18
				1435,50	538,43	2986	1120	130	2,06	4
		м3								
85	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	7,84	10918,91	369,93	85604	2900	15802	8,01	63
				1410,75	139,73	11060	1095	130	0,68	5
		м3								
86	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,65	1570,00	--	4161	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
87	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	5,7	3320,00	--	18924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
88	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	3	5490,00	--	16470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,86	83,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
90	С12021-267	**СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ**	**0,06**	139640,00	--	8378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ**	**59,92**	245,44	3,82	14706	229	2742	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2238	86	118	0,01	--
92	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)**	**27,87**	416,68	24,55	11615	684	1681	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1110	256	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			443430	38965			478
			тенге			74424	11747			46
Стоимость общестроительных работ -			тенге			341649				
Материалы -			тенге			√ 86330				
Всего заработная плата -			тенге				81191,00			
Стоимость материалов и конструкций -			тенге			47187				
Местные материалы -			тенге			√ 98699				
Транспортные расходы -			тенге			1764				
		Накладные расходы -	тенге			94998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				14250,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			26199				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге			462846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	тенге				95441,00			
Стоимость металломонтажных работ -			тенге			28369				
Материалы -			тенге			√ 120				
Всего заработная плата -			тенге				1747,00			
Стоимость материалов и конструкций -			тенге			√ 25736				
		Накладные расходы -	тенге			1572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				236,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1796				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			тенге			31737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	тенге				1983,00			

2	3	4	5		7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -	тенге			73413				
	Материалы -	тенге			15760				
	Всего заработная плата -	тенге				3233,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге			54096				
	Накладные расходы -	тенге			4138				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				621,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			4653				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			82203				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
	Сметная заработная плата -	тенге				3853,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			576786				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574
	Сметная заработная плата -	тенге				101277,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			**654253**	**61971**			**727**
		тенге			**112245**	**18543**			**72**
	Стоимость общестроительных работ -	тенге			534080				
	Материалы -	тенге			139825				
	Всего заработная плата -	тенге				125809,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге			97934				
	Местные материалы -	тенге			125557				
	Транспортные расходы -	тенге			2393				
	Накладные расходы -	тенге			146161				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				21924,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			40814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			721056				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
	Сметная заработная плата -	тенге				147733,00			
	Стоимость металломонтажных работ -	тенге			31161				
	Материалы -	тенге			120				
	Всего заработная плата -	тенге				1747,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге			28529				
	Накладные расходы -	тенге			1572				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				236,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		тенге			34697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	тенге				1983,00			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			89012				
	Материалы -		тенге			15760				
	Всего заработная плата -		тенге				3233,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			69696				
		Накладные расходы -	тенге			4138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				621,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5589				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			98739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	тенге				3853,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			854492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							875
		Сметная заработная плата -	тенге				153569,00			
		Стоимость работ в текущих ценах 2007 г. С коэф.1,711246	тенге			1462246				

Генподрядчик: _____

Субподрядчик _____

Объем подтверждаю _____

Генподрядчик: АО "Желдорстрой" 1490

Субподрядчик: ТОО "Инком-Шығыс" Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСЬВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК"

Наименование объекта - **СТ.НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

Акт приемки выполненных работ за август 2007г

№ 8-37А/1

на **КАНАЛИЗАЦИЮ К1,К1Н**

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1Н								
69	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	877	39,73	37,82	34843	33165	10947	0,01	11
		м3		1,87	11,00	1640	9645	97	0,04	33
70	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	97	262,72	--	25483	--	28796	1,85	179
		м3		262,72	--	25483	--	113	--	--
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	115	21,55	4,52	2478	519	1900	0,11	12
		м3		17,03	--	1958	--	97	--	--
72	Е0101-17-14	РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ И ПЛАНИРОВКИ	300	39,73	37,82	11919	11345	3745	0,01	4
		м3		1,87	11,00	561	3299	97	0,04	11
77	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	38	1461,20	152,52	55526	5796	10415	1,02	39
		м3		153,68	57,15	5840	2172	130	0,28	11

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
78	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,252	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	14838 8335	6475 1717	13067 130	194,00 26,38	49 7
79	C130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм 10м	2,52	5070,00 --	-- --	12776 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**157863**	**57300**			**295**
			тенге			**43818**	**16833**			**62**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			**145087**				
	Материалы -		тенге			**5**				
	Всего заработная плата -		тенге				**60651,00**			
	Местные материалы -		тенге			**43964**				
		Накладные расходы -	тенге			**68870**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				**10330,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**12837**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			**226794**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**391**
		Сметная заработная плата -	тенге				**70981,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			**12776**				
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			**12776**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**767**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			**13543**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			**240337**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**391**
		Сметная заработная плата -	тенге				**70981,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			**157863**	**57300**			**295**
			тенге			**43818**	**16833**			**62**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			**145087**				
	Материалы -		тенге			**5**				
	Всего заработная плата -		тенге				**60651,00**			
	Местные материалы -		тенге			**43964**				
		Накладные расходы -	тенге			**68870**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				**10330,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**12837**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			**226794**				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	тенге				70981,00			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			12776				
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			12776				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			767				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			13543				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			240337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	тенге				70981,00			
		Стоимость работ в текущих ценах 2007 г. С коэф.1,688379	тенге			405780				

Генподрядчик: _____

Субподрядчик _____

Объем подтверждаю _____

Генподрядчик: АО "Желдорстрой" 1480

Субподрядчик: ТОО "Инком-*Шыгыс" Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСЬВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК"

Наименование объекта - **СТ.НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**

Акт приемки выполненных работ за август 2007г

№ 8-14А

на **ПЕРЕКЛАДКУ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА**

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКЛАДКА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	465	39,73	37,82	18474	17585	5804	0,01	6
		м3		1,87	11,00	870	5114	97	0,04	17
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	69,1	21,55	4,52	1489	312	1141	0,11	7
		м3		17,03	--	1177	--	97	--	--
4	Е0101-17-14	РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ И ПЛАНИРОВКИ	202	39,73	37,82	8025	7639	2521	0,01	3
		м3		1,87	11,00	378	2222	97	0,04	8
5	С010333-А5- 1	ТРАНСПОРТ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	501	45,00	--	22545	--	4509	0,19	95
		т		9,00	--	4509	--	100	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2703	6,48	6,48	17514	17514	5516	--	--
		м3		--	2,10	--	5686	97	0,01	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	90	341,62	15,35	30746	1382	1317	0,03	3
				5,94	5,06	535	455	133	0,02	2
14	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	26	27,10	--	705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	26	38,60	--	1004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С010333-А10 -1	ВЫВОЗ МУСОРА ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА т	26	76,60	--	1992	--	398	0,32	8
				15,32	--	398	--	100	--	--
23	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,1	78245,00	36133,62	7825	3613	6690	247,00	25
				41850,00	9612,90	4185	961	130	37,30	4
24	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	1,7	12100,00	--	20522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ м3	1,62	20941,76	2104,76	33926	3410	6288	13,90	23
				2362,50	623,48	3827	1010	130	2,48	4
45	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	3	3320,00	--	9960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	35,12	416,68	24,55	14634	862	2118	0,26	9
				39,83	9,20	1399	323	123	0,04	2
53	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	15,14	266,52	14,76	4035	223	1080	0,36	5
				52,43	5,54	794	84	123	0,03	--
54	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	151,4	30,05	0,67	4550	101	361	0,01	2
				1,69	0,25	256	38	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,012	62566,88	6788,50	751	81	753	253,00	3
				45675,00	2565,00	548	31	130	12,52	--
58	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм ТРУБЫ Д20 км	0,012	180453,40	29493,95	2165	354	725	203,00	2
				35325,00	11142,00	424	134	130	54,42	1
59	С130806-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм м	12	156,00	--	1872	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных шт	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
62	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-35-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
70	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	4	412,00	--	1648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
				96,75	--	387	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			234096	53234			198
			тенге			20592	16092			59
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			225386				
		Материалы -	тенге			52065				
		Всего заработная плата -	тенге				36684,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			20522				
		Местные материалы -	тенге			57635				
		Транспортные расходы -	тенге			24537				
		Накладные расходы -	тенге			40947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				6142,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			15980				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			282313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	тенге				42826,00			
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			8710				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			8710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			523				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			9233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			291546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	тенге				42826,00			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКЛАДКА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО								
109	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	161	6,48	6,48	1043	1043	329	--	--
		м3		--	2,10	--	339	97	0,01	1
110	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	69	134,10	--	9253	--	10456	0,97	67
		м3		134,10	--	9253	--	113	--	--
111	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	161	21,55	4,52	3469	727	2660	0,11	17
		м3		17,03	--	2742	--	97	--	--
112	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,059	58881,69	25695,31	3474	1516	3059	194,00	11
		км		33075,00	6813,45	1951	402	130	26,38	2
113	С130804-15	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм**	5,96	6470,00	--	38555	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	0,059	8287,75	--	489	--	616	51,50	3
		км		8032,50	--	474	--	130	--	--
115	СПРАЙС-ЛИСТ	**ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 149G010955 Д100 DANFOSS**	2	12731,65	--	25463	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0122-35-3	**ТОЖЕ,МОНТАЖ**	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572,00	--	2288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
118	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
				126,00	--	504	--	130	--	--
		фланец								
119	С05-03 8-0305	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д110	0,002	83118,75	--	166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								
120	Е0106-33-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ	0,75	10442,14	1343,81	7832	1008	2564	16,06	12
				2792,25	463,29	2094	347	105	1,77	1
		м3								
121	Е0122-8-6	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д219Х6 ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ Д110 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	0,0004	154891,68	66009,80	62	26	49	376,00	--
				70200,00	24936,75	28	10	130	121,79	--
		км								
122	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	0,4016	1910,00	--	767	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
123	Е0116-30-2	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРА	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	--	788	--	128	--	--
		1сальник								
124	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	915,53	180,25	1831	361	1205	2,01	4
				396,00	67,50	792	135	130	0,33	1
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			100176	4805			125
			тенге			19089	1247			5
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			93853				
	Материалы -		тенге			1644				
	Всего заработная плата -		тенге				19548,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			64951				
	Местные материалы -		тенге			4153				
		Накладные расходы -	тенге			22213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				3332,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			6964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			123030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	тенге				22880,00			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			6323				
	Материалы -		тенге			3245				
	Всего заработная плата -		тенге				788,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			2288				
		Накладные расходы -	тенге			1008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				151,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			7771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	тенге				939,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			130801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	тенге				23819,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			**334272**	**58039**			**324**
			тенге			**39682**	**17338**			**64**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			319239				
	Материалы -		тенге			53710				
	Всего заработная плата -		тенге				56233,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			85473				
	Местные материалы -		тенге			61788				
	Транспортные расходы -		тенге			24537				
		Накладные расходы -	тенге			63160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				9474,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			22944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			405343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата -	тенге				65707,00			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			15033				
	Материалы -		тенге			3245				
	Всего заработная плата -		тенге				788,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			10998				
		Накладные расходы -	тенге			1008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				151,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			962				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			17004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	тенге				939,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			422346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	тенге				66645,00			
		Стоимость работ в текущих ценах 2007 г. С коэф.1,688379	тенге			713080				

Генподрядчик:_____

Субподрядчик_____

Объем подтверждаю _____

Субподрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Форма 2

Генподрядчик: АО "Желдорстрой"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСЬВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК"

Наименование объекта - **СТ.ШАР. ВЫНОС СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОПРОВОДА ВО**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2007г

№ 1-33Б/1

на **ВЫНОС СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОПРОВОДА ВО**

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	751,5	50,82	48,38	38195	36358	11998	0,02	12
				2,39	14,07	1796	10573	97	0,05	36
2	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом м3	83,5	467,10	--	39003	--	44073	2,98	248
				467,10	--	39003	--	113	--	--
3	С010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	58,5	32,30	--	1890	--	378	0,14	8
				6,46	--	378	--	100	--	--
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	30	3,07	2,66	92	80	38	--	--
				0,39	0,93	12	28	97	--	--
5	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	563,5	7,57	7,57	4267	4267	1344	--	--
				--	2,46	--	1385	97	0,01	5
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	241,5	167,18	--	40374	--	45623	1,21	292
				167,18	--	40374	--	113	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	563,5	21,55	4,52	12141	2545	9309	0,11	61
		м3		17,03	--	9596	--	97	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11	1461,20	152,52	16073	1678	3015	1,02	11
		м3		153,68	57,15	1690	629	130	0,28	3
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,166	58881,69	25695,31	9774	4265	8608	194,00	32
		км		33075,00	6813,45	5490	1131	130	26,38	4
10	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	16,77	6470,00	--	108476	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,166	8287,75	--	1376	--	1733	51,50	9
		км		8032,50	--	1333	--	130	--	--
12	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	293	24	130	19,69	--
13	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	6,06	626,00	--	3794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,006	285120,61	30429,76	1711	183	367	205,00	1
		км		35550,00	11495,25	213	69	130	56,14	--
16	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,9	13295,82	1879,87	105037	14851	20272	8,86	70
		м3		1435,50	538,43	11340	4254	130	2,06	16
17	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,81	1570,00	--	4412	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	11,1	3320,00	--	36852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	67,19	245,44	3,82	16492	257	3076	0,21	14

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ м2		37,35	1,44	2510	97	118	0,01	--
23	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	37,17	416,68	24,55	15487	912	2241	0,26	10
				39,83	9,20	1480	342	123	0,04	2
24	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	21,36	266,52	14,76	5693	315	1523	0,36	8
				52,43	5,54	1120	118	123	0,03	1
25	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	213,6	30,05	0,67	6419	143	510	0,01	2
				1,69	0,25	361	53	123	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 149G010955 Д100 DANFOSS ШТ	4	12889,61	--	51558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-35-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
28	Е0122-33-1	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 100Х100 т	0,025	107786,81	398,18	2695	10	224	42,10	1
				6750,00	150,75	169	4	130	0,74	--
29	Е0122-33-2	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 200Х100 т	0,0644	95357,36	3488,98	6141	225	525	32,70	2
				4950,00	1318,50	319	85	130	6,44	--
30	Е0122-33-1	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ПТФ 100Х100 т	0,046	107786,81	398,18	4958	18	413	42,10	2
				6750,00	150,75	311	7	130	0,74	--
31	Е0122-33-2	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ПТФ 200Х100 т	0,076	95357,36	3488,98	7247	265	619	32,70	2
				4950,00	1318,50	376	100	130	6,44	--
32	Е0122-33-1	ПАТРУБОК ПФГ 100 L 1200ММ т	0,272	107786,81	398,18	29318	108	2440	42,10	11
				6750,00	150,75	1836	41	130	0,74	--
33	Е0122-33-2	ПАТРУБОК ПФГ 200 L 1200ММ т	0,338	95357,36	3488,98	32231	1179	2754	32,70	11
				4950,00	1318,50	1673	446	130	6,44	2
34	Е0122-33-1	МУФТА НАДВИЖНАЯ МН100 т	0,0456	107786,81	398,18	4915	18	409	42,10	2
				6750,00	150,75	308	7	130	0,74	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
35	Е0122-33-2	МУФТА НАДВИЖНАЯ МН200	0,066	95357,36	3488,98	6294	230	538	32,70	2
				4950,00	1318,50	327	87	130	6,44	--
		т								
36	Е0122-33-1	ДВОЙНОЙ РАСТРУБ ДР100	0,0592	107786,81	398,18	6381	24	531	42,10	2
				6750,00	150,75	400	9	130	0,74	--
		т								
37	Е0122-33-2	ДВОЙНОЙ РАСТРУБ ДР200	0,0634	95357,36	3488,98	6046	221	517	32,70	2
				4950,00	1318,50	314	84	130	6,44	--
		т								
38	Е0122-33-1	ОТВОД ОР10ГРАД 100	0,0214	107786,81	398,18	2307	9	192	42,10	1
				6750,00	150,75	144	3	130	0,74	--
		т								
39	Е0106-33-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ	0,75	10442,14	1343,81	7832	1008	2564	16,06	12
				2792,25	463,29	2094	347	105	1,77	1
		м3								
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,75	83,00	--	62	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
41	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	915,53	180,25	1831	361	1205	2,01	4
				396,00	67,50	792	135	130	0,33	1
		врезка								
42	Е0107-24-2	РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО Ж.Б.ЗАБОРА	6	401,24	282,44	2407	1695	1664	0,73	4
				118,80	79,24	713	475	140	0,37	2
		м								
43	Е0107-24-2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ Ж.Б.ЗАБОРА	6	533,70	353,05	3202	2118	2079	0,91	5
				148,50	99,05	891	594	140	0,37	2
		м								
44	С143021-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные из тяжелого бетона класса В15	0,9	9770,00	--	8793	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
45	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,69	10200,00	--	7038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
46	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона	0,54	17900,00	--	9666	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		класса В22,5, прямоугольные сплошные м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге			670545	73478			852
			тенге			128584	21154			80
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			670545				
	Материалы -		тенге			172618				
	Всего заработная плата -		тенге				149738,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			163828				
	Местные материалы -		тенге			130526				
	Транспортные расходы -		тенге			1890				
		Накладные расходы -	тенге			172434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				25865,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			50579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			893558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1018
		Сметная заработная плата -	тенге				175603,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			893558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1018
		Сметная заработная плата -	тенге				175603,00			
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах по договору:		1,711246		1 529 098				

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____

Объем подтверждаю _____

Дополнительное соглашение № 5

о внесении изменений и дополнений
в Договор субподряда от 17.07.2007 года № 3/030,
заключенный между АО «Желдорстрой» и ТОО «Инком-Шыгыс»

г. Усть-Каменогорск **«29» июня 2010 г.**

АО «Желдорстрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Президента **Джунусова К.Г.** действующего на основании Устава., с одной стороны и **ТОО «Инком-Шыгыс»**, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора **Акылгазина М.С..** действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Договор субподряда от 17.07.2007 года № 3/030 о нижеследующем:

1. Стоимость работ выполняемых субподрядчиком в 2010 году составляет **19 998 510** (девятнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот десять) тенге и определяется Ведомостью договорной цены (Приложением №1 к настоящему дополнительному соглашению).
2. Сумма аванса по настоящему Дополнительному соглашению составляет **6 500 000** (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге.
3. Сроки окончания работ по настоящему Дополнительному соглашению до 31 августа 2010 г.
4. На объемы выполняемых работ по данному дополнительному соглашению не распространяются положения пунктов 4.11, 4.14 Договора субподряда № 3/030 от 17.07.2007 года.
5. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к Договору, остаются неизменном виде и подлежат исполнению обеими Сторонами при исполнении настоящего Дополнительного соглашения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

АО «Желдорстрой»

010003,г.Астана, ул. Карасай батыра, 2,
АО «Желдорстрой», БИН 000140000141,
р/с KZ798560000003824736 в филиале АО «Банк ЦентрКредит» г. Астана,
БИК KCJBKZKX, РНН 600 700 201 145,
КБЕ 17, Код ОКПО 387615000001,
Свидетельство о постановке на учет НДС серия 62001 №0006436 от 20.12.2009г.
Тел/факс 8-7172-932465, 934279.

К.Джунусов

ТОО «Инком-Шыгыс»

071400, г.Семипалатинск, ул.Чайжунусова 103-22, тел/факс 8(7222)563276,
РНН 182700228923, БИН 061040004927,
р/счет KZ42826F1KZTD2001239 в филиале АО «АТФ Банк» г.Семей, БИК ALMNKZKA.

Акылгазин М.С.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 5
к договору субподряда № 3/030
от 17 июля 2007 года

Генеральный подрядчик: АО "Желдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Объект: "Строительство новой ж.д.линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по проекту "Строительство новой ж.д.линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск"

№ п/п	№ смет,обоснование затрат	Наименование объектов, работ и затрат	В базе 2001 г.	В текущих ценах
		Глава 5. СЦБ и связь		
1	5-14а-1	Реконструкция линейно-производственного участка СЦБ и связи на ст.Шар. Главный корпус	1 376,616	2 150,274
2	5-14а/1-1	Реконструкция линейно-производственного участка СЦБ и связи на ст.Шар. Гараж и мастерские.	1 003,334	1 567,208
		Итого по Главе 5	**2 379,950**	**3 717,482**
		Глава 7. Энергетическое хозяйство		
3	7-5б	Монтерский пункт для обслуживания устройств энергоснабжения на ст.Шар	1 183,599	1 832,211
		Итого по Главе 3	**1 183,599**	**1 832,211**
		ГЛАВА 6. Здания и сооружения, производственные и служебные		
4	6-1а	Железнодорожный вокзал на ст. Шалабай	7 761,841	14 274,026
5	6-2Б	Ст. Шалабай. Низкая боковая пассажирская платформа	95,047	174,791
		Итого по Главе 6	**7 856,888**	**14 448,817**
		ВСЕГО	**11 420,437**	**19 998,510**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Генподрядчик: АО "Желдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК"

Наименование объекта - СТ.НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Акт приемки выполненных работ за январь 2008г
Смета № 8-14Б

на ПЕРЕКЛАДКУ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1								
208	**Е0101-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**285**	**32,54**	**30,98**	**9274**	**8828**	**2914**	**0,01**	**3**
		м3		**1,53**	**9,01**	**436**	**2568**	**97**	**0,03**	**9**
209	**Е0101-164-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2**	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**	**46**	**200,88**	**--**	**9240**	**--**	**10442**	**1,42**	**65**
		м3		**200,88**	**--**	**9240**	**--**	**113**	**--**	**--**
210	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**64**	**21,55**	**4,52**	**1379**	**289**	**1057**	**0,11**	**7**
		м3		**17,03**	**--**	**1090**	**--**	**97**	**--**	**--**
211	**Е0101-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов**	**111**	**5,55**	**5,55**	**617**	**617**	**194**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,80**	**--**	**200**	**97**	**0,01**	**1**
213	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**218**	**21,55**	**4,52**	**4697**	**984**	**3601**	**0,11**	**24**
		м3		**17,03**	**--**	**3713**	**--**	**97**	**--**	**--**
214	**Е0111-8-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой ТРУБОПРОВОДОВ**	**16**	**6151,36**	**261,86**	**98422**	**4190**	**11778**	**3,44**	**55**
		м3		**499,50**	**99,00**	**7992**	**1584**	**123**	**0,48**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10	1461,20	152,52	14612	1525	2741	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1537	572	130	0,28	3
219	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,036	62566,88	6788,50	2252	244	2258	253,00	9
		км		45675,00	2565,00	1644	92	130	12,52	--
241	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ	8,6	26546,15	2104,76	228297	18101	33383	13,90	120
		м3		2362,50	623,48	20318	5362	130	2,48	21
242	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	4,8	2870,00	--	13776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	8,6	6010,00	--	51686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
244	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	4	5490,00	--	21960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	38	245,44	3,82	9327	145	1739	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1419	55	118	0,01	--
249	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	34	501,00	24,55	17034	835	2050	0,26	9
		м2		39,83	9,20	1354	313	123	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге			482573	35759			309
			тенге			48743	10745			44
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			460613				
		Материалы -	тенге			148159				
		Всего заработная плата -	тенге				59488,00			
		Местные материалы -	тенге			227952				
		Накладные расходы -	тенге			72158				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				10824,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			31966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			564737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	тенге				70312,00			
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			21960				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			21960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			23278				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			588014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	тенге				70312,00			
		Стоимость работ в текущих ценах 2008 г. С коэф.1,79265	**тенге**			**1 054 103**				

Генподрядчик:_____

Объем подтверждаю _____

Субподрядчик _____

Генподрядчик: АО "Желдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"
Наименование строительства - Строительство новой железнодорожной линии "ст.Шар - Усть-Каменогорск"
Наименование объекта - СТ.НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.

АКТ

приемки выполненых работ за март 2008 года

на ПЕРЕКЛАДКУ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО, ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ-ВОДОПРОВОД В1

локальная смета 8-14Б

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКЛАДКА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО									
44	Е0122-41-2	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ** м3	6	26546,15 / 2362,50	2104,76 / 623,48	159277 / 14175	12629 / 3741	23291 / 130	13,90 / 2,48	83 / 15	
46	С143018-37	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм** м	8,4	6010,00 / --	-- / --	50484 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	
49	Е0122-43-4	**Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ** м3	9,08	22089,02 / 1638,00	482,30 / 182,25	200568 / 14873	4379 / 1655	21486 / 130	9,07 / 0,89	82 / 8	
70	СПРАЙС-ЛИСТ	**ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 149G010909 Д50 DANFOSS** ШТ	10	8435,60 / --	-- / --	84356 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	7	881,00	--	6167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	7	231,52	33,52	1621	235	1658	0,90	6
				180,00	2,25	1260	16	130	0,01	--
		фланец								
92	С05-03 8-0306	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д160	0,009	190417,50	--	1714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								
95	Е0122-33-2	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 150Х65	0,2856	95357,36	3488,98	27234	996	2327	32,70	9
				4950,00	1318,50	1414	377	130	6,44	2
		т								
96	Е0122-33-2	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 150Х100	0,294	95357,36	3488,98	28035	1026	2396	32,70	10
				4950,00	1318,50	1455	388	130	6,44	2
		т								
99	Е0122-33-2	ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ППР 150	0,0525	95357,36	3488,98	5006	183	428	32,70	2
				4950,00	1318,50	260	69	130	6,44	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			564462	19448			193
			тенге			33437	6245			27
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			558295				
	Материалы -		тенге			236725				
	Всего заработная плата -		тенге				39682,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			86070				
	Местные материалы -		тенге			182615				
		Накладные расходы -	тенге			51586				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				7738,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			36593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			646474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата -	тенге				47420,00			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			6167				
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			6167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			370				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			6537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			653011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	тенге				47420,00			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОД ПОД Ж.Д.ПУТЯМИ(ПРОКОЛ,ДЛИНА ПРОХОДКИ 39,5М)								
125	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (РАБОЧИЙ И ПРИЕМНЫЙ КОТЛОВАН,КОТЛОВАН ПОД КОЛОДЦЫ)** м3	144	22,04	20,73	3174	2985	979	0,01	1
				1,31	5,70	189	821	97	0,02	3
126	Е0101-164-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом** м3	16	200,88	--	3214	--	3632	1,42	23
				200,88	--	3214	--	113	--	--
127	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м** м3	91	5,55	5,55	506	506	159	--	--
				--	1,80	--	164	97	0,01	1
128	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** м3	39	122,18	--	4765	--	5384	0,89	35
				122,18	--	4765	--	113	--	--
129	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	91	21,55	4,52	1961	411	1503	0,11	10
				17,03	--	1550	--	97	--	--
130	Е0101-172-1	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах** м2	87	125,34	9,97	10905	867	6363	0,39	34
				60,98	3,74	5305	325	113	0,02	2
131	Е0130-91-1	**Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок** т	5,14	95122,93	7900,05	488551	40575	46109	32,10	165
				5760,00	2476,25	29583	12718	109	9,94	51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			513075	45344			267
			тенге			44606	14029			56
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			513075				
		Материалы -	тенге			423125				
		Всего заработная плата -	тенге				58635,00			
		Накладные расходы -	тенге			64129				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				9619,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			34632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			611837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	тенге				68254,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			611837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	тенге				68254,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			**1077537**	**64792**			**460**
			тенге			**78043**	**20274**			**83**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1071370				
	Материалы -		тенге			659851				
	Всего заработная плата -		тенге				98317,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			86070				
	Местные материалы -		тенге			182615				
		Накладные расходы -	тенге			115716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				17357,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			71225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1258311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	тенге				115674,00			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			6167				
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			6167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			370				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			6537				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			1264848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	тенге				115674,00			
		Стоимость работ в текущих ценах 2008 г. С коэф.1,79265	тенге			2267430				

Генподрядчик _____

Субподрядчик: _____

Объем подтверждаю _____

Генподрядчик: АО "Желдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК"
Наименование объекта - СТ.НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Акт выполненных работ за апрель 2008г

на ПЕРЕКЛАДКУ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО,ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ-ВОДОПРОВОД В1 **СМЕТА № 8-14Б**

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКЛАДКА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ВО								
44	Е0122-41-2	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ**	7,26	26546,15	2104,76	192725	15281	28182	13,90	101
				2362,50	623,48	17152	4526	130	2,48	18
		м3								
45	С143018-33	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм**	2,3	2870,00	--	6601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
46	С143018-37	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм**	0,6	6010,00	--	3606	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
48	С131104-10	**Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89**	4	5490,00	--	21960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	С131104-10	**Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89**	2	5490,00	--	10980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	22,34	83,00	--	1854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,15	139640,00	--	20946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-64-1	ЗАТИРКА ШВОВ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	86,59	114,71	1,19	9932	103	5523	0,37	32
		м2		60,30	0,45	5221	39	105	--	--
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	2172,91	245,44	3,82	533319	8301	99459	0,21	461
		м2		37,35	1,44	81158	3129	118	0,01	15
56	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	55,75	501,00	24,55	27933	1369	3362	0,26	15
		м2		39,83	9,20	2221	513	123	0,04	3
57	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	32,04	325,88	14,76	10441	473	2285	0,36	12
		м2		52,43	5,54	1680	178	123	0,03	1
58	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	320,4	39,95	0,67	12799	215	765	0,01	3
		м2		1,69	0,25	541	80	123	--	--
69	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	9	18075,87	36,99	162683	333	3528	1,82	16
		шт		288,00	13,50	2592	121	130	0,07	1
71	Е0122-35-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
		шт		144,00	2,25	1440	23	130	0,01	--
74	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 149G010955 Д100 DANFOSS	2	11921,58	--	23843	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0122-35-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
79	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	--
		фланец		63,00	--	63	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	260,00	--	260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	--
		фланец		63,00	--	63	--	130	--	--
82	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	24	330,00	--	7920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	24	74,06	9,93	1777	238	1966	0,32	8
		фланец		63,00	--	1512	--	130	--	--
90	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458,00	--	1832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	7	118,85	16,47	832	115	880	0,46	3
		фланец		96,75	--	677	--	130	--	--
106	Е0122-33-1	ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ ЗФ100	0,006	107786,81	398,18	647	2	54	42,10	--
		т		6750,00	150,75	41	1	130	0,74	--
108	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338,00	--	1352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	1	1220,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	2	478,00	--	956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0122-33-5	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ И ТРОЙНИКОВ	0,0157	121294,13	49389,75	1904	775	1662	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	986	293	130	91,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1061714	27330			668
			тенге			115810	8916			39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			994288				
		Материалы -	тенге			733544				
		Всего заработная плата -	тенге				124726,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			23843				
		Местные материалы -	тенге			93762				
		Накладные расходы -	тенге			150350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				22552,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			68678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			1213316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	тенге				147278,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			20946				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			20946				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1257				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге			22203				
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			46480				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			46480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2789				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			49269				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1284788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	тенге				147278,00			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОД ПОД Ж.Д.ПУТЯМИ(ПРОКОЛ,ДЛИНА ПРОХОДКИ 39,5М)								
132	Е0110-5-1	**УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК**	1,56	22541,72	316,57	35165	494	6752	22,50	35
				3487,50	119,25	5441	186	120	0,58	1
		м3								
133	Е28-9-6	**УКЛАДКА НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЬСОВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ ШПАЛАМ ИЗ РЕЛЬСОВ ТИПА Р-65**	0,01	581132,47	121093,5	5811	1211	1689	789,00	8
				120825,00	19903,37	1208	199	120	79,29	1
		км								
134	С11051-38	**Рельсы железнодорожные широкой колеи, термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р65, сталь М76 /ГОСТ 8161-75, ГОСТ 18267-82/**	20	2590,00	--	51800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
135	С11051-28	**ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ I ТИПА**	10	1930,00	--	19300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
136	С ДОПОЛН.N3 Г.2005.П.1 -5-50	**БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ДИАМ 27ММ**	0,0033	78700,00	--	260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Т								
137	С ДОПОЛН.N3 Г.2005.П.1 -5-111	**ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ ПОД РЕЛЬСЫ Р-65**	0,0328	64700,00	--	2122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000ШТ								
138	С ДОПОЛН.N3 Г.2005.П.1 -5-103	ПОДКЛАДКИ КОСТЫЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ Р-65	0,248	31400,00	--	7787	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е28-9-6	РАЗБОРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЬСОВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ ШПАЛАМ ИЗ РЕЛЬСОВ ТИПА Р-65	0,01	193534,78	96874,78	1935	969	1351	631,20	6
		км		96660,00	15922,69	967	159	120	79,29	1
				УПОРНАЯ СТЕНКА ТИП 6						
140	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ 175Х175	3,92	22541,72	316,57	88364	1241	16966	22,50	88
		м3		3487,50	119,25	13671	467	120	0,58	2
141	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,92	573,75	28,11	2249	110	632	0,78	3
		м3		123,75	10,58	485	41	120	0,05	--
142	Е0130-91-1	МОНТАЖ ОПОРНОГО ПАКЕТА	0,38	95122,93	7900,05	36147	3002	3411	32,10	12
		т		5760,00	2476,25	2189	941	109	9,94	4
143	С12021-41	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,38	147100,00	--	55898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0109-53-3	НАЖИМНОЙ ПАТРУБОК	0,138	16367,84	681,42	2259	94	1839	95,00	13
		т		14670,00	132,75	2024	18	90	0,65	--
145	С12021-41	ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,138	147100,00	--	20300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0122-46-13	ПРОДАВЛИВАНИЕ ГРУНТА СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ Д377	56,5	1650,65	968,42	93262	54716	78964	3,09	175
		м		560,25	514,83	31654	29088	130	1,66	94
147	С130806-122	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х9 мм	56,5	7440,00	--	420360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0565	947225,77	138575,6	53518	7830	7795	313,00	18
		км		53775,00	52348,50	3038	2958	130	255,67	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	56,5	244,98	0,28	13841	16	10800	0,84	48
		м		146,93	0,11	8302	6	130	--	--
150	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,014	115636,32	31953,19	1619	447	1428	360,00	5
		км		66375,00	12071,25	929	169	130	58,95	1
151	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	70,5	626,00	--	44133	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0705	430521,51	68116,36	30352	4802	6441	256,00	18
		км		44550,00	25731,00	3141	1814	130	125,67	9
153	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0705	10216,13	--	720	--	883	61,80	4
		км		9630,00	--	679	--	130	--	--
154	Е0109-53-3	УСТРОЙСТВО ОПОР ДЛЯ ПРОТАСКИВАНИЯ	0,03	16367,84	681,42	491	20	400	95,00	3
		т		14670,00	132,75	440	4	90	0,65	--
155	С12021-41	ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,03	147100,00	--	4413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0106-1-20	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРОВ БЕТОНОМ	0,02	8331,55	311,32	167	6	12	2,82	--
		м3		441,00	117,61	9	2	105	0,57	--
157	Е0130-91-1	ДЕМОНТАЖ ОПОРНОГО ПАКЕТА	0,38	10928,04	6320,04	4153	2402	2729	25,68	10
		т		4608,00	1981,00	1751	753	109	7,95	3
158	Е0110-5-1	РАЗБОРКА СТЕНКИ ИЗ БРУСКА	3,92	3043,26	253,26	11930	993	13573	18,00	71
		м3		2790,00	95,40	10937	374	120	0,46	2
159	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3	27,10	--	81	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3	38,60	--	116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С010333-А3- 1	ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ УПОРНОЙ СТЕНКИ	3	32,30	--	97	--	19	0,14	--
		т		6,46	--	19	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
163	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 149G010909 Д65 DANFOSS	1	9054,50	--	9054	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0122-35-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
167	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 149G010909 Д150 DANFOSS	2	16302,01	--	32604	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0122-35-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
169	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	412,00	--	824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
171	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	572,00	--	572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
173	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	7	881,00	--	6167	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	7	231,52	33,52	1621	235	1658	0,90	6
		фланец		180,00	2,25	1260	16	130	0,01	--
177	Е0122-33-2	КРЕСТ КФ 150Х100	0,057	95357,36	3488,98	5435	199	464	32,70	2
		т		4950,00	1318,50	282	75	130	6,44	--
178	Е0122-33-1	ПАТРУБОК ПФГ 65 L 1200ММ	0,0225	107786,81	398,18	2425	9	202	42,10	1
		т		6750,00	150,75	152	3	130	0,74	--
179	Е0122-33-1	ДВОЙНОЙ РАСТРУБ ДР65	0,0095	107786,81	398,18	1024	4	85	42,10	--
				6750,00	150,75	64	1	130	0,74	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т								
180	Е0122-33-2	КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППКФ 150Х150	0,079	95357,36	3488,98	7533	276	644	32,70	3
		т		4950,00	1318,50	391	104	130	6,44	1
181	Е0122-33-2	ЗАГЛУШКА Д150	0,0101	95357,36	3488,98	963	35	82	32,70	--
		т		4950,00	1318,50	50	13	130	6,44	--
182	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1	444,00	--	444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0122-33-5	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ	0,0033	121294,13	49389,75	400	163	349	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	207	62	130	91,12	--
185	Е0106-33-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ	0,15	12766,27	1343,81	1915	202	513	16,06	2
		м3		2792,25	463,29	419	69	105	1,77	--
186	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,15	83,00	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0122-11-2	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д63	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	154	27	130	20,64	--
188	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,5	2590,00	--	1295	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0122-8-7	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д273Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ Д160 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	0,0002	174718,44	71861,81	35	14	29	441,00	--
		км		83025,00	27146,25	17	5	130	132,58	--
190	С130806-107	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	0,2008	4190,00	--	841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0116-30-2	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ И ПРОСМОЛЕННОЙ ПЕНЬКОВОЙ	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
194	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ	9,45	26546,15	2104,76	250861	19890	36683	13,90	131
				2362,50	623,48	22326	5892	130	2,48	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
195	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,89	2870,00	--	5424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
196	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,52	3760,00	--	1955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
197	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	8,4	6010,00	--	50484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
198	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,4	7530,00	--	18072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
199	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	4	5490,00	--	21960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
200	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,45	83,00	--	784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
201	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,1	139640,00	--	13964	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
202	Е0115-64-1	ЗАТИРКА ШВОВ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	65,34	114,71	1,19	7495	78	4168	0,37	24
				60,30	0,45	3940	29	105	--	--
		м2								
203	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	69,59	245,44	3,82	17079	266	3185	0,21	15
				37,35	1,44	2599	100	118	0,01	--
		м2								
204	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	37,17	501,00	24,55	18621	912	2241	0,26	10
				39,83	9,20	1480	342	123	0,04	2
		м2								
205	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	21,36	325,88	14,76	6961	315	1523	0,36	8
				52,43	5,54	1120	118	123	0,03	1
		м2								
206	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	213,6	39,95	0,67	8533	143	510	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)		**1,69**	**0,25**	**361**	**53**	**123**	**--**	**--**
		м2								
207	**Е0122-38-3**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб,**	**1**	**915,53**	**180,25**	**916**	**180**	**603**	**2,01**	**2**
		стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм		**396,00**	**67,50**	**396**	**68**	**130**	**0,33**	**--**
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			**1527582**	**101558**			**737**
			тенге			**123964**	**44207**			**161**
Стоимость общестроительных работ -			тенге			**932147**				
Материалы -			тенге			**419443**				
Всего заработная плата -			тенге				**165290,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			тенге			**123769**				
Местные материалы -			тенге			**166112**				
Транспортные расходы -			тенге			**97**				
		Накладные расходы -	тенге			**208591**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**104**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				**31289,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**68444**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге			**1209182**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**983**
		Сметная заработная плата -	тенге				**196579,00**			
Стоимость металломонтажных работ -			тенге			**97325**				
Материалы -			тенге			**171**				
Всего заработная плата -			тенге				**2487,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			тенге			**94575**				
		Накладные расходы -	тенге			**2238**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				**336,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**5974**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			тенге			**105537**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	тенге				**2823,00**			
Стоимость сантехнических работ -			тенге			**498111**				
Материалы -			тенге			**1622**				
Всего заработная плата -			тенге				**394,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			тенге			**496093**				
		Накладные расходы -	тенге			**504**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				**76,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**29917**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			тенге			**528531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	тенге				**469,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			1843250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1003
		Сметная заработная плата -	тенге				199871,00			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1								
208	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1830,7	32,54	30,98	59570	56710	18715	0,01	19
		м3		1,53	9,01	2801	16493	97	0,03	56
209	Е0101-164-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	108,3	200,88	--	21755	--	24583	1,42	153
		м3		200,88	--	21755	--	113	--	--
210	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	203	21,55	4,52	4374	917	3353	0,11	22
		м3		17,03	--	3457	--	97	--	--
211	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1555	5,55	5,55	8638	8638	2720	--	--
		м3		--	1,80	--	2804	97	0,01	11
212	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	714	122,18	--	87237	--	98577	0,89	632
		м3		122,18	--	87237	--	113	--	--
213	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1448	21,55	4,52	31199	6539	23920	0,11	156
		м3		17,03	--	24659	--	97	--	--
214	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой ТРУБОПРОВОДОВ	84	6151,36	261,86	516714	21996	61837	3,44	289
		м3		499,50	99,00	41958	8316	123	0,48	40
215	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	80	1461,20	152,52	116896	12202	21926	1,02	82
		м3		153,68	57,15	12294	4572	130	0,28	22
216	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,002	58881,69	25695,31	118	51	104	194,00	--
		км		33075,00	6813,45	66	14	130	26,38	--
217	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	5,57	6470,00	--	36006	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,635	62566,88	6788,50	39730	4311	39822	253,00	161
		км		45675,00	2565,00	29004	1629	130	12,52	8
221	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-	0,671	180453,40	29493,95	121084	19790	40533	203,00	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км		35325,00	11142,00	23703	7476	130	54,42	37
222	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	373,49	130,00 --	-- --	48553 --	-- --	-- --	-- --	-- --
223	С130806-61	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-91 Д38Х3 м	85,34	171,00 --	-- --	14593 --	-- --	-- --	-- --	-- --
224	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	214,86	243,00 --	-- --	52210 --	-- --	-- --	-- --	-- --
226	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,015	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	939 685	102 38	941 130	253,00 12,52	4 --
228	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм ТРУБЫ Д20 км	0,015	180453,40 35325,00	29493,95 11142,00	2707 530	442 167	906 130	203,00 54,42	3 1
229	С130806-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм м	15	156,00 --	-- --	2340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
230	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	3	342,00 --	-- --	1026 --	-- --	-- --	-- --	-- --
232	Е0126-3-3	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ Д32 ТРУБКОЙ K-FLEX м	372	81,81 40,95	5,47 2,03	30434 15233	2035 755	15989 100	0,24 0,01	89 4
233	Е0126-3-5	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ Д38 ТРУБКОЙ K-FLEX м	85	84,04 42,30	6,01 2,25	7144 3596	511 191	3787 100	0,25 0,01	21 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	Е0126-3-9	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ Д57 ТРУБКОЙ K-FLEX	214	103,45	8,47	22139	1813	12472	0,33	71
		м		55,13	3,15	11798	674	100	0,02	3
235	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБКА K-FLEX EC 50X35	372	2059,09	--	765982	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
236	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБКА K-FLEX EC 50X42	85	2131,64	--	181190	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
237	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБКА K-FLEX EC 50X60	214	2770,79	--	592949	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
238	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КЛЕЯ K-FLEX	20	556,92	--	11138	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0113-43-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛЕНКОЙ FIBOROL FR	353,32	279,54	1,27	98767	449	86006	1,42	502
		м2		270,00	0,47	95396	166	90	--	1
240	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ FIBOROL FR	353,32	3454,85	--	1220668	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ	18,7	26546,15	2104,76	496413	39359	72589	13,90	260
		м3		2362,50	623,48	44179	11659	130	2,48	46
242	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	7,2	2870,00	--	20664	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	19	6010,00	--	114190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
244	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	12	5490,00	--	65880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,3	83,00	--	2266	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,4	139640,00	--	55856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
247	Е0115-64-1	ЗАТИРКА ШВОВ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	166,8	114,71	1,19	19133	198	10639	0,37	62
				60,30	0,45	10058	75	105	--	--
		м2								
248	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	143,24	245,44	3,82	35157	547	6556	0,21	30
				37,35	1,44	5350	206	118	0,01	1
		м2								
249	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	114,67	501,00	24,55	57448	2815	6915	0,26	30
				39,83	9,20	4567	1055	123	0,04	5
		м2								
250	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	85,44	325,88	14,76	27843	1261	6092	0,36	31
				52,43	5,54	4480	473	123	0,03	2
		м2								
251	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	854,4	39,95	0,67	34131	572	2039	0,01	9
				1,69	0,25	1444	214	123	--	1
		м2								
252	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
253	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
		1шт								
254	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	32	869,00	--	27808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
255	Е0116-15-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	32	473,47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
				254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
		1шт								
256	Е0122-33-1	КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ КФ 65Х65	0,0591	107786,81	398,18	6370	24	530	42,10	2
				6750,00	150,75	399	9	130	0,74	--
		т								
257	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х5-45х4 мм	6	512,00	--	3072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм шт	4	495,00 --	-- --	1980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
259	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа. 57х4-45х2.5 мм шт	4	251,00 --	-- --	1004 --	-- --	-- --	-- --	-- --
260	С130810-107	ПЕРЕХОД К45Х2,5-32Х2 шт	4	251,00 --	-- --	1004 --	-- --	-- --	-- --	-- --
261	С130810-107	ПЕРЕХОД К57Х4-32Х2 шт	10	251,00 --	-- --	2510 --	-- --	-- --	-- --	-- --
262	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм шт	3	302,00 --	-- --	906 --	-- --	-- --	-- --	-- --
263	Е0122-33-5	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ И ТРОЙНИКОВ т	0,011	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	1334 691	543 205	1164 130	312,70 91,12	3 1
264	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	64	225,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
265	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	64	74,06 63,00	9,93 --	4740 4032	636 --	5242 130	0,32 --	20 --
266	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	4	260,00 --	-- --	1040 --	-- --	-- --	-- --	-- --
267	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	4	74,06 63,00	9,93 --	296 252	40 --	328 130	0,32 --	1 --
268	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	5	285,00 --	-- --	1425 --	-- --	-- --	-- --	-- --
269	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	5	74,06 63,00	9,93 --	370 315	50 --	410 130	0,32 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	19	330,00	--	6270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	19	74,06	9,93	1407	189	1556	0,32	6
		фланец		63,00	--	1197	--	130	--	--
272	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	6	412,00	--	2472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46	3
		фланец		96,75	--	581	--	130	--	--
274	Е0122-33-5	СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ	0,0091	247994,13	49389,75	2249	448	960	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	569	169	130	91,12	1
275	Е0106-33-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ	2,25	12766,27	1343,81	28724	3024	7691	16,06	36
		м3		2792,25	463,29	6283	1042	105	1,77	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			5152637	187643			2889
			тенге			467212	58940			248
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			4830825				
		Материалы -	тенге			471874				
		Всего заработная плата -	тенге				516972,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			2807933				
		Местные материалы -	тенге			906141				
		Накладные расходы -	тенге			579658				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				86949,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			324629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			5735113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3375
		Сметная заработная плата -	тенге				603921,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			55856				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			55856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3351				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге			59207				
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			265956				
		Материалы -	тенге			6119				
		Всего заработная плата -	тенге				9180,00			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			249858				
		Накладные расходы -	тенге			11750				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				1763,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			16662				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			294368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	тенге				10943,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			6088688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3434
		Сметная заработная плата -	тенге				614863,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			7741933	316531			4294
			тенге			706986	112062			448
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			6757261				
		Материалы -	тенге			1624861				
		Всего заработная плата -	тенге				806988,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			2955545				
		Местные материалы -	тенге			1166016				
		Транспортные расходы -	тенге			97				
		Накладные расходы -	тенге			938598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				140790,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			461752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			8157611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5141
		Сметная заработная плата -	тенге				947778,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			174127				
		Материалы -	тенге			171				
		Всего заработная плата -	тенге				2487,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			171377				
		Накладные расходы -	тенге			2238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				336,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			10582				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге			186947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	тенге				2823,00			
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			810546				
		Материалы -	тенге			7742				
		Всего заработная плата -	тенге				9574,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			792431				
		Накладные расходы -	тенге			12254				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				1838,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			49368				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			872169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	тенге				11412,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			9216726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5219
		Сметная заработная плата -	тенге				962013,00			
		Стоимость работ в текущих ценах 2008 г. С коэф.1,79265	**тенге**			**16522364**				

Генподрядчик:_____

Субподрядчик:_____

Объем подтверждаю_____

Генподрядчик: АО "Желдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

20380

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК"

Наименование объекта - СТ.НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Акт выполненных работ за апрель 2008г

на КАНАЛИЗАЦИЮ К1,К1Н

СМЕТА № 8-37Б/1

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	980	32,54	30,98	31889	30358	10018	0,01	10
		м3		1,53	9,01	1499	8829	97	0,03	30
2	Е0101-164-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	90	200,88	--	18079	--	20429	1,42	127
		м3		200,88	--	18079	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	75	21,55	4,52	1616	339	1239	0,11	8
		м3		17,03	--	1277	--	97	--	--
4	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	764	45,00	--	34380	--	6876	0,19	144
		т		9,00	--	6876	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	300	3,07	2,66	922	798	384	--	1
		м3		0,39	0,93	117	279	97	--	1
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	400	6,48	6,48	2592	2592	816	--	--
				--	2,10	--	841	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	200	134,10	--	26820	--	30307	0,97	194
		м3		134,10	--	26820	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	650	21,55	4,52	14005	2935	10737	0,11	70
		м3		17,03	--	11070	--	97	--	--
9	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	440	1160,00	--	510400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5	1224,94	48,31	6125	242	227	0,14	1
		м3		21,38	12,76	107	64	133	0,04	--
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	15	1484,98	48,05	22275	721	659	0,14	2
		м3		21,38	11,67	321	175	133	0,04	1
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30	1461,20	152,52	43836	4576	8222	1,02	31
		м3		153,68	57,15	4610	1715	130	0,28	8
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,012	78245,00	36133,6	939	434	803	247,00	3
		км		41850,00	9612,90	502	115	130	37,30	--
20	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	4	12100,00	--	48400	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,115	139706,8	90794,1	16066	10441	10160	286,00	33
		км		48375,00	19582,8	5563	2252	130	84,07	10
23	С130804-21	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	14,5	24000,00	--	348000	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ	1,7	26546,15	2104,76	45128	3578	6599	13,90	24
		м3		2362,50	623,48	4016	1060	130	2,48	4
25	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ	5,4	24215,02	2538,55	130761	13708	25244	15,87	86
		м3		2645,33	950,63	14285	5133	130	4,64	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ	6,2	21129,02	1686,97	131000	10459	20141	11,16	69
				1867,05	631,80	11576	3917	130	3,09	19
		м3								
27	C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	5,4	2870,00	--	15498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
28	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	5,4	3760,00	--	20304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
29	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	16,5	6010,00	--	99165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
32	C12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,55	139640	--	76802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	E0115-64-1	ЗАТИРКА ШВОВ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	219,96	114,71	1,19	25231	262	14031	0,37	81
				60,30	0,45	13263	99	105	--	--
		м2								
34	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ И ВНУТРИ	230	245,44	3,82	56451	879	10528	0,21	49
				37,35	1,44	8591	331	118	0,01	2
		м2								
35	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	17,62	2039,40	--	35938	--	11509	3,24	57
				531,00	--	9357	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1762622	82320			991
			тенге			137930	24811			104
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1289420				
	Материалы -		тенге			178090				
	Всего заработная плата -		тенге				162740,00			
	Местные материалы -		тенге			863576				
	Транспортные расходы -		тенге			34380				
		Накладные расходы -	тенге			188929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				28339,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			88701				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			1567051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1189
		Сметная заработная плата -	тенге				191080,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			76802				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			76802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			4608				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге			81410				
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			396400				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			396400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			23784				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			420184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			2068645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1189
		Сметная заработная плата -	тенге				191080,00			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1Н								
69	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1100	32,54	30,98	35793	34075	11245	0,01	12
		м3		1,53	9,01	1683	9910	97	0,03	34
70	Е0101-164-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**	150	200,88	--	30132	--	34049	1,42	212
		м3		200,88	--	30132	--	113	--	--
71	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	115	21,55	4,52	2478	519	1900	0,11	12
		м3		17,03	--	1958	--	97	--	--
74	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	1500	5,55	5,55	8332	8332	2624	--	--
		м3		--	1,80	--	2705	97	0,01	10
75	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	550	122,18	--	67199	--	75935	0,89	487
		м3		122,18	--	67199	--	113	--	--
76	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1800	21,55	4,52	38783	8129	29734	0,11	194
		м3		17,03	--	30654	--	97	--	--
77	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,23	58881,69	25695,3	13543	5910	11927	194,00	45
		км		33075,00	6813,45	7607	1567	130	26,38	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С130804-14	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм**	**64,99**	**5070,00**	--	**329499**	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0122-41-2	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ**	**6,5**	**26546,15**	**2104,76**	**172550**	**13681**	**25232**	**13,90**	**90**
		м3		**2362,50**	**623,48**	**15356**	**4053**	**130**	**2,48**	**16**
86	С143018-33	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм**	**1,1**	**2870,00**	--	**3157**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	С143018-38	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм**	**5,6**	**7530,00**	--	**42168**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			**743635**	**70646**			**1053**
			тенге			**154590**	**18235**			**66**
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			**414135**				
		Материалы -	тенге			**96699**				
		Всего заработная плата -	тенге				**172825,00**			
		Местные материалы -	тенге			**92200**				
		Накладные расходы -	тенге			**192646**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**96**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				**28897,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**36407**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			**643188**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1215**
		Сметная заработная плата -	тенге				**201722,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			**329499**				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			**329499**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**19770**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			**349269**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			**992457**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1215**
		Сметная заработная плата -	тенге				**201722,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			**2506257**	**152967**			**2043**
			тенге			**292520**	**43046**			**171**
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			**1703556**				

2	3	4	5		7	8	9	10	11
Материалы -		тенге			274789				
Всего заработная плата -		тенге				335565,00			
Местные материалы -		тенге			955777				
Транспортные расходы -		тенге			34380				
	Накладные расходы -	тенге			381575				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							191
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				57236,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			125108				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			2210238				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2405
	Сметная заработная плата -	тенге				392801,00			
Стоимость металломонтажных работ -		тенге			76802				
Стоимость материалов и конструкций -		тенге			76802				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			4608				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		тенге			81410				
Стоимость сантехнических работ -		тенге			725899				
Стоимость материалов и конструкций -		тенге			725899				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			43554				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			769453				
	ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			3061102				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2405
	Сметная заработная плата -	тенге				392801,00			
	Стоимость работ в текущих ценах 2008 г. С коэф.1,79265	**тенге**			5487485				

Генподрядчик:_____

Субподрядчик:_____

Объем подтверждаю_____

Генподрядчик: АО "Желдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК"

Наименование объекта - СТ.ШАР.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Акт выполненных работ за апрель 2008г

на КАНАЛИЗАЦИЮ К1,К1Н СМЕТА № 8-33Б/1

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1Н								
44	С010333-А3- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1** т	13,65	32,30	--	441	--	88	0,14	2
				6,46	--	88	--	100	--	--
45	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов** м3	7	3,07	2,66	22	19	9	--	--
				0,39	0,93	3	7	97	--	--
46	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м** м3	17,5	7,57	7,57	133	133	42	--	--
				--	2,46	--	43	97	0,01	--
47	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** м3	7,5	167,18	--	1254	--	1417	1,21	9
				167,18	--	1254	--	113	--	--
48	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	17,5	21,55	4,52	377	79	289	0,11	2
				17,03	--	298	--	97	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
49	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ПОД ТРУБЫ И КОЛОДЦЫ	1,2	1461,20	152,52	1753	183	329	1,02	1
		м3		153,68	57,15	184	69	130	0,28	--
50	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,015	58881,69	25695,31	883	385	778	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	496	102	130	26,38	--
51	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	1,52	5070,00	--	7681	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,003	70153,47	10674,97	210	32	206	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	146	12	130	19,69	--
54	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	3,01	626,00	--	1886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0126-3-13	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ Д90 ТРУБКОЙ К-FLEX	15	121,19	10,09	1818	151	1100	0,41	6
		м		69,53	3,83	1043	57	100	0,02	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ К-FLEX ЕС 13Х102(ИТАЛИЯ)	15	659,18	--	9888	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0126-3-15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ Д108 ТРУБКОЙ К-FLEX	3	121,84	11,17	366	34	216	0,40	1
		м		67,73	4,28	203	13	100	0,02	--
63	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	5490,00	--	5490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге			32201	1016			25
			тенге			3716	303			1
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			17144				
	Материалы -		тенге			784				
	Всего заработная плата -		тенге				4019,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			9888				
	Местные материалы -		тенге			1388				
	Транспортные расходы -		тенге			441				
		Накладные расходы -	тенге			4474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				671,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге			22915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	тенге				4690,00			
Стоимость сантехнических работ -			тенге			15057				
Стоимость материалов и конструкций -			тенге			15057				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			903				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			тенге			15960				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			38875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	тенге				4690,00			
		Стоимость работ в текущих ценах 2008 г. С коэф.1,711246	**тенге**			66525				

Генподрядчик:_____ **Субподрядчик:**_____

Объем подтверждаю_____

Генподрядчик: АО "Желдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯ ШАР-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Наименование объекта - СТ.НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Акт приемки выполненных работ за май 2008г

на КАНАЛИЗАЦИЮ К1,К1Н СМЕТА № 8-37Б/1

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	120 м3	32,54	30,98	3905	3717	1227	0,01	1	
				1,53	9,01	184	1081	97	0,03	4	
2	Е0101-164-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	42 м3	200,88	--	8437	--	9534	1,42	59	
				200,88	--	8437	--	113	--	--	
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30 м3	21,55	4,52	646	135	496	0,11	3	
				17,03	--	511	--	97	--	--	
4	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	103 т	45,00	--	4635	--	927	0,19	19	
				9,00	--	927	--	100	--	--	
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	55 м3	3,07	2,66	169	146	70	--	--	
				0,39	0,93	21	51	97	--	--	
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	482,6 м3	6,48	6,48	3127	3127	985	--	--	
				--	2,10	--	1015	97	0,01	4	
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	85,4 м3	134,10	--	11452	--	12941	0,97	83	

2	3		4	5		7	8	9	10	11
E0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТОЯКОВ В ПЕРЕПАДНЫХ КОЛОДЦАХ	м	4	1338,05	17,67	5352	71	737	0,81	3
				137,25	6,62	549	26	128	0,03	--
119	C12021-41	МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕПАДНЫХ СТОЯКОВ	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
120	E0109-53-2	ТОЖЕ		0,01	15790,48	1162,95	158	12	67	46,60	--
					7357,50	108,00	74	1	90	0,53	--
121	E0122-33-2	ОТВОД ОРГ45ГРАД Д150	МОНТАЖ	0,0576	95357,36	3488,98	5493	201	469	32,70	2
					4950,00	1318,50	285	76	130	6,44	--
122	C130810-127	ПЕРЕХОД К325Х8-159Х4,5	т	1	1610,00	--	1610	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
123	E0122-33-5	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА	ШТ	0,011	121294,13	49389,75	1334	543	1164	312,70	3
					62775,00	18657,00	691	205	130	91,12	1
124	E0106-3-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ	т	0,75	8701,51	260,48	6526	195	554	3,94	3
					614,25	89,46	461	67	105	0,35	--
125	E0110-40-3	РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА	м3	64	121,95	6,93	7805	444	9035	0,71	45
					115,02	2,62	7361	168	120	0,02	1
126	E0110-40-3	Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,6 м	м2	64	636,24	11,55	40720	739	15058	1,18	76
					191,70	4,37	12269	280	120	0,02	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		м2	тенге		1126072	90662			1645
				тенге		222148	26538			108

Стоимость оборудования -	тенге	206550
ВСЕГО. Стоимость оборудования -	тенге	206550
Стоимость общестроительных работ -	тенге	679253
Материалы -	тенге	128592
Всего заработная плата -	тенге	244768,00
Стоимость материалов и конструкций -	тенге	18915
Местные материалы -	тенге	177252
Транспортные расходы -	тенге	57094
Накладные расходы -	тенге	282081
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	141

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				42312,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			57680				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	тенге			1019014				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1870
	Сметная заработная плата -	тенге				287080,00			
	Стоимость металломонтажных работ -	тенге			11363				
	Материалы -	тенге			21				
	Всего заработная плата -	тенге				193,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге			11026				
	Накладные расходы -	тенге			174				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				26,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			692				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	тенге			12229				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	тенге				219,00			
	Стоимость сантехнических работ -	тенге			228906				
	Материалы -	тенге			17711				
	Всего заработная плата -	тенге				3725,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге			207413				
	Накладные расходы -	тенге			4769				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				715,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			14020				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	тенге			247695				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
	Сметная заработная плата -	тенге				4441,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			1485488				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1896
	Сметная заработная плата -	тенге				291740,00			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕХОД ПОД Ж.Д.ПУТЯМИ(ПРОКОЛ.ДЛИНА ПРОХОДКИ 39,5М)

127	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (РАБОЧИЙ И ПРИЕМНЫЙ КОТЛОВАН.КОТЛОВАН ПОД КОЛОДЦЕВ)	144	22,04	20,73	3174	2985	979	0,01	1
				1,31	5,70	189	821	97	0,02	3
		м3								
128	Е0101-164-1 Т.Ч. П.3,187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	16	200,88	--	3214	--	3632	1,42	23
				200,88	--	3214	--	113	--	--
		м3								

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	91	5,55	5,55	506	506	159	--	--
				--	1,80	--	164	97	0,01	1
		м3								
130	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	39	122,18	--	4765	--	5384	0,89	35
				122,18	--	4765	--	113	--	--
		м3								
131	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	91	21,55	4,52	1961	411	1503	0,11	10
				17,03	--	1550	--	97	--	--
		м3								
132	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	87	125,34	9,97	10905	867	6363	0,39	34
				60,98	3,74	5305	325	113	0,02	2
		м2								
133	Е0130-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	5,14	95122,93	7900,05	488551	40575	46109	32,10	165
				5760,00	2476,25	29583	12718	109	9,94	51
		т								
134	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК	1,56	22541,72	316,57	35165	494	6752	22,50	35
				3487,50	119,25	5441	186	120	0,58	1
		м3								
135	Е28-9-6	УКЛАДКА НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЬСОВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ ШПАЛАМ ИЗ РЕЛЬСОВ ТИПА Р-65	0,01	581132,47	121093,48	5811	1211	1689	789,00	8
				120825,00	19903,37	1208	199	120	79,29	1
		км								
136	С11051-38	Рельсы железнодорожные широкой колеи, термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р65, сталь М76 /ГОСТ 8161-75, ГОСТ 18267-82/	20	2590,00	--	51800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
137	С11051-28	ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ I ТИПА	10	1930,00	--	19300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
138	С ДОПОЛН.N3 Г.2005.П.1 -5-50	БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ДИАМ 27ММ	0,0033	78700,00	--	260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Т								
139	С ДОПОЛН.N3 Г.2005.П.1 -5-111	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ ПОД РЕЛЬСЫ Р-65	0,0328	64700,00	--	2122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								
140	С ДОПОЛН.N3 Г.2005.П.1 -5-103	ПОДКЛАДКИ КОСТЫЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ Р-65	0,248	31400,00	--	7787	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Т								
141	Е28-9-6	РАЗБОРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЬСОВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ ШПАЛАМ ИЗ РЕЛЬСОВ ТИПА Р-65	0,01	193534,78	96874,78	1935	969	1351	631,20	6
				96660,00	15922,69	967	159	120	79,29	1
		км								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			УПОРНАЯ СТЕНКА ТИП 6						
142	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ 175Х175	3,92	22541,72	316,57	88364	1241	16966	22,50	88
				3487,50	119,25	13671	467	120	0,58	2
		м3								
143	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,92	573,75	28,11	2249	110	632	0,78	3
				123,75	10,58	485	41	120	0,05	--
		м3								
144	Е0130-91-1	МОНТАЖ ОПОРНОГО ПАКЕТА	0,38	95122,93	7900,05	36147	3002	3411	32,10	12
				5760,00	2476,25	2189	941	109	9,94	4
		т								
145	С12021-41	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,38	147100,00	--	55898	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
146	Е0109-53-3	НАЖИМНОЙ ПАТРУБОК	0,138	16367,84	681,42	2259	94	1839	95,00	13
				14670,00	132,75	2024	18	90	0,65	--
		т								
147	С12021-41	ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,138	147100,00	--	20300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
148	Е0122-46-13	ПРОДАВЛИВАНИЕ ГРУНТА СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ Д377	51	1650,65	968,42	84183	49390	71278	3,09	158
				560,25	514,83	28573	26256	130	1,66	85
		м								
149	С130806-122	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х9 мм	51	7440,00	--	379440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
150	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,051	947225,77	138575,59	48309	7067	7036	313,00	16
				53775,00	52348,50	2743	2670	130	255,67	13
		км								
151	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	56,5	244,98	0,28	13841	16	10800	0,84	48
				146,93	0,11	8302	6	130	--	--
		м								
152	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,022	115636,32	31953,19	2544	703	2244	360,00	8
				66375,00	12071,25	1460	266	130	58,95	1
		км								
153	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	73	626,00	--	45698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,073	285120.61	30429,76	20814	2221	4465	205,00	15
			35550,00	11495,25	2595	839	130	56,14	4
	км								
155 E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,073	8287,75	--	605	--	762	51,50	4
			8032,50	--	586	--	130	--	--
	км								
156 E0109-53-3	УСТРОЙСТВО ОПОР ДЛЯ ПРОТАСКИВАНИЯ	0,03	16367,84	681,42	491	20	400	95,00	3
			14670,00	132,75	440	4	90	0,65	--
	т								
157 C12021-41	ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,03	147100,00	--	4413	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	т								
158 E0106-1-20	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРОВ БЕТОНОМ	0,02	8331,55	311,32	167	6	12	2,82	--
			441,00	117,61	9	2	105	0,57	--
	м3								
159 E0130-91-1	ДЕМОНТАЖ ОПОРНОГО ПАКЕТА	0,38	10928,04	6320,04	4153	2402	2729	25,68	10
			4608,00	1981,00	1751	753	109	7,95	3
	т								
160 E0110-5-1	РАЗБОРКА СТЕНКИ ИЗ БРУСКА	3,92	3043,26	253,26	11930	993	13573	18,00	71
			2790,00	95,40	10937	374	120	0,46	2
	м3								
161 C01031-A26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3	27,10	--	81	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	т								
162 C01031-A26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3	38,60	--	116	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	т								
163 C010333-A3- 1	ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ УПОРНОЙ СТЕНКИ	3	32,30	--	97	--	19	0,14	--
			6,46	--	19	--	100	--	--
	т								
164 E0106-33-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ	0,15	12766,27	1343,81	1915	202	513	16,06	2
			2792,25	463,29	419	69	105	1,77	--
	м3								
165 C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,15	83,00	--	12	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м3								
166 E0122-8-6	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д219Х6 ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ Д110 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	0,0002	154891,68	66009,80	31	13	25	376,00	--
			70200,00	24936,75	14	5	130	121,79	--
	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	0,2008	2870,00	--	576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
168	Е0116-30-2	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ И ПРОСМОЛЕННОЙ ПЕНЬКОВОЙ	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				393,75	--	394	--	128	--	--
		1сальник								
169	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ	2,3	26546,15	2104,76	61056	4841	8928	13,90	32
				2362,50	623,48	5434	1434	130	2,48	6
		м3								
170	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,7	2870,00	--	2009	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
171	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	2,7	6010,00	--	16227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
172	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	5490,00	--	5490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
173	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,025	139640,00	--	3491	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
174	Е0115-64-1	ЗАТИРКА ШВОВ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	15,02	114,71	1,19	1723	18	958	0,37	6
				60,30	0,45	906	7	105	--	--
		м2								
175	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	16,39	245,44	3,82	4023	63	750	0,21	3
				37,35	1,44	612	24	118	0,01	--
		м2								
176	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	9,29	501,00	24,55	4655	228	560	0,26	2
				39,83	9,20	370	85	123	0,04	--
		м2								
177	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,34	325,88	14,76	1740	79	381	0,36	2
				52,43	5,54	280	30	123	0,03	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	53,4	39,95	0,67	2133	36	127	0,01	1
		толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)		1,69	0,25	90	13	123	--	--
		м2								
179	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных	1	915,53	180,25	916	180	603	2,01	2
		штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			1567367	120943			817
			тенге			136920	48946			180

Стоимость общестроительных работ -	тенге	1047870
Материалы -	тенге	669831
Всего заработная плата -	тенге	182985,00
Стоимость материалов и конструкций -	тенге	81845
Местные материалы -	тенге	41030
Транспортные расходы -	тенге	97
Накладные расходы -	тенге	220693
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	110
Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге	33104,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге	76114
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге	1344677
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1089
Сметная заработная плата -	тенге	216089,00
Стоимость металломонтажных работ -	тенге	86852
Материалы -	тенге	171
Всего заработная плата -	тенге	2487,00
Стоимость материалов и конструкций -	тенге	84102
Накладные расходы -	тенге	2238
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге	336,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге	5345
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге	94435
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	17
Сметная заработная плата -	тенге	2823,00
Стоимость сантехнических работ -	тенге	432646
Материалы -	тенге	1622
Всего заработная плата -	тенге	394,00
Стоимость материалов и конструкций -	тенге	430628
Накладные расходы -	тенге	504
Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге	76,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге	25989
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге	459139
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	тенге	469,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге	1898250
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1109

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Общая заработная плата -	тенге				25063,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге			924527				
	Накладные расходы -	тенге			32081				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				4812,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			65371				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	тенге			1154892				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
	Сметная заработная плата -	тенге				29875,00			
	ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			4640476				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3679
	Сметная заработная плата -	тенге				626291,00			
	Стоимость работ в текущих ценах 2008 г. С коэф.1,79265	тенге			8318749				

Генподрядчик

Объем подтверждаю

Субподрядчик