Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал F. Пятно 3F. Жилое 6-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за Июнь 2015 2-3F-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 3F.Общестроительные работы. (КЖ 3F)

Основание 130-F-3F-КЖ

Сметная стоимость	2850.77	тг
Нормативная трудоемкость	1210	
Сметная заработная плата	213.45	тг

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит. на един.	Затраты труда, рабочих, обслужива машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ4-КЖ25)								
1	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	385,6	95,30	2,62	36748	1010	5454	0,07	
		м2		10,51	0,99	4053	382	123	--	
2	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, толщ 100**	38,56	2783,60	--	107336	--	25185	3,24	
		м3		531,00	--	20475	--	123	--	
3	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, В7,5**	16,56	6092,95	66,01	100899	1093	3837	1,35	
		м3		195,75	24,93	3242	413	105	0,12	
4	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон В20**	120,235	8545,12	112,36	1027422	13510	134319	6,34	
		м3		1021,50	42,44	122820	5103	105	0,21	
5	СПрайс	**"Пенетрон Адмикс"**	504,987	426,98	--	215620	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
6	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	159,16692	232,00	--	36927	--	--	--	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3		--	--	--	--	--	--
				159,16692	70,00	--	11142	--	--	--
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	м3		--	--	--	--	--	--
				0,120754	55620,00	--	6716	--	--	--
9	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--
				0,9521055	52102,00	--	49607	--	--	--
10	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--
				1,237469	50642,00	--	62668	--	--	--
11	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--
				0,0675565	49502,00	--	3344	--	--	--
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		--	--	--	--	--	--
				0,2462655	53000,00	--	13052	--	--	--
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		--	--	--	--	--	--
				0,5078415	52400,00	--	26611	--	--	--
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т		--	--	--	--	--	--
				5,561085	50900,00	--	283059	--	--	--
15	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т		--	--	--	--	--	--
				4,9627645	48300,00	--	239702	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,261403	45800,00	--	11972	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона		ВЫПУСКА (КЖ26-32)					
			2,3245145	18837,97	11119,34	43789	25847	28705	42,50
		1т		7560,00	4200,75	17573	9765	105	20,52
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,030907	52400,00	--	54020	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,043423	52102,00	--	2262	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
20	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2095895	50900,00	--	10668	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
21	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,573668	48300,00	--	27708	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
22	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,413643	45800,00	--	18945	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
23	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,053284	154700,00	--	8243	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,3245145	40200,00	--	93445	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2491905	41460		
			Тенге			168163	15662		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2483662			
		Материалы -	Тенге			124801			
		Всего заработная плата -	Тенге				183825		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1119400			
		Местные материалы -	Тенге			1029838			
		Накладные расходы -	Тенге			197500			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29625		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160870			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2842032			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				213450		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8243			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2850770			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				213450		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2491905	41460		
			Тенге			168163	15662		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2483662			
		Материалы -	Тенге			124801			
		Всего заработная плата -	Тенге				183825		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1119400			
		Местные материалы -	Тенге			1029838			
		Накладные расходы -	Тенге			197500			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29625		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160870			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2842032			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				213450		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8243			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8738			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2850770			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				213450		
		ИТОГО по смете				2850770			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			34 209			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого временные здания и сооружения				2 884 979			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			87 545			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			28 850			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			11 540			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				3 012 914			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			7 705 284			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			7 859 389			
		НДС 12%	Тенге			8 802 516			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО

Инж. смет

«___» _____ 20__ г.