Акт выполненных работ за Июнь 2015 2-14Г-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 14Г.Общестроительные работы. (КЖ 14Г)

Основание: 130-Г-14Г-КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	4679.872
Нормативная трудоемкость	1932
Сметная заработная плата	360.605

№ п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строи	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужи машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.СВАИ (КЖЗи2)								
1	Е0105-2-2	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2**	35,5968	5970,64	4212,26	212536	149943	61004	4,03	
			м3	724,50	765,72	25790	27257	115	2,22	
2	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	**Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92**								
3	Е0105-10-1	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	65,92	10237,00	--	674823	--	--	--	
			шт.	--	--	--	--	--	--	
4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	65,92	400,95	187,20	26431	12340	21492	1,21	
			1свая	213,75	69,75	14090	4598	115	0,34	
5	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	36,308736	232,00	--	8424	--	--	--	
			м3	--	--	--	--	--	--	
			36,308736	70,00	--	2542	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м3		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			924755	162283		
			Тенге			39880	31855		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			924755			
		Материалы -	Тенге			36803			
		Всего заработная плата -	Тенге				71735		
		Местные материалы -	Тенге			685788			
		Накладные расходы -	Тенге			82496			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12374		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60435			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1067685			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				84110		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1067685			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				84110		

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ4-КЖ14)

6	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	856	95,30	2,62	81577	2243	12108	0,07
		м2		10,51	0,99	8997	847	123	--
7	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, толщ 100							
			85,6	2783,60	--	238276	--	55908	3,24
		м3		531,00	--	45454	--	123	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5							
			50,1	6092,95	66,01	305257	3307	11609	1,35
		м3		195,75	24,93	9807	1249	105	0,12
9	Е0106-1-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон В20							
			124,8	8545,12	112,36	1066431	14023	139419	6,34
		м3		1021,50	42,44	127483	5297	105	0,21
10	СПрайс	"Пенетрон Адмикс"							
			524,16	426,98	--	223807	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2							
			178,398	232,00	--	41388	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент							
			178,398	70,00	--	12488	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,2568 т	55620,00 --	-- --	14283 --	-- --	-- --	-- --
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,0085 т	52102,00 --	-- --	52545 --	-- --	-- --	-- --
15	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,0386 т	50642,00 --	-- --	52597 --	-- --	-- --	-- --
16	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,3116 т	49502,00 --	-- --	15425 --	-- --	-- --	-- --
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3578 т	52400,00 --	-- --	18749 --	-- --	-- --	-- --
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,7821 т	50900,00 --	-- --	345209 --	-- --	-- --	-- --
19	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	5,0899 т	48300,00 --	-- --	245842 --	-- --	-- --	-- --
20	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,8098 т	48300,00 --	-- --	39113 --	-- --	-- --	-- --
21	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4596 т	45800,00 --	-- --	21050 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,1116	44900,00 --	-- --	5011 --	-- --	-- --	-- --
23	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона		ВЫПУСКА (КЖ25-30)					
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,2693	18837,97 7560,00	1119,34 4200,75	61587 24716	36352 13734	40372 105	42,50 20,52
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,4585	52400,00 --	-- --	76425 --	-- --	-- --	-- --
26	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04278	52102,00 --	-- --	2229 --	-- --	-- --	-- --
27	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,04896	50900,00 --	-- --	2492 --	-- --	-- --	-- --
28	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,197	48300,00 --	-- --	9515 --	-- --	-- --	-- --
29	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,3769	45800,00 --	-- --	63062 --	-- --	-- --	-- --
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3456	154700,00 --	-- --	22524 --	-- --	-- --	-- --
			3,2693	40200,00 --	-- --	131426 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3148308	55925		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216456	21126		
		Материалы -	Тенге			3125783			
		Всего заработная плата -	Тенге			133995			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				237583		
		Местные материалы -	Тенге			1318780			
		Накладные расходы -	Тенге			1400628			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			259416			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				38912		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203112			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3588311			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				276495		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22524			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23876			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3612187			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				276495		
			Тенге			4073062	218208		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256337	52982		
		Материалы -	Тенге			4050538			
		Всего заработная плата -	Тенге			170798			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				309318		
		Местные материалы -	Тенге			1318780			
		Накладные расходы -	Тенге			2086416			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			341911			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				51287		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			263547			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4655996			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				360605		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22524			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1351			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23876			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4679872			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО по смете					360605		
		Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге			4679872			
						56158			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15631
		Итого временные здания и сооружения				4 736 030				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0-15%	Тенге							
		Затраты на выезду лес, 1%	Тенге			143 715				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			47 360				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				18 944				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			4 946 050				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			12 649 123				
		НДС 12%	Тенге			12 902 106				
						14 450 358				

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор

Инженер ПТО

Инж. смет

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"