Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал Е. Пятно 7Е. Жилое 8-и этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за Июнь 2015 2-7Е-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 7Е.Общестроительные работы. (КЖ 7Е)

Основание: 130-Е-7Е-КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1584.822
Нормативная трудоемкость	643
Сметная заработная плата	114.756

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих-строит
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслужи машины
								%	на един
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ4-КЖ17)							
1	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	68.21	95,30	2,62	6500	179	965	0,07
2	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, толщ 100 м2		10,51	0,99	717	68	123	--
3	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5 м3	6.821	2783,60	--	18987	--	4455	3,24
				531,00	--	3622	--	123	--
4	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон В20 м3	3,5625	6092,95	66,01	21706	235	825	1,35
				195,75	24,93	697	89	105	0,12
5	СПрайс	"Пенетрон Адмикс" м3	66,0764	8545,12	112,36	564631	7424	73816	6,34
				1021,50	42,44	67497	2804	105	0,21
6	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 кг	277,52088	426,98	--	118496	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
			87,440928	232,00	--	20286	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	--	--	--	--	--	--
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	м3	87,440928 --	70,00 --	-- --	6121 --	-- --	-- --
9	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3410192 --	55620,00 --	-- --	18967 --	-- --	-- --
10	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,128118 --	52102,00 --	-- --	6675 --	-- --	-- --
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,8202696 --	50642,00 --	-- --	41540 --	-- --	-- --
12	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,9601252 --	52400,00 --	-- --	50311 --	-- --	-- --
13	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,065238 --	51000,00 --	-- --	3327 --	-- --	-- --
14	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,84008 --	50900,00 --	-- --	144560 --	-- --	-- --
15	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,6587236 --	48300,00 --	-- --	128416 --	-- --	-- --
			т	0,308374 --	45800,00 --	-- --	14124 --	-- --	-- --

ВЫПУСКА (КЖ28-36)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона							
			2,0019944	18837,97	11119,34	37714	22261	24722	42,50
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7560,00	4200,75	15135	8410	105	20,52
			1,06052360	52400,00	--	55571	--	--	--
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	--	--	--	--	--	--
			0,0224796	52102,00	--	1171	--	--	--
19	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,0496752	50900,00	--	2528	--	--	--
20	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,1648504	48300,00	--	7962	--	--	--
21	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,631158	45800,00	--	28907	--	--	--
22	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толсто листовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	--	--	--	--	--	--
			0,07336	154700,00	--	11349	--	--	--
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	--	--	--	--	--	--
			2,0019944	40200,00	--	80480	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1390331	30099	--	--
			Тенге			87668	11371		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Материалы -	Тенге			1378982			
		Всего заработная плата -	Тенге			67970			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				99039		
			Тенге			703038			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Местные материалы -							
		Накладные расходы -	Тенге			490207			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			104784			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15718		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89026			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1572792			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				114756		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11349			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12030			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1584822			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1390331	114756		
			Тенге			87668	30099		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1378982	11371		
		Материалы -	Тенге			67970			
		Всего заработная плата -	Тенге				99039		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			703038			
		Местные материалы -	Тенге			490207			
		Накладные расходы -	Тенге			104784			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15718		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89026			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1572792			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				114756		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11349			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			681			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12030			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1584822			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				114756		
		ИТОГО по смете				1584822			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			19 018			
		Итого временные здания и сооружения				1 603 840			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			48 669			
		Затраты на выдругу тех. 1%	Тенге			16 038			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6 415			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				1 674 962			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге						
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			4 283 581			
		НДС 12%	Тенге			4 360 252			
						4 893 562			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"