Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 1D. Жилое 7-ми этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за Ноябрь 2015 2-1D-2
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения 1D

Основание: 130-D-1D-AP.C

Сметная стоимость	408,76
Нормативная трудоемкость	205
Сметная заработная плата	36,117

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строит	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужи машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР31-32)								
		П1- наружные стены								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом**	9,8136	3310,64	335,84	32489	3296	9562	4,54	
		м3		699,75	126,00	6867	1237	118	0,61	
2	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	**Укладка стеклотканевой сетки**	44,750016	169,70	0,36	7594	16	840	0,11	
		м2		18,77	--	840	--	100	--	
3	СПРАЙС LEVEL	**Камень рядовой поризованный 11,2NF "RAUF"**	490,68	244,39	--	119916	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3**	0,1766448	72779,65	422,15	12856	75	1754	56,40	
		т		8257,50	157,50	1459	28	118	0,77	
5	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-2**	0,0745834	196397,62	304,24	14648	23	2599	198,00	
		1т		33075,00	114,75	2467	9	105	0,56	
6	Е0106-19-1	**Устройство поясов БО-2 в опалубке, бетон В15 (АР20-27, АДУ12)**	0,30276	9276,07	316,01	2808	96	473	8,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м3		1368,00	119,39	414	36	105	0,58
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0089617	65000,00	--	583	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		м3		1368,00	119,39	414	36	105	0,58
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0358468	65900,00	--	2362	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П5- межкомнатная перегородка							
		м3		8405,31	372,83	90688	4023	9339	3,72
9	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	10,7894	594,00	139,50	6409	1505	118	0,68
		м2		169,70	0,36	1831	4	203	0,11
10	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Укладка стеклотканевой сетки	10,7894	18,77	--	203	--	100	--
		1т		33697,62	304,24	8362	75	8648	198,00
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер 100х40х1,5	0,2481562	33075,00	114,75	8208	28	105	0,56
		т		179900,00	--	44643	--	--	--
12	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,2481562	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	338781	7607
	Тенге	26866	2843
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	338781	
Материалы -	Тенге	33119	
Всего заработная плата -	Тенге		29709
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	167504	
Местные материалы -	Тенге	103686	
Накладные расходы -	чел.-ч	33417	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге		5013
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	22332	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	394531	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч		
Нормативная трудоемкость -	Тенге		34721
Сметная заработная плата -	чел.-ч	394531	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			
Нормативная трудоемкость -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата -	Тенге				34721		

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты
Перемычки с отм.-3.650 до +23.100 (АР20-28)

ПР-1 (11 шт), ПР-2 (4 шт)

13	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,03712	13668,91	367,51	507	14	91	13,10
		м3		2202,75	138,83	82	5	105	0,68
14	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные- перемычечные , размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	13,108	83,00	--	1088	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001704	69000,00	--	118	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0089088	68800,00	--	613	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

ПР-7 (12 шт)

17	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0080736	13864,97	4022,39	112	32	74	56,50
		т		9090,00	1071,86	73	9	90	3,81
18	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	0,0080736	172800,00	--	1395	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

ПР-10 (4 шт), ПР-11 (9 шт), ПР-11" (1 шт), ПР-12 (7 шт), ПР-13 (4 шт), ПР-13" (1шт)

19	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,080156	13668,91	367,51	1096	29	197	13,10
		м3		2202,75	138,83	177	11	105	0,68
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0025636	69000,00	--	177	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0175021	68800,00	--	1204	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
22	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПР-14 (7 шт), ПР-15 (5 шт), ПР-16 (9 шт), ПР-17 (4 шт)	0,234204	13668,91	367,51	3201	86	576	13,10
		м3		2202,75	138,83	516	33	105	0,68
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048952	69000,00	--	338	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0159616	68800,00	--	1098	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,003248	64400,00	--	209	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
26	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПР-14" (2 шт)	0,0116	13668,91	367,51	159	4	29	13,10
		м3		2202,75	138,83	26	2	105	0,68
27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0002784	69000,00	--	19	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0009373	68800,00	--	64	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0011971	13864,97	4022,39	17	5	11	56,50
		т		9090,00	1071,86	11	1	90	3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5					1511(
30	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т**	0,0011971	172800,00	--	207	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
31	Е0109-49-2	**Постановка высокопрочных строительных болтов**	9,28	59,75	0,42	554	4	242	0,16
		шт		28,80	0,16	267	1	90	--
32	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х120 мм**	0,928	30,96	--	29	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**12205**	**175**		
			Тенге			**1151**	**62**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9920**			
		Материалы -	Тенге			**1806**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**850**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3869**			
		Местные материалы -	Тенге			**3312**			
		Накладные расходы -	Тенге			**893**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**134**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**649**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11461**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**984**		
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2285**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**290**			
		Материалы -	Тенге				**363**		
		Всего заработная плата -	Тенге			**1602**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**327**			
		Накладные расходы -	Тенге				**49**		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**157**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2768**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**412**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**14230**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1396**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**350986**	**7781**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**28017**	**2904**		
		Сметная заработная плата -	Тенге			**348701**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**34924**			
			Тенге						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Материалы -	Тенге						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата -	Тенге				30559		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			171373			
		Местные материалы -	Тенге			106998			
		Накладные расходы -	Тенге			34310			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5147		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22981			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405992			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				35705		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2285			
		Материалы -	Тенге			290			
		Всего заработная плата -	Тенге				363		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1602			
		Накладные расходы -	Тенге			327			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2768			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				412		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			408760			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				36117		

	ИТОГО по смете:		408760
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	4 905
	Итого временные здания и сооружения		**413 665**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге	12 553
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	4 137
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	1 655
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года		**432 009**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	1 104 828
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	1 126 925
	НДС 12%	Тенге	**1 262 156**

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инженер сметчик:

Инженер ПТО «__» 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"