Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал Е. Пятно 5Е. Жилое 8-ми этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за ноябрь 2015 2-5Е-2
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения 5Е

Основание: 130-Е-5Е-АР.С

Сметная стоимость	7683,168	т
Нормативная трудоемкость	4066	
Сметная заработная плата	709,69	т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит: на един.	Затраты труда, рабочих, обслужив машины: вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР33-34)								
		П1- наружные стены								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом** м3	149,3425	3310,64 699,75	335,84 126,00	494419 104502	50155 18817	145517 118	4,54 0,61	
2	С11011-764	**Сетка стеклянная строительная СС-1** м2	681,0018	142,00 --	-- --	96702 --	-- --	-- --	-- --	
3	СПРАЙС LEVEL	**Камень рядовой поризованный 11,2NF "RAUF"** шт	7467,125	244,39 --	-- --	1824868 --	-- --	-- --	-- --	
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3** т	2,688165	72779,65 8257,50	422,15 157,50	195644 22198	1135 423	26693 118	56,40 0,77	
5	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-2** 1т	1,135003	196397,62 33075,00	304,24 114,75	222912 37540	345 130	39554 105	198,00 0,56	
6	Е0106-19-1	**Устройство поясов БО-2 в опалубке, бетон В15** м3	6,8634	9276,07 1368,00	316,01 119,39	63665 9389	2169 819	10719 105	8,25 0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2031566	65000,00	--	13205	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8126266	65900,00	--	53552	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П2- балконы							
9	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 2,1NF, на растворе с перлитом	31,061436	3310,64	335,84	102833	10432	30266	4,54
		м3		699,75	126,00	21735	3914	118	0,61
10	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	155,30718	142,00	--	22054	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС LEVEL	Камень рядовой поризованный 2,1NF "RAUF"	7247,6684	45,39	--	328944	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-2	0,2795529	72779,65	422,15	20346	118	2776	56,40
		т		8257,50	157,50	2308	44	118	0,77
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-1	0,3623834	196397,62	304,24	71171	110	12629	198,00
		1т		33075,00	114,75	11986	42	105	0,56
14	Е0106-19-1	Устройство поясов БО-1 в опалубке, бетон В15	2,1607	9276,07	316,01	20043	683	3374	8,25
		м3		1368,00	119,39	2956	258	105	0,58
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1918702	65000,00	--	12472	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7674806	65900,00	--	50577	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
17	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,793104	13864,97	4022,39	10996	3190	7253	56,50
		т		9090,00	1071,86	7209	850	90	3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	0,8248282	172800,00	--	142530	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0174758	65900,00	--	1152	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П3- перегородки в санузлах, ванной комнате							
20	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, на растворе М100	379,66	1031,52	18,89	391627	7172	90460	1,24
		м2		194,85	7,07	73977	2684	118	0,03
21	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-1	0,2221011	50800,00	--	11283	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3	0,303728	196397,62	304,24	59651	92	10585	198,00
		1т		33075,00	114,75	10046	35	105	0,56
		П4- межквартирная перегородка							
23	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	27,0459	8405,31	372,83	227329	10084	23409	3,72
		м3		594,00	139,50	16065	3773	118	0,68
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,592434	33697,62	304,24	19964	180	20646	198,00
		1т		33075,00	114,75	19595	68	105	0,56
25	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,592434	179900,00	--	106579	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П5- межкомнатная перегородка							
26	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	88,086	8405,31	372,83	740390	32841	76241	3,72
		м3		594,00	139,50	52323	12288	118	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	2,025978	33697,62	304,24	68271	616	70604	198,00
		1т		33075,00	114,75	67009	232	105	0,56
28	СП011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	2,025978	179900,00	--	364473	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П6- межквартирная перегородка- между комнатой и санузлом							
29	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	13,833	8405,31	372,83	116271	5157	11973	3,72
		м3		594,00	139,50	8217	1930	118	0,68
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,318159	33697,62	304,24	10721	97	11088	198,00
		1т		33075,00	114,75	10523	37	105	0,56
31	СП011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,318159	179900,00	--	57237	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
32	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, на растворе М100	138,33	1031,52	18,89	142690	2613	32959	1,24
		м2		194,85	7,07	26954	978	118	0,03
33	СП2041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-1	0,0809231	50800,00	--	4111	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3	0,110664	196397,62	304,24	21734	34	3857	198,00
		1т		33075,00	114,75	3660	13	105	0,56
		П12-Перегородка межквартирная, между санузлами и ванными комнатами							
35	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, раствор М100	40,81	1031,52	18,89	42096	771	9724	1,24
		м2		194,85	7,07	7952	289	118	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-I	0,0238739	50800,00	--	1213	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3	0,032648	196397,62	304,24	6412	10	1138	198,00
		1т		33075,00	114,75	1080	4	105	0,56
		П13-Перегородка между коридором и квартирами							
38	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	11,925	8405,31	372,83	100233	4446	10321	3,72
		м3		594,00	139,50	7083	1664	118	0,68
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,1371375	33697,62	304,24	4621	42	4779	198,00
		1т		33075,00	114,75	4536	16	105	0,56
40	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,1371375	179900,00	--	24671	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Перемычки с отм.-3.650 до +23.100 (АР21-30)							
		ПР-6 (2 шт)							
41	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,02332	13668,91	367,51	319	9	57	13,10
		м3		2202,75	138,83	51	3	105	0,68
42	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные- перемычечные , размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	8,48	83,00	--	704	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
43	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0011024	69000,00	--	76	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005512	68800,00	--	379	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-7 (63 шт)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,193662	13864,97	4022,39	2685	779	1771	56,50
		т		9090,00	1071,86	1760	208	90	3,81
46	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	0,193662	172800,00	--	33465	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-9 (1 шт), ПР-10 (31 шт), ПР-11 (25 шт), ПР-12 (19 шт), ПР-12" (3 шт), ПР-13 (38 шт), ПР-13" (4шт)							
47	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,83804	13668,91	367,51	25124	675	4519	13,10
		м3		2202,75	138,83	4049	255	105	0,68
48	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,056922	69000,00	--	3928	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
49	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,391988	68800,00	--	26969	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-14 (29 шт), ПР-15 (15 шт), ПР-16 (44 шт), ПР-17 (63 шт), ПР-18 (14 шт)							
50	Е0106-18-9	Устройство перемычек	7,60444	13668,91	367,51	103944	2795	18697	13,10
		м3		2202,75	138,83	16751	1056	105	0,68
51	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,161544	69000,00	--	11147	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
52	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,454952	68800,00	--	31301	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
53	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,23373	64400,00	--	15052	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПР-16" (22 шт)							
54	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,08438	13668,91	367,51	14822	399	2666	13,10
		м3		2202,75	138,83	2389	151	105	0,68
55	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02332	69000,00	--	1609	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
56	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0811536	68800,00	--	5583	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
57	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0601656	13864,97	4022,39	834	242	550	56,50
		т		9090,00	1071,86	547	64	90	3,81
58	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т	0,0601656	172800,00	--	10397	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
59	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	46,64	59,75	0,42	2787	20	1216	0,16
		шт		28,80	0,16	1343	7	90	--
60	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х120 мм	46,64	30,96	--	1444	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6562232	137410		
			Тенге			555733	51051		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6358538			
		Материалы -	Тенге			609472			
		Всего заработная плата -	Тенге				594795		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3070579			
		Местные материалы -	Тенге			2000434			
		Накладные расходы -	чел.-ч			675250			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				101287		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			422027			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7455815			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				696082		
	Материалы -		Тенге			203694			
	Всего заработная плата -		Тенге			2212			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11989		
		Накладные расходы -	Тенге			186392			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10791			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1619		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12869			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			227354			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13608		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7683168			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				709690		
			Тенге			6562232	137410		
						555733	51051		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге						
	Материалы -		Тенге			6358538			
	Всего заработная плата -		Тенге			609472			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				594795		
	Местные материалы -		Тенге			3070579			
		Накладные расходы -	Тенге			2000434			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			675250			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				101287		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			422027			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7455815			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				696082		
	Материалы -		Тенге			203694			
	Всего заработная плата -		Тенге			2212			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11989		
		Накладные расходы -	Тенге			186392			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10791			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1619		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12869			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			227354			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13608		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7683168			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО по смете:					709690		
						7683168			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			92 198			
		Итого временные здания и сооружения				7 775 366			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			235 943			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			77 754			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			31 101			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				**8 120 165**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			20 766 666			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			21 181 999			
		НДС 12%	Тенге			**23 723 839**			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инженер сметчик:

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.