Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал Е. Пятно 6Е. Жилое 8-ми этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за Ноябрь 2015 2-6Е-2
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения 6Е

Основание: 130-Е-6Е-АР.С

Сметная стоимость 11552,657
Нормативная трудоемкость 5768
Сметная заработная плата 1006,404

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит. / рабочих, обслужи машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР33-34)								
		П1- наружные стены								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом** м3	317,0794	3310,64 / 699,75	335,84 / 126,00	1049736 / 221876	106488 / 39952	308957 / 118	4,54 / 0,61	
2	С11011-764	**Сетка стеклянная строительная СС-1** м2	1445,88206	142,00 / --	-- / --	205315 / --	-- / --	-- / --	-- / --	
3	СПРАЙС LEVEL	**Камень рядовой поризованный 11,2NF "RAUF"** шт	15853,97	244,39 / --	-- / --	3874504 / --	-- / --	-- / --	-- / --	
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3** т	5,7074292	72779,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	415385 / 47129	2409 / 899	56673 / 118	56,40 / 0,77	
5	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-2** 1т	2,4098034	196397,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	473280 / 79704	733 / 277	83980 / 105	198,00 / 0,56	
6	Е0106-19-1	**Устройство поясов БО-2 в опалубке, бетон В15** м3	3,4180608	9276,07 / 1368,00	316,01 / 119,39	31706 / 4676	1080 / 408	5338 / 105	8,25 / 0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,139487	65000,00	--	9067	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7439309	65900,00	--	49025	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				П3- перегородки в санузлах, ванной комнате					
9	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, на растворе М100	438,24	1031,52	18,89	452054	8278	104418	1,24
		м2		194,85	7,07	85391	3098	118	0,03
10	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-1	0,4823676	50800,00	--	24504	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3	0,659648	196397,62	304,24	129553	201	22988	198,00
		1т		33075,00	114,75	21818	76	105	0,56
				П4- межквартирная перегородка					
12	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	43,6128	8405,31	372,83	366579	16260	37748	3,72
		м3		594,00	139,50	25906	6084	118	0,68
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,955328	33697,62	304,24	32192	291	33292	198,00
		1т		33075,00	114,75	31597	110	105	0,56
14	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,955328	179900,00	--	171864	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				П5- межкомнатная перегородка					
15	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	177,496	8405,31	372,83	1491909	66176	153628	3,72
		м3		594,00	139,50	105433	24761	118	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	4,082408	33697,62	304,24	137567	1242	142269	198,00
		1т		33075,00	114,75	135026	468	105	0,56
17	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	4,082408	179900,00	--	734425	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Перемычки с отм.-3.650 до +26.400 (АР21-30)							
				ПР-2 (1 шт), ПР-6 (1 шт)					
18	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,04136	13668,91	367,51	565	15	102	13,10
		м3		2202,75	138,83	91	6	105	0,68
19	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные- перемычечные , размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	14,96	83,00	--	1242	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0019448	69000,00	--	134	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,009856	68800,00	--	678	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				ПР-7 (49 шт)					
22	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,250096	13864,97	4022,39	3468	1006	2287	56,50
		т		9090,00	1071,86	2273	268	90	3,81
23	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	0,250096	172800,00	--	43217	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				ПР-9 (1шт), ПР-10 (18 шт), ПР-11 (6 шт), ПР-12 (4 шт), ПР-13 (32 шт)					
24	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,6016	13668,91	367,51	21892	589	3938	13,10
		м3		2202,75	138,83	3528	222	105	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,048136	69000,00	--	3321	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,3345408	68800,00	--	23016	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ПР-14 (19 шт), ПР-15 (2 шт), ПР-16 (35 шт), ПР-17 (29 шт), ПР-18 (10 шт)							
27	Е0106-18-9	Устройство перемычек							
		м3	7,30664	13668,91	367,51	99874	2685	17965	13,10
				2202,75	138,83	16095	1014	105	0,68
28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,154352	69000,00	--	10650	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,45936	68800,00	--	31604	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	0,17864	64400,00	--	11504	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ПР-14" (1 шт), ПР-16" (4 шт), ПР-17" (4 шт)							
31	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,01584	69000,00	--	1093	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,0415712	68800,00	--	2860	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,023936	64400,00	--	1541	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
34	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0408672	13864,97	4022,39	567	164	374	56,50
		т		9090,00	1071,86	371	44	90	3,81
35	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т	0,0408672	172800,00	--	7062	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
36	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	31,68	59,75	0,42	1893	13	826	0,16
		шт		28,80	0,16	912	5	90	--
37	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х120 мм	31,68	30,96	--	981	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		ПР-13" (5 шт)							
38	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,2464	13668,91	367,51	3368	91	606	13,10
		м3		2202,75	138,83	543	34	105	0,68
39	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00748	69000,00	--	516	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0528	68800,00	--	3633	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9923344	207722		
			Тенге			782370	77726		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9867139			
	Материалы -		Тенге			957054			
	Всего заработная плата -		Тенге				856222		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5160237			
	Местные материалы -		Тенге			2764498			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы -	Тенге			971902			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145785		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650342			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11489383			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1002007		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56206			
	Материалы -		Тенге			1186			
	Всего заработная плата -		Тенге				3874		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50278			
		Накладные расходы -	Тенге			3487			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				523		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3582			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63274			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				4397		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11552657			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006404		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9923344	207722		
			Тенге			782370	77726		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9867139			
	Материалы -		Тенге			957054			
	Всего заработная плата -		Тенге				856222		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5160237			
	Местные материалы -		Тенге			2764498			
		Накладные расходы -	Тенге			971902			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145785		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650342			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11489383			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1002007		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56206			
	Материалы -		Тенге			1186			
	Всего заработная плата -		Тенге				3874		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50278			
		Накладные расходы -	Тенге			3487			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				523		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3582			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63274			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				4397		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11552657**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1006404**		

ИТОГО по смете:		11552657
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	138 632
Итого временные здания и сооружения		**11 691 289**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге	354 772
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	116 913
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	46 765
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года		**12 209 739**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	31 225 423
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	31 849 932
НДС 12%	Тенге	**35 671 923**

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инженер сметчик:

Инженер ПТО

«___» _____ 20__ г.