Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 7D. Жилое 8-ми этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за ноябрь 2015 2-7D-2
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения 7D

Основание: 130-D-7D-AP.C

Сметная стоимость	11805,665	т
Нормативная трудоемкость	5809	
Сметная заработная плата	1011,835	т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит / рабочих, обслужи машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР33-34)								
		П1- наружные стены								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом**	315,07425	3310,64	335,84	1043097	105815	307004	4,54	
		м3		699,75	126,00	220473	39699	118	0,61	
2	С11011-764	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	1436,73858	142,00	--	204017	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
3	СПРАЙС LEVEL	**Камень рядовой поризованный 11,2NF "RAUF"**	15753,7125	244,39	--	3850002	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3**	5,6713365	72779,65	422,15	412758	2394	56315	56,40	
		т		8257,50	157,50	46831	893	118	0,77	
5	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-2**	2,3945643	196397,62	304,24	470287	729	83449	198,00	
		1т		33075,00	114,75	79200	275	105	0,56	
6	Е0106-19-1	**Устройство поясов БО-2 в опалубке, бетон В15**	11,07216	9276,07	316,01	102706	3499	17292	8,25	
		м3		1368,00	119,39	15147	1322	105	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3277359	65000,00	--	21303	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3109437	65900,00	--	86391	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				П2- балконы					
9	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 2,1NF, на растворе с перлитом	14,5145952	3310,64	335,84	48053	4875	14143	4,54
		м3		699,75	126,00	10157	1829	118	0,61
10	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	72,572976	142,00	--	10305	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС LEVEL	Камень рядовой поризованный 2,1NF "RAUF"	3386,73888	45,39	--	153711	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-2	0,1306314	72779,65	422,15	9507	55	1297	56,40
		т		8257,50	157,50	1079	21	118	0,77
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-1	0,1693369	196397,62	304,24	33257	52	5901	198,00
		1т		33075,00	114,75	5601	19	105	0,56
14	Е0106-19-1	Устройство поясов БО-1 в опалубке, бетон В15	2,57232	9276,07	316,01	23861	813	4017	8,25
		м3		1368,00	119,39	3519	307	105	0,58
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,228422	65000,00	--	14847	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9136881	65900,00	--	60212	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
17	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	1,3296098	13864,97	4022,39	18435	5348	12160	56,50
		т		9090,00	1071,86	12086	1425	90	3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	1,3827942	172800,00	--	238947	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0292976	65900,00	--	1931	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П3- перегородки в санузлах, ванной комнате							
20	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, на растворе М100	578,88	1031,52	18,89	597127	10935	137927	1,24
		м2		194,85	7,07	112795	4093	118	0,03
21	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-1	0,3386448	50800,00	--	17203	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3	0,463104	196397,62	304,24	90953	141	16139	198,00
		1т		33075,00	114,75	15317	53	105	0,56
		П4- межквартирная перегородка							
23	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	39,9588	8405,31	372,83	335866	14898	34586	3,72
		м3		594,00	139,50	23736	5574	118	0,68
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,875288	33697,62	304,24	29495	266	30503	198,00
		1т		33075,00	114,75	28950	100	105	0,56
25	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,875288	179900,00	--	157464	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П5- межкомнатная перегородка							
26	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	135,742	8405,31	372,83	1140954	50609	117489	3,72
		м3		594,00	139,50	80631	18936	118	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	3,122066	33697,62	304,24	105206	950	108802	198,00
		1т		33075,00	114,75	103262	358	105	0,56
28	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	3,122066	179900,00	--	561660	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Перемычки с отм.-3.650 до +24.600 (АР21-30)							
		ПР-7 (56 шт)							
29	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,2270352	13864,97	4022,39	3148	913	2076	56,50
		т		9090,00	1071,86	2064	243	90	3,81
30	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	0,2270352	172800,00	--	39232	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-10 (24шт), ПР-11 (26шт), ПР-11" (1шт), ПР-12 (17шт), ПР-13 (34шт), ПР-13" (6шт)							
31	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,177385	13668,91	367,51	29762	800	5353	13,10
		м3		2202,75	138,83	4796	302	105	0,68
32	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0674535	69000,00	--	4654	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
33	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4644156	68800,00	--	31952	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-14 (19 шт), ПР-15 (9шт), ПР-16 (64шт), ПР-17 (35шт)							
34	Е0106-18-9	Устройство перемычек	7,983978	13668,91	367,51	109132	2934	19630	13,10
		м3		2202,75	138,83	17587	1108	105	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1680396	69000,00	--	11595	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
36	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5111088	68800,00	--	35164	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,171255	64400,00	--	11029	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-14" (7шт), ПР-16" (14шт)							
38	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,154748	13668,91	367,51	15784	424	2839	13,10
		м3		2202,75	138,83	2544	160	105	0,68
39	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0254436	69000,00	--	1756	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0878783	68800,00	--	6046	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
41	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0757436	13864,97	4022,39	1050	305	693	56,50
		т		9090,00	1071,86	689	81	90	3,81
42	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т	0,0757436	172800,00	--	13088	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
43	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	58,716	59,75	0,42	3508	25	1530	0,16
		шт		28,80	0,16	1691	9	90	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х120 мм**							
		шт	58,716	30,96	--	1818	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10158275**	**206778**		
			Тенге			**788153**	**76810**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9840866**			
		Материалы -	Тенге			**986281**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**846675**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5243060**			
		Местные материалы -	Тенге			**2639714**			
		Накладные расходы -	Тенге			**962685**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**144403**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**648213**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11451765**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**991077**		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**317408**			
		Материалы -	Тенге			**3021**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**18289**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**291267**			
		Накладные расходы -	Тенге			**16460**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2469**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20032**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**353900**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20757**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**11805665**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1011835**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10158275**	**206778**		
			Тенге			**788153**	**76810**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9840866**			
		Материалы -	Тенге			**986281**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**846675**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5243060**			
		Местные материалы -	Тенге			**2639714**			
		Накладные расходы -	Тенге			**962685**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**144403**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			648213			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11451765			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				991077		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			317408			
	Материалы -		Тенге			3021			
	Всего заработная плата -		Тенге				18289		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291267			
		Накладные расходы -	Тенге			16460			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2469		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20032			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			353900			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				20757		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11805665			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1011835		

ИТОГО по смете:		11805665
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	141 668
Итого временные здания и сооружения		**11 947 333**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге	362 542
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	119 473
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	47 789
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года		**12 477 137**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	31 909 273
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	32 547 458
НДС 12%	Тенге	**36 453 153**

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инженер сметчик: