Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 5D. Жилое 8-ми этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за Ноябрь 2015 2-5D-2
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения 5D

Основание: 130-D-5D-AP.C

Сметная стоимость	1672,956
Нормативная трудоемкость	745
Сметная заработная плата	129,851

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит: на един.	Затраты труда, рабочих, обслужи машины: в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР33-34)								
		П1- наружные стены								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом** м3	55,9866925	3310,64 699,75	335,84 126,00	185352 39177	18803 7054	54553 118	4,54 0,61	
2	С11011-764	**Сетка стеклянная строительная СС-1** м2	255,299318	142,00 --	-- --	36253 --	-- --	-- --	-- --	
3	СПРАЙС LEVEL	**Камень рядовой поризованный 11,2NF "RAUF"** шт	2799,33463	244,39 --	-- --	684121 --	-- --	-- --	-- --	
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3** т	1,0077605	72779,65 8257,50	422,15 157,50	73344 8322	425 159	10007 118	56,40 0,77	
5	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-2** 1т	0,4254989	196397,62 33075,00	304,24 114,75	83567 14073	129 49	14828 105	198,00 0,56	
6	Е0106-19-1	**Устройство поясов БО-2 в опалубке, бетон В15** м3	1,47396	9276,07 1368,00	316,01 119,39	13673 2016	466 176	2302 105	8,25 0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0436292	65000,00	--	2836	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1745169	65900,00	--	11501	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П4- межквартирная перегородка							
9	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	4,04376	8405,31	372,83	33989	1508	3500	3,72
		м3		594,00	139,50	2402	564	118	0,68
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,0885776	33697,62	304,24	2985	27	3087	198,00
		1т		33075,00	114,75	2930	10	105	0,56
11	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,0885776	179900,00	--	15935	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П5- межкомнатная перегородка							
12	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	19,2792	8405,31	372,83	162048	7188	16687	3,72
		м3		594,00	139,50	11452	2689	118	0,68
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,4434216	33697,62	304,24	14942	135	15453	198,00
		1т		33075,00	114,75	14666	51	105	0,56
14	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,4434216	179900,00	--	79772	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Перемычки с отм.-3.650 до +23.100 (АР21-30)							
		ПР-7 (32 шт)							
15	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0321088	13864,97	4022,39	445	129	294	56,50
		т		9090,00	1071,86	292	34	90	3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т							
		т	0,0321088	172800,00	--	5548	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Р-10 (16 шт), ПР-11 (11 шт), ПР-12 (11 шт), ПР-13 (21 шт), ПР-13" (2шт)							
17	Е0106-18-9	Устройство перемычек							
		м3	0,299463	13668,91	367,51	4093	110	736	13,10
				2202,75	138,83	660	42	105	0,68
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,0092901	69000,00	--	641	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,0640377	68800,00	--	4406	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ПР-14 (15 шт), ПР-15 (8 шт), ПР-16 (27 шт), ПР-17 (32 шт), ПР-18 (14 шт)							
20	Е0106-18-9	Устройство перемычек							
		м3	1,437803	13668,91	367,51	19653	528	3535	13,10
				2202,75	138,83	3167	200	105	0,68
21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,030448	69000,00	--	2101	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,088922	68800,00	--	6118	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	0,038752	64400,00	--	2496	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ПР-16" (12 шт)							
24	Е0106-18-9	Устройство перемычек							
		м3	0,193068	13668,91	367,51	2639	71	475	13,10
				2202,75	138,83	425	27	105	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**							
		т	0,004152	69000,00	--	286	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**							
		т	0,014449	68800,00	--	994	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
27	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей**							
		т	0,0107122	13864,97	4022,39	149	43	98	56,50
				9090,00	1071,86	97	11	90	3,81
28	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т**							
		т	0,0107122	172800,00	--	1851	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
29	Е0109-49-2	**Постановка высокопрочных строительных болтов**							
		шт	8,304	59,75	0,42	496	3	216	0,16
				28,80	0,16	239	1	90	--
30	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х120 мм**							
		шт	8,304	30,96	--	257	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1452490**	**29566**		
			Тенге			**99918**	**11068**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1444001**			
		Материалы -	Тенге			**148847**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**110310**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**847716**			
		Местные материалы -	Тенге			**318758**			
		Накладные расходы -	Тенге			**125162**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18774**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**94150**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1663313**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129085**		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**8489**			
		Материалы -	Тенге			**286**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата -	Тенге				676		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7399			
		Накладные расходы -	Тенге			608			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9643			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				767		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1672956			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				129851		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1452490	29566		
			Тенге			99918	11068		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1444001			
		Материалы -	Тенге			148847			
		Всего заработная плата -	Тенге				110310		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			847716			
		Местные материалы -	Тенге			318758			
		Накладные расходы -	Тенге			125162			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18774		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94150			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1663313			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				129085		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8489			
		Материалы -	Тенге			286			
		Всего заработная плата -	Тенге				676		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7399			
		Накладные расходы -	Тенге			608			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9643			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				767		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1672956			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				129851		

ИТОГО по смете:		1672956
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	20 075
Итого временные здания и сооружения		**1 693 031**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге	51 375
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	16 930
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	6 772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года							
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			**1 768 109**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			4 521 796			
		НДС 12%	Тенге			4 612 232			
						5 165 700			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инженер сметчик:

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"