Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал Е. Пятно 5Е. Жилос 8-ми этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных за октябрь 2015 2-5Е-2
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения 5Е

Основание: 130-Е-5Е-АР.С

Сметная стоимость	9500,482	т
Нормативная трудоемкость	4853	
Сметная заработная плата	844,076	т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит: рабочих, обслужив машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР33-34)								
		П1- наружные стены								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом** м3	214,9075	3310,64	335,84	711481	72175	209403	4,54	
				699,75	126,00	150382	27078	118	0,61	
2	С11011-764	**Сетка стеклянная строительная СС-1** м2	979,9782	142,00	--	139157	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
3	СПРАЙС LEVEL	**Камень рядовой поризованный 11,2NF "RAUF"** шт	10745,375	244,39	--	2626030	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3** т	3,868335	72779,65	422,15	281536	1633	38411	56,40	
				8257,50	157,50	31943	609	118	0,77	
5	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-2** 1т	1,633297	196397,62	304,24	320776	497	56919	198,00	
				33075,00	114,75	54021	187	105	0,56	
6	Е0106-19-1	**Устройство поясов БО-2 в опалубке, бетон В15** м3	9,8766	9276,07	316,01	91616	3121	15425	8,25	
				1368,00	119,39	13511	1179	105	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2923474	65000,00	--	19003	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1693894	65900,00	--	77063	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				П2- балконы					
9	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 2,1NF, на растворе с перлитом	44,698164	3310,64	335,84	147980	15011	43553	4,54
		м3		699,75	126,00	31278	5632	118	0,61
10	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	223,49082	142,00	--	31736	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС LEVEL	Камень рядовой поризованный 2,1NF "RAUF"	10429,5716	45,39	--	473358	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-2	0,4022835	72779,65	422,15	29278	170	3995	56,40
		т		8257,50	157,50	3322	63	118	0,77
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-1	0,5214786	196397,62	304,24	102417	159	18173	198,00
		1т		33075,00	114,75	17248	60	105	0,56
14	Е0106-19-1	Устройство поясов БО-1 в опалубке, бетон В15	3,1093	9276,07	316,01	28842	983	4856	8,25
		м3		1368,00	119,39	4254	371	105	0,58
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2761058	65000,00	--	17947	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1044234	65900,00	--	72782	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
17	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	1,141296	13864,97	4022,39	15824	4591	10438	56,50
		т		9090,00	1071,86	10374	1223	90	3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	1,1869478	172800,00	--	205105	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0251482	65900,00	--	1657	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П3- перегородки в санузлах, ванной комнате							
20	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, на растворе М100	546,34	1031,52	18,89	563561	10320	130174	1,24
		м2		194,85	7,07	106454	3863	118	0,03
21	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-1	0,3196089	50800,00	--	16236	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3	0,437072	196397,62	304,24	85840	133	15232	198,00
		1т		33075,00	114,75	14456	50	105	0,56
		П4- межквартирная перегородка							
23	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	23,9841	8405,31	372,83	201594	8942	20759	3,72
		м3		594,00	139,50	14247	3346	118	0,68
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,525366	33697,62	304,24	17704	160	18309	198,00
		1т		33075,00	114,75	17376	60	105	0,56
25	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,525366	179900,00	--	94513	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П5- межкомнатная перегородка							
26	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	78,114	8405,31	372,83	656572	29123	67610	3,72
		м3		594,00	139,50	46400	10897	118	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	1,796622	33697,62	304,24	60542	547	62611	198,00
		1т		33075,00	114,75	59423	206	105	0,56
28	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	1,796622	179900,00	--	323212	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		П6- межквартирная перегородка- между комнатой и санузлом							
29	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	12,267	8405,31	372,83	103108	4574	10617	3,72
		м3		594,00	139,50	7287	1711	118	0,68
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,282141	33697,62	304,24	9507	86	9832	198,00
		1т		33075,00	114,75	9332	32	105	0,56
31	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,282141	179900,00	--	50757	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
32	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, на растворе М100	122,67	1031,52	18,89	126537	2317	29228	1,24
		м2		194,85	7,07	23902	867	118	0,03
33	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-1	0,071762	50800,00	--	3646	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3	0,098136	196397,62	304,24	19274	30	3420	198,00
		1т		33075,00	114,75	3246	11	105	0,56
		П12-Перегородка межквартирная, между санузлами и ванными комнатами							
35	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, раствор М100	36,19	1031,52	18,89	37331	684	8623	1,24
		м2		194,85	7,07	7052	256	118	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-1	0,0211712	50800,00	--	1075	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3	0,028952	196397,62	304,24	5686	9	1009	198,00
		1т		33075,00	114,75	958	3	105	0,56
		П13-Перегородка между коридором и квартирами							
38	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	10,575	8405,31	372,83	88886	3943	9153	3,72
		м3		594,00	139,50	6282	1475	118	0,68
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,1216125	33697,62	304,24	4098	37	4238	198,00
		1т		33075,00	114,75	4022	14	105	0,56
40	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,1216125	179900,00	--	21878	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Перемычки с отм.-3.650 до +23.100 (АР21-30)							
		ПР-6 (2 шт)							
41	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,02068	13668,91	367,51	283	8	51	13,10
		м3		2202,75	138,83	46	3	105	0,68
42	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные- перемычечные , размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	7,52	83,00	--	624	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
43	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009776	69000,00	--	67	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004888	68800,00	--	336	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-7 (63 шт)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,171738	13864,97	4022,39	2381	691	1571	56,50
		т		9090,00	1071,86	1561	184	90	3,81
46	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	0,171738	172800,00	--	29676	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				ПР-9 (1 шт), ПР-10 (31 шт), ПР-11 (25 шт), ПР-12 (19 шт), ПР-12" (3 шт), ПР-13 (38 шт), ПР-13" (4шт)					
47	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,62996	13668,91	367,51	22280	599	4008	13,10
		м3		2202,75	138,83	3590	226	105	0,68
48	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,050478	69000,00	--	3483	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
49	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,347612	68800,00	--	23916	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				ПР-14 (29 шт), ПР-15 (15 шт), ПР-16 (44 шт), ПР-17 (63 шт), ПР-18 (14 шт)					
50	Е0106-18-9	Устройство перемычек	6,74356	13668,91	367,51	92177	2478	16580	13,10
		м3		2202,75	138,83	14854	936	105	0,68
51	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,143256	69000,00	--	9885	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
52	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,403448	68800,00	--	27757	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
53	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,20727	64400,00	--	13348	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ПР-16" (22 шт)					
54	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,96162	13668,91	367,51	13144	353	2364	13,10
		м3		2202,75	138,83	2118	134	105	0,68
55	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02068	69000,00	--	1427	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
56	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0719664	68800,00	--	4951	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
57	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0533544	13864,97	4022,39	740	215	488	56,50
		т		9090,00	1071,86	485	57	90	3,81
58	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т	0,0533544	172800,00	--	9220	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
59	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	41,36	59,75	0,42	2471	17	1078	0,16
		шт		28,80	0,16	1191	7	90	--
60	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х120 мм	41,36	30,96	--	1281	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8144591	163603		
			Тенге			660614	60743		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7879175			
		Материалы -	Тенге			827707			
		Всего заработная плата -	Тенге				706274		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4056501			
		Местные материалы -	Тенге			2189875			
		Накладные расходы -	Тенге			804553			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120683		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			521024			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9204751			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				826957		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			265417			
	Материалы -		Тенге			2291			
	Всего заработная плата -		Тенге				15083		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			244001			
		Накладные расходы -	Тенге			13575			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2036		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16739			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295731			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				17119		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9500482			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				844076		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8144591**	**163603**		
			Тенге			**660614**	**60743**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7879175			
	Материалы -		Тенге			827707			
	Всего заработная плата -		Тенге				706274		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4056501			
	Местные материалы -		Тенге			2189875			
		Накладные расходы -	Тенге			804553			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120683		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			521024			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9204751			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				826957		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			265417			
	Материалы -		Тенге			2291			
	Всего заработная плата -		Тенге				15083		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			244001			
		Накладные расходы -	Тенге			13575			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2036		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16739			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295731			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				17119		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9500482			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				844076		
		ИТОГО по смете:				9500482			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			114 006			
		Итого временные здания и сооружения				**9 614 488**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			291 752			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			96 145			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			38 458			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				**10 040 842**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			25 678 644			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			26 192 217			
		НДС 12%	Тенге			**29 335 283**			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык ИнвестСтрой"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет:

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.