Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал F. Пятно 6F. Жилое 8-ми этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за октябрь 2015 2-6F-2(В)
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения 6F

Основание: 130-F-6F-AP.C

Сметная стоимость	2010,616	т
Нормативная трудоемкость	941	
Сметная заработная плата	164,59	т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит: рабочих, обслужив машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР33-34)								
		П1- наружные стены								
1	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом**	57,9002955	3310,64	335,84	191687	19445	56417	4,54	
		м3		699,75	126,00	40516	7295	118	0,61	
2	C11011-764	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	264,025348	142,00	--	37492	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
3	СПРАЙС LEVEL	**Камень рядовой поризованный 11,2NF "RAUF"**	2895,01478	244,39	--	707504	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
4	E0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3**	1,0422053	72779,65	422,15	75851	440	10349	56,40	
		т		8257,50	157,50	8606	164	118	0,77	
5	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-2**	0,4400422	196397,62	304,24	86423	134	15335	198,00	
		1т		33075,00	114,75	14554	50	105	0,56	
6	E0106-19-1	**Устройство поясов БО-2 в опалубке, бетон В15**	0,9503903	9276,07	316,01	8816	300	1484	8,25	
		м3		1368,00	119,39	1300	113	105	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0387843	65000,00	--	2521	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодичеекого профиля класса А-III, d 12 мм	0,2068497	65900,00	--	13631	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
					П5- межкомнатная перегородка				
9	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	42,59525	8405,31	372,83	358026	15881	36867	3,72
		м3		594,00	139,50	25302	5942	118	0,68
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,9796908	33697,62	304,24	33013	298	34141	198,00
		1т		33075,00	114,75	32403	112	105	0,56
11	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,9796908	179900,00	--	176246	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Перемычки с отм.-3.650 до +26.400 (АР21-30)							
					ПР-1 (0 шт), ПР-2 (1 шт), ПР-6 (1 шт)				
12	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,0119521	13668,91	367,51	163	4	29	13,10
		м3		2202,75	138,83	26	2	105	0,68
13	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные- перемычечные , размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	4,3231	83,00	--	359	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,000562	69000,00	--	39	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0028482	68800,00	--	196	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-7 (29 шт)							
16	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0427733	13864,97	4022,39	593	172	391	56,50
		т		9090,00	1071,86	389	46	90	3,81
17	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	0,0427733	172800,00	--	7391	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-9 (1шт), ПР-10 (11 шт), ПР-11 (3 шт), ПР-12 (3 шт), ПР-13 (15 шт)							
18	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,2446366	13668,91	367,51	3344	90	601	13,10
		м3		2202,75	138,83	539	34	105	0,68
19	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0074256	69000,00	--	512	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0513889	68800,00	--	3536	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-14 (11 шт), ПР-15 (2 шт), ПР-16 (21 шт), ПР-17 (17 шт), ПР-18 (10 шт)							
21	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,3429583	13668,91	367,51	18357	494	3302	13,10
		м3		2202,75	138,83	2958	186	105	0,68
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,028329	69000,00	--	1955	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0859534	68800,00	--	5914	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0302617	64400,00	--	1949	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-17" (2 шт)							
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0011189	69000,00	--	77	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,001953	68800,00	--	134	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
27	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0026244	13864,97	4022,39	36	11	24	56,50
		т		9090,00	1071,86	24	3	90	3,81
28	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т	0,0026244	172800,00	--	453	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	2,0344	59,75	0,42	122	1	53	0,16
		шт		28,80	0,16	59	--	90	--
30	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х120 мм	2,0344	30,96	--	63	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		ПР-13" (3 шт)							
31	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,0427224	13668,91	367,51	584	16	105	13,10
		м3		2202,75	138,83	94	6	105	0,68
32	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012969	69000,00	--	89	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**							
		т	**0,0091548**	**68800,00**	--	**630**	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1737708**	**37285**		
			Тенге			**126770**	**13955**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1729112**			
		Материалы -	Тенге			**152114**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**140205**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**952488**			
		Местные материалы -	Тенге			**461110**			
		Накладные расходы -	Тенге			**158632**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23795**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**113265**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2001009**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163999**		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**8596**			
		Материалы -	Тенге			**96**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**520**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7845**			
		Накладные расходы -	Тенге			**468**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**70**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**544**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9608**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**590**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2010616**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**164590**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1737708**	**37285**		
			Тенге			**126770**	**13955**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1729112**			
		Материалы -	Тенге			**152114**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**140205**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**952488**			
		Местные материалы -	Тенге			**461110**			
		Накладные расходы -	Тенге			**158632**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23795**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**113265**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2001009**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				163999		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			8596			
Материалы -			Тенге			96			
Всего заработная плата -			Тенге				520		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7845			
		Накладные расходы -	Тенге			468			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			9608			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				590		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2010616			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				164590		

ИТОГО по смете:		2010616
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	24 127
Итого временные здания и сооружения		**2 034 743**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге	61 744
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	20 347
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	8 139
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года		**2 124 974**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	5 434 450
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	5 543 139
НДС 12%	Тенге	**6 208 316**

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет.

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.