Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал Е. Пятно 6Е. Жилое 8-ми этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за Октябрь 2015 2-6Е-2
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения 6Е

Основание: 130-Е-6Е-АР.С

Сметная стоимость	1575,362 т
Нормативная трудоемкость	787
Сметная заработная плата	137,237 т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит рабочих, обслужи машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР33-34)								
		П1- наружные стены								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом** м3	43,2381	3310,64 699,75	335,84 126,00	143146 30256	14521 5448	42131 118	4,54 0,61	
2	С11011-764	**Сетка стеклянная строительная СС-1** м2	197,165736	142,00 --	-- --	27998 --	-- --	-- --	-- --	
3	СПРАЙС LEVEL	**Камень рядовой поризованный 11,2NF "RAUF"** шт	2161,905	244,39 --	-- --	528341 --	-- --	-- --	-- --	
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3** т	0,7782858	72779,65 8257,50	422,15 157,50	56643 6427	329 123	7728 118	56,40 0,77	
5	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-2** 1т	0,3286096	196397,62 33075,00	304,24 114,75	64538 10869	100 38	11452 105	198,00 0,56	
6	Е0106-19-1	**Устройство поясов БО-2 в опалубке, бетон В15** м3	0,4660992	9276,07 1368,00	316,01 119,39	4324 638	147 56	728 105	8,25 0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,019021	65000,00	--	1236	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1014451	65900,00	--	6685	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				П3- перегородки в санузлах, ванной комнате					
9	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, на растворе М100	59,76	1031,52	18,89	61644	1129	14239	1,24
		м2		194,85	7,07	11644	423	118	0,03
10	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-1	0,0657774	50800,00	--	3341	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3	0,089952	196397,62	304,24	17666	27	3135	198,00
		1т		33075,00	114,75	2975	10	105	0,56
				П4- межквартирная перегородка					
12	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,9472	8405,31	372,83	49988	2217	5147	3,72
		м3		594,00	139,50	3533	830	118	0,68
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,130272	33697,62	304,24	4390	40	4540	198,00
		1т		33075,00	114,75	4309	15	105	0,56
14	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,130272	179900,00	--	23436	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				П5- межкомнатная перегородка					
15	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	24,204	8405,31	372,83	203442	9024	20949	3,72
		м3		594,00	139,50	14377	3376	118	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, швеллер	0,556692	33697,62	304,24	18759	169	19400	198,00
		1т		33075,00	114,75	18413	64	105	0,56
17	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,556692	179900,00	--	100149	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Перемычки с отм.-3,650 до +26.400 (АР21-30)							
				ПР-2 (1 шт), ПР-6 (1 шт)					
18	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,00564	13668,91	367,51	77	2	14	13,10
		м3		2202,75	138,83	12	1	105	0,68
19	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные- перемычечные , размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	2,04	83,00	--	169	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0002652	69000,00	--	18	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,001344	68800,00	--	92	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				ПР-7 (49 шт)					
22	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,034104	13864,97	4022,39	473	137	312	56,50
		т		9090,00	1071,86	310	37	90	3,81
23	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	0,034104	172800,00	--	5893	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				ПР-9 (1шт), ПР-10 (18 шт), ПР-11 (6 шт), ПР-12 (4 шт), ПР-13 (32 шт)					
24	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,2184	13668,91	367,51	2985	80	537	13,10
		м3		2202,75	138,83	481	30	105	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006564	69000,00	--	453	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0456192	68800,00	--	3139	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-14 (19 шт), ПР-15 (2 шт), ПР-16 (35 шт), ПР-17 (29 шт), ПР-18 (10 шт)							
27	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,99636	13668,91	367,51	13619	366	2450	13,10
		м3		2202,75	138,83	2195	138	105	0,68
28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,021048	69000,00	--	1452	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06264	68800,00	--	4310	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,02436	64400,00	--	1569	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ПР-14" (1 шт), ПР-16" (4 шт), ПР-17" (4 шт)							
31	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00216	69000,00	--	149	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0056688	68800,00	--	390	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,003264	64400,00	--	210	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
34	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0055728	13864,97	4022,39	77	22	51	56,50
		т		9090,00	1071,86	51	6	90	3,81
35	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т	0,0055728	172800,00	--	963	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
36	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	4,32	59,75	0,42	258	2	113	0,16
		шт		28,80	0,16	124	1	90	--
37	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х120 мм	4,32	30,96	--	134	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
				ПР-13" (5 шт)					
38	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,0336	13668,91	367,51	459	12	83	13,10
		м3		2202,75	138,83	74	5	105	0,68
39	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00102	69000,00	--	70	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0072	68800,00	--	495	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1353183	28326		
			Тенге			106687	10599		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1345519			
	Материалы -		Тенге			130507			
	Всего заработная плата -		Тенге				116758		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			703669			
	Местные материалы -		Тенге			376977			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы -	Тенге			132532			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19880		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88683			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1566734			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				136637		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7664			
	Материалы -		Тенге			162			
	Всего заработная плата -		Тенге				528		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6856			
		Накладные расходы -	Тенге			475			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			488			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8628			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				600		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1575362			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				137237		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1353183**	**28326**		
			Тенге			**106687**	**10599**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1345519			
	Материалы -		Тенге			130507			
	Всего заработная плата -		Тенге				116758		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			703669			
	Местные материалы -		Тенге			376977			
		Накладные расходы -	Тенге			132532			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19880		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88683			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1566734			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				136637		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7664			
	Материалы -		Тенге			162			
	Всего заработная плата -		Тенге				528		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6856			
		Накладные расходы -	Тенге			475			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			488			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8628			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				600		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1575362			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата -	Тенге				137237		
		ИТОГО по смете:				1575362			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			18 904			
		Итого временные здания и сооружения				**1 594 266**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			48 378			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			15 943			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6 377			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				**1 664 964**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			4 258 011			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			4 343 172			
		НДС 12%	Тенге			**4 864 352**			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет:

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.