Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 1D. Жилое 7-и этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за сентябрь 2015 2-1D-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 1D.Общестроительные работы. (КЖ 1D)

Основание: 130-D-1D-КЖ

Сметная стоимость 3782,343 т
Нормативная трудоемкость 1492
Сметная заработная плата 258,824 т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строите: на един.	Затраты труда, рабочих, обслужива машины: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0,000 до 27,540 (КЖ70и6-КЖ131)								
1	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	82,1338345	12182,76	241,10	1000617	19802	118458	8,06	
		м3		1282,50	91,08	105337	7481	105	0,44	
2	Е0106-22-1 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**	69,4046055	12234,06	241,10	849100	16733	103838	8,38	
		м3		1333,80	91,08	92572	6321	105	0,44	
3	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм**	0,462238	69000,00	--	31894	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,167277	66000,00	--	11040	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,555261	64700,00	--	35925	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
6	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	9,275722	72000,00	--	667852	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
7	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,790079	71100,00	--	56175	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,299234	68800,00	--	226987	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
9	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,086236	64500,00	--	134562	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
10	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,582176	64400,00	--	166292	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
11	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,045584	62100,00	--	64931	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий						
			0,9889208	18837,97	11119,34	18629	10996	12212	42,50
			11	7560,00	4200,75	7476	4154	105	20,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - ПКр-2; ПКр-4	0,9889208	64400,00	--	63686	--	--	--
14	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг., ЗД-1, ЗД-40, гильзы т	0,0270849	172837,87	304,24	4681	8	278	58,00
15	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий т	0,0270849	9675,00	114,75	262	3	105	0,56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		40200,00	--	1089	--	--	--
		Стоимость общестроительных работ - Тенге				3333462	47540		
		Материалы - Тенге				205647	17959		
		Всего заработная плата - Тенге				3333462			
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге				549773			
		Местные материалы - Тенге					223606		
		Накладные расходы - Тенге				1460434			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - Тенге				1070067			
		Сметная заработная плата в Н.Р. - чел.-ч				234787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге					35218		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге				214095			
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч				3782343			
		Сметная заработная плата - Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге					258824		
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч				3782343			
		Сметная заработная плата - Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: **Тенге**					258824		
		Стоимость общестроительных работ - **Тенге**				3333462	47540		
		Материалы - Тенге				205647	17959		
		Всего заработная плата - Тенге				3333462			
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге				549773			
		Местные материалы - Тенге					223606		
		Накладные расходы - Тенге				1460434			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - Тенге				1070067			
		Сметная заработная плата в Н.Р. - чел.-ч				234787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге					35218		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге				214095			
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч				3782343			
		Сметная заработная плата - Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге					258824		
						3782343			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				258824		
		ИТОГО по смете				3782313			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			45 389			
		Итого временные здания и сооружения				3 827 731			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			116 153			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			38 277			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			15 311			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				3 997 472			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			10 223 212			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			10 427 676			
		НДС 12%	Тенге			11 678 997			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет:

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"