Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЕХРО2017 в г.Астане Форма 4

Наименование объекта - Секция 1Г. Пятно 3Г. Жилая часть и тяжелая часть

Объект номер 04

Акт выполненных работ за сентябрь 2015 2-3Г-1
(Локальный сметный расчет)

на: Пятно 3Г.Общестроительные работы (КЖ 3Г)

Основание: Т.Р.Г. 3Г-КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 10749.582
Нормативная трудоемкость 4579
Сметная заработная плата 800.885

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строит.: на один / рабочих, обслужи машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС							
1	Е0106-14-4	- КОЛОННЫ КМ1-КМ5 (КЖ33-36;КЖ43-52) - Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25							
2	Е0106-14-4 гл. п-1.7. п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м м3	12.4804606	11798.59 1644.75	990.15 374.04	147252 20527	12358 4668	26455 105	10.40 1.83
3	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3	10.5462194	11864.38 1710.54	990.15 374.04	125124 18040	10442 3945	23084 105	10.82 1.83
4	СТ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0.5153886	66000.00 --	-- --	34016 --	-- --	-- --	-- --
			0.0189198	64400.00	--	1218	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1	--	--	--	--	--	--
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,9459432	62100,00 --	--	114632 --	-- --	-- --	-- --
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,1815183	59900,00 --	--	10873 --	-- --	-- --	-- --
8	Е0106-17-3	СТм1:- СТм11 (КЖ33-36; КЖ59-82) Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	0,4647978	59900,00 --	-- --	27841 --	-- --	-- --	-- --
9	Е0106-17-3 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	13,9821261 м3	12852,39 2362,50	442,42 167,13	179703 33033	6186 2337	37138 105	14,00 0,82
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	11,8151545 м3	12946,89 2457,00	442,42 167,13	152969 29030	5227 1975	32555 105	14,56 0,82
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1145277	69000,00 --	-- --	7902 --	-- --	-- --	-- --
12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,9663197	72000,00 --	-- --	141575 --	-- --	-- --	-- --
			0,0147816	71100,00 --	-- --	1051 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-114 Изм. и пересчет.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5439707 т	68800,00 --	-- --	37426 --	-- --	-- --	-- --
14	С12041-116 Изм. и пересчет.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0492271 т	64400,00 --	-- --	3170 --	-- --	-- --	-- --
15	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов на трубопроводах диаметром 100 мм	0,45066 шт	10437,30 587,25	75,55 9,00	4704 265	43 4	349 130	3,05 0,04
16	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	0,45066 1сальник	770,63 301,50	-- --	347 136	-- --	174 128	1,80 --
17	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3.1-3	0,0120176 1т	172837,87 9675,00	394,24 114,75	2077 116	4 1	124 105	58,00 0,26
18	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0120176 т	40200,00 --	-- --	483 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			992366 101146	34260 12930		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			992019			
	Материалы -		Тенге			131796			
	Всего заработная плата -		Тенге				113940		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			380189			
	Местные материалы -		Тенге			344763			
		Накладные расходы -	Тенге			119705			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17956		
		Невозвратные и непредвиденные затраты -	Тенге			66703			
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1178427			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				131896		
	Стоимость санитехнических работ		Тенге			347			
	Материалы -		Тенге			211			
	Всего заработная плата -		Тенге				136		
		Накладные расходы -	Тенге			174			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26		
		Невозвратные и непредвиденные затраты -	Тенге			31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге						
		Нормативная трудоемость -	чел-ч			552			
		Сметная заработная плата -	тенге						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						
		Нормативная трудоемость -	чел-ч				102		
		Сметная заработная плата -	тенге			1178979			
							132058		
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на от м. 0.000 до 24.240 (КЖ78п1-)							
20	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
		м3	187.6037604	12182.76 1282.50	241.10 91.08	2286255 240678	45246 17092	270054 107	8.06 0.44
21	Е0106-22-1 п.9, п-1.7, п-8.1 К=1.04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
		м3	158.5788836	12234.06 1333.80	241.10 91.08	1940063 211512	38233 14443	237254 105	8.38 0.44
22	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм							
		т	1.3579866	69000.00 --	-- --	93701 --	-- --	-- --	-- --
23	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм							
		т	1.213198	66000.00 --	-- --	80071 --	-- --	-- --	-- --
24	СТ2041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
		т	21.996982	72000.00 --	-- --	1583783 --	-- --	-- --	-- --
25	СТ2041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
		т	2.517878	71100.00 --	-- --	179021 --	-- --	-- --	-- --
26	СТ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	8.511686	68800.00 --	-- --	585604 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	СЦ2041-115 Изм. и доп.выш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5,29785	64500,00	--	341711	--	--	--
27	СЦ2041-116 Изм. и доп.выш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,3084446	64400,00	--	213064	--	--	--
28	СЦ2041-117 Изм. и доп.выш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,1374466	62100,00	--	194835	--	--	--
29	Г0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона				Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий			
30	СЦ2041-116 Изм. и доп.выш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - ПКр-1; ПКр-2	2,5157164	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	47391 19019	27973 10568	31066 105	42,50 20,52
31	Г0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ЗД-1, ЗД-7, ЗД-40, гильзы	2,5157164	64400,00	--	162012	--	--	--
32	СЦ2041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,0687466 0,0687466	172837,87 9675,00 40200,00	304,24 114,75 --	11882 665 2764	21 8 --	707 105 --	58,00 0,56 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7722157	111473		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471874	42112		
		Материалы -	Тенге			7722157			
		Всего заработная плата -	Тенге			1257306			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				513986		
		Местные материалы -	Тенге			3436566			
		Накладные расходы -	Тенге			2444938			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			539655			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495711	80953		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8757553			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5939.39		
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5939.39		
		Сметная заработная плата -	Тенге						

РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ

Лестница Л2 в осях "А/3-Б/3"; "5/3-6/3" (К2/53-55)

33	Е0109-24-1 п.6, п.1.6 прим.3 К 1.03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0.178	14280.92 9362.70	4143.06 1303.02	2542 1667	737 197	1677 90	58.20 3.92
34	СТ2021-146	Косоуры т	0.18512	108500.00 --	-- --	20086 --	-- --	-- --	-- --
35	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях т	0.0158	13864.97 9090.00	4022.39 1071.86	219 144	62 17	145 90	56.50 3.81
36	СТ2021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т т	0.016432	154400.00 --	-- --	2537 --	-- --	-- --	-- --
37	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов т	4	59.75 28.80	0.42 0.16	239 115	2 1	104 90	0.16 --
38	СТ1011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм шт	4	13.33 --	-- --	53 --	-- --	-- --	-- --
39	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0.1938	1333.50 679.50	312.12 --	258 132	60 --	119 90	2.96 --
40	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз м2	7.752	20.47 5.81	0.02 --	159 45	-- --	41 90	0.03 --
41	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/ м2	15.504	20.36 4.16	0.02 --	316 64	-- --	58 90	0.02 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM"	2,6	2234,73 116,55	99,18 37,15	5810 303	258 97	99 90	0,59 0,18
43	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	м2						
44	СЦ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,2	12182,76 1282,50	241,10 91,08	14619 1539	289 109	1151 105	8,06 0,44
			т						
45	E0109-24-1 Л.ч. п-1,6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,1944	68800,00 --	-- --	7203 --	-- --	-- --	-- --
				Лестница Л1 в осях "5/3-6/3"-"В/3-1/3" (КЖ91и1-94)					
46	СЦ2021-146	Косоуры	0,8346	14280,92 9362,70	4143,06 1104,02	11919 7814	3558 921	7862 90	58,20 3,92
			т						
47	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,867984	108500,00 --	-- --	94176 --	-- --	-- --	-- --
			т						
48	СЦ2021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0843	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	1169 766	339 90	771 90	56,50 3,81
			т						
49	E0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	0,087672	154400,00 --	-- --	13537 --	-- --	-- --	-- --
			т						
50	СЦ1011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	9	59,75 28,80	0,42 0,16	538 259	4 1	235 90	0,16 --
			шт						
51	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	9	13,33 --	-- --	120 --	-- --	-- --	-- --
			шт						
			0,9189	1333,20 679,50	312,12 --	1225 624	287 --	262 90	2,96 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	36,756	20,47 5,81	0,02 --	752 213	1 --	192 90	0,03 --
53	Е0113-20-6 к=2 на 2 цвета на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляной ПФ-115 за два раза	73,512	20,36 4,16	0,02 --	1497 306	1 --	275 90	0,02 --
54	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей негазовитным покрытием "Х-ФТАМ"	12,25	2234,73 116,55	99,18 57,35	27378 1428	1215 455	1695 90	0,59 0,18
55	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	14,8	12182,76 1282,50	241,10 91,08	180305 18981	3568 1348	21345 105	8,06 0,44
56	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09535	69000,00 --	-- --	6579 --	-- --	-- --	-- --
57	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0495	66000,00 --	-- --	3267 --	-- --	-- --	-- --
58	СТ2041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0675	64700,00 --	-- --	4367 --	-- --	-- --	-- --
59	СТ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,84755	68800,00 --	-- --	58311 --	-- --	-- --	-- --
60	СТ2041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,3585	62100,00 --	-- --	22263 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Е0109-24-1 Ст.п.6-1.6 прим.5 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,1025	14280,92	3143,06	3363	425	966	58,70
		т		9362,79	1104,02	960	113	90	3,02
62	СТ2021-146	Косоуры	0,1066	108500,00	--	11566	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
63	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок колонночных и ригельных узлов, гнутосварных профилей в зданиях	0,0087	13864,97	4022,39	121	35	80	56,50
		т		9090,00	1071,86	79	9	90	3,81
64	СТ2021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,009043	154400,00	--	1397	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
65	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16
		шт		28,80	0,16	115	1	90	--
66	СТ1011-2098 Изм. в дополнен.12 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-03-2002	Электроды болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	4	13,33	--	53	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
67	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1112	1333,50	312,12	148	35	68	2,96
		т		679,50	--	76	--	90	--
68	Г0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	4,448	20,47	0,02	91	--	23	0,03
		м2		5,81	--	26	--	90	--
69	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	8,896	20,36	0,02	181	--	33	0,02
		м2		4,16	--	37	--	90	--
70	Г0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "Х-ПЛАМ	1,52	2234,73	99,18	3397	151	210	0,59
		м2		116,55	37,15	177	56	90	0,18
71	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	0,58	12182,76	241,10	7066	140	837	8,96
		м3		1282,50	91,08	744	53	105	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь стальная класса А-I, d 6 мм	0,09015	69000,00	--	10	--	--	--
73	СТ2041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0542	68800,00	--	3729	--	--	--
74	Е0106-17-3	- СТм1;- СТм11 (КЖ33-36; КЖ59-82) Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25		Устройство фундаментов					
75	Е0106-17-3 Ц.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м м3	5,0336399	12852,39 2562,50	442,42 167,13	64694 11892	2227 841	13370 105	14,00 0,82
76	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь стальная класса А-I, d 6 мм м3	4,2535185	12946,89 2487,00	442,42 167,13	55070 10351	1882 711	11720, 105	14,56 0,82
77	СТ2041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0412306	69000,00	--	2845	--	--	--
78	СТ2041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7078856	72000,00	--	50968	--	--	--
79	СТ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0053215	71100,00	--	378	--	--	--
			0,1958345	68800,00	--	13473	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	С 12041-116 Изм. и доп. стр. 94 СН РК 8.02-08-2002, СН РК 8.02-02С-2003	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,017722	63400,00	-	1141	--	--	
81	19-024-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	0,16224	10437,30	95,55	1693	16	126	3,05
82	5.0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты и по стенам подвала диам. до 100 мм	0,16224	587,25	9,00	95	1	130	0,04
83	1-0196-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. 3,1-3	0,16224	770,63	--	125	--	63	1,90
				301,80	--	49	--	128	--
84	С 12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0043264	172837,87	304,24	748	1	44	58,99
				9675,00	114,75	42	--	105	0,56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	0,0043264	40200,00	--	174	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			702215	15196		
		Материалы -	Тенге			59143	5023		
		Всего заработная плата -	Тенге			538710			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125023			
		Местные материалы -	Тенге				50016		
		Накладные расходы -	Тенге			174937			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			182657			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			52060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге						
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7809		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			35446			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			626216			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге						
		Материалы -	Тенге				57825		
		Всего заработная плата -	Тенге			163280			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1884			
		Накладные расходы -	Тенге				14101		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			143299			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			12691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге						
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1904		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			19564			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			186635			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге						
			Тенге				16005		
						125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы -	Тенге			76			
		Всего заработная плата -	Тенге				29		
		Накладные расходы -	Тенге			63			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9		
		Непримиряемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			199			
		Сметная заработная плата -	Тенге				58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			813050			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				73888		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9216738	169929		
			Тенге			632364	68062		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9252886			
		Материалы -	Тенге			1514125			
		Всего заработная плата -	Тенге				677942		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3991692			
		Местные материалы -	Тенге			2972358			
		Накладные расходы -	Тенге			711449			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106717		
		Непримиряемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597860			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10562196			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				784660		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			163380			
		Материалы -	Тенге			1884			
		Всего заработная плата -	Тенге				14101		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143299			
		Накладные расходы -	Тенге			12691			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1904		
		Непримиряемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10564			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			186635			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				16005		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			472			
		Материалы -	Тенге			288			
		Всего заработная плата -	Тенге				185		
		Накладные расходы -	Тенге			237			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35		
		Непримиряемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			751			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				220		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10749582			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата -	Тенге				800885		
		ИТОГО Отчисления				10729582			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			128 995			
		Итого временные здания и сооружения				10 858 577			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			330 110			
		Затраты на [illegible] 1%	Тенге			108 786			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			43 514			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				11 360 987			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге						
		Налоги, сборы, [illegible] платежи 20%	Тенге			29 054 809			
		НДС 12%	Тенге			29 635 905			
						33 192 214			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор

Инженер ПТО

Инж. смет

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"