Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана Форма 4

Наименование объекта - Корпус 1 Пятно 5Г Жилое 5-и тяжелое здание

Объект номер - 1

Акт выполненных работ за сентябрь 2015 2-5Г-1
(Локальный сметный расчет)

на: Пятно 5Г Общестроительные работы. (КЖ 5Г)

Основание: 12-ГГ-5Г КЖ

Сметная стоимость 15348,848
Нормативная трудоемкость 6812
Сметная заработная плата 1191,189

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины на один	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ34-36;КЖ37-47) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25	38,575495 м3	11798,59 1644,75	990,15 374,04	455136 63447	38196 14429	81770 105	10,40 1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	32,597005 м3	11864,38 1710,54	990,15 374,04	386743 55758	32276 12193	71349 105	10,82 1,83	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,833636 т	66000,00 --	-- --	121020 --	-- --	-- --	-- --	
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0399728	64400,00	--	2574	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т		--	--	--	--	--	--
6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	5.152889	62100,00	--	319994	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1.093934	59900,00	--	65531	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	3.982755	59900,00	--	238567	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		- СТм1; - СТм11 (КЖ34-36; КЖ49-74)							
8	Г0106-17.3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	25.6030541	12852,39	442,42	329060	11327	68005	14,00
		м3		2862,50	167,13	60487	4279	105	0,82
9	Г0106-17.3 т.ч. п-1.7, п-5.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	21.6350531	12946,89	442,42	280107	9572	59612	14,56
		м3		2457,00	167,13	53157	3616	105	0,82
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.2616314	69000,00	--	18053	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3.7294668	72000,00	--	268522	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.1173459	71306,00	--	8343	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,850257	68800,00		58498	--	--	
14	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0752213	64500,00	--	4852	--	--	--
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0908578	64400,00	--	5851	--	--	--
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм шт	0,18056	10437,30 587,25	95,55 9,00	1885 106	17 2	140 130	3,05 0,04
17	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм шт	0,54168	10437,30 587,25	95,55 9,00	5654 318	52 5	420 130	3,05 0,04
18	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	0,72224	770,63 301,50	-- --	557 218	-- --	279 128	1,80 --
19	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм шт	0,18056	27685,09 1334,25	1525,84 346,50	4999 241	276 63	395 130	6,90 1,42
20	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	0,18056	2017,57 393,75	1,57 --	364 71	-- --	91 128	2,36 --
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3 1т	0,0144448	172837,87 9675,00	304,24 114,75	2497 140	4 2	148 105	58,00 0,56
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0144448	40200,00 --	--	581 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2576986	91720		
			Тенге			233944	34587		
			Тенге			2576065			

Стоимость общестроительных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы -	Тенге			304566			
		Всего заработная плата -	Тенге				268542		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1160985			
		Местные материалы -	Тенге			736139			
		Накладные расходы -	Тенге			281837			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге				42276		
		ИТОГО: Стоимость строительных работ -	Тенге			171474			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч			6023377			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				310817		
		Материалы -	Тенге			921			
		Всего заработная плата -	Тенге			632			
		Накладные расходы -	Тенге				289		
		Сметная заработная плата в НДР -	Тенге			570			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге				55		
		ИТОГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч			3568			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				344		
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч			3030745			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
							310862		

РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0,000 до 30.840 (КЖ90-165)

23	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**								
24	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	243.155671	12182,76 1282,50	241,10 91,08	2962307 311847	58625 22145	350693 105	8,06 0,44
25	С 12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	м3	205,471029	12234,06 1333,80	241,10 91,08	2513745 274057	49539 18714	307410 105	8,38 0,44
26	С 12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,810808	69000,00 --	-- --	124946 --	-- --	-- --	--
			т	2,1405145	66000,00 --	-- --	141274 --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0798366	64700,00	--	5165	--	--	--
28	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	26,696161	72000,00	--	1922124	--	--	--
29	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,9726319	71100,00	--	282454	--	--	--
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,159939	68800,00	--	767804	--	--	--
31	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7,411154	64500,00	--	478019	--	--	--
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,4988463	64400,00	--	160926	--	--	--
33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,2595035	62100,00	--	202415	--	--	--
34	1-0106-11-9	Установка закладных деталей весом до 20 кг: 2,1-1, 3,1-30, гильзы	Закладные детали и обрамления отверстий перекрытии						
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,1173087	172827,27 96750,00	303,24 114,75	20279 11141	36 14	1212 195	58,00 0,56
			0,1173087	40200,00	--	4740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	--	--	--	--
			Тенге			9586297	108200		
						587035	40874		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9586297			
		Материалы -	Тенге			1633273			
		Всего заработная плата -	Тенге				627920		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4089867			
		Местные материалы -	Тенге			3167912			
		Накладные расходы -	Тенге			659316			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98897		
		Непорядительные и непредвиденные затраты -	Тенге			614737			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10860350			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				726817		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10860350			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				726817		

РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ

Лестница ,П в осях "В/5-1/5"; (КЖ113и1-116)

36	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1.03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,66432	14280,92	4143,06	9487	2752	6258	58,20
			т	9362,70	1104,02	6220	733	90	3,92
37	С12021-146	Косоуры	0,6908928	108500,00	--	74962	--	--	--
			т	--	--			--	
38	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,06174	13864,97	4022,39	856	248	565	56,50
			т	9090,00	1071,86	561	66	90	3,81
39	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0642096	154400,00	--	9914	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--
40	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	5,4	59,75	0,42	323	2	141	0,16
			шт	28,80	0,16	156	1	90	--
41	С11011-2098 Изм. и доп.изм.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	5,4	13,33	--	72	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
42	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	шт		--	--	--	--	--	--
				0,72606	1333,50	312,12	968	227	444	2,96
43	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	т		679,50	--	495	--	90	--
				29,0424	20,47	0,02	595	1	152	0,03
44	E0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	м2		5,81	--	169	--	90	--
				58,0848	20,36	0,02	1183	1	217	0,02
45	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM"	м2		4,10	--	242	--	90	--
				9,21	2234,73	99,18	20582	913	1274	0,59
46	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	м2		116,55	37,15	1073	342	90	0,18
				11,91	12182,76	241,10	145097	2872	17177	8,06
47	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3		1282,50	91,08	15275	1085	105	0,44
				0,04731	69000,00	--	3264	--	--	--
48	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т		--	--	--	--	--	--
				0,1311	66000,00	--	8653	--	--	--
49	C12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т		--	--	--	--	--	--
				0,0432	64700,00	--	2795	--	--	--
50	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		--	--	--	--	--	--
				0,76038	68800,00	--	52314	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	С12041-117 Изм. и доп.вып.2 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,60078	62100,00	--	37308	--	--	--
				Лестница 12 в осях "А/5-Б/5"-"[illegible]" (КЖ117п1-119)					
52	Е0109-24-1 т.ч. п.1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,106116	14280,92 9362,70	4143,06 1104,02	1515 994	440 117	1000 90	58,20 3,92
53	С12021-146	Косоуры	0,1103606	108500,00 --	--	11974 --	-- --	-- --	-- --
54	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,00945	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	131 86	38 10	86 90	56,50 3,81
55	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,009828	154400,00 --	-- --	1517 --	-- --	-- --	-- --
56	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	2,4	59,75 28,80	0,42 0,16	143 69	1 --	63 90	0,16 --
57	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	2,4	13,33 --	-- --	32 --	-- --	-- --	-- --
58	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,115566	1333,50 679,50	312,12 --	154 79	36 --	71 90	2,96 --
59	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	4,62264	20,47 5,81	0,02 --	95 27	-- --	24 90	0,03 --
60	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	9,24528	20,36 4,16	0,02 --	188 38	-- --	35 90	0,02 --
61	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM"	1,56	2234,73	99,18	3486	155	216	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	м2	116,55	37,15	182	58	90	0,18
			0,75	12182,76	241,10	9137	181	1082	8,06
63	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	1282,50	91,08	962	68	105	0,44
			0,057	68800,00	--	3922	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--
		- СТм1;- СТм11 (КЖ34-36; КЖ49-74)		Устлифтовых шахт					
64	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
			21,6412169	12852,39	442,42	278141	9575	57481	14,00
65	Е0106-17-3 п.6, п.1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	2362,50	167,13	51127	3617	105	0,82
			18,2872275	12946,89	442,42	236763	8091	50387	14,56
66	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	2457,00	167,13	44932	3056	105	0,82
			0,2211464	69000,00	--	15259	--	--	--
67	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	--	--	--	--	--	--
			3,1523661	72000,00	--	226970	--	--	--
68	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,0991877	71100,00	--	7052	--	--	--
69	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,7186876	68800,00	--	49446	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0625815	64500,00	--	4101	--	--	--
71	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0767984	64400,00	--	4946	--	--	--
72	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм	0,15262	10437,30	95,55	1593	15	118	3,05
		шт		587,25	9,00	90	1	130	0,04
73	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	0,45786	10437,30	95,55	4779	44	355	3,05
		шт		587,25	9,00	269	4	130	0,04
74	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	0,61048	770,63	--	470	--	236	1,80
		1сальник		301,50	--	184	--	128	--
75	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	0,15262	27685,09	1525,84	4225	233	333	6,90
		шт		1334,25	346,50	204	53	130	1,42
76	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	0,15262	2017,57	1,57	308	--	77	2,36
		1сальник		393,75	--	60	--	128	--
77	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3	0,0122096	172837,87	304,24	2110	4	126	58,00
		1т		9675,00	114,75	118	1	105	0,56
78	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0122096	40200,00	--	491	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1237322	25827		
			Тенге			123608	9214		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1124598			
		Материалы -	Тенге			199838			
		Всего заработная плата -	Тенге				122993		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			416625			
		Местные материалы	Тенге			371346			
		Накладные расходы -	Тенге			128978			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19347		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79218			
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1328703			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				142340		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			111945			
	Материалы -		Тенге			1177			
	Всего заработная плата -		Тенге				9585		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98367			
		Накладные расходы -	Тенге			8627			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1294		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7233			
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127806			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				10879		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			778			
	Материалы -		Тенге			534			
	Всего заработная плата -		Тенге				244		
		Накладные расходы -	Тенге			313			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65			
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1156			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				291		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1457753			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				153510		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13409605	225747		
			Тенге			944597	84676		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13286961			
	Материалы -		Тенге			2137677			
	Всего заработная плата -		Тенге				1019154		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5616477			
	Местные материалы -		Тенге			4375397			
		Накладные расходы -	Тенге			1070131			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160520		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			861426			
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15218517			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1179674		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			111945			
	Материалы -		Тенге			1177			
	Всего заработная плата -		Тенге				9585		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98367			
		Накладные расходы -	Тенге			8627			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Невозвратные и непредвиденные затраты -	Тенге			7234			
		ИТОГО: Стоимость монтажных работ -	Тенге			137806			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3699			
		Материалы -	Тенге			1766			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Накладные расходы -	Тенге			682			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Невозвратные и непредвиденные затраты -	Тенге			143			
		ИТОГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2524			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15348848			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО по смете:				15348848			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			184 186			
		Итого временные здания и сооружения				15 533 034			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			471 350			
		Затраты на выездных дет, 1%	Тенге			155 330			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			62 132			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				16 221 847			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге						
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			41 486 064			
		НДС 12%	Тенге			42 315 786			
						47 393 680			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор

Инженер ПТО

«___» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"