Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал D,E,F

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за декабрь 2016 года 5-2def-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети телефонизации

Основание. 130-DEF-НСС.ОР

Сметная стоимость 120.405 т
Нормативная трудоемкость 115
Сметная заработная плата 21.261 т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит: на един.	Затраты труда, рабочих, обслужив машины: вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
		м3	5,4786304	27,84 1,66	26,18 7,20	152 9	143 39	47 97	0,01 0,03	
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	1,3696576	262,72 262,72	-- --	360 360	-- --	407 113	1,85 --	
3	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
		м3	2,3112972	39,72 1,87	37,82 11,00	92 4	87 25	29 97	0,01 0,04	
4	E010333-A15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**								
		т	3,8829793	119,02 --	119,02 23,80	462 --	462 92	92 100	-- 0,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов							
		м3	2,3112972	3,76 0,48	3,24 1,12	9 1	7 3	4 97	-- --
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м							
		м3	3,6295926	6,83 --	6,83 1,87	25 --	25 7	7 97	-- 0,01
7	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м							
		м3	3,6295926	3,29 --	3,29 0,90	12 --	12 3	3 97	-- --
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы							
		м3	0,9073982	134,10 134,10	-- --	122 122	-- --	138 113	0,97 --
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками							
		м3	4,5369908	21,55 17,03	4,52 --	98 77	20 --	75 97	0,11 --
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее							
		м	25,253062	36,70 8,80	27,80 6,90	927 222	702 174	377 95	0,06 0,04
11	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из мелкой просеянной земли							
		м3	2,3112972	1029,17 477,00	-- --	2379 1102	-- --	1356 123	2,99 --
12	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий Д-110мм							
		кан.-км	0,0256811	621603,38 20790,00	-- --	15963 534	-- --	587 110	133,00 --
13	С130804-1378 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110x4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
		шт.	1,712072	837,00 --	-- --	1433 --	-- --	-- --	-- --
14	Е0134-105-4прим.	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2-10							
		колодец	1,284054	2144,65 1194,75	575,55 146,03	2754 1534	739 188	1894 110	6,91 0,59
15	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные							
		м3	0,7961135	14567,00 --	-- --	11597 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	СП071-13 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	КОНСОЛИ ККЧ-4	0,0043658 т	182100,00 --	-- --	795 --	-- --	-- --	-- --
17	СП041-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККН-1-1300	1,284054 шт	530,00 --	-- --	681 --	-- --	-- --	-- --
18	СП1104-16 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1,284054 комплект	8339,00 --	-- --	10708 --	-- --	-- --	-- --
19	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ОТМОСТКА	6,8568484 м2	104,24 38,03	12,52 4,39	715 261	86 30	387 133	0,24 0,02
20	Е0127-56-2 К=2 К ОБ	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать ДО ТОЛЩИНЫ 10СМ	13,7136967 м2	-13,73 -0,83	-- --	-188 -11	-- --	-15 133	-0,01 --
21	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ОТМОСТКА	6,8568484 м2	333,32 24,75	-- --	2286 170	-- --	226 133	0,14 --
22	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1 ИСКЛЮЧИТЬ ДО 25ММ	6,8568484 м2	-51,93 -3,98	-- --	-356 -27	-- --	-36 133	-0,02 --
23	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	61,634592 м	79,85 52,20	7,44 4,53	4921 3217	458 279	3776 108	0,33 0,02
24	СП30804-1893 Изм. и доп. вып. 25	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62,2509379 м	87,00 --	-- --	5416 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода/В ПРОЕКТИРУЕМОЙ КАНАЛИЗАЦИИ/							
			151,94639	59,83	28,70	9091	4361	6229	0,14
		м кабеля		29,97	7,30	4554	1109	110	0,04
26	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг/ПО ЗДАНИЮ В ЛОТКЕ/							
			166,92702	34,10	2,70	5692	451	4028	0,15
		м		25,00	0,40	4173	67	95	--
27	С151606-1795 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-Н-20-G.652.D-CF-2,7-1001Ж/ОК-16/							
			0,3252509	53229,00	--	17313	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--
28	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Указательный столбик							
			0,0128405	40800,00	--	524	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			93980	7555		
			Тенге			16302	2017		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			38625			
		Материалы -	Тенге			2493			
		Всего заработная плата -	Тенге				13796		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17993			
		Накладные расходы -	Тенге			14410			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2162		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3182			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			56217			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				15958		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37799			
		Материалы -	Тенге			15851			
		Всего заработная плата -	Тенге				4523		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1319			
		Местные материалы -	Тенге			14911			
		Накладные расходы -	Тенге			5199			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				780		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2580			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45578			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				5303		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17557			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17557			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1053			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18610			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			118983			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21261		
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО по смете.				118983			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			1 428			
		Итого временные здания и сооружения				120 410			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			3 648			
		Затраты на выслугу лет. 1%	Тенге			1 204			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			482			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				125 744			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			333 985			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			340 665			
		НДС 12%	Тенге			**381 545**			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Инженер ПТО:

Инженер сметчик: