Форма 4

Наименование стройки - Многоквартиный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал F. Пятно 10F. Автостоянка закрытого типа.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за сентябрь 2015года. 2-10F-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 10F.Общестроительные работы. (КЖ 10F)

Основание: 130-Е-10F-КЖ

Сметная стоимость	670,501	т
Нормативная трудоемкость	416	
Сметная заработная плата	75,765	т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит: рабочих, обслужив машины: на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ								
		- СТм1;- СТм6 в осях "1/F-11/F"; "А/F-Л/F"(КЖ84-85и1,93и1-101)								
1	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25**	25,125407	12852,39	442,42	322921	11116	66736	14,00	
		м3		2362,50	167,13	59359	4199	105	0,82	
2	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,043309	69000,00	--	2988	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0057601	66000,00	--	380	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм							
		т	0,017967	57000,00	--	1024	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5	С12041-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 25 мм							
		т	0,0228672	55700,00	--	1274	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	2,8037875	68800,00	--	192901	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	0,258233	64400,00	--	16630	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
8	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм							
		шт	0,6187	10437,30	95,55	6458	59	480	3,05
				587,25	9,00	363	6	130	0,04
9	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
		1сальник	0,6187	770,63	--	477	--	239	1,80
				301,50	--	187	--	128	--
10	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
		шт	0,6187	27685,09	1525,84	17129	944	1352	6,90
				1334,25	346,50	826	214	130	1,42
11	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
		1сальник	0,6187	2017,57	1,57	1248	1	312	2,36
				393,75	--	244	--	128	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			563430	12120		
			Тенге			60978	4419		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			561705			
	Материалы -		Тенге			96422			
	Всего заработная плата -		Тенге				64967		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			215197			
	Местные материалы -		Тенге			177419			
		Накладные расходы -	Тенге			68567			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10285		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37816			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			668089			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				75252		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1725			
	Материалы -		Тенге			1294			
	Всего заработная плата -		Тенге				430		
		Накладные расходы -	Тенге			551			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2412			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				513		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			670501			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				75765		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			563430	12120		
			Тенге			60978	4419		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			561705			
	Материалы -		Тенге			96422			
	Всего заработная плата -		Тенге				64967		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			215197			
	Местные материалы -		Тенге			177419			
		Накладные расходы -	Тенге			68567			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10285		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37816			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			668089			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				75252		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1725			
	Материалы -		Тенге			1294			
	Всего заработная плата -		Тенге				430		
		Накладные расходы -	Тенге			551			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2412			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				513		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			670501			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				75765		
		ИТОГО по смете:				670501			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			8 046			
		Итого временные здания и сооружения				**678 547**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			20 591			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			6 785			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			2 714			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				**708 637**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			1 812 282			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 848 528			
		НДС 12%	Тенге			**2 070 351**			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инженер сметчик:

Инженер ПТО

«___» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"