Программа «Смета» КМК (версия 5.2.2)

Форма 1

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астане

Наименование объекта - Квартал 14F. Пятно 14F. Жилые дома. Гостевые дома

Объект номер -

Акт выполненных работ за сентябрь 2015 2-14F-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 14F. Общестроительные работы. (КЖ 14F)

Основание 120-14-14F.КЖ

Сметная стоимость	7855.724	тг
Нормативная трудоемкость	3.66	
Сметная заработная плата	589.249	тг

Составлено в ценах на 1.01.2001г.

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: на ед.	Затраты труда рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: бр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ31-34;КЖ42-51/1) -								
1	1-0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25	13.1315597	11798.59	990.15	154934	13002	27835	10.40	
		м3		1644.75	374.04	21598	4912	105	1.83	
2	1-0106-14-4 п.п. в 1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	11.0964103	11864.38	990.15	131652	10987	24288	10.82	
		м3		1710.54	374.04	18981	4151	105	1.83	
3	СТ2041-95 Изм. в доп.нал.9 СН РК 8.02-04.2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.715911	66000.00	--	47250	--	--	--	
		т		--	--		--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0116926	64300,00	--	753			--
			1	--	--	--			--
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,529934	62100,00	--	95069		--	--
			1	--	--	--		--	--
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,5854308	59900,00	--	35067		--	--
			1	--	--	--		--	--
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	2,245626	59900,00	--	134513			--
			1	--	--	--		--	--
		- СТм1:- СТм5 (КЖ31-32; КЖ30-52)							
8	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	15,2850585	12852,39	442,42	196449	6762	40599	14,00
		м3		2362,50	167,13	36111	2555	105	0,82
9	Е0106-17-3 п.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	12,9161565	12946,89	442,42	167224	5714	35588	14,56
		м3		2457,00	167,13	31735	2159	105	0,82
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2053103	69000,00	--	14166	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,1274753	72000,00	--	153178	--	--	--
			1	--	--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СТ2041-113 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,030131	71100,00	--	2142	--	--	--	--
13	СТ2041-114 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,623633	68800,00	--	42908	--	--	--	--
14	СТ2041-115 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0594358	65500,00	--	3834	--	--	--	--
15	СТ2041-116 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0436751	65800,00	--	2877	--	--	--	--
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	0,6771	10437,30 587,25	95,55 9,00	7067 398	65 6	525 130	3,05 0,04
17	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	0,6771	770,63 301,50	-- --	522 204	-- --	261 128	1,80 --
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3	0,0054168	172837,87 9675,00	304,24 114,75	936 52	2 1	56 105	58,00 0,56
19	СТ2041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0054168	40200,00	--	218	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			1190700 109079	36532 13782		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1190179			
		Материалы -	Тенге			142634	122657		
		Всего прибыльная плата -	Тенге			531916			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			370221			
		Местные материалы -	Тенге			128891			
		Накладные расходы -							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость к ПР -	чел-ч						
		Сметная заработная плата к ПР -	Тенге						
		Накладные расходы -	Тенге				19332		
		Плановые накопленные и непредвиденные затраты -	Тенге			79144			
	ПРОТИ. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3395217			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				141999		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			522			
	Материалы -		Тенге			319			
	Всего заработная плата -		Тенге				204		
		Накладные расходы -	Тенге			261			
		Сметная заработная плата к ПР -	Тенге				59		
		Плановые накопленные и непредвиденные затраты -	Тенге			47			
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			830			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				243		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1399444			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				142234		

РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 28.680 (КЖ71-137)

20	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	126,745941 м3	12182,76 1282,50	241,10 91,08	1544115 162552	30558 11544	182800 105	8,06 0,44
21	Е0106-22-1 п.п. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	107,102659 м3	12234,06 1333,80	241,10 91,08	1310300 142853	25822 9756	160239 105	8,38 0,44
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,785672 т	69000,00 --	-- --	54211 --	-- --	-- --	-- --
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,577482 т	66000,00 --	-- --	38114 --	-- --	-- --	-- --
24	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,274462 т	64700,00 --	-- --	17758 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
25	С12041-112 Изм. и допл.вып.9 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			14.941876	72000,00	--	1068615	--	--	--	
				--		--		--	--	
26	С12041-113 Изм. и допл.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0.995606	71100,00	--	70788	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
27	С12041-114 Изм. и допл.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			5.71814	68800,00	--	393408	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
28	С12041-115 Изм. и допл.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			3.368536	64500,00	--	217271	--	--	--	
				--		--	--	--	--	
29	С12041-116 Изм. и допл.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			3.426742	64400,00	--	220682	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
30	С12041-117 Изм. и допл.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			1.949356	62100,00	--	121055	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
				Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий						
31	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона								
			0.809543	18857,97	11119,54	15250	9002	9997	42,50	
			1т	7560,00	4200,75	6120	3401	105	20,52	
32	С12041-116 Изм. и допл.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - ПКр-2:								
			0.809543	64400,00	--	52135	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3.1-1, 3.1-40							
			0,0301238	172837,87	164,24	6957	12	413	28,00
		1т		9675,00	111,75	388	5	105	0,72
34	С12041-132	Мета соединяя закладных и анкерных изделий							
			0,0301238	49200,00	--	1613		--	
		1т		--	--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5132251	65398		
			Тенге			311914	24704		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5132251			
	Материалы -		Тенге			839006			
	Фонд заработная плата -		Тенге				336618		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2255649			
	Местные материалы -		Тенге			1654288			
		Накладные расходы -	Тенге			353449			
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел -ч						
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				53017		
		Невоспринимаемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329142			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5814842			
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				389635		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5814842			
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				389635		

РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ

Лестница Л1 в осях "3/14-4/14";"В/14-1/14" (КЖ151и1-155)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Г0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1.03	Монтаж косоуров из швеллерных профилей в зданиях							
			0,60708	14280,92	4143,06	8670	2515	5719	58,20
		1т		9362,70	1104,02	5684	670	90	3,92
36	С12021-146	Косоуры							
			0,6313632	108500,00	--	68503	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--
37	Г0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, швеллерных профилей в зданиях							
			0,054012	13864,97	4022,39	749	217	494	56,50
		1т		9090,00	1071,86	491	58	90	3,81
38	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т							
			0,0561725	154400,00	--	8673		--	
		1т		--	--	--	--	--	--
39	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов							
			5,4	59,75	0,42	323	2	141	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	С11011-5098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х125х100 мм шт		28,80	0,16	156	1	90	--
41	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	5,4	13,15	-- --	72 --	-- --	-- --	-- --
42	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз м2	0,061092	1533,50 673,50	312,12 --	882 449	206 --	104 90	2,96 --
43	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза м2	26,44368	20,47 5,81	0,02 --	541 154	1 --	158 90	0,03 --
44	Е0113-29-6	Окраска металлоческих огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM м2	52,88736	20,86 4,16	0,02 --	1077 220	1 --	198 90	0,02 --
45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25 м3	8,94	2234,73 116,55	99,18 37,15	19978 1042	887 332	1237 90	0,59 0,18
46	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	8,598	12182,76 1282,50	241,10 91,98	104747 11027	2073 783	12401 105	8,06 0,44
47	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,03557	69000,00 --	-- --	3144 --	-- --	-- --	-- --
48	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,11214	66000,00 --	-- --	7401 --	-- --	-- --	-- --
			0,03744	64700,00 --	-- --	2422 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,66897	68800,00	--	46025	--	--	--
		т		--		--		--	
50	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,49707	62100,00	--	30868	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Установка лифтовых шахт							
		- СТу1; - СТу5 (КЖЗ1-34; КЖЗ0-52)							
51	Е01-06-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	5,9867044	12852,39	442,42	76943	2649	15901	14,00
		м3		2362,50	167,13	14144	1001	105	0,82
52	Е01-06-17-3 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	5,0588756	12946,89	442,42	65497	2238	13939	14,56
		м3		2457,00	167,13	12430	845	105	0,82
53	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0804139	69000,00	--	5549	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
54	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,833269	72000,00	--	59995	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
55	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0118014	71100,00	--	839	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
56	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2442704	68800,00	--	16806	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	СЦ2041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0232793	64500,00	--	1502	--	--	--
		т		--					
58	СЦ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,017 2979	64300,00	--	1127	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
59	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	0,2652	10437,30	95,55	2768	25	206	3,05
		шт		587,25	9,00	156	2	130	0,04
60	Е0116-30-1	Заделы сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	0,2652	770,63	--	204	--	102	1,80
		1сальник		301,50	--	80	--	128	--
61	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 1Т-3	0,0021216	172837,87	304,24	367	1	22	58,00
		1т		9675,00	114,75	21	--	105	0,56
62	СЦ2041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0021216	40200,00	--	85	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			535757	10915		
			Тенге			46052	2693		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			447754			
Материалы -			Тенге			86142			
Всего заработная плата -			Тенге				42156		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			175836			
Местные материалы -			Тенге			138710			
		Накладные расходы -	Тенге			44041			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6986		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29508			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			521303			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				48762		
Стоимость металлоконструкционных работ -			Тенге			87799			
Материалы -			Тенге			902			
Всего заработная плата -			Тенге				7209		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			77176			
		Накладные расходы	Тенге			6758			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1014		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5673			
		ВСЕГО: Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			100230			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				8522		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			204			
		Материалы -	Тенге			124			
		Всего заработная плата -	Тенге				80		
		Накладные расходы -	Тенге			102			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19			
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			325			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				95		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			621858			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				57380		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6888709	112742		
			Тенге			467044	42179		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6770184			
		Материалы -	Тенге			1076782			
		Всего заработная плата -	Тенге				501431		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			2963401			
		Местные материалы -	Тенге			2160219			
		Накладные расходы -	Тенге			526381			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78957		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437794			
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7734359			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				580388		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87799			
		Материалы -	Тенге			902			
		Всего заработная плата -	Тенге				7509		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			77176			
		Накладные расходы -	Тенге			6758			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1014		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5673			
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100230			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				8522		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			726			
		Материалы -	Тенге			442			
		Всего заработная плата -	Тенге				284		
		Накладные расходы -	Тенге			364			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в ТЦР -	Тенге				55			
		Доверительные и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
		Стоимость строительных работ -	Тенге			1185				
		Трудоемкость строительных работ -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				339			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7835744				
		Трудоемкость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				599739			
		ИТОГО по смете				7835744				
		Прочие здания и сооружения 1,2%	Тенге			94 029				
		Итого возможные здания и сооружения				7 929 773				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,012%	Тенге			240 829				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			79 298				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			31 719				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				8 281 419				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			21 179 060				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			21 602 642				
		НДС 12%	Тенге			24 194 959				

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор

Инженер ПТО

Инж. смет:

Инженер ПТО

«__» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"