Объект номер 4

Акт выполненных работ за сентябрь 2015 2-13D-1
(Локальный сметный расчет)

на: Пятно 13D. Общестроительные работы (КЖ 13D)

Основание: 120-D-13D-КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1410.13
Нормативная трудоемкость 595
Сметная заработная плата 105.579

N п/п	Шифр и № позиции нормативы	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины на един.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ								
		Лестница Л2 в осях "Б/13-А/13"; "5/13-6/13" (КЖ52в1-54)								
1	Е0109-24-1 п.9, п-1б прим.3 К=1,03	**Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях** т	0,3518	14280,92 9362,70	4143,06 1104,02	5024 3294	1458 388	3314 90	58,20 3,92	
2	СЦ2021-146	**Косоуры** т	0,365872	108500,00 --	-- --	39697 --	-- --	-- --	-- --	
3	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях** т	0,0316	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	438 287	127 34	289 90	56,50 3,81	
4	СЦ2021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т** т	0,052864	154400,00 --	-- --	5074 --	-- --	-- --	-- --	
5	Е0103-29-5	**Постановка инвентарных строительных лесов** шт	8	59,75 28,80	0,42 0,16	478 230	3 1	209 90	0,16 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	СТ1011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	8	13,33	--	107	--	--	--
7	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1 т	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,3834	1333,50 679,50	312,42 --	511 261	120 --	234 90	2,96 --
9	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	15,336 м2	20,47 5,81	0,02 --	312 89	-- --	80 90	0,03 --
10	Е0133-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "Х-4 ГЛ XVI	30,672 м2	20,36 4,16	0,02 --	624 128	1 --	115 90	0,02 --
11	Е0106-22-1	Устройство балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	5,2 м2	2234,73 116,55	99,48 37,15	11621 606	516 193	719 90	0,59 0,18
12	СТ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,4 т	12182,76 1282,50	241,10 91,08	29239 3078	579 219	3461 105	8,06 0,44
13	Е0109-24-1 п.9, п-1,6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,2093 т	68800,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --
		Лестница Л3 в осях "5/13-6/13" (КЖ97иI-99иI)							
14	СТ2021-146	Косоуры	0,205 т	14280,92 9362,70	4143,06 1104,02	2928 1919	849 226	1931 90	58,20 3,92
15	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,2132 т	108500,00 --	-- --	23132 --	-- --	-- --	-- --
			0,0174 т	15864,97 2090,00	4022,39 1071,86	241 158	70 19	159 90	56,50 3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	СТ2021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т	0,018096	154200,00	--	2794	--	--	--
17	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16
18	СТ1011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой шаг гайки М10х12х100 мм	шт	28,80	0,16	230	1	90	--
19	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	8	13,33	--	107	--	--	--
20	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,2224	1333,50	312,12	297	69	136	2,96
21	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	8,896	20,47	0,02	182	--	47	0,03
22	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM	17,792	20,36	0,02	362	--	67	0,02
23	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	3,04	2234,73	99,18	6794	302	421	0,59
24	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,34	12182,76	241,10	16325	323	1933	8,06
25	СТ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0003	69000,00	--	21	--	--	--
			0,1113	68800,00	--	7657	--	--	--

Лестница Л-1 в осях "5/13-6/13"-"В/13-1/13" (КЖ100о1-104)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Е0109-22-1 Кн.8,Ц приказ 10-1,03	Монтаж конструкций из гнутосварных профилей в зданиях	2,0236	14280,92 9362,70	4145,06 1194,02	28899 18936	8384 2234	19062 90	58,20 3,92
27	СН2021-136	Косоуры	2,104544	108500,00 --	-- --	228343 --	-- --	-- --	-- --
28	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,18004	13804,97 9090,00	4022,39 1071,56	2496 1637	724 193	1647 90	56,20 3,91
29	СН2021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1872416	154400,00 --	-- --	28910 --	-- --	-- --	-- --
30	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	18 100	59,75 28,80	0,42 0,16	1076 518	8 3	469 90	0,16 --
31	СТ011-2098 Изм.и доп.№10,п.12 СН РК 8.02-03-2002 СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	18 100	13,33 --	-- --	240 --	-- --	-- --	-- --
32	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,20364 т	1333,50 679,50	312,12 --	2939 1497	688 --	1348 90	2,96 --
33	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	88,1456 м2	20,47 5,81	0,02 --	1804 512	2 --	461 90	0,03 --
34	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	176,2912 м2	20,36 4,16	0,02 --	3589 733	4 --	660 90	0,02 --
35	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "Х-ФЛАМ"	25,7 м2	2234,73 116,55	99,38 37,15	57433 2995	2549 955	3555 90	0,59 0,18
36	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	34,8	12182,76	241,16	423960	8390	50191	8,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3		1282,50	91,08	44631	3170	105	0,44
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,152	69000,00 --	-- --	10488 --	-- --	-- --	-- --
39	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,375	66000,00 --	-- --	24684 --	-- --	-- --	-- --
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,125	64700,00 --	-- --	8088 --	-- --	-- --	-- --
41	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм** т	2,229	68800,00 --	-- --	153355 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	1,657	57000,00 --	-- --	94449 --	-- --	-- --	-- --
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1239596	25168		
		Материалы -	**Тенге**			84101	7871		
		Всего заработная плата -	Тенге			865841			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212466			
		Местные материалы -	Тенге				59742		
		Накладные расходы -	Тенге			313595			
		Нормативная трудоемкость в НР -	Тенге			272145			
		Сметная заработная плата в НР -	чел -ч			61709			
		Невыравниваемые и непредвиденные затраты -	Тенге						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9256		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			55653			
		Сметная заработная плата -	чел -ч			983203			
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге						
		Материалы -	Тенге				68999		
			Тенге			53755			
						4171			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата -	Тенге				32229		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			327951			
		Накладные расходы -	Тенге			29006			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4351		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24166			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			426927			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				36580		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1410130			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				105579		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1239596	25168		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84101	7871		
		Материалы -	Тенге			865841			
		Всего заработная плата -	Тенге			212466			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				59742		
		Местные материалы -	Тенге			313595			
		Накладные расходы -	Тенге			272145			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			61709			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9256		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55653			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			983203			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				68999		
		Материалы -	Тенге			373755			
		Всего заработная плата -	Тенге			4171			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				32229		
		Накладные расходы -	Тенге			327951			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			29006			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4351		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24166			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			426927			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				36580		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1410130			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО по смете:					105579		
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			1410130			
		Итого временные здания и сооружения				16922			
						1 427 052			

Продолжение таблицы МНО (Продолжение 2.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0124%	Тенге						
		Затраты на выплату дет. 1%	Тенге			22 [illegible]			
		Затраты на экспедиторские (прочие) 0,4%	Тенге			[illegible]			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				[illegible]			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			1 490 332			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			3 812 [illegible]			
		НДС 12%	Тенге			3 886 [illegible]			
						4 354 154			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. [illegible]

«____» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байдык Инвест Строй"