Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал Е, Е Пятно 5Е, 8Е, 14Е,5F-14F Жилое здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за Июль 2016
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения Кровля

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок 5Е. Кровля								
		Кровля тип 1(на кровле лестницы лист АР-84)								
1	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,48	149,74	15,94	371	40	120	0,24	1
		м2		34,65	5,96	86	15	119	0,03	
2	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/до толщины 50 мм/	2,48	204,06	4,90	506	12	17	0,03	--
		м2		3,85	1,75	10	4	119	0,01	-
3	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0036611	5239,08	327,33	19	1	8	11,60	-
		1т		1890,00	123,75	7	--	105	0,60	--
4	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0036611	46400,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	6,2	24,75	0,22	153	1	54	0,04	-
		м2		7,20	0,09	45	1	119		
6	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,5	Устройство кровель плоских трехслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	6,2	998,29	4,92	6189	30	232	0,19	1
		м2		30,33	1,17	188	7	119	--	--
7	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/отлив/	1,81753	162,24	1,24	295	2	332	0,97	2
		м2		153,23	0,47	279	1	119	--	--
		Кровля тип 2(над жильем лист АР-84)								
8	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	119,846	183,85	1,19	22034	143	3915	0,16	19
		м2		27,00	0,45	3236	54	119		-
9	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	120,9	148,03	1,93	17896	596	4474	0,19	22
		м2		29,25	1,85	3536	224	119	0,01	1
10	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	120,9	124,32	4,90	15030	592	3277	0,13	16
		м2		20,93	1,85	2530	224	119	0,01	1
11	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	19,158	8390,00	--	160736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	5,7474	11576,00	--	66532	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	-	--
13	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки ПВХ в один слой	119,846	70,52	0,99	8452	119	1707	0,07	8
		м2		11,59	0,38	1389	46	119	--	--
14	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	119,846	149,74	15,94	17946	1910	5792	0,24	29
		м2		34,65	5,96	4153	714	119	0,03	3
15	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/до толщины 40 мм/	119,846	145,76	3,50	17469	419	570	0,02	3
		м2		2,75	1,25	330	150	119	0,01	1
16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,184574	5239,08	327,33	967	60	390	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	349	23	105	0,60	
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм шагом 200х200мм	0,184574	41200,00	--	7604	--	--		-
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			342370	3927			103
			Тенге			16136	1462			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			170				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			180				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			342200				
		Материалы -	Тенге			58287				
		Всего заработная плата -	Тенге				17598			
			Тенге			234872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20732			121
		Сметная заработная плата -	Тенге			385055				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20732			121
		Сметная заработная плата -	Тенге			385055				
		ИТОГО по смете				4 624				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			389 676				
		Итого временные здания и сооружения								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			11 825				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			3 897				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1 559				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				406 956				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			1 080 001				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 102 519				
		НДС 12%	Тенге			1 234 821				

РАЗДЕЛ 2.Блок 8Е. Кровля

РАЗДЕЛ 1.П2Кровля тип 3(над чердаком лист АР-82)

1	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	556,4	149,80	5,04	83347	2802	21766	0,20	109
		м2		30,92	1,96	17202	1088	119	0,01	6
2	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	556,4	125,62	5,01	69894	2785	15943	0,14	78
		м2		22,12	1,96	12309	1088	119	0,01	6
3	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	42,9819	8390,00	--	360618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки ПВХ в один слой	556,4	70,52	0,99	39237	551	7926	0,07	39
		м2		11,59	0,38	6449	211	119	--	1
5	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	556,4	149,74	15,94	83317	8869	26889	0,24	135
		м2		34,65	5,96	19279	3316	119	0,03	16
6	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	556,4	204,06	4,90	113542	2726	3708	0,03	18
		м2		3,85	1,75	2142	974	119	0,01	6
7	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8568	5239,08	327,33	4489	280	1812	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1619	106	105	0,60	1
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм шагом 200х200мм	0,8568	41200,00	--	35300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	
9	Е0112-16-1	Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	556,4	24,75	0,22	13768	122	4827	0,04	25
		м2		7,20	0,09	4006	50	119	--	--
10	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,5	Устройство кровель плоских трехслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	556,4	998,29	4,92	555449	2735	20856	0,19	103
		м2		30,33	1,17	16876	650	119	--	3
		Отделка парапетов и наружных стен лестницы Л1 (АР-82)								
11	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	141,5	1055,58	4,29	149365	607	12053	0,42	59
		м		69,98	1,60	9902	226	119	0,01	1
12	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	141,5	16,67	--	2359	--	2099	0,09	13
		м шва		14,13	--	1999	--	105	--	--
13	Е0115-155-2прим. К=2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадная за два раза/	88,9	144,68	0,28	12862	25	5974	0,37	33
		м2		63,90	0,10	5681	9	105	--	--
14	Е0112-16-1	Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	88,9	24,75	0,22	2200	20	771	0,04	4
		м2		7,20	0,09	640	8	119	--	--
15	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	176,8	665,53	3,28	117665	579	4418	0,12	22
		м2		20,22	0,78	3575	138	119	--	1
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,98	162,24	1,24	2755	21	3106	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2602	8	119	--	--
17	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	472	36,00	--	16992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водоприемная воронка ВВ1 (4 шт)(лист АР11, АДУ-7)								
18	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0712608	154400,00	--	11003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	16	59,75	0,42	956	7	417	0,16	3
		шт		28,80	0,16	461	3	90	--	--
22	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16	13,33	--	213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ИФ-115 за 2 раза	1,713	40,72	0,04	70	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	14	--	90	--	--
		ВШ-4 (1шт)								
24	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем листовой оцинкованной сталью	6,6	563,00	3,16	3716	21	1055	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	874	5	120	--	--
25	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	41,58	72,00	--	2991	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	6,6	112,12	2,32	740	15	804	0,69	5
		м2		109,80	0,88	725	6	110	--	--
27	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,721	5891,00	--	4247	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	
28	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,01964	13864,97	4022,39	272	79	180	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	179	21	90	3,81	--
29	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0204256	154400,00	--	3154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,06	7446,23	283,24	447	17	52	4,15	--
		м3		722,25	106,99	43	6	105	0,52	--
31	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3,6	1642,05	34,73	5911	125	1011	1,43	5
		м2		225,00	13,01	810	47	118	0,06	--
32	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,6	238,62	1,96	859	7	413	0,61	2
		м2		108,90	0,45	392	2	105	0,03	--
33	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	3,6	1055,58	4,29	3800	15	307	0,42	2
		м		69,98	1,60	252	6	119	0,01	--
34	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	3,6	435,90	2,02	1569	7	244	0,39	1
		м		64,13	0,48	231	2	105	--	--
		ВШ-5 (2 шт)								
35	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем листовой оцинкованной сталью	11,2	563,00	3,16	7995	45	2269	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	1880	11	120	--	--
36	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	89,46	72,00	--	6441	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	14,2	112,12	2,32	1592	33	1729	0,69	10
		м2		109,80	0,88	1559	12	110	--	--
38	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	1,442	5891,00	--	8495	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,04356	13864,97	4022,39	604	175	398	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	396	47	90	3,81	--
40	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0453024	154400,00	--	6995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,126	7446,23	283,24	938	36	110	4,15	1
		м3		722,25	106,99	91	13	105	0,52	--
42	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	8	1055,58	4,29	8445	34	681	0,42	3
		м		69,98	1,60	560	13	119	0,01	--
45	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	8	435,90	2,02	3487	16	543	0,39	3
		м		64,13	0,48	513	4	105	--	--
		ВШ-7 (6 шт)								
46	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем листовой оцинкованной стали	46,8	563,00	3,16	26349	148	7478	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	6195	37	120	--	-
47	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	294,84	72,00	--	21228	--	--	--	-
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	46,8	112,12	2,32	5247	109	5698	0,69	32
		м2		109,80	0,88	5139	41	110	--	
49	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	4,8204	5891,00	--	28397	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	-
50	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,13686	13864,97	4022,39	1898	551	1252	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1244	147	90	3,81	1
51	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1423344	154400,00	--	21976	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,366	7446,23	283,24	2725	104	319	4,15	2
		м3		722,25	106,99	264	39	105	0,52	--
53	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	25,2	1642,05	34,73	41380	875	7077	1,43	36
		м2		225,00	13,01	5670	328	118	0,06	2
54	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	25,2	238,62	1,96	6013	19	2893	0,61	15
		м2		108,90	0,45	2741	11	105	0,03	1
55	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	25,2	1055,58	4,29	26601	108	2147	0,42	11
		м		69,98	1,60	1763	10	119	0,01	-
56	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	25,2	435,90	2,02	10985	51	1709	0,39	10
		м		64,13	0,48	1616	12	105	-	-
		ВШ-9" (1шт)								
57	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем листовой оцинкованной стали	7,8	563,00	3,16	4391	25	1246	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	1032	6	120	--	--
58	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	49,14	72,00	--	3538	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	7,8	112,12	2,32	875	18	950	0,69	5
		м2		109,80	0,88	856	7	110	--	
60	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,8034	5891,00	--	4733	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
61	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,04178	13864,97	4022,39	579	168	382	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	380	45	90	3,81	-
62	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0434512	154400,00	--	6709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,061	7446,23	283,24	454	17	53	4,15	--
		м3		722,25	106,99	44	7	105	0,52	-
64	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4,2	1642,05	34,73	6897	146	1180	1,43	6
		м2		225,00	13,01	945	55	118	0,06	--
65	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	4,2	238,62	1,96	1002	8	482	0,61	3
		м2		108,90	0,45	457	2	105	0,03	--
66	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	4,2	1055,58	4,29	4433	18	358	0,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0120-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	7170,91	59,08	7171	59	705	3,19	3
		шт		529,20	21,26	529	21	128	0,11	--
		ВШ-15 (1 шт)								
69	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля о ним слоем листовой оцинкованной сталью	9,2	563,00	3,16	5180	29	1470	--	-
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	1218	7	120	--	--
70	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	57,96	72,00	--	4173	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	9,2	112,12	2,32	1032	21	1120	0,69	6
		м2		109,80	0,88	1010	8	110	--	-
72	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	1,03	5891,00	--	6068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,02685	13864,97	4022,39	372	108	246	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	244	29	90	3,81	
74	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,027924	154400,00	--	4311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,079	7446,23	283,24	588	22	69	4,15	--
		м3		722,25	106,99	57	8	105	0,52	-
76	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5	1642,05	34,73	8210	174	1404	1,43	7
		м2		225,00	13,01	1125	65	118	0,06	--
77	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	5	238,62	1,96	1193	10	574	0,61	3
		м2		108,90	0,45	545	2	105	0,03	--
78	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	5	1055,58	4,29	5278	21	426	0,42	2
		м		69,98	1,60	350	8	119	0,01	--
79	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	5,2	435,90	2,02	2267	11	353	0,39	2
		м		64,13	0,48	333	2	105	--	--
		ВШ-16 (1шт)								
80	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля о ним слоем листовой оцинкованной сталью	11	563,00	3,16	6193	35	1758	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	1456	9	120	--	-
81	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	69,3	72,00	--	4990	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	11	112,12	2,32	1233	26	1339	0,69	8
		м2		109,80	0,88	1208	10	110	--	
83	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	1,133	5891,00	--	6675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,03122	13864,97	4022,39	433	126	286	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	284	33	90	3,81	--
85	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0324688	154400,00	--	5013	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	-
86	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,092	7446,23	283,24	685	26	80	4,15	--
		м3		722,25	106,99	66	10	105	0,52	--
87	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6	1642,05	34,73	9852	208	1685	1,43	9
		м2		225,00	13,01	1350	78	118	0,06	
88	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	6	238,62	1,96	1432	12	689	0,61	4
		м2		108,90	0,45	653	3	105	0,03	-
89	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	6	1055,58	4,29	6333	26	511	0,42	3
		м		69,98	1,60	420	10	119	0,01	--
90	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	6	435,90	2,02	2615	12	407	0,39	2
		м		64,13	0,48	385	3	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			515102				
		Местные материалы -	Тенге			247917				
		Накладные расходы -	Тенге			188301				94
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				28245			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			131972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2331512				1022
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				189531			
		Сметная заработная плата -	Тенге			65225				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			766				
		Материалы -	Тенге				4207			
		Всего заработная плата -	Тенге			59161				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3787				2
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				568			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73153				27
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4775			
		Сметная заработная плата -	Тенге			40876				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37873				
		Материалы -	Тенге				2620			
		Всего заработная плата -	Тенге			28				
		Сдача и испытание -	Тенге			3354				2
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				503			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46884				16
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3124			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2451548				1065
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				197430			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО по смете				2451548				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			29 419				
		Итого временные здания и сооружения				2 480 967				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			75 285				
		Затраты на высоту лет 3%	Тенге			24 810				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9 924				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				2 590 985				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			6 881 823				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			7 019 467				
		НДС 12%	Тенге			7 861 795				

РАЗДЕЛ 3.Блок 14Е. Кровля

Кровля тип 2(над жильем лист АР-82)

1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	66,599	183,85	1,19	12244	79	2175	0,16	10
		м2		27,00	0,45	1798	30	119	--	-
2	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	66,625	148,03	4,93	9862	328	2466	0,19	12
		м2		29,25	1,85	1949	123	119	0,01	1
3	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	66,625	124,32	4,90	8283	326	1806	0,13	9
		м2		20,93	1,85	1394	123	119	0,01	1
4	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	10,77895	8390,00	--	90435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	2,9458	11576,00	--	34101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки ПВХ в один слой	66,599	70,52	0,99	4697	66	949	0,07	5
		м2		11,59	0,38	772	25	119	-	--
7	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	66,599	149,74	15,94	9973	1062	3218	0,24	16
		м2		34,65	5,96	2308	397	119	0,03	2
8	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 40 мм/	66,599	145,76	3,50	9708	233	317	0,02	1
		м2		2,75	1,25	183	83	119	0,01	--
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,102557	5239,08	327,33	537	34	217	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	191	13	105	0,60	--
10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм шагом 200х200мм	0,102557	41200,00	--	4225	--	-	--	-
		т		--	--	--	--	--	-	

Отделка парапетов и наружных стен лестницы 11 (АР-82)

11	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	18,538	1055,58	4,29	19568	80	1579	0,42	8
		м		69,98	1,60	1297	30	119	0,01	--
12	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	18,538	16,67	--	309	--	275	0,09	2
		м шва		14,13	--	262	--	105	--	--
13	Е0115-155-2пром	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	23,166	665,53	3,28	15418	76	579	0,12	3
		м2		20,22	0,78	468	18	119	--	
16	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,22456	162,24	1,24	361	3	407	0,97	2
		м2		153,23	0,47	341	1	119	--	--
17	C11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	61,75	36,00	--	2223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			223983	2293			75
			Тенге			11822	846			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223983				
		Материалы -	Тенге			62665				
		Всего заработная плата -	Тенге				12668			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130984				
		Местные материалы -	Тенге			16219				
		Накладные расходы -	Тенге			14902				7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2235			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			14333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253218				86
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14903			
		Сметная заработная плата -	Тенге			253218				86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14903			
		Сметная заработная плата -	Тенге			253218				
		ИТОГО по смете								
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			[illegible]				
		Итого временные здания и сооружения				256 257				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			[illegible]				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			2 563				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 025				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				267 620				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			[illegible]				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			[illegible]				
		НДС 12%	Тенге			812 037				

РАЗДЕЛ 4.Блок 5F. Кровля

Кровля тип 3(над чердаком лист АР-84)

1	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	587,6	149,80	5,04	88021	2959	22986	0,20	116
		м2		30,92	1,96	18167	1149	119	0,01	6
2	E0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	587,6	125,62	5,01	73813	2941	16837	0,14	83
		м2		22,12	1,96	12999	1149	119	0,01	6
3	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-10	18,41	8390,00	--	406160	--	-	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки ПВХ в один слой	587,6	70,52	0,99	41438	582	8370	0,07	41
		м2		11,59	0,38	6810	223	119	--	1
5	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	587,6	149,74	15,94	87989	9366	28396	0,24	143
		м2		34,65	5,96	20360	3502	119	0,03	17
6	E0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм/	587,6	201,06	4,90	119908	2879	3916	0,03	19
		м2		3,85	1,75	2262	1028	119	0,01	6
7	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,905	5239,08	327,33	4741	296	1914	11,60	10
		т		1890,00	123,75	1710	112	105	0,60	1
8	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм шагом 200х200мм	0,905	41200,00	--	37286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	E0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	587,6	24,75	0,22	14540	129	5097	0,04	26
		м2		7,20	0,09	4231	53	119	--	--
10	E0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,5	Устройство кровель плоских трехслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	587,6	998,29	4,92	586595	2888	22025	0,19	109
		м2		30,33	1,17	17822	687	119	--	3

Отделка парапетов и наружных стен лестницы Л1 (АР-84)

11	E0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	148	1055,58	1,29	156226	635	12607	0,42	62
		м		69,98	1,60	10357	237	119	0,01	1
12	E0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	148	16,67	--	2467	--	2196	0,09	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0112-10-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под наплавляемый кровельный ковер								
			37,6	24,75	0,22	930	8	326	0,04	2
				7,20	0,09	271	3	119	--	--
		м2								
15	Е0112-2-7 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровельных плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов								
			156	665,53	3,28	103822	511	3898	0,12	19
				20,22	0,78	3151	122	119	--	--
		м2								
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (бриз-пицуров, парапетов, сисок и т.п.) из листовой оцинкованной стали								
			17,76	162,21	1,24	2881	22	3248	0,97	17
				153,23	0,47	2721	8	119	--	--
		м2								
17	СП1011-1162 Изм. и дополн.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150 мм								
			480	36,00	--	17280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Водоприемная воронка ВВ1 (4 шт)(лист АР11, АДУ-7)

18	Е0116-21-4	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
				465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
		Гидроизоляция								
19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутоварных профилей в зданиях								
			0,00852	13864,97	4022,39	980	276	627	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	623	73	90	3,81	--
20	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т								
			0,0712608	154400,00	--	11003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	16	59,75	0,42	956	7	417	0,16	3
				28,80	0,16	461	3	90	--	--
		шт								
22	СП1011-2098 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм								
			16	13,33	--	213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			1,713	48,72	0,04	70	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	14	--	90	--	--

Узел прохода труб ВК (9шт) (лист АР12, АДУ8)

24	Е0112-19-1 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство узлов прохода труб ВК								
			9	424,47	2,02	3820	18	801	0,48	4
		шт		74,38	0,45	669	4	119	--	--
25	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутоварных профилей в зданиях								
			0,01017	13861,97	4022,39	141	41	93	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	92	11	90	3,81	--
26	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т								
			0,0105768	154400,00	--	1633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	36	59,75	0,42	2151	15	938	0,16	6
				28,80	0,16	1037	6	90	-	-
		шт								
28	СП1011-2098 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм								
			36	13,33	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	-	--	--	--	--
29	СП1011-724	Кольцо из резины пресованной	34,2	425,00	--	14535	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	-
30	СП3081О-227 Изм. и дополн.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN, М8, Db 108-115 мм (4")								
			9	248,00	--	2232	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СП1011-1163 Изм. и дополн.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
			0,054	530,00	--	29	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Вентшахты (лист АР12, АДУ23-26.2)

ВШ-2 (1шт)

32	Е0110-110-1 Изм. и дополн. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПВ-профиля одностенного, листовой оцинкованной сталью								
			6,02	563,00	3,16	3389	19	962	--	-
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,57	0,78	797	5	120	--	
33	СП1011-806 Изм. и дополн.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			37,926	72,00	--	2731	--	--	--	-
		кг		--	--	--	-	--	--	
34	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм								
			6,02	112,12	2,32	675	14	733	0,69	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		м3									
36	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутосварных профилей в зданиях	0,01799	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	249 164	72 19	165 90	56,50 3,81	1	
		т									
37	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т									
			0,0187096	154400,00 -	-- --	2889 --	-- --	-- --	--	--	
		т									
38	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,06	7446,23 722,25	283,24 106,99	447 43	17 6	52 105	4,15 0,52	--	
		м3									
39	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
			3,3	1642,05 225,00	34,73 13,01	5419 743	115 13	927 118	1,13 0,06	5	
		м2									
40	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,3	238,62 108,90	1,96 0,45	787 359	6 1	379 105	0,01 0,03	2	
		м2									
41	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком									
			3,3	1055,58 69,98	4,29 1,60	3483 231	14 5	281 119	0,42 0,01	1	
		м									
42	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	3,3	435,90 64,13	2,02 0,48	1438 212	5 2	224 105	0,39 --	1	
		м									
			ВШ-5 (2 шт.)								
43	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем листовой оцинкованной стали по	14,2	563,00 132,37	3,16 0,78	7995 1880	45 11	2269 120	-- --	--	
		м2 стен за вычетом проемов									
44	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	89,46	72,00 --	-- --	6441 --	-- --	-- --	-- --	--	
		кг									
45	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	14,2	112,12 109,80	2,32 0,88	1592 1559	33 12	1729 110	0,69 -	10	
		м2									
46	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	1,142	5891,00 --	-- --	8495 --	-- --	-- --	--	--	
		м3									
47	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутосварных профилей в зданиях	0,04356	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	604 396	175 47	398 90	56,50 3,81	2	
		т									
48	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т									
			0,0453024	154400,00 --	-- --	6995 --	-- --	-- --	--	--	
		т									
49	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,126	7446,23 722,25	283,24 106,99	938 91	36 13	110 105	4,15 0,52	1	
		м3									
50	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8	1642,05 225,00	34,73 13,01	13136 1800	278 101	2247 116	1,13 0,06	13 1	
		м2									
51	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	8	238,62 108,90	1,96 0,45	1909 871	16 4	919 105	0,01 0,03	5 -	
		м2									
52	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	8	1055,58 69,98	4,29 1,60	8445 560	34 13	681 119	0,42 0,01	3 --	
		м									
53	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	8	435,90 64,13	2,02 0,48	3487 513	16 4	543 105	0,39 --	3	
		м									
			ВШ-7 (1шт.)								
54	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем листовой оцинкованной стали по	7,8	563,00 132,37	3,16 0,78	4391 1032	25 6	1246 120	-- --	--	
		м2 стен за вычетом проемов									
55	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	49,14	72,00 -	-- --	3538 --	-- --	-- --	-- --	--	
		кг									
56	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	7,8	112,12 109,80	2,32 0,88	875 856	18 7	950 110	0,69 --	5	
		м2									
57	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,8034	5891,00 --	-- --	4733 --	-- --	-- --	--	--	
		м3									
58	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутосварных профилей в зданиях									
								209	56,50	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
60	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,061	7446,23 722,25	283,24 106,99	454 44	17 7	53 105	4,15 0,52		
		м3									
61	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
		м2	4,2	1042,05 225,00	31,73 13,01	6897 945	146 55	1180 118	1,43 0,06		9
62	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен									
		м2	4,2	238,62 108,90	1,96 0,45	1002 457	8 2	482 105	0,61 0,03		3
63	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком									
		м	4,2	1055,58 69,98	4,29 1,60	1133 293	18 7	358 119	0,42 0,01		2
64	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм									
		м	4,2	435,90 64,13	2,02 0,48	1831 269	8 2	285 105	0,39		2
				ВШ-8 (1шт)							
65	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по деревянному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем листовой оцинкованной сталью									
		м2 стен (за вычетом проемов)	7,4	563,00 132,37	3,16 0,78	4166 980	25 6	1182 120	--		
66	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80									
		т	46,62	72,00 --	-- --	3357 --	-- --	-- --	-- --		
67	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм									
		м2	7,4	112,12 109,80	2,32 0,88	830 813	17 7	901 110	0,69 --		5
68	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75									
		м3	0,7622	5891,00 --	-- --	4490 --	-- --	-- --	-		
69	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей и тяжей									
		т	0,02178	1386,497 9090,00	4022,39 1071,86	302 298	88 23	199 90	56,50 3,81		1
70	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т									
		т	0,0226512	154400,00 --	-- --	3497 --	-- --	-- --	-		
71	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,065	7446,23 722,25	283,24 106,99	484 47	18 7	57 105	4,15 0,52		
		м3									
72	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
		м2	4	1042,05 225,00	34,73 13,01	6568 900	139 52	1123 118	1,43 0,06		9
73	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен									
		м2	4	238,62 108,90	1,96 0,45	954 436	8 2	459 105	0,61 0,03		2
74	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком									
		м	4,4	1055,58 69,98	4,29 1,60	4645 308	19 -	375 119	0,42 0,01		2
75	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм									
		м	4,4	435,90 64,13	2,02 0,48	1918 282	9 2	298 105	0,39 --		2
				ВШ-9" (1шт)							
76	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по деревянному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем листовой оцинкованной сталью									
		м2 стен (за вычетом проемов)	7,8	563,00 132,37	3,16 0,78	4391 1032	25 6	1246 120	--		
77	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80									
		т	49,14	72,00 --	-- --	3538 --	-- --	-- --	-		
78	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм									
		м2	7,8	112,12 109,80	2,32 0,88	875 856	18 7	950 110	0,69 --		5
79	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75									
		м3	0,8034	5891,00 -	-- --	4733 --	-- --	-- --	-		
80	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей и тяжей									
		т	0,04178	1386,497 9090,00	4022,39 1071,86	579 380	168 45	382 90	56,50 3,81		2
81	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т									
		т	0,0134512	154400,00 --	-- --	6709 --	- --	-- --	-- --		
82	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,061	7446,23 722,25	283,24 106,99	454 44	17 7	53 105	4,15 0,52		
		м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	4,2	238,62	1,96	1002	8	482	0,61	3
		м2		108,90	0,45	457	2	105	0,03	--
85	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	4,2	1055,58	4,29	4433	18	358	0,42	2
		м		69,98	1,60	294	7	119	0,01	
86	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	4,2	435,90	2,02	1831	8	285	0,39	2
		м		64,13	0,48	269	2	105		
87	Е0120-19-8	Установка лонгов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	7170,91	59,08	7171	59	705	3,19	3
		шт		529,20	21,26	529	21	128	1,11	
		ВШ-11 (2 шт)								
88	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем листовой оцинкованной стали	18,6	563,00	3,16	10472	59	2972	--	
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	2462	15	120	--	-
89	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	117,18	72,00	--	8437	--	--	--	--
		кг		-	--	--	--	--	--	-
90	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	18,6	112,12	2,32	2085	13	2265	0,69	13
		м2		109,80	0,88	2042	16	110	--	--
91	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	1,854	5891,00	--	10922	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	
92	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,05446	13864,97	4022,39	755	219	498	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	495	58	90	3,81	--
93	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0566384	154400,00	--	8745	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
94	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,158	7446,23	283,24	1177	45	138	4,15	2
		м3		722,25	106,99	114	17	105	0,52	
95	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	10	1642,05	34,73	16420	347	2809	1,43	14
		м2		225,00	13,01	2250	130	118	0,06	1
96	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	10	238,62	1,96	2386	20	1148	0,61	6
		м2		108,90	0,45	1089	4	105	0,03	
97	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	10	1055,58	4,29	10556	43	852	0,42	4
		м		69,98	1,60	700	16	119	0,01	-
98	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	10	435,90	2,02	4359	20	678	0,39	4
		м		64,13	0,48	641	5	105	--	--
		ВШ-12 (1шт)								
99	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем листовой оцинкованной стали	9,7	563,00	3,16	5461	31	1550	--	
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	1284	8	120	-	
100	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	61,11	72,00	--	4400	--	--	--	-
		кг		--	--	--	--	--	--	-
101	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	9,7	112,12	2,32	1088	23	1181	0,69	7
		м2		109,80	0,88	1065	9	110	--	
102	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	1,03	5891,00	--	6068	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,02835	13864,97	4022,39	393	114	259	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	258	30	90	3,81	--
104	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,029484	154400,00	--	4552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,082	7446,23	283,24	611	23	71	4,15	--
		м3		722,25	106,99	59	9	105	0,52	-
106	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,2	1642,05	34,73	8539	181	1460	1,43	-
		м2		225,00	13,01	1170	68	118	0,06	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
108	Е0112-4-2 Изм. и доп. табл. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком										
			м	5,2	1055,58 69,98	4,29 1,60	5189 364	22 8	443 119	0,42 0,01		2
109	Е0115-40-2 Изм. и доп. табл. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм										
			м	5,2	435,90 64,13	2,02 0,48	2267 333	11 2	353 105	0,39 --		2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2129022	27364				881
			Тенге				148768	9639				49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2028831					
		Материалы -	Тенге				1072997	151136				
		Всего заработная плата -	Тенге									
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				551505					
		Местные материалы -	Тенге				236777					
		Накладные расходы -	Тенге				177231					89
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч					26585				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				132364					
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2338120					976
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге									
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч					177721				
		Сметная заработная плата -	Тенге				57083					
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге				1820					
		Материалы -	Тенге					4650				
		Всего заработная плата -	Тенге				49665					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4185					
		Накладные расходы -	Тенге									2
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч					628				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				3676					
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				64944					
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге									29
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч					5278				
		Сметная заработная плата -	Тенге				43108					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				37873					
		Материалы -	Тенге					2620				
		Всего заработная плата -	Тенге				2232					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				28					
		Сауна и плавбассейн -	Тенге				3354					
		Накладные расходы -	Тенге									2
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч					503				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				2788					
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				49250					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге									16
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч					3121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2452619					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1021
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч					186122				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2452619					
		ИТОГО по смете										
		Временные здания и сооружения - 2%					49 132					
		Итого с временными зданиями и сооружениями					2 082 050					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,67 (4)					75 518					
		Затраты на выдуху - 30,1%					24 821					
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,47%					9 928					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года					2 592 117					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					6 884 830					
		Накопительные обязательные взносы - 2%					71 22 526					
		НДС - 12%					7 865 230					

РАЗДЕЛ 5.Блок 6Г. Кровля

Кровля № 2 по отм. -28.540(под жильем лист 84)

1	Е0112-15-1	Устройство пароизоляции в один слой		121,8	185,72 28,84	1,22 0,48	22837 12163	515 203	11715 119	0,17 --		70 1
			м2									
2	Е0112-13-1	Устройство покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		432,25	148,03 29,25	4,93 1,85	63984 12643	2131 800	15997 119	0,19 0,01		80 4
			м2									
3	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике		432,25	124,32 20,93	4,96 1,85	53737 9047	2118 800	11748 119	0,13 0,01		57 1
			м2									
4	СТН031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40		69,1735	8390,000 --	-- --	582883 --	-- --	-- --	-- --		--
			м3									
5	СТН031-101 Изм. и дополн. 16 СТ РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96		19,57	11570,00 --	-- --	226542 --	-- --	-- --	-- --		--
			м3									
6	Е0112-15-3	Устройство прикладной пароизоляции из пленки ПВХ в один слой		421,8	70,52 11,59	0,99 0,38	29745 4889	418 160	6008 119	0,07 --		29 1
			м2									
7	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		421,8	152,50 37,01	16,35 6,37	64326 15609	6894 2685	21770 119	0,26 0,03		109 14
			м2									
8	Е0112-17-2 Кж35	Добавлять на каждые 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек по толщине 40 мм		421,8	146,03 2,94	3,59 1,34	61597 1239	1512 563	2141 119	0,02 0,01		10 4
			м2									
9	Е0106-11-10	Армирование выступающих слоев и набетонок		0,649572	5239,08 1890,00	327,33 123,75	3403 1228	213 80	1373 105	11,60 0,60		8 --
			т									
10	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля № 3 на отм.+26,400 (над чердаком лист 84)									
11	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенополистирола полистирольного на битумной мастике в один слой: 6-20-140мм									
		м2	534	149,80 30,92	5,04 1,96	79992 16510	2689 1044	20889 119	0,20 0,01	105 5	
12	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из пенополистирольного пенопласта на битумной мастике									
		м2	531	125,62 22,12	5,01 1,96	66680 11811	2673 1041	15301 119	0,14 0,01	75 5	
13	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-40 б-20-140мм									
		м3	44,0016	8390,00 --	-- --	369173 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
14	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки ПВХ в один слой									
		м2	534	70,52 11,59	0,99 0,38	37658 6189	529 203	7606 119	0,07 -	37 1	
15	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм									
		м2	534	152,06 36,63	16,28 6,30	81198 19558	8693 3364	27277 119	0,26 0,03	137 17	
16	Е0112-17-2 К=3,5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек толщина 50 мм									
		м2	534	204,38 4,07	5,00 1,85	109141 2173	2670 988	3761 119	0,03 0,01	15 6	
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
		т	0,82236	5239,08 1890,00	327,33 123,75	4308 1554	269 102	1739 105	11,00 0,60	10 --	
18	С12041-90 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм шагом 200х200мм									
		т	0,82236	11200,00 --	-- --	33881 --	-- --	-- --	-- -	-	
19	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под наклеивание кровельный ковер									
		м2	531	25,16 7,01	0,23 0,10	13436 4064	126 51	4897 119	0,05 --	25 --	
20	Е0112-2-7 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,5	Устройство кровель плоских трехслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов									
		м2	534	1000,09 32,06	4,98 1,24	531016 17119	2660 660	21157 119	0,20 0,01	105 3	
		Отделка парапетов и наружных стен лестницы Л1 на отм. +31,440 (Лист 84,12,1-АР)									
21	Е0115-88-1 Изм. и дополн. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружних теплозвукоизоляционных зданий с декоративно-защитным слоем с песка									
		м швов	142	16,67 14,13	-- --	2367 2006	-- --	2107 105	0,09 --	13 --	
22	Е0115-155-2 прим. К=2	Окраска фасадов с песка с подготовкой поверхности фасадными красками ранее									
		м2	51	144,68 63,90	0,28 0,10	7379 3259	14 5	3427 105	0,37 --	19 --	
23	Е0112-4-2 Изм. и доп. изм. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком									
		м	142	1061,45 75,72	4,42 1,73	150726 10752	628 246	13087 119	0,45 0,01	65 1	
24	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под наклеивание кровельный ковер									
		м2	121	25,34 7,79	0,23 0,10	3066 943	28 12	1136 119	0,05 --	6 --	
25	Е0112-2-7 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов									
		м2	121	667,25 21,88	3,34 0,84	80737 2647	404 102	3272 119	0,13 -	16 -	
26	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали									
		м2	17,04	174,84 165,79	1,28 0,51	2979 2825	22 9	3372 119	1,05 --	18 --	
27	С11011-1162 Изм. и дополнь.3 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-01С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм									
		100	474	36,00 --	-- --	17064 --	-- --	-- --	-		
		Водоприемная воронка ВВ1 (лист АР12,1, А,1У-7, АРФ-15)									
28	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок									
		1воронка	1	8426,26 165,75	137,88 51,75	33705 1863	552 207	2650 128	2,58 0,25	10 1	
29	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, швеллеров профилей в зданиях									
		т	0,06852	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	950 623	276 73	627 90	56,50 3,81	4 --	
30	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т									
		т	0,0712608	154400,00 --	-- --	11003 --	-- --	-- --	-- --	--	
31	Е0109-19-2	Постановка высокопрочных строительных болтов									
		100	16	59,75 28,80	0,42 0,16	956 461	7 3	617 90	0,16 --	3 --	
32	С11011-2098 Изм. и дополнь.12 СН РК	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубленой нарезкой М10х12х1000 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,733	40,72	0,04	70	--	13	0,04	
		м2		8,32	--	14	--	90	--	
		Устройство проходки кровли грубой ВК Д-140мм - 11шт Спец 12.1-АР, АДУ-8)								
34	Е0112-19-1 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство узлов прохода труб ВК	11	428,36	2,04	1712	22	1030	0,50	0
		шт		78,25	0,47	861	5	119	--	
35	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,01243	1386+,97	4022,39	172	50	114	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	113	13	90	3,81	
36	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,0129272	154400,00	--	1996	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
37	Е0109-19-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	41	59,75	0,42	2629	18	1147	0,16	
		шт		28,80	0,10	1267	7	90	--	
38	С11011-2098 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой тип 1 типу М10х12х100 мм	44	13,33	--	587	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
39	С11011-724	Болты из резины прессованной	41,8	425,00	--	17765	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
40	С13081-227 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN, М8, Ду 108-115 мм (1")	11	248,00	--	2728	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
41	С11011-1163 Изм. и дополн.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4,4	530,00	--	2332	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Вентшахты (спец АР-12.1, АДУ 23-26.2)								
		ВШ-2 -2шт								
42	Е0110-110-4 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по однорядному металлическому каркасу из ПВ-профилей одним слоем листовой оцинкованной стали толщиной	12,04	563,00	3,16	6779	38	1924	--	
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	1594	9	120	--	
43	С11011-806 Изм. и дополн.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	75,852	72,00	--	5461	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
44	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	12,04	112,12	2,32	1350	28	1466	0,69	8
		м2		109,80	0,88	1322	11	110	--	
45	С11031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки ПЖ 75	1,236	5891,00	--	7281	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
46	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,03598	1386+,97	4022,39	499	145	329	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	327	39	90	3,81	
47	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,0374192	154400,00	--	5778	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
48	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,12	7436,23	283,24	891	34	104	4,15	--
		м3		722,25	106,99	87	13	105	0,52	
49	Е0108-7-3 Изм. и дополн.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	0,6	1642,05	34,73	19838	229	1854	1,43	1
		м2		225,00	13,01	1485	86	118	0,06	
50	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	0,6	238,62	1,96	1575	13	758	0,61	1
		м2		108,90	0,15	719	3	105	0,03	
51	Е0112-4-2 Изм. в доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм с одним фартуком	0,6	1055,58	4,29	6967	28	562	0,42	3
		м		69,98	1,66	162	11	119	0,01	
52	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	0,6	135,90	2,02	2877	13	448	0,39	3
		м		64,13	0,48	423	3	105	--	
		ВШ-4 -1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54	СП011-8бб Изм. и доп.вып.19	Стальлистовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	41,58	72,00	--	2994	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--		
55	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнением 100 мм	6,6	112,12	2,32	740	15	804	0,69		5
		м2		109,80	0,88	725	6	110	--		
56	СП031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,721	5891,00	--	4247	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--		
57	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей и планок	0,01964	13864,97	4022,39	272	79	180	56,50		1
		т		9090,00	1071,86	179	21	90	3,81		
58	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,0204256	154400,00	--	3154	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
59	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,06	7446,23	283,24	447	17	52	4,15		--
		м3		722,25	106,99	43	6	105	0,52		
60	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3,6	1642,05	34,73	5911	125	1011	1,43		5
		м2		225,00	13,01	811	47	118	0,06		
61	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,6	238,62	1,96	859	7	113	0,61		2
		м2		108,90	0,45	392	2	105	0,03		
62	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель шириной более 600 мм с одним фартуком	3,6	1055,58	4,29	3800	15	307	0,42		2
		м		69,98	1,60	252	6	119	0,01		
63	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	3,6	435,90	2,02	1569	7	241	10,39		1
		м		64,13	0,48	231	2	105	--		
		ВИ-5 -3 шт									
64	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем листовой оцинкованной сталью	21,3	563,00	3,16	11992	67	3403	--		--
		м2 стен за вычетом проемов		132,37	0,78	2819	17	120	--		
65	СП011-8бб Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	134,19	72,00	--	9662	--	--	--		--
		т		--	--	--	--	--	--		
66	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнением 100 мм	21,3	112,12	2,32	2388	49	2593	0,69		15
		м2		109,80	0,88	2339	19	110	--		
67	СП031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	2,1939	5891,00	--	12924	--	--	--		--
		м3		--	--	--	--	--	--		
68	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей и планок	0,006534	13861,97	4022,39	906	263	598	56,50		1
		т		9090,00	1071,86	594	70	90	3,81		
69	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,0679536	154400,00	--	10492	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
70	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,189	7446,23	283,24	1407	54	165	4,15		1
		м3		722,25	106,99	137	20	105	0,52		--
71	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12	1642,05	34,73	19705	417	3370	1,43		17
		м2		225,00	13,01	2700	156	118	0,06		1
72	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	12	238,62	1,96	2863	24	1378	0,61		7
		м2		108,90	0,45	1307	5	105	0,03		
73	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель шириной более 600 мм с одним фартуком	12	1055,58	4,29	12667	51	1022	0,42		5
		м		69,98	1,60	840	19	119	0,01		
74	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	12	435,90	2,02	5231	24	811	0,39		5
		м		64,13	0,48	770	6	105	--		
		ВИ-6 -3 шт									
75	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем листовой оцинкованной сталью	21	563,00	3,16	11823	66	3355	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм								
			21	112,12	2,32	2355	49	2557	0,69	14
		м2		109,80	0,88	2306	18	110	--	--
78	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75								
			2,163	5891,00	--	12742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутосварных профилей в зданиях								
			0,0633	13864,97	4022,39	878	255	579	56,50	4
		т		9090,00	1071,86	575	68	90	3,81	--
80	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т								
			0,005832	154100,00	--	10164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика								
			0,189	7440,23	283,24	1407	54	165	4,15	1
		м3		722,25	106,99	137	20	105	0,52	--
82	Е0108-7-3 Изм. и дополн.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			11,1	1642,05	31,73	18719	396	3202	1,43	16
		м2		225,00	13,01	2565	148	118	0,06	1
83	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			11,4	238,62	1,96	2720	22	1309	0,61	7
		м2		108,90	0,45	1241	5	105	0,03	--
84	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель шлеевой более 600 мм с одним фартуком								
			12	1055,58	4,29	12667	51	1022	0,42	5
		м		69,98	1,60	840	19	119	0,01	--
85	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм								
			12	435,90	2,02	5231	24	814	0,39	5
		м		64,13	0,48	770	6	105		
		ВШ-9 -1шт								
86	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем листовой оцинкованной стали								
			8,2	563,00	3,16	1617	26	1310	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	1085	6	120	-	-
87	С11011-866 Изм. и дополн.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			51,66	72,00	--	3720	-	--		
		кг		--	--	--	-	--	-	
88	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм								
			8,2	112,12	2,32	919	19	998	0,69	6
		м2		109,80	0,88	900	7	110	--	--
89	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75								
			0,824	5891,00	--	4854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутосварных профилей в зданиях								
			0,02393	13864,97	4022,39	332	96	219	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	218	26	90	3,81	--
91	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т								
			0,021887	154100,00	--	3843	--	-	-	
		т		--	--	--	--	-	--	
92	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика								
			0,069	7440,23	283,24	514	20	60	4,15	
		м3		722,25	106,99	50	7	105	0,52	
93	Е0108-7-3 Изм. и дополн.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			4,36	1642,05	31,73	7159	151	1225	1,43	6
		м2		225,00	13,01	981	57	118	0,06	
94	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			4,2	238,62	1,96	1002	8	482	0,61	3
		м2		108,90	0,45	457	2	105	0,03	--
95	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель шлеевой более 600 мм с одним фартуком								
			4,36	1055,58	4,29	4602	19	371	0,42	2
		м		69,98	1,60	305	7	119	0,01	--
96	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм								
			4,36	435,90	2,02	1901	9	296	0,39	2
		м		64,13	0,48	280	2	105	--	--
		ВШ-10 -2шт								
97	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем листовой оцинкованной стали								
			17,2	563,00	3,16	9684	54	2718	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	2277	13	120	-	--
98	С11011-866 Изм. и дополн.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			108,36	72,00	--	7802	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты тепловлажностные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	1,854	5891,00	--	10922	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	
101	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,05018	13864,97	4022,39	696	202	459	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	456	54	90	3,81	-
102	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0521872	154100,00	--	8058	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
103	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,146	7446,23	283,24	1087	41	127	4,15	1
		м3		722,25	106,99	105	16	105	0,52	
104	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	9,2	1642,05	34,73	15107	320	2584	1,43	13
		м2		225,00	13,01	2070	120	118	0,06	1
105	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	9,2	238,62	1,96	2195	18	1056	0,61	6
		м2		108,90	0,45	1002	4	105	0,03	
106	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	9,2	1055,58	4,29	9711	39	784	0,42	4
		м		69,98	1,60	644	15	119	0,01	--
107	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	9,2	435,90	2,02	4010	19	624	0,39	4
		м		64,13	0,48	590	4	105	--	-
		Кладка открытых балконов /л.85-86-АР/								
108	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	5,5878	41008,57	2434,57	229148	13601	257141	170,00	950
		т		31950,00	920,25	178530	5112	140	1,49	25
109	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	5,5878	114900,00	--	642038	--	-	--	
		т		--	--	--	--	-	--	
110	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	288	13,33	--	3839	-	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	223,49358	20,36	0,02	4550	4	837	0,02	5
		м2		4,16	--	930	--	96	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4106081	53496			2209
			Тенге			388843	19807			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3364833				
	Материалы -		Тенге			1224322				
	Всего заработная плата -		Тенге				401394			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1373177				
	Местные материалы -		Тенге			333613				
		Накладные расходы -	Тенге			512705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232652				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4110191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2525
		Сметная заработная плата -	Тенге				478300			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			704815				
	Материалы -		Тенге			2087				
	Всего заработная плата -		Тенге				5186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			696525				
		Накладные расходы -	Тенге			4667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42569				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			752051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5886			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36433				
	Материалы -		Тенге			31291				
	Всего заработная плата -		Тенге				2070			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2728				
		Накладные расходы -	Тенге			2650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				397			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2345				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2467			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4903669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2571
		Сметная заработная плата -	Тенге				486653			
		ИТОГО по смете				4903669				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			58 844				
		Итого временные здания и сооружения				4 962 513				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			[illegible]				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПСК 12%	Трудо			15 725,428				

РАЗДЕЛ 6. Блок 7Г. Кровля

		Кровля тип 2(над жильем лист АР-84)								
1	Е0112-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	410,4	183,85	1,19	75454	488	13406	0,16	64
		м2		27,00	0,45	11081	185	119	--	1
2	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	418	148,03	4,93	61871	2061	18470	0,19	78
		м2		29,25	1,85	12227	773	119	0,01	4
3	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	418	124,32	4,90	51966	2048	14331	0,13	56
		м2		26,93	1,85	8749	773	119	0,01	4
4	СП1031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	64,581	8390,00	--	541835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	-
5	СП1031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	21,527	11576,00	--	249197	--	--	-	
		м3		--	-	--	--	--	--	
6	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки ПВХ в один слой	410,4	70,52	0,99	28941	406	5846	0,07	28
		м2		11,59	0,38	4757	156	119	--	1
7	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	410,4	149,71	15,94	61454	6542	19833	0,24	100
		м2		34,65	5,96	14220	2446	119	0,03	12
8	Е0112-17-2 К=35	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 40 мм	410,4	145,76	3,50	59820	1436	1954	0,02	9
		м2		2,75	1,25	1129	513	119	0,01	3
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,632035	5239,08	327,33	3311	207	1336	11,60	-
		т		1890,00	123,75	1195	78	105	0,60	--
10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм шагом 200х200мм	0,632035	41200,00	--	26040	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
		Кровля тип 3(над чердаком лист АР-84)								
11	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	518	149,80	5,04	77595	2608	20263	0,20	102
		м2		30,92	1,96	16015	1013	119	0,01	5
12	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	518	125,62	5,01	65070	2593	14842	0,14	73
		м2		22,12	1,96	11460	1013	119	0,01	5
13	СП1031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	42,642	8390,00	--	357760	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
14	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки ПВХ в один слой	518	70,52	0,99	36529	513	7379	0,07	36
		м2		11,59	0,38	6004	197	119	--	1
15	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	518	149,74	15,94	77567	8257	25033	0,24	126
		м2		34,65	5,96	17949	3087	119	0,03	15
16	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	518	204,06	1,90	105706	2538	3452	0,03	16
		м2		3,85	1,75	1991	907	119	0,01	5
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7937	5239,08	327,33	4159	261	1687	11,60	9
		т		1890,00	123,75	1508	99	105	0,60	
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм шагом 200х200мм	0,7937	41200,00	--	32865	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	-
19	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под полимерный кровельный ковер	518	24,75	0,22	12818	114	4494	0,04	23
		м2		7,20	0,09	3730	47	119		
20	Е0112-27 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,5	Устройство кровель плоских трехслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	518	998,29	4,92	517114	2546	19416	0,19	96
		м2		30,33	1,17	15711	605	119	--	2
		Отделка парапетов и наружных стен лестницы (Л (АР-84)								
21	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель: плоской более 600 мм с одним фартуком	138	1055,58	1,29	145670	592	11755	0,12	58
		м		69,98	1,66	9657	221	119	0,01	1
22	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции плитами с декоративно-защитным слоем с лесов	138	16,67	--	2300	--	2047	0,09	12
		м шва		14,13	--	1950	--	105	--	
23	Е0115-155-2прим. К=2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадов за два раза	36	144,68	0,28	5208	10	2419	0,37	13
		м2		63,90	0,10	2300	4	105	--	
24	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под полимерный кровельный ковер								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,22	0,78	3199	123	119	--	1
26	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /бранзмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,56	162,24	1,24	2687	21	3029	0,97	16
		м2		153,23	0,47	2537	8	119	--	-
27	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	160	36,00	--	16560	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водоприемная воронка ВВ1 (4 шт)(лист АР12, АДУ-7)								
28	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
29	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,06852	13864,97	4022,39	950	276	627	56,50	4
		т		9090,00	1071,86	623	73	90	3,81	
30	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0712608	154400,00	--	11003	-		-	
		т		--		-	--	--	--	-
31	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	16	59,75	0,42	956	7	417	0,16	3
		шт		28,80	0,16	461	3	90	--	--
32	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16	13,33	--	213	--	-	--	
		шт		--	-	--	--	--	--	
33	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,713	40,72	0,04	70	-	13	0,04	
		м2		8,32	--	14	-	90	-	
		Узел прохода труб ВК (9шт) (лист АР11, АДУ8)								
34	Е0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство узлов прохода труб ВК	9	424,47	2,02	3820	18	801	0,48	4
		шт		74,38	0,45	669	4	119	--	--
35	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,01017	13864,97	4022,39	141	41	93	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	92	11	90	3,81	
36	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0105768	154400,00	--	1633	-	--	-	
		т		--	--	--	--		-	
37	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	36	59,75	0,42	2151	15	938	0,16	6
		шт		28,80	0,16	1037	6	90	--	-
38	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	36	13,33	-	480	--		--	
		шт		--	-	--	--	--	--	
39	С11011-721	Колпак из резины прессованной	34,2	425,00	--	14535	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-227 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN, M8, Db 108-115 мм (4")	9	248,00	--	2232	--		-	
		шт		--	--	--	--	--	--	
41	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,054	530,00	--	29	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Вентшахты (лист АР12, АДУ23-26.2)								
				ВШ-1(1шт)						
42	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка стен листовой оцинкованной сталью на пристенный металлический каркас	1,3	141,28	2,88	608	12	447	0,51	2
		м2 стен		85,76	0,83	369	4	120	--	-
43	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	27,09	72,00	--	1950	--	--	--	
		кг		--	-	--	--	--	-	
44	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	1,3	112,12	2,32	182	10	524	0,69	3
		м2		109,80	0,88	172	4	110	--	--
45	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,4429	5891,00	--	2609	-	-	--	-
		м3				--	-		--	
46	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,01295	13864,97	4022,39	180	52	118	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	118	14	90	3,81	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3		722,25	106,99	30	4	105	0,52		
49	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
		м2	2,4	1642,05 225,00	34,73 13,01	3941 540	83 31	674 118	1,43 6,06		3 --
50	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен									
		м2	2,4	238,62 108,90	1,96 0,45	573 261	5 1	276 105	0,61 0,03		1 -
51	Е0112-1-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель шириной более 600 мм с одним фартуком									
		м	2,4	1055,58 69,98	4,29 1,60	2533 168	10 4	204 119	0,42 0,01		1 --
52	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм									
		м	2,4	435,90 64,13	2,02 0,48	1046 154	5 1	163 105	0,39 --		1 -
		ВШ-2 (1шт)									
53	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка стен листовой оцинкованной сталью на приставной металлический каркас									
		м2 стен	6,2	141,28 85,76	2,88 0,83	876 532	18 5	644 120	0,51 --		3 -
54	СТ0011-866 Изм. и вопльзо.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80									
		кг	39,06	72,00 --	-- --	2812 -	-	-- -	-- --		
55	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм									
		м2	6,2	112,12 109,80	2,32 0,88	695 681	14 5	755 110	0,69 --		1 -
56	СТ0031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные на базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75									
		м3	0,618	5891,00 --	- --	3641 -	-	-- -	-- -		
57	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутниковых профилей в зданиях									
		т	0,017799	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	249 164	72 19	105 90	56,50 3,81		1 --
58	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т									
		т	0,0187096	154400,00 --	-- --	2889 --	-- --	-- --	-- --		--
59	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика									
		м3	0,06	7446,23 722,25	283,24 106,99	447 43	17 6	52 105	4,15 0,52		-- -
60	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
		м2	3,3	1642,05 225,00	34,73 13,01	5419 743	115 13	927 118	1,43 6,06		5 -
61	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен									
		м2	3,3	238,62 108,90	1,96 0,45	787 359	6 1	379 105	0,61 0,03		2 -
62	Е0112-1-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель шириной более 600 мм с одним фартуком									
		м	3,3	1055,58 69,98	4,29 1,60	3483 231	14 5	281 119	0,42 0,01		1 --
63	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм									
		м	3,3	435,90 64,13	2,02 0,48	1438 212	7 2	224 105	0,39 --		1 -
		ВШ-5 (2 шт)									
64	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка стен листовой оцинкованной сталью на приставной металлический каркас									
		м2 стен	14,2	141,28 85,76	2,88 0,83	2006 1218	41 12	1475 120	0,51 --		7 -
65	СТ0011-866 Изм. и вопльзо.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80									
		кг	89,46	72,00 -	-- --	6441 -	-- --	-- --	-- --		--
66	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм									
		м2	14,2	112,12 109,80	2,32 0,88	1592 1559	33 12	1729 110	0,69 --		10 -
67	СТ0031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные на базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75									
		м3	1,442	5891,00 -	-- --	8495 -	-- --	-- --	-- --		
68	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутниковых профилей в зданиях									
		т	0,04356	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	604 396	175 47	398 90	56,50 3,81		2 --
69	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т									
		т	0,0453024	154400,00 --	-- --	6995 --	-- --	-- --	-- --		--
70	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика									
		м3	0,126	7446,23 722,25	283,24 106,99	938 91	36 13	110 105	4,15 0,52		1 -
71	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,90	0,45	871	4	105	0,03	
73	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыкания к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	8	1055,58	4,29	8445	34	681	0,42	3
		м		69,98	1,60	560	13	119	0,01	
74	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	8	135,90	2,02	3187	16	543	0,39	3
		м		64,13	0,48	513	4	105	-	
		ВШ-7 (2шт)								
75	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка стен листовой оцинкованной сталью на пристенный металлический каркас	15,6	141,28	2,88	2204	45	1621	0,51	8
		м2 стен		85,76	0,83	1338	13	120	--	
76	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	98,28	72,00	-	7076	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	15,6	112,12	2,32	1749	36	1899	0,69	11
		м2		109,80	0,88	1713	14	110	--	--
78	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	1,6068	5891,00	--	9466	--	--	--	
		м3		--	--	--	-	-	--	
79	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,04562	13864,97	4022,39	633	184	417	56,50	5
		т		9090,00	1071,86	415	49	90	3,81	--
80	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0474448	154400,00	--	7325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,122	7446,23	283,24	908	35	106	4,15	1
		м3		722,25	106,99	88	13	105	0,52	
82	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,4	1642,05	34,73	13793	292	2359	1,43	12
		м2		225,00	13,01	1890	109	118	0,06	1
83	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	8,4	238,62	1,96	2004	16	964	0,61	5
		м2		108,90	0,45	915	4	105	0,03	-
84	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыкания к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	8,4	1055,58	4,29	8867	36	716	0,42	4
		м		69,98	1,60	588	13	119	0,01	-
85	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	8,4	435,90	2,02	3662	17	570	0,39	3
		м		64,13	0,48	539	4	105	--	
		ВШ-8 (1шт)								
86	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка стен листовой оцинкованной сталью на пристенный металлический каркас	7,4	141,28	2,88	1045	21	769	0,51	4
		м2 стен		85,76	0,83	635	6	120	--	
87	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	46,62	72,00	--	3357	--	--	--	-
		кг		--	--	--	--	--		-
88	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	7,4	112,12	2,32	830	17	901	0,69	5
		м2		109,80	0,88	813	7	110	--	-
89	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,7622	5891,00	--	1190	--	-	--	
		м3		-	--	--	--	-		-
90	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,02178	13864,97	4022,39	302	88	199	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	198	23	90	3,81	--
91	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0226512	154400,00	--	3497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	
92	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,065	7446,23	283,24	484	18	57	4,15	
		м3		722,25	106,99	47	7	105	0,52	-
93	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4	1642,05	34,73	6568	139	1123	1,43	6
		м2		225,00	13,01	900	52	118	0,06	--
94	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	4	238,62	1,96	954	8	459	0,61	2
		м2		108,90	0,45	436	2	105	0,03	
95	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыкания к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
97	Е0110-111-1 Изм. и доп. изд. 16 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка стен листовой оцинкованной сталью на приставный металлический каркас									
		м2 стен	8,6	141,28 85,70	2,88 0,83	1215 738	25 -	891 120	0,51 -		4
98	СТ1011-866 Изм. и доп.изд.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80									
		кг	54,18	72,00 -	- -	3901 -	- -	- -	- -		-
99	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм									
		м2	8,6	112,12 109,80	2,32 0,88	961 944	20 8	1047 110	0,69 -		6
100	СТ1031-590 Изм. и доп.изд.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75									
		м3	0,927	5891,00 -	- -	5461 -	- -	- -	- -		-
101	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутоспарных профилей в стенах									
		т	0,02509	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	348 228	101 27	229 90	56,50 3,81		1
102	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т									
		т	0,0260936	154400,00 -	- -	4029 -	- -	- -	- -		-
103	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика									
		м3	0,073	7446,23 722,25	283,24 106,99	541 53	21 8	64 105	4,15 0,52		-
104	Е0108-7-3 Изм. и доп.выпь.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СП РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
		м2	4,6	1642,05 225,00	34,73 13,01	7553 1035	160 60	1292 118	1,43 0,06		7
105	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен									
		м2	4,6	238,62 108,90	1,96 0,15	1098 501	9 2	528 105	0,61 0,03		3
106	Е0112-4-2 Изм. и доп. выпь. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком									
		м	4,6	1055,58 69,98	4,29 1,60	4856 322	20 7	392 119	0,42 0,01		2
107	Е0115-40-2 Изм. и доп. выпь. 10, 12	Устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм									
		м	4,6	435,90 64,13	2,02 0,48	2005 295	9 2	312 105	0,39 -		2
				ВШ-11 (1 шт)							
108	Е0110-111-1 Изм. и доп. выпь. 16 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка стен листовой оцинкованной сталью на приставный металлический каркас									
		м2 стен	9,3	141,28 85,76	2,88 0,83	1311 798	27 8	966 120	0,51 -		5
109	СТ1011-866 Изм. и доп.изд.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80									
		кг	58,59	72,00 -	- -	4218 -	- -	- -	- -		-
110	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм									
		м2	9,3	112,12 109,80	2,32 0,88	1043 1021	22 8	1132 110	0,69 -		6
111	СТ1031-590 Изм. и доп.изд.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75									
		м3	0,927	5891,00 -	- -	5461 -	- -	- -	- -		-
112	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутоспарных профилей в стенах									
		т	0,02723	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	378 248	110 29	249 90	56,50 3,81		2
113	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т									
		т	0,0283192	154400,00 -	- -	4372 -	- -	- -	- -		-
114	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика									
		м3	0,079	7446,23 722,25	283,24 106,99	588 57	22 8	69 105	4,15 0,52		-
115	Е0108-7-3 Изм. и доп.выпь.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СП РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
		м2	5	1642,05 225,00	34,73 13,01	8210 1125	174 65	1404 118	1,43 0,06		7
116	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен									
		м2	5	238,62 108,90	1,96 0,15	1193 545	10 2	574 105	0,61 0,03		3
117	Е0112-4-2 Изм. и доп. выпь. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком									
		м	5	1055,58 69,98	4,29 1,60	5278 350	21 8	426 119	0,42 0,01		2
118	Е0115-40-2 Изм. и доп. выпь. 10, 12	Устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм									
		м	5	435,90 64,13	2,02 0,48	2179 321	10 2	339 105	0,39 -		2
				ВШ-12 (1шт)							
119	Е0110-111-1 Изм. и доп. выпь. 16 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка стен листовой оцинкованной сталью на приставный металлический каркас									
			9,7	141,28	2,88	1370	28	1008	0,51		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
121	Е0134-87-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	9,7	112,12 109,80	2,32 0,88	1088 1065	23 9	1181 110	0,69 --		
		м2									
122	С11031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	1,03	5891,00 --	-- --	6068 --	-- --	-- --	-- --		
		м3									
123	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,02835	13864,97 9090,00	1022,39 1071,86	393 258	114 30	259 90	56,50 3,81	2 --	
		т									
124	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,029484	154100,00 --	-- --	1552 --	-- --	-- --	-- --		
		т									
125	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,082	7446,23 722,25	283,24 106,99	611 59	23 9	71 105	4,15 0,52		
		м3									
126	Е0108-7-3 Изм. и дополн.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,2	1612,05 225,00	34,73 13,01	8539 1170	181 68	1460 118	1,43 0,06		
		м2									
127	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по кирпичу стен	5,2	238,62 108,90	1,96 0,45	1241 566	10 2	597 105	0,61 0,03	3	
		м2									
128	Е0112-4-2 Изм. и доп. прим. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель шириной более 600 мм с одним фартуком	5,2	1055,58 69,98	4,29 1,60	5489 364	22 8	443 119	0,42 0,01	2	
		м									
129	Е0115-86-2 Изм. и доп. прим. 10, 12	Устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	5,2	435,90 64,13	2,02 0,48	2267 333	11 2	353 105	0,39 --	2	
		м									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				3078717	37908			1194	
						188801	13627			68	
		Стоимость общестроительных работ -				2987121					
		Материалы -				1132798					
		Всего заработная плата -					195791				
		Стоимость материалов и конструкций -				1319365					
		Местные материалы -				316133					
		Накладные расходы -				230131				115	
		Нормативная трудоемкость в НР -					31520				
		Сметная заработная плата в НР -				193035					
		Неучтенные и непредвиденные затраты -				3410288				1340	
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -					230311				
		Нормативная трудоемкость -				55659					
		Сметная заработная плата -				1814					
		Стоимость металлоконструкционных работ -					4567				
		Материалы -				48375					
		Всего заработная плата -				4111				2	
		Стоимость материалов и конструкций -					617				
		Накладные расходы -				3586					
		Нормативная трудоемкость в НР -				63356				29	
		Сметная заработная плата в НР -					5181				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -				35937					
		ВСЕГО Стоимость металлоконструкционных работ -				31291					
		Нормативная трудоемкость -					2070				
		Сметная заработная плата -				2232					
		Стоимость сантехнических работ -				2650				1	
		Материалы -					397				
		Всего заработная плата -				2315					
		Стоимость материалов и конструкций -				10902				13	
		Накладные расходы -					2467				
		Нормативная трудоемкость в НР -				3515545				1381	
		Сметная заработная плата в НР -					237962				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -				3514515					
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -				42 175					
		Нормативная трудоемкость -				3 556 720					
		Сметная заработная плата -									
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									
		Временные здания и сооружения 1,2%									
		Итого временные здания и сооружения									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,45%									
		Итого по главам сметных расчетов 2+3+4									
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ "ОБЩИЕ РАСЧЕТЫ В СУММАХ 2+3 + глава 5				3 711 142					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									
						11 270 688					

РАЗДЕЛ 7.Блок 8F. Кровля

Кровля тип Запад чердаком (лист АР-82)

1	Е0112-13-1	Утепление покрытий и оснований из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	556,4	149,80 30,92	5,04 1,96	83347 17202	2802 1088	21766 119	0,20 0,01	109 6
		м2								
2	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	556,4	125,62 22,12	5,04 1,96	69891 12309	2785 1088	15943 119	0,14 0,01	78 6
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки ПВХ в один слой	556,4	70,52	0,99	39237	551	7926	0,07	39
		м2		11,59	0,38	6449	211	119	--	1
5	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	556,4	149,74	15,94	83317	8869	26889	0,24	135
		м2		34,65	5,96	19279	3316	119	0,03	16
6	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	556,4	204,06	4,90	113542	2726	3708	0,03	18
		м2		3,85	1,75	2142	974	119	0,01	6
7	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8568	5239,08	327,33	4489	280	1812	11,60	10
		т		1890,00	123,75	1619	106	105	0,60	1
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм шагом 200х200мм	0,8568	41200,00	--	35300	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	556,4	24,75	0,22	13768	122	4827	0,04	25
		м2		7,20	0,09	4006	50	119	-	
10	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,5	Устройство кровель плоских трехслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	556,4	998,29	4,92	555449	2735	20856	0,19	103
		м2		30,33	1,17	16876	650	119	--	3
		Отделка парапетов и наружных стен лестницы Л1 (АР-82)								
11	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	141,5	1055,58	4,29	149365	607	12053	0,12	59
		м		69,98	1,60	9902	226	119	0,01	1
12	Е0115-88-1 Изм. и доп.вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	141,5	16,67	--	2359	--	2099	0,09	13
		м шва		14,13	--	1999	--	105	--	
13	Е0115-155-2прим. К=2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадная за два раза	88,9	144,68	0,28	12862	25	5971	0,37	33
		м2		63,90	0,10	5681	9	105	--	--
14	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	88,9	24,75	0,22	2200	20	771	0,04	4
		м2		7,20	0,09	640	8	119		
15	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	176,8	665,53	3,28	117665	579	4418	0,12	22
		м2		20,22	0,78	3575	138	119	-	1
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. из листовой оцинкованной стали	16,98	162,24	1,24	2755	21	3106	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2602	8	119	--	--
17	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150- мм	472	36,00		16992		-	--	
		шт		--	-	--	-	--	--	
		Водоприемная воронка ВВ1 (4 шт)(лист АР11, АДУ-7)								
18	Е0110-21-1	Установка водосточных воронок	4	8126,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		165,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,06852	13864,97	4022,39	950	276	627	56,50	4
		т		9090,00	1071,86	623	73	90	3,81	--
20	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0712608	154400,00	--	11003	--	--		-
		т		--	--	--	--	--	-	
21	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	16	59,75	0,42	956	7	417	0,16	3
		шт		28,80	0,16	461	3	90	--	-
22	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16	13,33	--	213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,713	40,72	0,04	70	--	13	0,04	
		м2		8,32	--	14	-	90		-
		Узел прохода труб ВК (9шт) (лист АР12, АДУ8)								
24	Е0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство узлов прохода труб ВК	9	424,47	2,02	3820	18	801	0,18	1
		шт		74,38	0,45	669	4	119	--	
25	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,01017	13864,97	4022,39	141	41	93	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	92	11	90	3,81	--
26	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	СП01Т-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм								
			36	13,33	--	480	--	--	--	--
		100		--	--	--	--	--	--	--
29	СП01Т-724	Колпак из резины прессованной	34,2	425,00	--	14535	--	--	--	--
		10		--	--	-	--	--	--	
30	СП30810-227 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN, M8, Db 108-115 мм (4")								
			9	248,00	--	2232	--	--	--	--
		100		--	--	--	--	--	--	--
31	СП01Т-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
			0,054	530,00	--	29	--	--	--	
		100		--		--	--	--		
		Вентшахты (лист АР11, А,Д 23-26.2)								
				ВШ-2 (1шт)						
32	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по однорядному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем листовой оцинкованной стали толщ								
			6,2	563,00	3,16	3491	20	991	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	821	5	120	--	
33	СП01Т-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			39,06	72,00	--	2812	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм								
			6,2	112,12	2,32	695	11	755	0,69	4
		м2		109,80	0,88	681	5	110	--	
35	СП1031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75								
			0,618	5891,00	--	3641	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0109-21-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, швеллеров, двутавров, гнутосварных профилей в стяжках								
			0,001799	13864,97	4022,39	249	72	165	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	164	19	90	3,81	
37	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т								
			0,0187096	154400,00	--	2889	-	-	--	
		т		-	--	--	-	-	-	
38	Е0106-19-2	Устройство бетонной бортика	0,06	7446,23	283,24	447	47	52	1,15	--
		м3		722,25	106,99	43	6	105	0,52	
39	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СП РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1-2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			3,3	1642,05	34,73	5419	115	927	1,43	5
		м2		225,00	13,01	743	43	118	0,86	
40	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по кирпичу стен								
			3,3	238,62	1,96	787	6	379	0,61	2
		м2		168,90	0,45	359	1	105	0,03	
41	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком								
			3,3	1055,58	4,29	3483	14	281	0,42	1
		м		69,98	1,60	231	5	119	0,01	
42	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм								
			3,3	435,90	2,02	1438	7	221	0,39	1
		м		64,13	0,48	212	2	105	--	--
				ВШ-3 (2 шт)						
43	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по однорядному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем листовой оцинкованной стали толщ								
			12,8	563,00	3,16	7206	40	2045	--	-
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	1694	10	120	-	--
44	СП01Т-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			80,64	72,00	--	5806	--	--	-	--
		кг		--	--	--	--	--	--	-
45	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм								
			12,8	112,12	2,32	1435	30	1558	0,69	9
		м2		109,80	0,88	1405	11	110	--	-
46	СП1031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75								
			1,3181	5891,00	--	7767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	-	--	--	--
47	Е0109-21-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, швеллеров, двутавров, гнутосварных профилей в стяжках								
			0,003802	13864,97	4022,39	527	153	348	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	346	41	90	3,81	--
48	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т								
			0,0395408	154400,00	--	6105	-	--	--	
		т		--	-	--	--	--	--	
49	Е0106-19-2	Устройство бетонной бортика	0,12	7446,23	283,24	891	34	104	4,15	-
						--	4	105	1,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		м2		225,00	13,01	1575	91	118	0,06		
51	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	7	238,62	1,96	1670	14	804	0,61		4
		м2		108,90	0,15	762	3	105	0,03		
52	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примазками к стенам и перегородам рядовых и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	7	1055,58	1,29	7389	30	596	0,42		3
		м		69,98	1,60	490	11	119	0,01		
53	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	7	435,90	2,02	3051	11	175	0,39		3
		м		64,13	0,48	449	3	105	--		
		ВШ-4 (1шт)									
54	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по стоечному металлическому каркасу из ПН-профиля с одним слоем листами оцинкованной стали по	6,4	563,00	3,16	3603	20	1023	--		--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	847	5	120	--		--
55	С11011-866 Изм. и дополн.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	41,58	72,00	--	2994	--	--	--		--
		т		--	--	--	--	--	--		
56	Е0131-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	6,6	112,12	2,32	740	15	801	0,69		5
		м2		109,80	0,88	725	6	110	-		
57	С11031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,721	5891,00	--	4247	--	--	--		--
		м3		--	--	--	--	--	--		
58	Е0109-21-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,01964	13864,97	4022,39	272	79	180	56,50		1
		т		9090,00	1071,86	179	21	90	3,81		
59	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,020425б	154400,00	-	3154	--	--			
		т		-	-	--	--	--			
60	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,06	7446,23	283,21	447	17	52	1,15		--
		м3		722,25	106,99	43	6	105	0,52		
61	Е0108-7-3 Изм. и дополнен СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3,6	1642,05	34,73	5911	125	1011	1,43		5
		м2		225,00	13,01	816	47	118	0,06		
62	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,6	238,62	1,96	859	7	413	0,61		2
		м2		108,90	0,15	392	2	105	0,03		
63	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примазками к стенам и перегородам рядовых и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	3,6	1055,58	1,29	3800	15	307	0,42		2
		м		69,98	1,60	252	6	119	0,01		
64	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	3,6	435,90	2,02	1569	7	241	0,39		1
		м		64,13	0,48	231	2	105	--		
		ВШ-5 (2 шт)									
65	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по стоечному металлическому каркасу из ПН-профиля с одним слоем листами оцинкованной стали по	14,2	563,00	3,16	7995	45	2269	--		--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	1880	11	120	--		--
66	С11011-866 Изм. и дополн.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	89,16	72,00	--	6141	--	--	--		--
		т		--	--	--	--	--	--		
67	Е0131-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	11,2	112,12	2,32	1592	33	1729	0,69		10
		м2		109,80	0,88	1559	12	110	-		
68	С11031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	1,442	5891,00	--	8495	--	--	--		--
		м3		--	--	--	--	--	--		
69	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,01435б	13864,97	4022,39	604	175	398	56,50		2
		т		9090,00	1071,86	396	47	90	3,81		
70	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,0453021	154400,00	-	6995	--	--			--
		т		--	--	--	--	--			
71	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,12б	7446,23	283,24	938	36	110	1,15		1
		м3		722,25	106,99	91	13	105	0,52		
72	Е0108-7-3 Изм. и дополнен СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8	1642,05	34,73	13136	278	2247	1,43		11
		м2		225,00	13,01	1800	101	118	0,06		
73	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	8	238,62	1,96	1909	16	919	0,61		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	8	435,90	2,02	3487	16	543	0,39	3
		м		64,13	0,48	513	4	105	--	--
		ВШ-7 (6 шт)								
76	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем листовой оцинкованной стали	16,8	563,00	3,16	26349	148	7478	-	-
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	6195	37	120	--	-
77	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	294,84	72,00	--	21228	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0131-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	16,8	112,12	2,32	5247	109	5698	0,69	32
		м2		109,80	0,88	5139	41	110	--	-
79	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	4,8204	5891,00	--	28397	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,13686	13864,97	4022,39	1898	551	1252	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1244	147	90	3,81	1
81	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1423344	154400,00	--	21976	--	--	--	-
		т		--		--	--	-	--	
82	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,366	7446,23	283,24	2725	104	319	4,15	2
		м3		722,25	106,99	264	39	105	0,52	--
83	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	25,2	1642,05	34,73	41380	875	7077	1,43	36
		м2		225,00	13,01	5670	328	118	0,06	2
84	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	25,2	238,62	1,96	6013	49	2893	0,61	15
		м2		108,90	0,45	2744	11	105	0,03	1
85	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыкания к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	25,2	1055,58	4,29	26601	108	2147	0,42	11
		м		69,98	1,60	1763	40	119	0,01	-
86	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	25,2	435,90	2,02	10985	51	1709	0,39	10
		м		64,13	0,48	1616	12	105	--	--
		ВШ-9" (1шт)								
87	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем листовой оцинкованной стали	7,8	563,00	3,16	4391	25	1246	--	
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	1032	6	120	-	
88	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	49,14	72,00	--	3538	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	-	--
89	Е0131-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	7,8	112,12	2,32	875	18	950	0,69	5
		м2		109,80	0,88	856	7	110	--	
90	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,8034	5891,00	--	4733	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	
91	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,04178	13864,97	4022,39	579	168	382	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	380	45	90	3,81	
92	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0434512	154400,00	--	6709	-		--	-
		т		-	--	--	--	--	--	
93	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,061	7446,23	283,24	454	17	53	4,15	--
		м3		722,25	106,99	44	7	105	0,52	--
94	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4,2	1642,05	34,73	6897	146	1180	1,43	6
		м2		225,00	13,01	945	55	118	0,06	
95	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	4,2	238,62	1,96	1002	8	482	0,61	3
		м2		108,90	0,45	457	2	105	0,03	
96	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыкания к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	4,2	1055,58	4,29	4433	18	358	0,42	2
		м		69,98	1,60	294	7	119	0,01	
97	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	4,2	435,90	2,02	1831	8	285	0,39	2
		м		64,13	0,48	269	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	ЕЦ10-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля с одним слоем листовой оцинкованной стали м2 стен за вычетом проемов	9,2	563,00 132,37	3,16 0,78	5180 1218	29 7	1470 120	- -	-
100	СТШП-866 Изм. и дополн.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг	57,96	72,00 --	-- --	4173 --	-- --	-- --	-- --	--
101	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	9,2	112,12 109,80	2,32 0,88	1032 1040	21 8	1120 110	0,69 --	6
102	С14031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75 м3	1,03	5891,00 --	-- --	6068 --	-- --	-- --	-- --	--
103	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях т	0,02685	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	372 244	108 29	246 90	56,50 3,81	2
104	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т т	0,027924	154400,00 --	-- --	4311 --	-- --	-- --	-- --	-
105	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика м3	0,079	7446,23 722,25	283,24 106,99	588 57	22 8	69 105	4,15 0,52	--
106	Е0108-7-3 Изм. и дополн.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1,2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	5	1642,05 225,00	34,73 13,01	8210 1125	174 65	1404 138	1,43 0,06	-
107	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	5	238,62 108,90	1,96 0,45	1193 545	10 2	574 105	0,61 0,03	3
108	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком м	5	1055,58 69,98	4,29 1,60	5278 350	21 8	426 119	0,42 0,01	2
109	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм м	5,2	435,90 64,13	2,02 0,48	2267 333	11 2	353 105	0,39 --	2
		ВШ-16 (1шт)								
110	ЕЦ10-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля с одним слоем листовой оцинкованной стали м2 стен - за вычетом проемов	11	563,00 132,37	3,16 0,78	6193 1456	35 9	1758 120	- --	-
111	СТШП-866 Изм. и дополн.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг	69,3	72,00 --	-- --	4990 --	-- --	-- --	-- --	--
112	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	11	112,12 109,80	2,32 0,88	1233 1208	26 10	1339 110	0,69 --	8
113	С14031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75 м3	1,133	5891,00 --	-- --	6675 --	-- --	-- --	-- --	--
114	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях т	0,03122	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	433 284	126 33	286 90	56,50 3,81	2
115	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т т	0,0324688	154400,00 --	-- --	5013 --	--	-- --	-- --	-
116	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика м3	0,092	7446,23 722,25	283,24 106,99	685 66	26 10	80 105	4,15 0,52	--
117	Е0108-7-3 Изм. и дополн.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1,2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	6	1642,05 225,00	34,73 13,01	9852 1350	208 78	1685 138	1,43 0,06	9
118	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	6	238,62 108,90	1,96 0,45	1432 653	12 3	689 105	0,61 0,03	4
119	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком м	6	1055,58 69,98	4,29 1,60	6333 420	26 10	511 119	0,42 0,01	3
120	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм м	6	435,90 64,13	2,02 0,48	2615 385	12 3	107 105	0,39 --	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			2220945 170398	28101 9840			976 50
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			2698917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137949				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2437093				1077
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				201730			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78921				
		Материалы -	Тенге			1915				
		Всего заработная плата -	Тенге				5922			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69788				
		Накладные расходы -	Тенге			5330				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				800			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5055				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89306				37
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6722			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43108				
		Материалы -	Тенге			37873				
		Всего заработная плата -	Тенге				2620			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2232				
		Сдача и испытание	Тенге			28				
		Накладные расходы -	Тенге			3351				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2788				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49250				16
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3124			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2575648				1131
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				211575			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				2575648				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			30908				
		Итого временные здания и сооружения				2 606 556				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3 [illegible]%	Тенге			79 090				
		Затраты на вахтовую [illegible]	Тенге			20 [illegible]				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			10 [illegible]				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				2 722 143				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			7 [illegible]				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			7 [illegible]				
		НДС 12%	Тенге			8 259 768				

РАЗДЕЛ 18.Блок 14F. Кровля

		Кровля (по 3 пад чердаком лист АР-82)								
1	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	553,8	149,80	5,01	82958	2789	21664	0,20	109
		м2		30,92	1,96	17122	1083	119	0,01	6
2	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	553,8	125,62	5,01	69568	2772	15868	0,14	78
		м2		22,12	1,96	12252	1083	119	0,01	6
3	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	45,629	8390,00	--	382827	--		--	
		м3		--	-	--	--	-	--	
4	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки ПВХ в один слой	553,8	70,52	0,99	39051	548	7888	0,07	38
		м2		11,59	0,38	6419	210	119	--	1
5	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	553,8	149,74	15,94	82927	8828	26763	0,24	135
		м2		34,65	5,96	19189	3301	119	0,03	16
6	Е0112-17-2 К=35	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм²	553,8	204,06	4,90	113011	2714	3691	0,03	17
		м2		3,85	1,75	2132	969	119	0,01	6
7	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8528	5239,08	327,33	4468	279	1803	11,60	10
		т		1890,00	123,75	1612	106	105	0,60	1
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм шагом 200х200мм	0,85288	41200,00	-	35139	--	--	-	
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	553,8	24,75	0,22	13704	122	4804	0,04	25
		м2		7,20	0,09	3987	50	119	-	
10	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,5	Устройство кровель плоских трехслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	553,8	998,29	4,92	552853	2722	20758	0,19	103
		м2		30,33	1,17	16797	647	119	--	3
		Отделка парапетов и наружных стен лестницы Л1 (АР-82)								
11	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровельных [illegible] более 600 мм с одним фартуком	142,6	1055,58	4,29	150526	612	12147	0,42	60
		м		69,98	1,60	9979	228	119	0,01	1
12	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	142,6	16,67	--	2377	--	2116	0,09	13
		м шва		11,13	--	2015	--	105	--	
13	Е0115-155-2прим. К=2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадная за два раза	92,6	111,68	0,28	13397	26	6223	0,37	35
		м2		63,90	0,10	5917	9	105	-	
14	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,22	0,78	3603	139	119	-	1
16	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. из листовой оцинкованной стали	17,112	162,24 153,23	1,24 0,47	2776 2622	21 8	3130 119	0,97 --	17
17	C11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150 мм	475	36,00 --	-- --	17100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Водоприемная воронка ВВ1 (4 шт)(лист АР11, АДУ-7)								
18	E0116-21-1	Установка водосточных воронок	1	8426,26 465,75	137,88 51,75	33705 1863	552 207	2650 128	2,58 0,25	10 1
		1воронка								
19	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,06852	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	950 623	276 73	627 90	56,50 3,81	1
		т								
20	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0712608	154400,00 --	-- --	11003 --	-- -	-- --	-- --	
		т								
21	E0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	16	59,75 28,80	0,42 0,16	956 461	7 3	417 90	0,16 --	3 --
		шт								
22	C11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16	13,33 --	-- --	213 --	--	-- --	-- --	-- -
		шт								
23	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей зданий ПФ-115 за 2 раза	1,713	40,72 8,32	0,04 --	70 14	-- --	13 90	0,04 --	-- --
		м2								
		Узел прохода труб ВК (7шт) (лист АР11, АДУ8)								
24	E0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство узлов прохода труб ВК	7	424,47 71,38	2,02 0,45	2971 521	14 3	623 119	0,48 --	3
		шт								
25	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,00791	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	110 72	32 8	72 90	56,50 3,81	-
		т								
26	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0082264	154400,00 -	-- --	1270 --	-- -	-- --	--	-
		т								
27	E0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	28	59,75 28,80	0,42 0,16	1673 806	12 4	730 90	0,16 --	5 --
		шт								
28	C11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	28	13,33 -	-- -	373 --	- -	- -	-	
		шт								
29	C11011-724	Колпак из резины прессованный	26,6	425,00 --	-- --	11305 --	-- --	-- --	-- --	--
		кг								
30	C130810-227 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN, М8, Db 108-115 мм (4")	7	248,00 --	-- --	1736 --	-- --	-- --	-- --	--
		шт								
31	C11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,012	530,00 --	-- --	22 -	-- -	-- --	-- --	-- --
		шт								
		Вентшахты(лист АР11, АДУ23-26.2)								
				ВШ-2 (1шт)						
32	E0110-110-1 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем листовой оцинкованной стали	6,2	563,00 132,37	3,16 0,78	3491 821	20 5	991 120	-- --	-- -
		м2 стен (за вычетом проемов)								
33	C11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	39,06	72,00 -	-- --	2812 -	-- -	- -	- --	-
		кг								
34	E0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	6,2	112,12 109,80	2,32 0,88	695 681	14 5	755 110	0,69	1
		м2								
35	C11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,618	5891,00 --	-- --	3641 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м3								
36	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,01799	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	249 161	72 19	165 90	56,50 3,81	1 --
		т								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
			м3		722,25	106,99	43	6	105	0,52		
39	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1-2 кирпича при высоте этажа до 4 м										
			м2	3,3	1642,05 225,00	34,73 13,01	5419 713	115 43	927 118	1,13 0,06		5
40	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по кирпичу стен										
			м2	3,3	238,62 108,90	1,96 0,45	787 359	6 1	379 105	0,61 0,03		2
41	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель шириной более 600 мм с одним фартуком										
			м	3,3	1055,58 69,98	4,29 1,60	3483 231	14 5	281 119	0,42 0,01		1
42	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм										
			м	3,3	435,90 64,13	2,02 0,48	1438 212	7 2	224 105	0,39 --		3
		ВШ-3 (2 шт)										
43	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по однорядному металлическому каркасу из ПН-профиля с одним слоем листовой оцинкованной стали толщ										
		м2 стен (за вычетом проемов)		12,8	563,00 132,37	3,16 0,78	7206 1694	10 10	2045 120	-- --		-
44	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80										
			кг	80,64	72,00 --	-- --	5806 --	-- -	- -	- -		-
45	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм										
			м2	12,8	112,12 109,80	2,32 0,88	1435 1405	30 11	1558 110	0,69 --		9
46	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтового энергетического шлака на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75										
			м3	1,3184	5891,00 -	-- --	7767 --	-- --	-- --	-- --		-
47	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутников прокатных профилей в зданиях										
			т	0,03862	13864,97 9999,00	4022,39 1071,86	527 346	153 41	348 90	56,50 3,81		2
48	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т										
			т	0,0395408	154400,00 --	-- --	6105 --	-- --	-- --	-- --		
49	Е0106-19-2	Устройство бетонной бортика										
			м3	0,12	7446,23 722,25	283,24 106,99	891 87	34 13	104 105	4,15 0,52		
50	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1-2 кирпича при высоте этажа до 4 м										
			м2	-	1642,05 225,00	34,73 13,01	11491 1575	243 91	1966 118	1,13 0,06		10
51	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по кирпичу стен										
			м2	-	238,62 108,90	1,96 0,45	1670 762	13 3	804 105	0,61 0,03		1
52	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и перегородкам рулонных и мастичных кровель шириной более 600 мм с одним фартуком										
			м	-	1055,58 69,98	4,29 1,60	7389 490	30 11	596 119	0,42 0,01		3
53	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм										
			м	-	435,90 64,13	2,02 0,48	3051 449	14 3	475 105	0,39 --		3
		ВШ-3 (1шт)										
54	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по однорядному металлическому каркасу из ПН-профиля с одним слоем листовой оцинкованной стали толщ										
		м2 стен (за вычетом проемов)		6,6	563,00 132,37	3,16 0,78	3716 874	21 5	1055 120	-- --		-
55	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80										
			кг	41,58	72,00 --	- --	2994 --	- -				
56	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм										
			м2	6,6	112,12 109,80	2,32 0,88	740 725	15 6	804 110	0,69 --		5
57	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтового энергетического шлака на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75										
			м3	0,721	5891,00	-- --	4247 --	-- --	-- --	-- --		
58	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутников прокатных профилей в зданиях										
			т	0,01961	13861,97 9999,00	4022,39 1071,86	272 179	79 21	180 90	56,50 3,81		1
59	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т										
			т	0,0204256	154400,00	-- --	3154 --	-- --	-	-- --		
60	Е0106-19-2	Устройство бетонной бортика										
			м3	0,06	7446,23 722,25	283,24 106,99	447 43	17 6	52 105	4,15 0,52		
61	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН	Кладка перегородок армированных толщиной в 1-2 кирпича при высоте этажа до 4 м										

| | | |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем листовой оцинкованной стали	17,2	563,00	3,16	9681	54	2748	--	-
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	2277	13	120	--	
88	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	108,36	72,00	--	7802	--	--	--	-
		кг		--	--	--	--	--	--	-
89	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	17,2	112,12	2,32	1928	40	2094	0,69	12
		м2		109,80	0,88	1889	15	110	-	
90	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	1,854	5891,00	--	10922	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,05018	13864,97	4022,39	696	202	459	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	456	54	90	3,81	--
92	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0521872	154400,00	--	8058	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
93	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,146	7446,23	283,24	1087	11	127	4,15	1
		м3		722,25	106,99	105	16	105	0,52	-
94	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	9,2	1642,05	34,73	15107	320	2584	1,43	13
		м2		225,00	13,01	2070	120	118	0,06	1
95	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	9,2	238,62	1,96	2195	18	1056	0,61	6
		м2		108,90	0,45	1002	4	105	0,03	-
96	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	9,2	1055,58	4,29	9711	39	784	0,42	4
		м		69,98	1,60	644	15	119	0,01	--
97	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	9,2	135,90	2,02	1010	19	624	0,39	4
		м		64,13	0,48	590	4	105	--	
		ВШ-17 (1 шт)								
98	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем листовой оцинкованной стали	8,2	563,00	3,16	4617	26	1310	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	1085	6	120	--	--
99	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	51,66	72,00	--	3720	--	--	--	-
		кг		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	8,2	112,12	2,32	919	19	998	0,69	6
		м2		109,80	0,88	900	7	110	--	
101	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	0,8446	5891,00	--	4976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,02454	13864,97	4022,39	340	99	224	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	223	26	90	3,81	
103	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0255216	154400,00		3941		-	-	
		т			-	--			--	-
104	Е0106-19-2	Устройство бетонного бортика	0,072	7446,23	283,24	536	20	63	4,15	--
		м3		722,25	106,99	52	8	105	0,52	-
105	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4,4	1642,05	34,73	7225	153	1236	1,43	6
		м2		225,00	13,01	990	57	118	0,06	
106	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	4,6	238,62	1,96	1098	9	528	0,61	3
		м2		108,90	0,45	501	2	105	0,03	
107	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	4,4	1055,58	4,29	4645	19	375	0,42	2
		м		69,98	1,60	308	7	119	0,01	
108	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 290 мм	4,4	135,90	2,02	1918	9	298	0,39	2
		м		64,13	0,48	282	2	105	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2087889	26439			888
			Тенге			151766	9294			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1994519				
			Тенге			1055189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130503				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2305547				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							988
		Сметная заработная плата -	Тенге				181573			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57929				
		Материалы -	Тенге			1582				
		Всего заработная плата -	Тенге				4496			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50984				
		Накладные расходы -	Тенге			4046				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч							2
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				607			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3718				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65693				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5103			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35441				
		Материалы -	Тенге			31291				
		Всего заработная плата -	Тенге				2070			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1736				
		Накладные расходы -	Тенге			2650				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч							1
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				397			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2285				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40376				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2467			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2411616				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							1029
		Сметная заработная плата -	Тенге				189113			
		ВСЕГО по смете				2411616				
		Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге			28939				
		Итого временные здания и сооружения				2440555				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.0%-ЗП	Тенге			74459				
		Затраты на авторский надзор 1%	Тенге			24406				
		Затраты на дополнительные отпуска 10.4%	Тенге			9762				
		ИТОГО ПО СМЕТНЫМ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2015 года				2548782				
		ИТОГО ПО СМЕТНЫМ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			[illegible]				
		Плата за эмиссии в окружающую среду -	Тенге			[illegible]				
		НДС - 12%	Тенге			7733738				

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Инженер ПТО

Инженер-сметчик