Форма 2

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана

Наименование объекта - Квартал F.F: Пятно 6F, 7E,8F,11E,14F, 2F, 5F-14F Жилое здание

Объект номер - 1

Акт выполненных работ за Июль 2016г
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения Наружная отделка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2016 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АР65-83)								
1	Е0115-39-7 Изм. и доп.вып.16	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	45,5	80,81	1,02	3677	46	1818	0,24	11
		м2		37,89	0,16	1724	7	105	--	--
2	СП031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	2,34325	5891,00	--	13804	--	--		--
		м3		--	--	--	-	--	-	
3	Е0115-39-7 Изм. и доп.вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	45,5	80,81	1,02	3677	46	1818	0,24	11
		м2		37,89	0,16	1724	7	105	--	-
4	СП031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	2,34325	7402,00	--	17345	--	--	--	
		м3		--	--	--	-	--	-	
5	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции одно слой стен	381,1	556,88	0,18	212228	69	20214	0,30	114
		м2		48,15	0,07	18350	27	110	--	--
6	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	330,72	80,81	1,02	26724	336	13213	0,24	78
		м2		37,89	0,16	12531	53	105	--	--
7	СП031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	34,06416	5891,00	--	200672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	-
8	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	330,72	80,81	1,02	26724	336	13213	0,24	78
		м2		37,89	0,16	12531	53	105	--	
9	СП031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	34,06416	7402,00	--	252143	--	-	--	
		м3		--	--	-	--	--	-	
10	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции одно слой стен	381,1	556,88	0,18	212228	69	20214	0,30	114
		м2		48,15	0,07	18350	27	110	--	-
11	СП011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	1077,44	8,58	--	9244	--	--	-	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СП011-2059 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм	5020,16	20,57	--	103265	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
13	СП011-248	Клей фенолполиуретановый	0,095275	438300,00	--	41759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1123490**	**902**			**405**
			Тенге			**65210**	**174**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1123490				
	Материалы -		Тенге			419146				
	Всего заработная плата -		Тенге				65384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			638232				
		Накладные расходы -	Тенге			70490				
		Нормативная трудоемость в НР -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				10574			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71639				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1265620				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				75957			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1265620				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				75957			
		ИТОГО по смете				1265620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,2%	Тенге			8,123				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2002 года				1 337 605				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге							
						3 552 765				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			3 623 820				
		НДС 12%	Тенге			4 058 678				

РАЗДЕЛ 2. Блок 7Е. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АР65-83.2)

1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
		м2	234	80,81	1,02	18909	238	9349	0,24	55
				37,89	0,16	8866	37	105	-	-
2	СП031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные на базальтовой энергетической вате на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75								
		м3	24,102	5891,00	-	141985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
		м2	234	80,81	1,02	18909	238	9349	0,24	55
				37,89	0,16	8866	37	105	-	-
4	СП031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные на базальтовой энергетической вате на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100								
		м3	24,102	7402,00	-	178403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0134-58-1	Устройство облицовки гидроветрозащитной одно слой стен								
		м2	319,04	556,88	0,18	177668	57	16923	0,30	95
				48,15	0,07	15362	22	110	-	-
6	СП011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм								
		шт	1157,12	5,93	-	6862	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
7	СП011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм								
		шт	3993,6	11,20	-	44728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
8	СП011-218	Клей фенолполивинилацетатный								
		т	0,07976	438000,00	-	34959	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			622422	533			206
			Тенге			33094	97			-
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			622422				
		Материалы -	Тенге			181858				
		Всего заработная плата -	Тенге				33192			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			406937				
		Накладные расходы -	Тенге			35620				
		Нормативная трудоемость в НР. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				5343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39483				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			697525				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				38535			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			697525				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				38535			
		ИТОГО по смете				697525				
		Бремя по сметной стоимости сооружения 1,2%	Тенге			8,370				
		Итого время по сметной стоимости сооружения				705 895				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,64%	Тенге			2,170				
		Затраты на пусконаладочные работы 1%	Тенге			7,059				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 824				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2002 года				737 198				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге							
						1 958 046				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 997 207				
		НДС 12%	Тенге			2 236 872				

РАЗДЕЛ 3. Блок 8Е. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АР64-80)

1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм								
		м2	117,6	80,81	1,02	9503	120	4698	0,24	28
				37,89	0,16	4456	19	105	-	-
2	СП031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные на базальтовой энергетической вате на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75								
		м3	6,0564	5891,00	-	35678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм								
		м2	117,6	80,81	1,02	9503	120	4698	0,24	28
				37,89	0,16	4456	19	105	-	-
4	СП031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные на базальтовой энергетической вате на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100								
		м3	6,0564	7402,00	-	44829	-	-	-	-
				-	-	-	-		-	
5	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11031-596 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	м3	46,659	5891,00 --	-- --	274868 --	-- --	-- --	-- --	-
7	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	453	80,81 37,89	1,02 0,16	36605 17164	461 72	18098 105	0,24 -	107
8	С11031-591 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	46,659	7402,00 --	-- --	345370 --	-- --	-- --	-- --	-
9	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции одни слой стен	м2	216	556,88 48,15	0,18 0,07	120287 10400	39 15	11457 110	0,30 --	65 --
10	Е0134-58-1	Устройство изоляции из пароизоляционной одни слой стен	м2	392	556,88 48,15	0,18 0,07	218299 18875	71 27	20792 110	0,30 --	117 --
11	С11011-2052 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полимера 10х110 мм	шт	1536,64	5,93 --	-- --	9112 --	- -	-- --	- -	-
12	С11011-2057 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полимера 10х200 мм	шт	4735,36	11,20 --	-- --	53036 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С11011-248	Клей фенолполивинилацетатный	кг	0,098	438300,00 --	-- --	42953 --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1236649	1270			451
			Тенге				72515	225			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1236649				
	Материалы -		Тенге				357016				
	Всего заработная плата -		Тенге					72740			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				805818				
	Накладные расходы -		Тенге				77843				
	Нормативная трудоемкость в НР -		чел-ч								
	Сметная заработная плата в НР -		Тенге					11677			39
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				78870				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1393362				
	Нормативная трудоемкость -		чел-ч								
	Сметная заработная плата -		Тенге					84417			190
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				1393362				
	Нормативная трудоемкость -		чел-ч								
	Сметная заработная плата -		Тенге					84417			190
	ИТОГО по смете						1393362				
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге				16720				
	Итого временные здания и сооружения						1410082				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3 034%		Тенге				42789				
	Затраты на выезд 1,1%		Тенге				14461				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге				5340				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года						1472612				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		Тенге				3911354				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге				3989581				
	НДС 12%		Тенге				4 468 330				

РАЗДЕЛ 4. Блок 11Е. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АРоI-78)

1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	110,8	80,81 37,89	1,02 0,16	11377 5335	143 23	5625 105	0,24 --	33
2	С11031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	м3	2,2512	5891,00 --	-- --	4277 --	-- --	-- --	-- --	
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	140,8	80,81 37,89	1,02 0,16	11377 5335	143 23	5625 105	0,24 --	33 --
4	С11031-591 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	2,2512	7402,00 --	-- --	53673 --	-- -	-- --	-- -	-- -
5	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции одни слой стен	м2	154,86	556,88 48,15	0,18 0,07	253304 21902	82 32	24127 110	0,30 --	136 --
6	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	339	80,81 37,89	1,02 0,16	27393 12845	315 54	13544 105	0,24 --	80 --
7	С11031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С11031-591 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м2 34,917	7402,00 --	-- --	258456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0134-58-1	Устройство пленки гидроветрозащитной одно слой стен	м3 288,8	556,88 48,15	0,18 0,07	160828 13906	52 20	15319 110	0,30 --	86 --
11	С11011-2055 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	100 1024	8,58 --	-- --	8786 --	-- --	-- --	-- --	-
12	С11011-2059 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм	100 3616	20,57 --	-- --	74381 --	-- --	-- --	-- --	
13	С11011-218	Клей феноло-поливинилацетатный	т 0,0722	438300,00 --	-- --	31645 --	-- --	-- --	-- --	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			1167028 72166	1110 206			149 1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			1167028				
		Всего заработная плата -	Тенге			118398				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				72372			
		Накладные расходы -	Тенге			675354				
		Нормативная трудоемкость в НР -	Тенге			77284				
		Сметная заработная плата в НР -	чел-ч							
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге				11068			39
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74689				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1319500				
		Сметная заработная плата -	чел-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				83040			488
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1319500				
		Сметная заработная плата -	чел-ч							
		ИТОГО по смете	Тенге				83040			488
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			1319500 15834				
		Итого: временные здания и сооружения				1 335 334				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1,45%	Тенге			68522				
		Затраты на пер. вахт. 1%	Тенге			13533				
		Затраты на дополнительные отчисления 4%	Тенге			5 334				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 г.в.				1 394 549				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			3 394 145				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			3 778 003				
		НДС 12%	Тенге			4 231 465				

РАЗДЕЛ 5. Блок НЕ. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АР64-80)

1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2 35,2	80,81 37,89	1,02 0,16	2844 1334	36 6	1406 105	0,24 -	8 -
2	С11031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	м3 1,8128	5891,00 --	-- --	10679 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2 35,2	80,81 37,89	1,02 0,16	2844 1334	36 6	1406 105	0,24 --	8 --
4	С11031-591 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3 1,8128	7402,00 --	-- --	13418 --	-- --	-- --	-- --	
5	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2 301,63	80,81 37,89	1,02 0,16	24374 11429	307 48	12051 105	0,24 -	74 -
6	С11031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	м3 31,06789	5891,00 --	- --	183021 -	-- --	-- --	-- --	
7	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2 301,63	80,81 37,89	1,02 0,16	24374 11429	307 48	12051 105	0,24 -	74 -
8	С11031-591 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3 31,06789	7402,00 --	-- --	229965 --	-- --	-- --	-- --	--
9	Е0134-58-1	Устройство пленки гидроветрозащитной одно слой стен								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СТ1011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10А110 мм								
			136,48	5,93	-	2588	--	--	--	--
		100		--	--	--	--	--	--	--
11	СТ1011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10А200 мм								
			4826,08	11,20	--	54052	--	--	--	--
		100		--	--	--	--	--	--	-
12	СТ1011-248	Клей феноло-полиамидный								
			0,0830025	438300,00	--	36380	--	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			769430	745			258
			Тенге			41511	131			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			769430				
	Материалы -		Тенге			197071				
	Всего заработная плата -		Тенге				11612			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			530103				
		Накладные расходы -	Тенге			44525				
		Нормативная трудоемость в НР -	чел-ч							22
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				6679			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48837				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			862792				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				48321			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			862792				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				48321			
		ИТОГО по смете				862792				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			[illegible]				
		Итого временные здания и сооружения				873 146				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,245%	Тенге			[illegible]				
		Затраты на выезд [illegible] 1%	Тенге			8 731				
		Затраты на [illegible] отпуска 0,4%	Тенге			3 493				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				911 865				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге							
						2 421 973				
		Налоги, обязательные платежи 2%	Тенге			2 479 112				
		НДС 12%	Тенге			2 766 862				

РАЗДЕЛ 5. Блок 2F. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АР62-78)

1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
			121,5	80,81	1,02	9818	124	4854	0,24	29
		м2		37,89	0,16	4604	19	105	--	--
2	СТ1031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75								
			12,5145	5891,00	--	73723	--	--	--	--
		м3		--		--	--	--		
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
			121,5	80,81	1,02	9818	124	4854	0,24	29
		м2		37,89	0,16	4604	19	105	--	--
4	СТ1031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100								
			12,5145	7402,00	--	92632	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			185991	247			57
			Тенге			9207	39			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185991				
	Материалы -		Тенге			10181				
	Всего заработная плата -		Тенге				9246			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166355				
		Накладные расходы -	Тенге			9708				
		Нормативная трудоемость в НР -	чел-ч							5
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				1456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11742				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207442				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10702			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			207442				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10702			
		ИТОГО по смете				207442				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			2 489				
		Итого временные здания и сооружения				209 931				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,245%	Тенге			[illegible]				
		Затраты на выезд [illegible] 1%	Тенге			2 099				
		Затраты на [illegible] отпуска 0,4%	Тенге			840				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				219 241				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			[illegible]				
		Налоги, обязательные платежи 2%	Тенге			597 264				
		НДС 12%	Тенге			665 239				

РАЗДЕЛ 6. Блок 5F. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	СП031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	5,2839 м3	5891,00 --	-- --	31127 --	-- --	-- --	-	
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	102,6 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	8291 3888	104 16	4099 105	0,24	24 -
4	СП031-591 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	5,2839 м3	7402,00 --	-- --	39111 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	283,05 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	22872 10725	288 45	11309 105	0,24 --	67 -
6	СП031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	29,15415 м3	5891,00 --	-- -	171747 --	-- -	-- --	- --	
7	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	283,05 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	22872 10725	288 45	11309 105	0,24 --	67 -
8	СП031-591 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	29,15415 м3	7402,00 --	-- --	215799 --	-- --	-- --	-- --	
9	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции одним слоем стен	385,65 м2	556,88 48,15	0,18 0,07	214762 18569	69 27	20456 110	0,30 --	115 --
10	Е0134-58-1	Устройство пленки гидроветрозащитной в один слой стен	531,34 м2	556,88 48,15	0,18 0,07	295895 25584	96 37	28183 110	0,30 --	159
11	СП011-2052 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	2261,76 шт	5,93 --	-- --	13412 --	-- --	-- --	--	-- --
12	СП011-2057 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	6239,68 шт	11,20 --	-- --	69884 --	-- --	-- --	- --	--
13	СП011-216	Клей фенолкаучуковый	0,132835 т	438300,00 --	-- --	58222 --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге	- -	- -	1172286 73378	949 188	-	-	456 1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	-	-	1172286	-	-	-	
	Материалы -		Тенге	-	-	498656	-			
	Всего заработная плата -		Тенге	-	-		73565			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	-	-	599303		-	-	
		Накладные расходы -	Тенге	-	-	79154			-	
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч	-	-				-	40
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге	-	-		11918			
		Ненормируемые непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	75104				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге	-	-	1326845				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч	-	-					496
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	-		85483			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	-	-	1326845				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч	-	-					496
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	85483			
		ИТОГО по смете				1326845				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			15922				
		Итого временные здания и сооружения				1 342 767				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,034%	Тенге			40 74[illegible]				
		Затраты на выполнение [illegible]	Тенге			13 428				
		Затраты на дополнительные отчисления 0,4%	Тенге			5 371				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				1 402 312				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			3 724 632				
		Налоги и обязательные отчисления 20%	Тенге			3 799 124				
		НДС 12 %	Тенге			4 255 019				

РАЗДЕЛ 7. Блок 6Е. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АР65-83)

1	Е0134-58-1	Устройство пленки гидроветрозащитной в один слой стен	381,1 м2	556,88 48,15	0,18 0,07	212228 18350	69 27	20214 110	0,30 --	114
2	СП011-2055 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х150 мм	1077,44 шт	8,58 --	-- --	9241 --	-- -		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11011-248	Клей фенолоформальдегидный	0,095275	438300,00	--	41759	--	--	-	
				-	--	--	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			366497	69			114
			Тенге			18350	27			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			366497				
		Материалы -	Тенге			193810				
		Всего заработная плата -	Тенге				18377			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151268				
		Накладные расходы -	Тенге			20214				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				3032			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23203				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			409914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21409			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			409914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21409			
		ИТОГО по смете				409914				
		Временные здания и сооружения 1,2% -	Тенге			4919				
		Итого временные здания и сооружения				414833				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345% -	Тенге			12588				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1348				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года	Тенге			1059				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				433229				
		Плановые накопления 15%	Тенге			1 155 083				
		НДС 12 %	Тенге			1 179 097				
			Тенге			1 314 541				

РАЗДЕЛ 8. Блок 7Г. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АР65-83.2)

1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	88,14	80,81	1,02	7122	90	3521	0,24	21
		м2		37,89	0,16	3340	14	105	--	-
2	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	4,53921	5891,00	--	26740		--	--	--
		м3		-	-	-	--	--	--	
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	88,14	80,81	1,02	7122	90	3521	0,24	21
		м2		37,89	0,16	3340	14	105	--	-
4	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	4,53921	7402,00	--	33599	--	--	-	-
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	230,1	80,81	1,02	18593	234	9193	0,24	54
		м2		37,89	0,16	8718	37	105		
6	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	23,7003	5891,00	--	139618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	230,1	80,81	1,02	18593	234	9193	0,24	54
		м2		37,89	0,16	8718	37	105	--	
8	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	23,7003	7402,00	--	175430	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
9	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции один слой стен	337,96	556,88	0,18	188205	61	17926	0,30	101
		м2		48,15	0,07	16273	24	110	--	
10	Е0134-58-1	Устройство пленки гидроизоляционной один слой стен	337,96	556,88	0,18	188205	61	17926	0,30	101
		м2		48,15	0,07	16273	24	110	--	--
11	С11011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полимера 10х110 мм	1229,14	5,93	--	7291	--		--	
		100		--	--	--	--	--	--	
12	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полимера 10х200 мм	4172,48	11,20	-	46732	-			
		100		--	--	-		--	--	-
13	С11011-248	Клей фенолоформальдегидный	0,08449	438300,00	--	37032	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	--	894283	769		-	352
			Тенге			56662	149			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				9192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57334				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1012898				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				66003			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1012898				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							383
		Сметная заработная плата	Тенге				66003			
		ИТОГО по смете				1012898				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			12 153				
		Итого временные здания и сооружения				1 025 053				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0145%	Тенге			31 [illegible]				
		Затраты на выгоду 1%	Тенге			10 251				
		Затраты на дополнительные отдыхи 0,4%	Тенге			4 10[illegible]				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				1 070 509				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			2 843 346				
		Плановые сборы обязательные платежи 2%	Тенге			[illegible]				
		НДС 12%	Тенге			3 248 232				

РАЗДЕЛ 9. Блок 8Г. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм								
		м2	94,08	80,81 37,89	1,02 0,16	7602 3565	96 15	3759 105	0,24 --	22 --
2	СН031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75								
		м3	4,84512	5891,00 --	-- --	28543 --	-- --	-- --	-- --	--
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм								
		м2	94,08	80,81 37,89	1,02 0,16	7602 3565	96 15	3759 105	0,24 --	22
4	СН031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100								
		м3	4,84512	7402,00 --	-- --	35864 -	-- --	-- --	- --	
5	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
		м2	295,96	80,81 37,89	1,02 0,16	23915 11214	301 47	11824 105	0,24 --	70
6	СН031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75								
		м3	30,48388	5891,00 --	-- --	179581 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
		м2	295,96	80,81 37,89	1,02 0,16	23915 11214	301 47	11824 105	0,24 --	70 --
8	СН031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100								
		м3	30,48388	7402,00 -	-- -	225612 --	-- -	-- --	-- -	-
9	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции один слой стен								
		м2	216	556,88 48,15	0,18 0,07	120287 10400	39 15	11457 110	0,30 --	6[illegible]
10	Е0134-58-1	Устройство пленки гидроизоляционной один слой стен								
		м2	88	556,88 48,15	0,18 0,07	49006 4237	16 6	4668 110	0,30 --	20 -
11	СН011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм								
		шт	344,96	5,93 --	-- --	2046 --	-- --	-- --	-- --	- --
12	СН011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм								
		шт	1063,04	11,20 --	- --	11900 --	-- --	- --	-- --	- --
13	СН011-248	Клей фенолполивинилацетатный								
		т	0,022	438300,00 --	-- --	9643 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			725551	848			275
			Тенге			44195	146			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			725551				
		Материалы -	Тенге			187285				
		Всего заработная плата -	Тенге				44311			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			493223				
		Накладные расходы -	Тенге			47291				
		Нормативная трудоемость в НР -	чел-ч							24
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				7094			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46370				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			819212				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				51435			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			819212				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							299
		Сметная заработная плата								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3 0345*	Тенге							
		Затраты на выдачу зар. 1%,	Тенге			25 157				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%,	Тенге			8 290				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				3 326				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			865 806				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			2 299 68				
		НДС 12%	Тенге			2 345 631				
						2 627 106				

РАЗДЕЛ 10. Блок 14Е. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АРо4-80)

1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	61,6	80,81 37,89	1,02 0,16	1978 2334	63 10	2461 105	0,24 --	15
2	СН031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	м3	3,1724	5891,00 --	-- --	18689 --	-- --	-- --	--	
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	м2	61,6	80,81 37,89	1,02 0,16	1978 2334	63 10	2461 105	0,24	15
4	СН031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	3,1724	7402,00 --	-- --	23482 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	612,99	80,81 37,89	1,02 0,16	49533 23226	623 98	24490 105	0,24 --	144 --
6	СН031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	м3	63,1797	5891,00 --	-- --	371916 -	-- --	-- --	--	-
7	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	612,99	80,81 37,89	1,02 0,16	49533 23226	623 98	24490 105	0,24 --	144
8	СН031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	63,1797	7402,00 --	-- -	467347 -	-- --	-- --	-- -	-
9	Е0134-58-1	Устройство пароизоляционного слоя стен	м2	671,73	556,88 48,15	0,18 0,07	375746 32488	121 47	35789 110	0,30 -	202 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1366232	1494			520
			Тенге				83609	263			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1366232				
		Материалы -	Тенге				399606				
		Всего заработная плата -	Тенге					83872			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				881464				
		Накладные расходы -	Тенге				89692				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					13454			45
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге				87355				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1543280				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					97326			566
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1543280				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					97326			566
		ИТОГО по смете					1543280				
		Временные здания и сооружения - 2%	Тенге				18519				
		Итого временные здания и сооружения					1561799				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3 0345*	Тенге								
		Затраты на выдачу зар. 1%,	Тенге				15618				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%,	Тенге				6247				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года					1631057				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге				4 332 394				
		НДС 12%	Тенге				4 418 837				
							4 949 098				

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический инспектор

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Инженер ПТО

Инженер сметчик