Заказчик: АО «НК» Қазақстан Темір Жолы» - «Дирекция по проектированию и капитальному строительству»
Генподрядчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по строительству жилого дома на станции Достык по типу 2 (Лот №7)
Наименование объекта: Прокладка магистральных трубопроводов сетей канализации

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2010 года
Наружные сети канализации К1, К1Н

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23326,5	48,85	47,46	1139474	1107176	173561	0,01	181
		м3		1,27	6,40	29625	149304	97	0,02	511
2	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10026	25,18	24,43	252481	244906	38452	–	40
		м3		0,66	3,29	6617	33024	97	0,01	113
3	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	2334,675	301,50	–	703905	–	795412	1,96	4576
		м3		301,50	–	703905	–	113	–	–
4	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	58366,875	19,70	19,70	1149827	1149827	229965	–	–
		т		–	3,94	–	229965	100	0,08	4829
5	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	66705	1,36	1,26	90419	84048	30411	–	–
		м3		–	0,47	–	31351	97	–	151
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	33352,5	3,76	3,24	125479	108196	51763	–	111
		м3		0,48	1,12	16009	37355	97	–	124
7	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	75	483,56	6,82	36267	512	3667	0,26	20
		м2		40,73	2,54	3055	190	113	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	348	958,50	152,52	333558	53077	95379	1,02	355
		м3		153,68	57,15	53481	19888	130	0,28	97
9	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м	2220	5,55	5,55	12332	12332	3884	–	–
		м3		–	1,80	–	4004	97	0,01	15
10	С143008-92	Песок природный	2220	593,00	–	1316460	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	30784,5	32,23	30,77	992137	947247	291592	0,01	303
		м3		1,42	8,34	43714	256896	97	0,03	878
12	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	53872,875	19,70	19,70	1061296	1061296	212259	–	–
		т		–	3,94	–	212259	100	0,08	4457
13	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	61569	1,36	1,26	83457	77577	28069	–	–
		м3		–	0,47	–	28937	97	–	139
14	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21549,15	5,55	5,55	119704	119704	37698	–	–
		м3		–	1,80	–	38864	97	0,01	149
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9235,35	134,10	–	1238460	–	1399460	0,97	8977
		м3		134,10	–	1238460	–	113	–	–
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21549,15	21,55	4,52	464299	97317	355973	0,11	2327
		м3		17,03	–	366982	–	97	–	–
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	21549,15	14,12	12,00	304220	258535	91240	0,01	263
		м3		1,62	2,75	34910	59152	97	0,01	263
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Протект"	Сигнальная лента на металлической основе для монтажа сетей	2962,5	45,83	–	135760	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	2,9625	6469,41	5158,75	19166	15283	8019	21,00	62
		км		1310,66	724,68	3883	2147	133	4,20	12
20	Е0122-8-10	КЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д426Х8	0,06675	270167,88	115634,50	18034	7719	14724	662,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		126000,00	43681,50	8411	2916	130	213,34	14
21	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	67,017	6372,00	–	427032	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,06675	1071733,23	154581,10	71538	10318	10554	368,00	25
		км		63225,00	58394,25	4220	3898	130	285,20	19
23	Е0122-47-4	Протаскивание в стальной футляр 426Х8 труб диам. 250мм	66,75	391,72	0,60	26147	40	13843	0,91	61
		м		159,30	0,23	10633	15	130	–	–
24	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	3	4146,95	6,95	12441	21	2290	3,56	11
		шт		594,00	2,25	1782	7	128	0,01	–
25	Е0122-8-10	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д426Х8	0,06675	270167,88	115634,50	18034	7719	14724	662,00	44
		км		126000,00	43681,50	8411	2916	130	213,34	14
26	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	67,017	6372,00	–	427032	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0122-8-9	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д377Х8	0,042	243707,18	102058,18	10236	4286	8407	615,00	26
		км		115425,00	38553,75	4848	1619	130	188,29	8
28	Е0122-8-6	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д219Х6	0,0045	154891,68	66009,80	697	297	557	376,00	2
		км		70200,00	24936,75	316	112	130	121,79	1
29	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0045	566134,23	80990,95	2548	364	462	278,00	1
		км		48375,00	30595,50	218	138	130	149,43	1
30	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0525	947225,77	138575,59	49729	7275	7243	313,00	16
		км		53775,00	52348,50	2823	2748	130	255,67	13
31	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	4,518	2030,00	–	9172	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	42,168	5609,00	–	236520	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0116-30-3	Заделка ТОРЦОВ футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	9	3549,82	1,57	31948	14	6065	3,01	27
		шт		526,50	–	4739	–	128	–	–
34	Е0122-47-2	Протаскивание в стальной футляр диам 219 мм труб диам. 150 мм	4,5	282,86	0,37	1273	2	916	0,90	4
		м		156,38	0,14	704	1	130	–	–
35	Е0122-47-3	Протаскивание в стальной футляр 377 труб диам. 200мм	42	313,94	0,42	13185	18	8547	0,90	38
		м		156,38	0,16	6568	7	130	–	–
36	Е0122-47-4	Протаскивание в стальной футляр 426 труб диам. 250мм	66,75	391,72	0,60	26147	40	13843	0,91	61
		м		159,30	0,23	10633	15	130	–	–
37	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,99195	139706,75	90794,12	138582	90063	87634	286,00	284
		км		48375,00	19582,83	47986	19425	130	84,07	83
38	С130804-810 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	1001,8695	845,00	–	846580	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,99195	4435,00	–	4399	–	4991	24,70	25
		км		3870,00	–	3839	–	130	–	–
40	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	1,6749	78245,00	36133,62	131053	60520	112054	247,00	414
		км		41850,00	9612,90	70095	16101	130	37,30	62
41	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	1691,649	444,00	–	751092	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	1,6749	4194,00	–	7025	–	8426	24,70	41
		км		3870,00	–	6482	–	130	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,198	147942,61	97234,98	29293	19253	18375	296,00	59
		км		49950,00	21436,60	9890	4244	130	91,71	18
44	С130804-811 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 250х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	199,98	1040,00	–	207979	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0122-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 250 мм	0,198	5390,00	–	1067	–	1158	28,80	6
		км		4500,00	–	891	–	130	–	–
46	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0225	58881,69	25695,31	1325	578	1167	194,00	4
		км		33075,00	6813,45	744	153	130	26,38	1
47	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	22,725	208,00	–	4727	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0122-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 250 мм	0,0225	5390,00	–	121	–	132	28,80	1
		км		4500,00	–	101	–	130	–	–
49	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,042	115636,32	31953,19	4857	1342	4283	360,00	15
		км		66375,00	12071,25	2788	507	130	58,95	2
50	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	42,168	1339,00	–	56463	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,042	4194,00	–	176	–	211	24,70	1
		км		3870,00	–	163	–	130	–	–
52	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,042	430521,51	68116,36	18082	2861	3837	256,00	11
		км		44550,00	25731,00	1871	1081	130	125,67	5
53	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,045	1097631,95	1984,82	49393	89	3348	334,00	15
		км		56475,00	749,25	2541	34	130	3,66	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,045	4194,00	–	189	–	226	24,70	1
		км		3870,00	–	174	–	130	–	–
55	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,03675	1481132,09	23430,96	54432	861	3293	359,00	13
		км		60075,00	8851,50	2208	325	130	43,23	2
56	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,03675	4435,00	–	163	–	185	24,70	1
		км		3870,00	–	142	–	130	–	–
57	Е0116-4-2	СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д100 ГОСТ6942-98	5,4	712,05	10,58	3845	57	852	0,70	4
		м		119,25	3,96	644	21	128	0,02	–
58	Е0122-33-1	ОТВОД ОРГ100	0,0471	107786,81	398,18	5077	19	423	42,10	2
		т		6750,00	150,75	318	7	130	0,74	–
59	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ , 273х7-114х4,0 мм	3	939,00	–	2817	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0122-33-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,018	121294,13	49389,75	2183	889	1906	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1130	336	130	91,12	2
61	С11011-855	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЯКА	0,00156	47800,00	–	75	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0109-34-1	МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ	0,00156	23295,77	2191,29	36	3	18	73,60	–
		т		12555,00	101,25	20	–	90	0,49	–
63	Е0116-4-3	СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д150 ГОСТ6942-98	20,4	1338,05	17,67	27296	360	3757	0,81	17
		м		137,25	6,62	2800	135	128	0,03	1
64	Е0122-33-2	ОТВОД ОРГ150	0,3024	95357,36	3488,98	28836	1055	2464	32,70	10
		т		4950,00	1318,50	1497	399	130	6,44	2
65	С130810-127	ПЕРЕХОД К325Х8-159Х4,5	10,5	1610,00	–	16905	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0122-33-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,1155	121294,13	49389,75	14009	5705	12227	312,70	36
		т		62775,00	18657,00	7251	2155	130	91,12	11
67	С11011-855	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЯКА	0,0014196	47800,00	–	68	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0109-34-1	МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ	0,0014196	23295,77	2191,29	33	3	16	73,60	–
		т		12555,00	101,25	18	–	90	0,49	–
69	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм с колонкой управления	1,5	585,99	36,99	879	55	645	1,93	3
		шт		317,25	13,50	476	20	130	0,07	–
70	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	1,5	11500,00	–	17250	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
71	СПрайс-лист ТОО"RM INDUSTRIAL GROUP"	Колонка управления задвижкой ф150 мм с ручным приводом	1,5	41267,09	–	61901	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
72	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм с колонкой управления	3	1230,66	466,78	3692	1400	2685	3,04	9
		шт		513,00	175,50	1539	527	130	0,86	3
73	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	3	16300,00	–	48900	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	СПрайс-лист ТОО"RM INDUSTRIAL GROUP"	Колонка управления задвижкой ф200 мм с ручным приводом	3	41267,09	–	123801	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм с колонкой управления	1,5	2070,39	1086,01	3106	1629	2088	3,86	6
		шт		661,50	409,50	992	614	130	2,00	3
76	С130902-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 250 мм	1,5	23600,00	–	35400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
77	СПрайс-лист ТОО"RM INDUSTRIAL GROUP"	Колонка управления задвижкой ф250 мм с ручным приводом	1,5	41267,09	–	61901	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
78	Ц0112-1105-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	1728,00	181,00	10368	1086	7378	7,00	42
		компл		1337,00	29,30	8022	176	90	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 160 мм PE 100, SDR 11 PN10	3	1655,40	–	4966	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
80	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 160 мм PN10	3	2849,39	–	8548	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 225 мм PE 100, SDR 11 PN10	6	3144,16	–	18865	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
82	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 225 мм PN10	6	4224,96	–	25350	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
83	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 250 мм PE 100, SDR 11 PN10	3	4323,61	–	12971	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 250 мм PN10	3	5894,91	–	17685	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
86	Е0122-8-7	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д273Х8 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,0006	174718,44	71861,81	105	43	86	441,00	–
		км		83025,00	27146,25	50	16	130	132,58	–
87	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,6024	3881,00	–	2338	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
88	Е0116-30-3	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	3	3549,82	1,57	10649	5	2022	3,01	9
		шт		526,50	–	1580	–	128	–	–
89	Е0122-8-8	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д325Х8 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,0012	204666,79	85907,16	246	103	200	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	115	39	130	158,50	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	1,2048	4697,00	–	5659	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	6	4146,95	6,95	24882	42	4579	3,56	21
		шт		594,00	2,25	3564	14	128	0,01	–
92	Е0122-8-9	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д377Х8 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,0006	243707,18	102058,18	146	61	120	615,00	–
		км		115425,00	38553,75	69	23	130	188,29	–
93	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,6024	5609,00	–	3379	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
94	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	3	4146,95	6,95	12441	21	2290	3,56	11
		шт		594,00	2,25	1782	7	128	0,01	–
		Колодцы водопроводные Ф1500 - 4 шт мм								
95	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	5,2432851	24600,00	–	128985	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
96	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	10,8	6250,00	–	67500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
97	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	12	2770,00	–	33240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
98	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	16,2646851	7809,33	1879,87	127016	30575	41737	8,86	144
		м3		1435,50	538,43	23348	8757	130	2,06	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,048876	175710,10	1826,10	8588	89	602	42,70	2
		т		8100,00	690,75	396	34	140	3,37	--
100	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,048876	40200,00	--	1965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5	2,4	11821,30	1343,81	28371	3225	8204	16,06	39
		м3		2792,25	463,29	6701	1112	105	1,77	4
102	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	6	10500,00	--	63000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
103	С12021-96	Стоимость стремянки	0,162	177400,00	--	28739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	117,444792	245,44	3,82	28826	449	5376	0,21	25
		м2		37,35	1,44	4387	169	118	0,01	1
105	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,204	1865,80	--	5978	--	2093	3,24	10
		м3		531,00	--	1701	--	123	--	--
106	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	32,04	283,41	14,76	9080	473	2285	0,36	12
		м2		52,43	5,54	1680	178	123	0,03	1
107	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	320,4	35,20	0,67	11278	215	765	0,01	3
		м2		1,69	0,25	541	80	123	--	--
108	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,54	11821,30	1343,81	6384	726	1846	16,06	9
		м3		2792,25	463,29	1508	250	105	1,77	1
		Колодцы канализационные Ф1500-(78шт)								
109	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	102,244058	24600,00	--	2515204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	280,8	6250,00	–	1755000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
111	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	117	2770,00	–	324090	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
112	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	333,693458	7810,33	1538,85	2606256	513504	950971	9,66	3222
		м3		1615,95	576,23	539232	192284	130	2,81	939
113	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,953082	175710,10	1826,10	167466	1740	11730	42,70	41
		т		8100,00	690,75	7720	658	140	3,37	3
114	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,953082	40200,00	–	38314	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
115	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5	46,8	11821,30	1343,81	553237	62890	159977	16,06	752
		м3		2792,25	463,29	130677	21682	105	1,77	83
116	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	117	10500,00	–	1228500	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
117	С12021-96	Стоимость стремянки	3,159	177400,00	–	560407	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
118	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	2257,10924	245,44	3,82	553985	8622	103313	0,21	479
		м2		37,35	1,44	84303	3250	118	0,01	16
119	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	62,478	1865,80	–	116571	–	40806	3,24	202
		м3		531,00	–	33176	–	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	624,78	283,41	14,76	177068	9222	44549	0,36	226
		м2		52,43	5,54	32757	3461	123	0,03	17
121	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	6247,8	35,20	0,67	219916	4186	14908	0,01	65
		м2		1,69	0,25	10559	1562	123	–	7
122	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	10,53	11821,30	1343,81	124478	14150	35995	16,06	169
		м3		2792,25	463,29	29402	4878	105	1,77	19
123	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство колодца-пескоотделителя диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,85	17177,93	1538,85	48957	4386	8122	9,66	28
		м3		1615,95	576,23	4605	1642	130	2,81	8
124	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	28,937298	245,44	3,82	7102	111	1325	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1081	42	118	0,01	–
125	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов внутри колодцев с покрытием внутренней поверхности изоляцией "Хамяст"	20,84175	245,44	3,82	5115	80	954	0,21	4
		м2		37,35	1,44	778	30	118	0,01	–
126	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0543	107786,81	398,18	5853	22	487	42,10	2
		т		6750,00	150,75	367	8	130	0,74	–
127	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,10095	95357,36	3488,98	9626	352	823	32,70	3
		т		4950,00	1318,50	500	133	130	6,44	1
128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	352,808143	106,00	–	37398	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
129	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	882,020358	878,13	–	774524	–	154905	3,69	3253
		т		175,63	–	154905	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26265641	6220975			27338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3817883	1405008			13143
Стоимость монтажных работ -			Тенге			29534				
Материалы -			Тенге			1260				
Всего заработная плата -			Тенге				14227			
		Накладные расходы -	Тенге			15398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2696				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			47627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				16537			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21132645				
Материалы -			Тенге			1563469				
Всего заработная плата -			Тенге				5191552			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			512168				
Местные материалы -			Тенге			8444258				
Транспортные расходы -			Тенге			774524				
		Накладные расходы -	Тенге			5798544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2899
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				869782			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1615871				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28547060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43163
		Сметная заработная плата -	Тенге				6061334			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			589215				
Материалы -			Тенге			8				
Всего заработная плата -			Тенге				38			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			589145				
		Накладные расходы -	Тенге			34				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35355				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			624604				
		Сметная заработная плата -	Тенге				43			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4514248				
Материалы -			Тенге			106093				
Всего заработная плата -			Тенге				17073			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4390745				
		Накладные расходы -	Тенге			21854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3278			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272166				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4808267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34027559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43400
		Сметная заработная плата -	Тенге				6098265			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н								
130	E0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19857	48,85	47,46	969993	942499	147746	0,01	154
		м3		1,27	6,40	25218	127097	97	0,02	435
131	E0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16353	25,18	24,43	411811	399456	62717	–	65
		м3		0,66	3,29	10793	53864	97	0,01	184
132	E0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	2534,7	301,50	–	764212	–	863560	1,96	4968
		м3		301,50	–	764212	–	113	–	–
133	E010333-A1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	61732,2	19,70	19,70	1216124	1216124	243225	–	–
		т		–	3,94	–	243225	100	0,08	5108
134	E0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	72420	1,36	1,26	98165	91249	33016	–	–
		м3		–	0,47	–	34037	97	–	164
135	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	36210	3,07	2,66	111158	96345	46363	–	98
		м3		0,39	0,93	14122	33675	97	–	110
136	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	339	958,50	152,52	324932	51704	92913	1,02	346
		м3		153,68	57,15	52098	19374	130	0,28	95
137	E0101-27-1	Обратная засыпка траншей песчаным грунтом на 0,5м	2167,5	5,55	5,55	12040	12040	3792	–	–
		м3		–	1,80	–	3909	97	0,01	15
138	C143008-92	Песок природный	2167,5	593,00	–	1285328	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
139	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11393,4	5,55	5,55	63290	63290	19932	–	–
		м3		–	1,80	–	20548	97	0,01	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	11447,1	5,55	5,55	63588	63588	20026	–	–
		м3		–	1,80	–	20645	97	0,01	79
141	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4905,9	122,18	–	599403	–	677325	0,89	4342
		м3		122,18	–	599403	–	113	–	–
142	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5957,1	134,10	–	798847	–	902697	0,97	5790
		м3		134,10	–	798847	–	113	–	–
143	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22840,5	21,55	4,52	492123	103149	377305	0,11	2467
		м3		17,03	–	388974	–	97	–	–
144	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	22840,5	14,12	12,00	322450	274028	96708	0,01	279
		м3		1,62	2,75	37002	62697	97	0,01	279
145	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Протект"	Сигнальная лента на металлической основе для монтажа сетей	2820	45,83	–	129230	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
146	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	2,82	6469,41	5158,75	18244	14548	7634	21,00	59
		км		1310,66	724,68	3696	2044	133	4,20	12
147	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х5,4 мм	1,1316	58881,69	25695,31	66631	29077	58679	194,00	220
		км		33075,00	6813,45	37428	7710	130	26,38	30
148	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1142,916	318,00	–	363447	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
149	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 90 мм	1,1316	3358,50	–	3800	–	4733	20,60	23
		км		3217,50	–	3641	–	130	–	–
150	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,3113	47611,09	17877,09	62432	23442	58639	173,00	227
		км		29700,00	4698,68	38946	6161	130	18,10	24
151	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1324,413	105,00	–	139063	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	1,3113	3253,00	–	4266	–	5485	20,60	27
		км		3217,50	–	4219	–	130	–	–
		К1Н Ф1500								
153	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	6,5541063	24600,00	–	161231	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
154	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	13,5	6250,00	–	84375	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
155	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	15	2770,00	–	41550	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
156	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф 1500 мм из сборного железобетона в сухих грунтах	20,3308563	7809,33	1879,87	158770	38219	52171	8,86	180
		м3		1435,50	538,43	29185	10947	130	2,06	42
157	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,6216426	24600,00	–	64492	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
158	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	8,1	6250,00	–	50625	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
159	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	3	2770,00	–	8310	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф 1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	11,0996426	15843,03	2104,76	175852	23362	43086	13,90	154
		м3		2362,50	623,48	26223	6920	130	2,48	27
161	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,085533	175710,10	1826,10	15029	156	1053	42,70	4
		т		8100,00	690,75	693	59	140	3,37	–
162	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,085533	40200,00	–	3438	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
163	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5	4,2	11821,30	1343,81	49649	5644	14357	16,06	67
		м3		2792,25	463,29	11727	1946	105	1,77	7
164	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	10,5	10500,00	–	110250	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
165	С12021-96	Стоимость стремянки	0,2835	177400,00	–	50293	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
166	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	202,561086	245,44	3,82	49717	774	9272	0,21	43
		м2		37,35	1,44	7566	292	118	0,01	1
167	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов внутри колодцев с покрытием внутренней поверхности изоляцией "Хамаст"	49,10175	245,44	3,82	12052	188	2247	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1834	71	118	0,01	–
168	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,607	1865,80	–	10462	–	3662	3,24	18
		м3		531,00	–	2977	–	123	–	–
169	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	56,07	283,41	14,76	15891	828	3998	0,36	20
		м2		52,43	5,54	2940	311	123	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	560,7	35,20	0,67	19736	376	1338	0,01	6
		м2		1,69	0,25	948	140	123	–	1
171	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,945	11821,30	1343,81	11171	1270	3230	16,06	15
		м3		2792,25	463,29	2639	438	105	1,77	2
		КІН Ф2000(4ШТ)								
172	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	8,2812351	24600,00	–	203718	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
173	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	16,2	7840,00	–	127008	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
174	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	6	2770,00	–	16620	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
175	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф 2000 мм из сборного железобетона в сухих грунтах	25,2372351	7809,33	1879,87	197086	47443	64761	8,86	224
		м3		1435,50	538,43	36228	13588	130	2,06	52
176	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,048876	175710,10	1826,10	8588	89	602	42,70	2
		т		8100,00	690,75	396	34	140	3,37	–
177	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,048876	40200,00	–	1965	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
178	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5	2,4	11821,30	1343,81	28371	3225	8204	16,06	39
		м3		2792,25	463,29	6701	1112	105	1,77	4
179	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	6	10500,00	–	63000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С12021-96	Стоимость стремянки	0,162	177400,00	–	28739	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
181	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	150,226392	245,44	3,82	36872	574	6876	0,21	32
		м2		37,35	1,44	5611	216	118	0,01	1
182	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,204	1865,80	–	5978	–	2093	3,24	10
		м3		531,00	–	1701	–	123	–	–
183	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	32,04	283,41	14,76	9080	473	2285	0,36	12
		м2		52,43	5,54	1680	178	123	0,03	1
184	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	320,4	35,20	0,67	11278	215	765	0,01	3
		м2		1,69	0,25	541	80	123	–	–
185	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,54	11821,30	1343,81	6384	726	1846	16,06	9
		м3		2792,25	463,29	1508	250	105	1,77	1
186	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
187	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод на 90 PN10 SDR 11 д.90	1,5	2094,80	–	3142	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
188	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод на 90 PN10 SDR 11 д.50	13,5	2503,54	–	33798	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
189	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	7,5	440,21	332,43	3302	2493	1845	0,61	5
		шт		102,38	86,87	768	652	130	0,33	2
190	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод на 90 PN10 SDR 11 д.90	3	1609,42	–	4828	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
191	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод на 90 PN10 SDR 11 д.50	4,5	1992,61	–	8967	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	13,5	405,40	16,15	5473	218	4107	1,36	18
		шт		227,25	6,75	3068	91	130	0,03	–
193	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	3	5190,00	–	15570	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
194	С130903-75 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 11823-91	3	12403,00	–	37209	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
195	С130902-155 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 13547-79	7,5	4090,00	–	30675	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
196	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	18	242,08	6,95	4357	125	3422	0,88	16
		шт		144,00	2,25	2592	41	130	0,01	–
197	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	9	3500,00	–	31500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
198	С130903-73 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91	9	6231,00	–	56079	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
199	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 50 мм PE 100, SDR 11 PN10	18	429,18	–	7725	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
200	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 50 мм PN10	18	830,45	–	14948	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
201	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 90 мм PE 100, SDR 11 PN10	15	721,98	–	10830	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
202	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 90 мм PN10	15	1474,22	–	22113	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	33	300,57	225,64	9919	7446	5513	0,41	14
		шт		69,53	58,98	2294	1946	130	0,23	7
204	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108х4 мм с гидравлическим испытанием	0,0027	70153,47	10674,97	189	29	186	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	132	11	130	19,69	–
205	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,7	629,00	–	1698	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
206	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х6 мм с гидравлическим испытанием	0,0027	115636,32	31953,19	312	86	275	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	179	33	130	58,95	–
207	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	2,7	1339,00	–	3615	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
208	Е0116-30-2	Заделка ФУТЛЯРОВ при проходе через СТЕНКУ КОЛОДЦА	27	2017,57	1,57	54474	42	13608	2,36	64
		1сальник		393,75	–	10631	–	128	–	–
209	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	56,6677338	106,00	–	6007	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
210	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	141,669335	878,13	–	124403	–	24881	3,69	522
		т		175,63	–	24881	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10653799	3517924			20559
			Тенге			2965283	675226			6769
Стоимость монтажных работ -			Тенге			18244				
Всего заработная плата -			Тенге				5740			
		Накладные расходы -	Тенге			7634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1553				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			27430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				6885			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9649942				
Материалы -			Тенге			375180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3624138			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240984				
	Местные материалы -		Тенге			2479965				
	Транспортные расходы -		Тенге			124403				
		Накладные расходы -	Тенге			3979440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1990
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				596916			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			817763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14447145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29183
		Сметная заработная плата -	Тенге				4221054			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79032				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79032				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4742				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83774				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			906582				
	Материалы -		Тенге			43801				
	Всего заработная плата -		Тенге				10631			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			852107				
		Накладные расходы -	Тенге			13608				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			975401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15533750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29329
		Сметная заработная плата -	Тенге				4240612			
		РАЗДЕЛ 3. НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ STOP OIL-COALES-750 ПРОИЗ 2М3/СУТКИ L=1500ММ,H=1000ММ,B=750ММ								
211	E0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	37,665	48,85	47,46	1840	1788	280	0,01	–
		м3		1,27	6,40	48	241	97	0,02	1
212	E0101-162-7	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	2,835	301,50	–	855	–	966	1,96	6
		м3		301,50	–	855	–	113	–	–
213	E010333-A1-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал**	66,825	19,70	19,70	1316	1316	263	–	–
		т		–	3,94	–	263	100	0,08	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	81	1,36	1,26	110	102	37	–	–
		м3		–	0,47	–	38	97	–	–
215	Е0101-20-1	Работа на отвале 1группы грунтов	40,5	3,07	2,66	124	108	52	–	–
		м3		0,39	0,93	16	38	97	–	–
216	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,25	21,55	4,52	48	10	37	0,11	–
		м3		17,03	–	38	–	97	–	–
217	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	36	48,85	47,46	1759	1709	268	0,01	–
		м3		1,27	6,40	46	230	97	0,02	1
218	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	59,4	19,70	19,70	1170	1170	234	–	–
		т		–	3,94	–	234	100	0,08	5
219	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	72	1,36	1,26	98	91	33	–	–
		м3		–	0,47	–	34	97	–	–
220	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	25,2	5,55	5,55	140	140	44	–	–
		м3		–	1,80	–	45	97	0,01	–
221	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,8	134,10	–	1448	–	1637	0,97	10
		м3		134,10	–	1448	–	113	–	–
222	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,2	21,55	4,52	543	114	416	0,11	3
		м3		17,03	–	429	–	97	–	–
223	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	25,2	14,12	12,00	356	302	107	0,01	–
		м3		1,62	2,75	41	69	97	0,01	–
224	Е0111-2-3	ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД НЕФТЕМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ ТОЛЩ.0,1М	1,5	1412,68	–	2119	–	876	3,10	5
		м3		474,75	–	712	–	123	–	–
225	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ ДВУМЯ СЕТКАМИ	0,54	7449,76	367,51	4023	198	282	2,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		357,75	138,83	193	75	105	0,68	–
226	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1161	67700,00	–	7860	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
227	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5475	106,00	–	58	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
228	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0054	172357,31	536,06	931	3	270	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	256	1	105	0,99	–
229	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ASIA WATER BUILD"	Нефтеуловитель	1,5	286646,35	–	429970	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
230	Ц0107-221-1прим	МОНТАЖ НЕФТЕУЛОВИТЕЛЯ	1,5	21391,00	11700,00	32087	17550	14672	51,00	77
		компл		9585,00	1283,02	14378	1925	90	7,44	11
231	Ц0118-55-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ НЕФТЕМАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ	1,5	2372,59	67,63	3559	101	2239	10,00	15
		шт		1647,00	11,25	2471	17	90	0,07	–
232	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	13,9374	614,62	24,55	8566	342	841	0,26	4
		м2		39,83	9,20	555	128	123	0,04	1
233	Е0111-15-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	8,01	283,41	14,76	2270	118	571	0,36	3
		М2		52,43	5,54	420	44	123	0,03	–
234	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	80,1	35,20	0,67	2819	54	191	0,01	1
		м2		1,69	0,25	135	20	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			504068	25217			126
			Тенге			22041	3403			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			429970				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			429970				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35645				
	Материалы -		Тенге			1146				
	Всего заработная плата -		Тенге				18789			
		Накладные расходы -	Тенге			16910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2537			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3153				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			55709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				21326			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38453				
	Материалы -		Тенге			7456				
	Всего заработная плата -		Тенге				6655			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7860				
	Местные материалы -		Тенге			10379				
		Накладные расходы -	Тенге			7404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				7765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			534288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				29091			
		РАЗДЕЛ 4. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ STOP OIL-COALES-1,5-175 ПРОИЗ 1,5М3/СУТКИ 820Х620Х520ММ								
235	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	37,665	48,85	47,46	1840	1788	280	0,01	–
		м3		1,27	6,40	48	241	97	0,02	1
236	**Е0101-162-7**	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	2,835	301,50	–	855	–	966	1,96	6
		м3		301,50	–	855	–	113	–	–
237	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал**	66,825	19,70	19,70	1316	1316	263	–	–
		т		–	3,94	–	263	100	0,08	6
238	**Е0101-19-1к=2**	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	81	1,36	1,26	110	102	37	–	–
		м3		–	0,47	–	38	97	–	–
239	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 1группы грунтов**	40,5	3,07	2,66	124	108	52	–	–
		м3		0,39	0,93	16	38	97	–	–
240	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	2,25	21,55	4,52	48	10	37	0,11	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	–	38	–	97	–	–
241	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	36	48,85	47,46	1759	1709	268	0,01	–
		м3		1,27	6,40	46	230	97	0,02	1
242	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	59,4	19,70	19,70	1170	1170	234	–	–
		т		–	3,94	–	234	100	0,08	5
243	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	72	1,36	1,26	98	91	33	–	–
		м3		–	0,47	–	34	97	–	–
244	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	25,2	5,55	5,55	140	140	44	–	–
		м3		–	1,80	–	45	97	0,01	–
245	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,8	134,10	–	1448	–	1637	0,97	10
		м3		134,10	–	1448	–	113	–	–
246	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,2	21,55	4,52	543	114	416	0,11	3
		м3		17,03	–	429	–	97	–	–
247	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	25,2	14,12	12,00	356	302	107	0,01	–
		м3		1,62	2,75	41	69	97	0,01	–
248	Е0111-2-3	ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ ТОЛЩ.0,1М	1,5	1412,68	–	2119	–	876	3,10	5
		м3		474,75	–	712	–	123	–	–
249	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ ДВУМЯ СЕТКАМИ	0,54	7449,76	367,51	4023	198	282	2,37	1
		м3		357,75	138,83	193	75	105	0,68	–
250	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1161	67700,00	–	7860	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
251	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5475	106,00	–	58	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0054	172357,31	536,06	931	3	270	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	256	1	105	0,99	–
253	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ASIA WATER BUILD"	ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ STOP OIL-COALES-1,5-175 ПРОИЗ 1,5М3/СУТКИ 820Х620Х520ММ	1,5	85069,24	–	127604	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
254	Ц0118-1-22	МОНТАЖ НЕФТЕУЛОВИТЕЛЯ	1,5	6865,92	1977,23	10299	2966	4836	19,00	29
		шт		3105,00	477,00	4658	715	90	2,77	4
255	Ц0118-55-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ	1,5	2372,59	67,63	3559	101	2239	10,00	15
		шт		1647,00	11,25	2471	17	90	0,07	–
256	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	13,9374	614,62	24,55	8566	342	841	0,26	4
		м2		39,83	9,20	555	128	123	0,04	1
257	Е0111-15-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	8,01	283,41	14,76	2270	118	571	0,36	3
		М2		52,43	5,54	420	44	123	0,03	–
258	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	80,1	35,20	0,67	2819	54	191	0,01	1
		м2		1,69	0,25	135	20	123	–	–
259	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	3606,12	983,40	983,40	3546258	3546258	97365	–	–
		маш-ч		–	225,00	–	811377	12	1,31	4706
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3726173	3556891			78
			Тенге			12321	813571			4725
Стоимость оборудования -			Тенге			127604				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			127604				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			13858				
Материалы -			Тенге			3662				
Всего заработная плата -			Тенге				7860			
		Накладные расходы -	Тенге			7074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1061			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1256				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			22188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8922			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3584712				
Материалы -			Тенге			7456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				818032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7860				
	Местные материалы -		Тенге			10379				
		Накладные расходы -	Тенге			104770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3910850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4808
		Сметная заработная плата -	Тенге				833747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4060642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4859
		Сметная заработная плата -	Тенге				842668			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**41149682**	**13321007**			**48103**
			Тенге			**6817528**	**2897208**			**24663**
	Стоимость оборудования -		Тенге			557573				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			557573				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			97281				
	Материалы -		Тенге			6068				
	Всего заработная плата -		Тенге				46617			
		Накладные расходы -	Тенге			47016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7052			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			152954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				53669			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34405753				
	Материалы -		Тенге			1953561				
	Всего заработная плата -		Тенге				9640377			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			768872				
	Местные материалы -		Тенге			10944981				
	Транспортные расходы -		Тенге			898928				
		Накладные расходы -	Тенге			9890158				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4945
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1483524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2657755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46953665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77207
		Сметная заработная плата -	Тенге				11123900			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			668247				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				38			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			668177				
		Накладные расходы -	Тенге			34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40097				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			708377				
		Сметная заработная плата -	Тенге				43			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5420829				
	Материалы -		Тенге			149894				
	Всего заработная плата -		Тенге				27705			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5242852				
		Накладные расходы -	Тенге			35462				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327377				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5783668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				33024			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			54 156 239				
		Итого в текущих ценах к=1.8	**Тенге**			97 481 230				
		Налоги, сборы 2%	**Тенге**			1 949 625				
		Итого с налогами	**Тенге**			99 430 855				
		НДС 12%	**Тенге**			11 931 703				
		Итого сумма с НДС	**Тенге**			111 362 558				

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: