Счет-фактура № 00000029 от 18 июля 2019 г.

Дата совершения оборота: 18.07.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960940000536, 040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009990, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ058560000000168877, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 074-к от 2019-06-27

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 960940000536, Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, ГУ "ОЖКХ г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "ОЖКХ г.Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Учхоз" г. Талдыкорган Алматинской области	Работа	1	17 857 142,86	17 857 142,86	12%	2 142 857,14	20 000 000,00		
Всего по счету:					**17 857 142,86**		**2 142 857,14**	**20 000 000,00**		

Генеральный директор: Дауылбаев А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамчиева Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шамчиева Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "ОЖКХ г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 030240001931

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл. г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149, тел.: +7 (7282) 24-26-03
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960940000536

Договор (контракт) Договор № 074-к от 2019-06-27

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
29	18.07.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Учхоз" г. Талдыкорган Алматинской области			работа	1		20 000 000,00
				Итого	1	x	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Дауылбаев А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О.Руководителя / Нурахметов М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Объект: Строительство систем водоснабжения населенного пункта «Учхоз» г. Талдыкорган Алматинской области
Заказчик: ГУ «ОЖКХ г. Талдыкорган»
Адрес: Абая,241 т. 8(7282) 24-28-97
БИН 030240001931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ41070103KSN0922000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Полная сметная стоимость: 69387425 тенге

Исполнитель:ТОО«Достыктранссервис» тел. 8(7282) 24-26-03
Адрес: г. Талдыкорган ул. Жансугурова,149
БИН 960940000536
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ058560000000168877
АО «Банк ЦентрКредит» КБЕ-17

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 20000000 тенге
б) отчетный месяц- 20000000 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ за июль месяц по договору № 074-к от 2019-06-27

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц 2019 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	029-015-431	Строительство систем водоснабжения населенного пункта «Учхоз» г. Талдыкорган Алматинской области	тенге	62449199,68	0	0	0	0	17857143		20000000	20000000
					0	0	0	0	17857143		20000000	20000000

Заказчик: И.О. Руководителя ГУ «ОЖКХ г. Талдыкорган»
Нурахметов М.Б.

Подрядчик: Ген.директор ТОО «Достыктранссервис»
Дауылбаев А.Н.

Тех надзор ТОО «Музтау» Сарылбаев Д.К.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Заказчик: ГУ "ОЖКХ г. Талдыкорган"

Цены региона Алматинская обл.

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Учхоз" г.Талдыкорган Алматинская область

Заказ 64фор

Договор № 074-к от 2019-06-27

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2019 год
Водопроводная сеть.

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-1									
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе									
1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	2218,91	33,78 / –	33,78 / 13,56	74960 / –	74960 / 30094	– / –	21668 / 7730	104358
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	7481,7458	192,44	182,58	1439802	1365980	–	288827	1866919

3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;			9,87	43,75	73822	327326	–	138290	
		м3 грунта	231,3942	1831,37	–	423768	–	–	305113	787191
4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=0,500;			1831,37	–	423768	–	–	58310	
		м3 грунта	238,1	256,34	246,92	61034	58791	21	12880	79827
5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=0,500;			9,33	65,8	2222	15667	–	5913	
		т	416,675	222		92502		–	–	99902
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=0,500;			–		–		–	7400	
		м3 основания	221	3037,3	153,58	671243	33941	425182	219379	961872
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;			959,82	42,87	212120	9475	–	71250	
		м3 грунта	37,5	796,08	–	29853	–	–	21494	55455
8 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;			796,08	–	29853	–	–	4108	
		м3 грунта	540	230,12	221,11	124266	119401	–	29519	166088

9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	540	9,01	66,91	4865	36133	–	12303	
				143,96	66,41	77737	35863	–	42651	130019
10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	8895,45	77,54	32,16	41874	17364	–	9631	
				16,56	16,56	147346	147346	–	42592	205133
11 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	8895,45	–	6,65	–	59155	–	15195	
				7,32	7,32	65142	65142	–	18830	90690
12 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	601,3	–	2,94	–	26153	–	6718	
				16,77	16,77	10086	10086	–	2806	13923
Раздел 2 Водопровод				–	6,48	–	3897	–	1031	
13 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,71	483836,62	101694,37	343524	72203	13676	281842	675395
				362880,28	38090,14	257645	27044	–	50029	

14	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	712,84	2436 / –		1736478 / –		1736478 / –	– / 138918	1875396
15	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,71	1470250,7 / 243335,21	33040,85 / 783,1	1043878 / 172768	23459 / 556	847651 / –	171591 / 97238	1312707
16 21	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	325069 / 226204	95866,5 / 28048	650138 / 452408	191733 / 56096	5997 / –	503419 / 92285	1245842
17 22	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2020	1286 / –		2597720 / –		2597720 / –	– / 207818	2805538
18 34	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (п. 8-11,18,19,23,24) НР = 99 %	т фасонных частей	0,14247	942331,72 / 458103,46	465417,28 / 137621,96	134254 / 65266	66308 / 19607	2680 / –	84024 / 17462	235740
19 43	2302-0101-3014	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	3	16098		48294		48294	–	52158

20 2302-0101-2813 44	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	16139 –	32278 –	32278 –	– 2582	34860
21 2302-0101-0620 45	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	1928 –	21208 –	21208 –	– 1697	22905
22 2302-0103-2709 46	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	4	2464 –	9856 –	9856 –	– 788	10644
23 2302-0103-2903 47	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	5	773 –	3865 –	3865 –	– 309	4174
24 2302-0103-0210 48	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2199 –	8796 –	8796 –	– 704	9500

25 2302-0103-0204 49	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	5	599 –		2995 –		2995 –	– 240	3235
26 1122-0801-0201 54	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	50	1293,2 466,16	827,04 232,5	64660 23308	41352 11625	– –	34584 7940	107184
27 2302-0302-8210 55	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	1561 –		88977 –		88977 –	– 7118	96095
28 2302-0302-8204 56	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	679 –		8827 –		8827 –	– 706	9533
29 2302-0103-0210 57	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	57	2199 –		125343 –		125343 –	– 10027	135370
30 2302-0103-0204 58	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	13	599 –		7787 –		7787 –	– 623	8410

31 2302-0502-0106 59.	Муфта-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	1207 / –		2414 / –		2414 / –	– / 193	2607
32 1122-0801-0201 60	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	15	1293,13 / 466,13	827 / 232,47	19397 / 6992	12405 / 3487	– / –	10374 / 2382	32153
33 2302-0304-2220 61	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	8311 / –		241019 / –		241019 / –	– / 19282	260301
34 2304-0102-0305 63	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	26	48146 / –		1251796 / –		1251796 / –	– / 100144	1351940
35 2304-1001-0107 64	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	13516 / –		27032 / –		27032 / –	– / 2163	29195
36 1122-1201-0103 66	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	1007,85 / 879	67,3 / –	20157 / 17580	1346 / –	1231 / –	17404 / 3005	40566

37	2302-0103-0210 67	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	122	2199 –		268278 –		268278 –	– 21462	289740
38	2302-0103-0204 68	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	13	599 –		7787 –		7787 –	– 623	8410
		Раздел 5 Демонтажные работы.									
39	1122-1001-0103 96	Демонтаж. Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	1	1181 1120	61 26	1181 1120	61 26	– –	1135 185	2501
40	1123-0401-0105 99	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м трубопровода	60	1746,05 1086,45	659,6 249,57	104763 65187	39576 14974	– –	79359 14730	198852
41	1123-0401-0105 101	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	60	3396,38 1358,05	824,47 311,93	203783 81483	49468 18716	72832 –	99197 24238	327218
42	1122-1301-0101 102	Демонтаж. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	14354,76	6798,98	42203	19989	–	30030	78012

	Раздел 7 Колодцы ф 1,5 м -40 шт, ф 2,0 м - 5шт			7555,78	2761,56	22214	8119	–	5779	
43 1122-1301-0101 111	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	9	31569,67 9444,78	8498,44 3452	284127 85003	76486 31068	122638 –	114910 31923	430960
44 2102-0101-0301 112.	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (на упоры + для заделки труб)	м3	0,4	12153 –		4861 –		4861 –	– 389	5250
45 2104-0302-0102 113	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	24704 –		148224 –		148224 –	– 11858	160082
46 2104-0302-0109 115	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	18007 –		216084 –		216084 –	– 17287	233371
47 2104-0301-0112 118	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, 15.9а	шт.	12	21190 –		254280 –		254280 –	– 20342	274622
	Итого					**16 931 843**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 039 498				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 505 896				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					716 582				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 606 107
- перевозка грузов, тенге	92 502
Накладные расходы, тенге	2 433 628
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 254 210
Всего	**16 931 843**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	220 114
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	355 046
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**350 140**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**17 857 143**
НДС (12 %)	2 142 857
Итого	**20 000 000**

Заказчик _____ **М.Б.Нурахметов**

Подрядчик _____ **А. Дауылбаев**

Тех надзор ТОО "МузТау" _____ **Сарыбаев Д.К.**