Счет-фактура № 000000035 от 12 августа 2019 г.

Дата совершения оборота: 12.08.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960940000536, 040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009990, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ058560000000168877, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 074-к от 2019-06-27

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 960940000536, Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, ГУ "ОЖКХ г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "ОЖКХ г.Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Учхоз" г. Талдыкорган Алматинской области	Работа	1	17 827 573,21	17 827 573,21	12%	2 139 308,79	19 966 882,00		
Всего по счету:					**17 827 573,21**		**2 139 308,79**	**19 966 882,00**		

Генеральный директор: Дауылбаев А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамчиева Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шамчиева Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

эсф отпр

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "ОЖКХ г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030240001931
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл. г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149, тел.: +7 (7282) 24-26-03 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	960940000536
Договор (контракт)	Договор № 074-к от 2019-06-27	

Номер документа	Дата составления
35	12.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Учхоз" г. Талдыкорган Алматинской области			работа	1		19 966 882,00
				Итого	1	x	19 966 882,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Дауылбаев А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О.Руководителя / _____ / Нургалиев М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Объект: Строительство систем водоснабжения населенного пункта «Учхоз» г. Талдыкорган
Алматинской области
Заказчик: ГУ «ОЖКХ г. Талдыкорган»
Адрес: Абая,241 т. 8(7282) 24-28-97
БИН 030240001931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ41070103KSN0922000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Полная сметная стоимость: 69387425 тенге

Исполнитель:ТОО«Достыктранссервис» тел. 8(7282) 24-26-03
Адрес: г. Талдыкорган ул. Жансугурова,149
БИН 960940000536
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ058560000000168877
АО «Банк Центр Кредит» КБЕ-17

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 39966882 тенге
б) отчетный месяц- 19966882 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ за август месяц по договору № 074-к от 2019-06-27

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц 2019 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	029-015-431	Строительство систем водоснабжения населенного пункта «Учхоз» г. Талдыкорган Алматинской области	тенге	62449199,68	0	0	0	20000000	35684716		19966882	39966882
					0	0	0	20000000	35684716		19966882	39966882

Заказчик: И.О. Руководителя ГУ «ОЖКХ г. Талдыкорган»
Нургалиев М.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО «Достыктранссервис»
А. Дауылбаев

Тех надзор ТОО «Музтау» Сарыбаев Д.К.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказ 64фор

Заказчик: ГУ "ОЖКХ г. Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Наименование объекта: Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Учхоз" г. Талдыкорган Алматинской области

Договор № 074-к от 2019-06-27

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2019 год

Водопроводная сеть.

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-1									
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе									
1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	2218,91	33,78	33,78	74960	74960	–	21668	104358
					–	13,56	–	30094	–	7730	
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	7481,7458	192,44	182,58	1439802	1365980	–	288827	1866919

				9,87	43,75	73822	327326	–	138290	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	231,3942	1831,37	–	423768	–	–	305113	787191
					1831,37	–	423768	–	–	58310	
4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	238,1	256,34	246,92	61034	58791	21	12880	79827
					9,33	65,8	2222	15667	–	5913	
5	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=0,500;	т	416,675	222		92502		–	–	99902
					–		–		–	7400	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=0,500;	м3 основания	221	3037,3	153,58	671243	33941	425182	219379	961872
					959,82	42,87	212120	9475	–	71250	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	37,5	796,08	–	29853	–	–	21494	55455
					796,08	–	29853	–	–	4108	

8	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	540	230,12	221,11	124266	119401	–	29519	166088
					9,01	66,91	4865	36133	–	12303	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	540	143,96	66,41	77737	35863	–	42651	130019
					77,54	32,16	41874	17364	–	9631	
10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	8895,45	16,56	16,56	147346	147346	–	42592	205133
					–	6,65	–	59155	–	15195	
11	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	8895,45	7,32	7,32	65142	65142	–	18830	90690
					–	2,94	–	26153	–	6718	
12	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	601,3	16,77	16,77	10086	10086	–	2806	13923
					–	6,48	–	3897	–	1031	

Раздел 2 Водопровод

13 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,604	269458,85	66899	432212	107306	1350	351110	845988
				201718,2	19389,65	323556	31101	–	62666	
14 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,81	325069,14	95867,9	263306	77653	2428	203885	504566
				226203,7	28048,15	183225	22719	–	37375	
15 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	818,1	1286		1052077		1052077	–	1136243
				–		–		–	84166	
16 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	269200	66600	1346	333	4	1096	2637
				201800	19600	1009	98	–	195	
17 2301-0501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	249		1257		1257	–	1358
				–		–		–	101	
18 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1474,5	78	5898	312	681	5001	11771
				1226,25	36,75	4905	147	–	872	
19 2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2013		8052		8052	–	8696
				–		–		–	644	

20 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	1304,2	78	19563	1170	–	18755	41383
				1226,2	36,73	18393	551	–	3065	
21 2304-0501-0208	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	97	870		84390		84390	–	91141
				–		–		–	6751	
22 2304-0501-0209	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1179		2358		2358	–	2547
				–		–		–	189	
23 2304-0501-0211	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	3248		29232		29232	–	31571
				–		–		–	2339	
24 2304-0501-0212	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4466		8932		8932	–	9647
				–		–		–	715	
25 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (п. 8-11,18,19,23,24) НР = 99 %	т фасонных частей	0,5	942334	465418	471167	232709	9405	294886	827337
				458106	137624	229053	68812	–	61284	
26 2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0066	343444		2267		2267	–	2448
				–		–		–	181	

27	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37	2436 / –	90132 / –	90132 / –	– / 7211	97343
28	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	2436 / –	8526 / –	8526 / –	– / 682	9208
29	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	2436 / –	5846 / –	5846 / –	– / 468	6314
30	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	483 / –	1932 / –	1932 / –	– / 155	2087
31	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	316 / –	158 / –	158 / –	– / 13	171
32	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,4	9540 / –	108756 / –	108756 / –	– / 8700	117456

33	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	3575		9295		9295	–	10039
					–		–		–	744	
34	2302-0101-1306	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	361		722		722	–	780
					–		–		–	58	
35	2302-0101-1305	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	9	275		2475		2475	–	2673
					–		–		–	198	
36	2302-0101-1303	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	158		316		316	–	341
					–		–		–	25	
37	2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	97	95		9215		9215	–	9952
					–		–		–	737	
38	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	20	1293,2	827,05	25864	16541	–	13833	42873

				466,15	232,5	9323	4650	–	3176	
39	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	14	1293,14	827	18104	11578	–	9684	30011
					466,14	232,57	6526	3256	–	2223	
40	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	1928,87	78	28933	1170	4957	23123	56220
					1520,4	36,73	22806	551	–	4164	
41	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	70	1007,87	67,31	70551	4712	4309	60915	141983
					879	–	61530	–	–	10517	
42	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 % К=0,500;	т фасонных частей	0,13965	77837,45	2728,25	10870	381	4457	6150	18382
					43193,7	1288,94	6032	180	–	1362	
43	1122-0801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка НР = 99 % К=0,500;	т фасонных частей	0,43925	63745,02	12325,55	28000	5414	8525	15553	47037
					32011,38	3754,13	14061	1649	–	3484	

Раздел 5 Демонтажные работы.

44	1123-0401-0102	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м трубопровода	10	670,2	335,4	6702	3354	–	4553	12155

				334,8	125,1	3348	1251	–	900	
45	1123-0401-0102	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	10	845,7	413,7	8457	4137	135	5693	15282
					418,5	156,5	4185	1565	–	1132	
Раздел 6 Земляные работы											
46	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	135	33,79	33,79	4561	4561	–	1318	6349
					–	13,56	–	1831	–	470	
47	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	616,175	192,44	182,57	118578	112498	–	23787	153754
					9,87	43,75	6080	26958	–	11389	
48	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	14,325	1831,34	–	26234	–	–	18888	48732
					1831,34	–	26234	–	–	3610	
49	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	153	256,34	246,92	39220	37779	13	8277	51297
					9,33	65,8	1428	10068	–	3800	

45	1123-0401-0102	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	10	334,8	125,1	3348	1251	–	900
					845,7	413,7	8457	4137	135	5693	15282
					418,5	156,5	4185	1565	–	1132
Раздел 6 Земляные работы										
46	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	135	33,79	33,79	4561	4561	–	1318	6349
					–	13,56	–	1831	–	470
47	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	616,175	192,44	182,57	118578	112498	–	23787	153754
					9,87	43,75	6080	26958	–	11389
48	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14,325	1831,34	–	26234	–	–	18888	48732
					1831,34	–	26234	–	–	3610
49	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	153	256,34	246,92	39220	37779	13	8277	51297
					9,33	65,8	1428	10068	–	3800

50	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=0,500;	т	187,25	222 / –		41570 / –		– / –	– / 3326	44896
51	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	612,5	16,56 / –	16,56 / 6,65	10146 / –	10146 / 4073	– / –	2933 / 1046	14125
52	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	612,5	7,32 / –	7,32 / 2,94	4485 / –	4485 / 1801	– / –	1297 / 463	6245
53	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	612,5	143,96 / 77,54	66,41 / 32,16	88173 / 47496	40677 / 19696	– / –	48378 / 10924	147475
Раздел 7 Колодцы ф 1,5 м -40 шт, ф 2,0 м - 5шт											
54	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	30,61	31569,55 / 9444,76	8498,46 / 3452,04	966344 / 289104	260138 / 105667	417102 / –	390823 / 108573	1465740

55	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (на упоры + для заделки труб)	м3	1,4	12153 / –	17014 / –	17014 / –	– / 1361	18375
56	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	30	24704 / –	741120 / –	741120 / –	– / 59290	800410
57	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	5	43704 / –	218520 / –	218520 / –	– / 17482	236002
58	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	22792 / –	638176 / –	638176 / –	– / 51054	689230
59	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	49670 / –	248350 / –	248350 / –	– / 19868	268218
60	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, 15.9а	шт.	67	21190 / –	1419730 / –	1419730 / –	– / 113578	1533308
61	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11716	23432	23432	–	25307

62	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6			–		–		–	1875	
			шт.	5	19182		95910		95910	–	103583
					–		–		–	7673	
63	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 (прим. КС 20.ю12 а)									
			м3	3,35	82422		276114		276114	–	298203
					–		–		–	22089	
64	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
			шт.	46	1479		68034		68034	–	73477
					–		–		–	5443	
65	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3									
			шт.	45	2763		124335		124335	–	134282
					–		–		–	9947	
66	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			комплект	38	21260		807880		807880	–	872510
					–		–		–	64630	
67	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=0,500;	т	0,63975	387626,42	1223,92	247984	783	104570	130097	408327
					222948,03	520,52	142631	333	–	30246	

Итого **16 098 862**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 189 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 849 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 832 221

- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 087 692
- перевозка грузов, тенге	134 072
Накладные расходы, тенге	2 645 794
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 192 508
Всего	**16 098 862**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	209 285
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	337 579
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**332 915**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**16 978 641**
И инф=1,050	**17827573**
НДС (12 %)	**2 139 309**
Итого	**19 966 882**

Заказчик _____ Нургалиев М.

Подрядчик _____ А. Дауылбаев

Технадзор: ТОО "Музтау" _____ Сарыбаев Д.К.