ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960940000536-20191001-55943427
2. Дата выписки 01.10.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
1.1. Номер учетной системы 43
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
3. Дата совершения оборота 01.10.2019
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960940000536
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, д. 149
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0009990
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ058560000000168877
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030240001931
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960940000536
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, д. 149

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030240001931
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №074-к
27.4. Дата 27.06.2019

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 43
32.2 Дата 16.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Учхоз" г. Талдыкорган Алматинской области			Работа	1	14497676.54	14497676.54			14497676.54	12%	1739721.18	16237397.72			1	
							Всего по счету:	14497676.54		0.00	14497676.54		1739721.18	16237397.72				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

PEzhwc7uu/jocZcK7yrKbihpt62Tc0DY9SnYjeQdf8Ng+wa/zuVw0ST77UFoWbnDfQ2gm30Kb5Sl5K3/e2GdIg=

ДАУЫЛБАЕВ АСХАТ НУРГАЛИЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "ОЖКХ г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 030240001931

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149, тел.: +7 (7282) 24-26-03
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960940000536

Договор (контракт) Договор № 074-к от 2019-06-27

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
43	16.09.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Учхоз" г. Талдыкорган Алматинской области			Работа	1	16 237 397,72	16 237 397,72
				Итого	1	x	16 237 397,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Дауылбаев А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя / _____ / Нургалиев М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2019

М.П.

Объект: Строительство систем водоснабжения населенного пункта «Учхоз» г. Талдыкорган Алматинской области
Заказчик: ГУ «ОЖКХ г. Талдыкорган»
Адрес: ул.Абая 241 т. 8(7282) 24-28-97
БИН 030240001931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ41070103KSN0922000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Полная сметная стоимость: 69387425 тенге

Исполнитель:ТОО«Достыктранссервис» тел. 8(7282) 24-26-03
Адрес: г. Талдыкорган ул. Жансугурова,149
БИН 960940000536
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ058560000000168877
АО «Банк ЦентрКредит» КБЕ-17

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 56204279,72 тенге
б) отчетный месяц- 16237397,72 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ за сентябрь месяц по договору № 074-к от 2019-06-27

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь месяц 2019 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	029-015-431	Строительство систем водоснабжения населенного пункта «Учхоз» г. Талдыкорган Алматинской области	тенге	62449199,68	0	0	0	39966882	50182392,61		16237397,72	56204279,72
					0	0	0	39966882	50182392,61		16237397,72	56204279,72

Заказчик: И.О. Руководителя ГУ «ОЖКХ г. Талдыкорган»
Нургалиев М.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО «Достыктранссервис»
А. Дауылбаев

Тех надзор ТОО «Музтау» Сарыбаев Д.К.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ г. Талдыкорган"

Заказ 64фор

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Наименование объекта: Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Учхоз" г. Талдыкорган Алматинской области

Договор № 074-к от 2019-06-27

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год

Водопроводная сеть.

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1									
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе									
1	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16588,3	16,77	16,77	278242	278242	–	77412	384106
					–	6,48	–	107516	–	28452	
		Раздел 2 Водопровод									
2	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,71	61230,99	–	43474	–	5958	37141	87064
					52839,44	–	37516	–	–	6449	
3	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1176,65	120		141198		141198	–	152494

4	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	443,39	– / 143		– / 63405		– / 63405	11296 / –	68477
5	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,604	– / 54945,76	–	– / 88133	–	– / 3379	5072 / 83906	185802
6	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,81	52839,15 / 61230,25	–	84754 / 172057	–	– / 23579	13763 / 146993	344574
7	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,005	52839,15 / 54800	–	148478 / 274	–	– / 10	25524 / 261	578
8	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	95	52800 / 1304,25	– / 78,03	264 / 123904	– / 7413	– / –	43 / 118782	262101
9	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (п. 8-11,18,19,23,24) НР = 99 %	т фасонных частей	0,3	1226,22 / 942333,33	36,75 / 465416,67	116491 / 282700	3491 / 139625	– / 5643	19415 / 176932	496403
10	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	458106,67 / 1928,87	137623,33 / 78	137432 / 28933	41287 / 1170	– / 4957	36771 / 23123	56220
11	2922-0000-1000 (пл)	Редукционно-стабилизирующий клапан 200Х ф100	шт	2	1520,4 / 72679	36,73	22806 / 145358	551	– / 145358	4164 / –	156987
12	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	45	– / 1007,87	67,31	– / 45354	3029	– / 2770	11629 / 39159	91274

13 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт	14	879	–	39555	–	–	6761	
				65522,71	168,5	917318	2359	888817	26876	1019730
14 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 % К=0,500;	т фасонных частей	0,13965	1867,29	71,79	26142	1005	–	75536	
				77837,45	2728,25	10870	381	4457	6150	18382
15 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	7	43193,7	1288,94	6032	180	–	1362	
				81503		570521		570521	–	616163
16 1122-0801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка НР = 99 % К=0,500;	т фасонных частей	0,43925	–		–		–	45642	
				63745,02	12325,55	28000	5414	8525	15553	47037
17 2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	7	32011,38	3754,13	14061	1649	–	3484	
				196547		1375829		1375829	–	1485895
18 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	15	–		–		–	110066	
				604,53	–	9068	–	–	6892	17237
19 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,15	604,53	–	9068	–	–	1277	
				111681		16752		16752	–	18092
20 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	27,05	–		–		–	1340	
				89,94	1,59	2433	43	1741	452	3116
21 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	27,05	23,99	0,22	649	6	–	231	
				156,04	2,51	4221	68	3304	593	5199
				31,39	0,37	849	10	–	385	

22	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	7927,5	3848	15855	7696	2567	7980	25742
					2796	1234,5	5592	2469	–	1907	
23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. (Упор бетонный) НР = 91 %	м3	1,8	16380,56	1077,78	29485	1940	25460	2261	34286
					1158,33	222,22	2085	400	–	2540	
24	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	98	529,19	26,01	51861	2549	1618	47917	107760
					486,67	12,26	47694	1201	–	7982	
25	2916-0001-0000 (пл)	Счетчики для х.в. с импульсным выходом (с присоединителями) , метрологический класс "С" Тепловодохран Д=15	шт	97	8118		787446		787446	–	850442
					–		–		–	62996	
26	2916-0021-0000 (пл)	Счетчик х.в. многоструйный. Метрологич класс С Полусухоход (SENSUS) Д=25, 42 ОРС QN 3.5	шт	1	30831		30831		30831	–	33297
					–		–		–	2466	
Раздел 3 Водомерный узел ф 65 мм											
27	1116-0901-0202	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	21831	734,5	43662	1469	21948	20184	68954
					10122,5	175,5	20245	351	–	5108	
28	5816-0000-1000 (пл) (об)	Счетчик холодной воды WZ MEISTREAM 65	шт	2	87529		175058		–	–	175058
					–		–		175058	–	
29	5816-0000-2000 (пл) (об)	Модуль с импульсным выходом для счетчика HRI-Mei B4/100L/500ms/40-125	шт	2	34076		68152		–	–	68152

				–		–		68152	–	
30 5816-0000-3000 (пл) (об)	Приемный модуль счетчика воды "Пульсар" с радиовыходом 24-канальный.	шт	2	2647		5294		–	–	5294
				–		–		5294	–	
31 2958-1600-4000 (пл)ТОО ЭНКО	Антенна "Антей-924" Тепловодоохран	шт	2	2647		5294		5294	–	5718
				–		–		–	424	
32 2958-1600-5000 (пл)ТОО Энко	Блок литиевых батарей Тепловодоохран (2 батареи)	шт	2	15796		31592		31592	–	34119
				–		–		–	2527	
33 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка HP = 98 %	фильтр	6	19416	213,33	116496	1280	108850	6615	132960
				1061	64	6366	384	–	9849	
34 2304-0501-0131	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара. PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4078		8156		8156	–	8808
				–		–		–	652	
35 2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	48146		288876		288876	–	311986
				–		–		–	23110	
36 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2199		61572		61572	–	66498
				–		–		–	4926	

37	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1708		13664		13664	–	14757
					–		–		–	1093	
38	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (переход 100х65, тройние равнопроходной приварной ф 100)	т	0,0012	343444		412		412	–	445
					–		–		–	33	
39	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1928		7712		7712	–	8329
					–		–		–	617	
	Раздел 5 Демонтажные работы.										
40	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка (существующий) НР = 99 %	шт.	1	2596	169	2596	169	560	1920	4877
					1867	72	1867	72	–	361	
	Раздел 6 Земляные работы										
41	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	135	33,79	33,79	4561	4561	–	1318	6349
					–	13,56	–	1831	–	470	
42	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	616,175	192,44	182,57	118578	112498	–	23787	153754
					9,87	43,75	6080	26958	–	11389	

43	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	14,325	1831,34	–	26234	–	–	18888	48732
					1831,34	–	26234	–	–	3610	
44	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	153	256,34	246,92	39220	37779	13	8277	51297
					9,33	65,8	1428	10068	–	3800	
45	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=0,500;	т	187,25	222		41570		–	–	44896
					–		–		–	3326	
46	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	612,5	16,56	16,56	10146	10146	–	2933	14125
					–	6,65	–	4073	–	1046	
47	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	612,5	7,32	7,32	4485	4485	–	1297	6245
					–	2,94	–	1801	–	463	
48	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	612,5	143,96	66,41	88173	40677	–	48378	147475
					77,54	32,16	47496	19696	–	10924	

Раздел 7 Колодцы ф 1,5 м -40 шт, ф 2,0 м - 5шт

49 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	30,61	31569,55	8498,46	966344	260138	417102	390823	1465740
				9444,76	3452,04	289104	105667	–	108573	
50 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (на упоры + для заделки труб)	м3	1,464	12153		17792		17792	–	19215
				–		–		–	1423	
51 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	24704		98816		98816	–	106721
				–		–		–	7905	
52 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,77182	550868		425171		425171	–	459185
				–		–		–	34014	
53 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	18977		132839		132839	–	143466
				–		–		–	10627	
54 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=0,500;	т	0,63975	387626,42	1223,92	247984	783	104570	130097	408327
				222948,03	520,52	142631	333	–	30246	
55 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Отмостка НР = 91 %	м3	24,75	16380,61	1077,74	405420	26674	350078	31089	471430
				1158,3	222,06	28668	5496	–	34921	
Раздел 8 Земляные работы . Монолитный колодец										
56 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	13	33,77	33,77	439	439	–	127	611
				–	13,54	–	176	–	45	

57	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0.5 - 0,63) м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	58,2	192,44	182,58	11200	10626	–	2246	14522
					9,86	43,75	574	2546	–	1076	
58	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	1,8	1526,11	–	2747	–	–	1978	5103
					1526,11	–	2747	–	–	378	
59	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	36	256,33	246,92	9228	8889	3	1948	12070
					9,33	65,81	336	2369	–	894	
60	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	63	222		13986		–	–	15105
					–		–		–	1119	
61	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	24	29,67	29,67	712	712	–	206	991
					–	11,92	–	286	–	73	
62	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24	143,96	66,42	3455	1594	–	1896	5779
					77,54	32,17	1861	772	–	428	
63	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %									
			м3 грунта	13	18,85	18,85	245	245	–	71	341

64 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта		–	7,62	–	99	–	25	
			13	171,69	79,08	2232	1028	–	1225	3734
				92,62	38,31	1204	498	–	277	
Раздел 9 Бетонные работы.										
65 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,302	15355,61	1077,57	19993	1403	17082	1635	23358
				1158,22	221,97	1508	289	–	1730	
66 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,076	45603,26	2633,65	550705	31804	402149	131111	736361
				9668,1	1298,69	116752	15683	–	54545	
67 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,302	1401		1824		1824	–	1970
				–		–		–	146	
68 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0808	215512		17413		17413	–	18806
				–		–		–	1393	
69 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,2	84192		101030		101030	–	109112
				–		–		–	8082	
70 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	2763		11052		11052	–	11936

71 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6			–		–		–	884	
		шт.	16	1479		23664		23664	–	25557
72 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99			–		–		–	1893	
		комплект	4	18977		75908		75908	–	81981
73 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями			–		–		–	6073	
		т	0,09408	550868		51826		51826	–	55972
74 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Отмостка НР = 91 %			–		–		–	4146	
		м3	2,2	16380,45	1077,73	36037	2371	31118	2764	41905
75 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %			1158,18	222,27	2548	489	–	3104	
		т	0,0156	387692,31	1282,05	6048	20	2550	3172	9958
76 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры			222948,72	512,82	3478	8	–	738	
		т	0,0156	109692		1711		1711	–	1848
				–		–		–	137	

Итого	**12 195 496**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 400 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 009 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	359 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 946 472
- перевозка грузов, тенге	55 556
- оборудование, тенге	248 504
Накладные расходы, тенге	1 652 368
Сметная прибыль (8 %), тенге	885 177
Всего	**12 195 496**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	158 541

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	255 729
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**252 195**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	
И инф 1,050	12 861 961
	13 505 059
НДС (12 %)	1 620 607
Итого	**15 125 666**

Заказчик _____ Нургалиев М.

Подрядчик _____ А. Дауылбаев

Технадзор ТОО "МузТау"

_____ Сарыбаев Д.К

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ г. Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Заказ 64фор

Наименование объекта: Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Учхоз" г. Талдыкорган Алматинской области

Договор № 074-к 2019-06-27

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год

Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия..формы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 7-1-1									
		Раздел 1 Разборка и восстановление асфальтового покрытия.									
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	174,444	2605,48	1095,78	454511	191153	–	375457	896365
					1509,7	483,18	263358	84287	–	66397	
		Итого					**896 365**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					263 358				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					191 153				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84 287				

Накладные расходы, тенге	375 457
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 397
Всего	**896 365**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	11 653
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	18 796
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 536**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**945 350**
Инф 1,050	**992 617**
НДС (12 %)	119 114
Итого	**1 111 731,72**

Заказчик _____ Нургалиев М.

Подрядчик _____ А. Дауылбаев

Технадзор: ТОО ""МузТау""

_____ Арыбаев Д.К.