Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Наружных сетей и благоустройство жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор № 23 от 05.08.2015г., дополнительное соглашение № 1 от 25.08.15г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23	05.08.2015г.	467 004 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 807 029								31 636	193 610	1 807 029
в том числе за месяц	1 807 029	1 807 029	618 609	1 581 783					31 636	193 610	1 807 029
6-1-1	1 807 029	1 807 029	618 609	1 581 783							236 721
Удержание аванса 13,1%	236 721	236 721									**1 570 307**
Итого к оплате:											

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства
Раисов Р.С.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО"ГСУ Курылыс"
Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

раш. есть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 23 от 05.08.2015г.

Наименование стройки: Жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка". Наружные сети и благоустройство территории.

Наименование объекта: Тепловые сети, L=19,5м

Акт №1 от 26.10.15г
приемки выполненных работ за октябрь 2015
(локальная смета 6-1-1)
Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная теплосеть								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	51,09	22,04	20,73	1126	1059	347	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	67	291	97	0,0198	1
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	6,59	389,25	–	2565	–	2898	2,48	16
		м3 грунта		389,25	–	2565	–	113	–	–
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (привозка песчаного грунта под трубы)	1,05	32,55	30,98	34	33	11	0,0106	–
		м3 грунта		1,53	9,01	2	9	97	0,0308	–
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза. К=1,600;	1,68	84,26	84,26	142	142	28	–	–
		т		–	16,85	–	28	100	0,03539	–

5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	13,76	134,1 134,1	– –	1845 1845	– –	2085 113	0,972 –	13 –
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	1,05	122,18 122,18	– –	128 128	– –	145 113	0,885 –	1 –
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	41,29	6,48 –	6,48 2,1	268 –	268 87	84 97	– 0,00806	– –
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	41,29	21,55 17,03	4,52 –	890 703	187 –	682 97	0,108 –	4 –
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	11,73	1228 153,68	152,52 57,15	14404 1803	1789 670	3215 130	1,02 0,279	12 3
10	Е24-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,039	242304,13 156375	80882,13 20479	9450 6099	3154 799	8967 130	858 97,15	33 4
11	8-6-506	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *м*	39	2483		96837				
12	99-2-131(пл)	Лента маркировочная (ТОО КТЗ, цена 93 тенге) *м*	39	32		1248				
13	99-2-126(пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ (ТОО SG, цена 14220 тенге) *шт*	2	4965		9930				
14	99-2-130(пл)	Комплект изоляции стыка 108х4-200-ППУ-ПЭ (ТОО SG, цена 6900 тенге) *компл*	4	2409		9636				
15	99-2-129(пл)	Манжет стенового ввода СВ-200 (ТОО SG, цена 7810 тенге) *шт*	2	2727		5454				
16	Е6-1-20	Бетон для герметизированного ввода, В3,5. К=2,000;	0,114	7041,49	311,32	803	35	66	2,82	–

		м3		441	117,61	50	13	105	0,5744	–
17	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	510,67	200,77	2043	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
18	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные. К=4,000;	1,4	24900		34860				
		м3								
19	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5. К=-1,000;К=-1,000;	-1,4	134		-188				
		м3								
20	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20. К=-1,000;К=-1,000;	-1,4	250		-350				
		м3								
21	8-6-547	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	10422		20844				
		шт								
22	99-4-139(пл)	Полиэтиленовый мат (ТОО SG, цена 10100 тенге)	1,8	3527		6349				
		м2								
		1.1 Узел трубопроводов УТ1								
23	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		комплект		558	156,6	1116	313	130	0,65	1
24	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	2	11800		23600				
		шт								
25	Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		комплект		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
26	9-1-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 40 мм	2	6460		12920				
		шт								
27	99-2-126(пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ (ТОО SG, цена 14220 тенге)	2	4965		9930				

		шт							
28	99-2-129(пл)	Манжет стенового ввода СВ-200 (ТОО SG, цена 7810 тенге)	2	2727		5454			
		шт							
29	Е6-1-20	Бетон дляи герметизированного ввода, В3,5. К=2,000;	0,114	7041,49	311,32	803	35	66	2,82	–
		м3		441	117,61	50	13	105	0,5744	–
30	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	2350		4700				
		комплект								
31	8-9-71	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1170		2340				
		комплект								
32	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт		133	–	266	–	90	–	–
33	Ц12-699-2	Кран трехходовой	2	189,9	26,6	380	53	279	1	2
		шт		155	–	310	–	90	–	–
34	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328		656				
		шт								
35	Е24-3-4	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,006	171788,45	58337,7	1031	350	893	522	3
		км трубопровода		96075	18565,5	576	111	130	94,67	1
36	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	6	629		3774				
		м								
37	Е24-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,004	141372,76	52332,26	565	209	521	456	2
		км трубопровода		81675	18525	327	74	130	94,47	–

38 8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм. К=1,010;	4,04	204		824				
	м								
39 Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов	2,14	223,72	5,38	479	12	365	0,94	2
	м2		186,75	2,25	400	5	90	0,01	–
40 Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала	2,14	76,46	1,57	164	3	143	0,4	1
	м2		74,25	–	159	–	90	–	–
41 1-1-169	Изол. К=2,140;	4,8792	126		615				
	м2								
42 1-1-402	Мастика "Изол". К=2,140;	21,4	79		1691				
	кг								
43 Е26-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	10	142,46	33,05	1425	331	923	0,442	4
	м трубопровода		79,88	12,38	799	124	100	0,06	1
44 99-2-43(пл)	Маты прошивные МЗ-100 в обкладке из стеклосетки, картона с 1-й стороны толщ 40-50 мм (ОАО Билимбаевский ЗТИМ цена 2680 руб)	0,2	4535		907				
	м3								
45 Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	4	126,66	7,4	507	30	148	0,22	1
	м трубопровода		34,2	2,7	137	11	100	0,014	–
46 Е26-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	6	143,38	9,39	860	56	196	0,182	1
	м трубопровода		29,03	3,6	174	22	100	0,017	–
47 1-1-2254	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-400 ГОСТ 10923-93	4,5	57		257				
	м2								

Раздел 2 Транзитная теплосеть

48	E24-3-4								
	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,06	171788,45	58337,7	10307	3500	8943	522	31
	км трубопровода		96075	18565,5	5765	1114	130	94,67	6
49	8-6-80								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	60	772		46320				
	м								
50	E24-3-3								
	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,06	153178,59	53495,84	9191	3210	8308	489	29
	км трубопровода		87975	18538,5	5279	1112	130	94,54	6
51	8-6-75								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм. К=1,010;	60,6	452		27391				
	м								
52	E24-3-2								
	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,12	144226,39	52703,89	17307	6324	15773	460	55
	км трубопровода		82575	18534	9909	2224	130	94,52	11
53	8-6-69								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм. К=1,010;	121,2	384		46541				
	м								
54	E13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	67	21,8	0,05	1461	3	351	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	389	1	90	0,0001	–
55	E13-26-21								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177. К=2,000;	134	19,64	0,02	2632	3	377	0,016	2
	м2		3,13	–	419	–	90	–	–
61	E7-62-4								
	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций	0,346	2367,22	497,19	819	172	301	2,75	1
	м3 конструкций		454,5	167,07	157	58	140	0,5802	–
62	30-18-145								
	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,346	24200		8373				
	м3								

63	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5. К=-1,000;К=-1,000;	м3	-0,346	134		-46				
64	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20. К=-1,000;К=-1,000;	м3	-0,346	250		-87				
65	2-1-262	Опоры скользящие	т	0,10044	107900		10837				
66	2-1-263	Опоры неподвижные	т	0,07768	107900		8382				
67	Е6-1-20	Бетон для неподвижных опор, В15. К=4,000;	м3	0,4	7954,99	311,32	3182	125	234	2,82	1
					441	117,61	176	47	105	0,5744	–
		Всего прямые затраты					**489836**	**24033**			**233**
							41502	**7597**			**36**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					424301				
		Накладные расходы, тенге					61588				
		- заработная плата, тенге					9238				
		- трудоемкость, чел-ч					31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					33085				
		Всего					**584509**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)					7014				
		- сметная заработная плата, тенге					989				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)					18805				
		- сметная заработная плата, тенге					8650				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					53				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					5915				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2366				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**618609**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге					**1581783**				
		- материалы, тенге					1084938				
		- сметная заработная плата, тенге					194989				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					359				

Налог (2 %)		31636
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		1613419
НДС (12 %)		193610
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		1807029

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е. Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.Ю.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Наружных сетей и благоустройство жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор № 23 от 05.08.2015г., дополнительное соглашение № 1 от 25.08.15г.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23	05.08.2015г.	467 004 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4				Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	3 137 333										
в том числе за месяц	1 330 304	1 330 304	455 409	1 164 481							
4-1-1	1 330 304	1 330 304	455 409	1 164 481					23 290	142 533	1 330 304
Удержание аванса 30%	399 091	399 091							23 290	142 533	1 330 304
Итого к оплате:											399 091
											931 213

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 23 от 05.08.2015г.

Наименование стройки: Жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка". Наружные сети и благоустройство территории.

Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-0,4кВ, L=0,097км

раздел есть

Акт №2 от 20.11.15г
приемки выполненных работ за ноябрь 2015
(локальная смета 4-1-1)

Кабельная ЛЭП-0,4кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	39,13	389,25	–	15231	–	17211	2,48	97
		м3 грунта		389,25	–	15231	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	35,4697	134,1	–	4756	–	5374	0,972	34
		м3 грунта		134,1	–	4756	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	67,9	36,7	27,8	2492	1888	1014	0,06	4
		м кабеля		8,8	6,9	598	469	95	0,04	3
4	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. К=3,000;	203,7	11,2	7,9	2281	1609	1025	0,02	4
		м кабеля		3,3	2	672	407	95	0,011	2
5	30-8-92	Песок природный	3,0555	838		2561				
		м3								

6 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,0672	230571,38	–	15494	–	2030	175	12
	канало-километр трубопровода		27450	–	1845	–	110	–	–
7 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	67,2	60,4	15,6	4059	1048	2713	0,24	16
	м кабеля		38,7	3,8	2601	255	95	0,022	1
8 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	285,6	44	10,6	12566	3027	8492	0,18	51
	м кабеля		29	2,3	8282	657	95	0,013	4
9 16-1-532	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	0,3528	861600		303972				
	1000м								
12 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3
	м		23	0,4	552	10	95	0,002	–
13 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
	шт		116	2,5	696	15	95	0,015	–
	Всего прямые затраты				**366879**	**7796**			**225**
					35233	**1813**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				323851				
	Накладные расходы, тенге				39068				
	- заработная плата, тенге				5860				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24357				
	Всего				**430304**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				5164				
	- сметная заработная плата, тенге				728				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	13844
- сметная заработная плата, тенге	6368
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4355
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1742
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**455409**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	**1164481**
- материалы, тенге	828087
- сметная заработная плата, тенге	143445
- нормативная трудоемкость, чел-ч	298
Налог (2 %)	23290
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1187771**
НДС (12 %)	142533
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1330304**

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е. Звотковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Наружных сетей и благоустройство жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор № 23 от 05.08.2015г., дополнительное соглашение № 1 от 25.08.15г.

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		23	05.08.2015г.	467 004 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	13 961 548								189 500	1 159 737	10 824 215
в том числе за месяц	10 824 215	10 824 215	3 705 506	9 474 978					189 500	1 159 737	10 824 215
2-1-1а	10 824 215	10 824 215	3 705 506	9 474 978							10 824 215
Итого к оплате:											

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Раисов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

разр. есть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 23 от 05.08.2015г.
Наименование стройки: Жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка". Наружные сети и благоустройство территории.
Наименование объекта: Жилой дом.

Акт №3 от 23.12.15г.
приемки выполненных работ за декабрь 2015

(локальная смета 2-1-1а)
Отопление , вентиляция. Блочный тепловой пункт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Тепловой пункт (3 шт)										
1	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм *м трубопровода*	25,5	1077,98 132,56	16,46 6,17	27488 3380	420 157	4527 128	0,74778 0,03008	19 1
2	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	33,9	608,51 67,44	8,19 3,06	20628 2286	278 104	3059 128	0,38316 0,01494	13 1
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	21,9	424,17 53,77	4,08 1,53	9289 1178	89 34	1551 128	0,30591 0,00752	7 -
6	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	24	482,28 261,88	40,42 16,22	11575 6285	970 389	8543 128	1,5141 0,0721	36 2
7	99-1-999(пл)	кран шаровый д=15 мм	12	414		4968				

		шт									
8	99-11-1(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д 20 мм	6	602		3612					
		шт									
9	99-11-3(пл)	Кран шаровый д.40 мм	6	2797		16782					
		шт									
10	Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	6	12609,54	78,52	75657	471	3827	2,7192	16	
		шт		468,14	30,13	2809	181	128	0,1442	1	
11	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	18	48,97	1,62	881	29	961	0,2266	4	
		комплект		41,72	–	751	–	128	–	–	
12	99-1-22(пл)	Манометр показывающий 0-10кг/см2	15	768		11520					
		шт									
13	99-1-22(пл)	Манометр показывающий 0-16кг/см2	3	768		2304					
		шт									
14	Е18-22-2	Установка трехходовых кранов	21	48,97	1,62	1028	34	1121	0,2266	5	
		комплект		41,72	–	876	–	128	–	–	
15	99-1-23(пл)	Кран трехходовой д. 15 мм	21	629		13209					
		шт									
16	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	9	64,62	–	582	–	641	0,3193	3	
		комплект		55,62	–	501	–	128	–	–	
17	99-1-24(пл)	Термометр 0-120 С биметаллический	9	768		6912					
		шт									
18	99-0-6(пл)	Гильза под термометр	21	52		1092					
		шт									
19	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	6	3293,84	123,78	19763	743	17905	13,39	80	
		насос		2285,06	46,35	13710	278	128	0,2266	1	
21	99-2-1(пл)	Насос циркуляционный д. 40 мм GHN-40-120	6	94279		565674					
		шт									
22	Ц11-250-1	Реле для измерения и регулирования уровня	3	210,04	–	630	–	523	1	3	
		комплект		193,5	–	581	–	90	–	–	
23	99-1-29(пл)	Реле давления	3	4260		12780					
		шт									
28	Е18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	6	7561,49	94,44	45369	567	1763	1,1433	7	
		фильтр		194,67	34,76	1168	209	128	0,1751	1	

29 Е18-21-4									
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	9	6911,89	72,98	62207	657	2162	0,9373	8
	фильтр		159,91	27,81	1439	250	128	0,1339	1
30 Е16-15-3									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	18	908,06	92,83	16345	1671	11427	2,678	48
	шт		461,18	34,76	8301	626	128	0,1648	3
31 99-1-27(пл)	Клапан обратный д. 65 мм	3	4777		14331				
	шт								
32 99-11-3(пл)	Кран шаровый вварной д. 65 мм, ст/пр, LD	6	6523		39138				
	шт								
33 99-11-4(пл)	Кран вварной д. 65 мм, полно/пр, LD	6	7193		43158				
	шт								
34 99-1-5(пл)	Поворотный затвор д. 65 мм	3	3003		9009				
	шт								
35 Е18-3-2									
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	6	6442,06	691,84	38652	4151	19453	15,45	93
	водоподогреватель		2273,47	259,56	13641	1557	128	1,2669	8
36 99-2-146(пл)	Теплообменник 1 ступени Sa 14/25	3	125705		377115				
	шт								
37 99-2-147(пл)	Теплообменник 2 ступени Sa 14/23	3	111738		335214				
	шт								
38 Ц11-350-3									
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	3	530,56	1,58	1592	5	1288	3	9
	шт		477	–	1431	–	90	–	–
39 80-2-277(пл)	Регулирующий клапан HRB2 д. 32 мм с электроприводом	3	55171		165513				
	комплект								

40 Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	9	530,56	1,58	4775	14	3864	3	27
	шт		477	–	4293	–	90	–	–
41 99-1-753(пл)	Датчик температуры ESM 11	6	6442		38652				
	шт								
42 99-1-755(пл)	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	3	6442		19326				
	шт								
43 Ц11-93-1	Погодный компенсатор ECL с ключом A230	3	2489,41	842,69	7468	2528	4703	9	27
	шт		1534,5	207	4604	621	90	1,20888	4
44 80-5-156(пл)	Регулятор температуры электронный (погодный компенсатор) ESL 210 A230 и клемной панелью	3	119614		358842				
	шт								
45 Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	6	530,56	1,58	3183	9	2576	3	18
	шт		477	–	2862	–	90	–	–
46 80-2-385(пл)	Регулятор перепада давления РА-А-32-16 д 32 мм	3	50631		151893				
	шт								
47 80-2-499(пл)	Регулятор температуры с термоэлементом	3	71512		214536				
	шт								
48 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	6	62,81	–	377	–	178	0,1236	1
	комплект		23,18	–	139	–	128	–	–
49 99-2-88(пл)	Воздухоотводчик автоматический д. 15 мм	6	611		3666				
	шт								
50 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	39	482,28	40,42	18809	1576	13883	1,5141	59
	шт		261,88	16,22	10213	633	128	0,0721	3
51 99-2-5(пл)	клапан обратный д. 50 мм	9	3614		32526				

		шт								
52	99-11-4(пл)	Кран вварной д. 50 мм	30	3387		101610				
		шт								
53	8-9-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	42	364		15288				
		шт								
54	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	30	305		9150				
		шт								
55	8-9-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	24	198		4752				
		шт								
56	Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	3	266,57	–	800	–	596	1	3
		шт		220,5	–	662	–	90	–	–
57	99-0-7(пл)	Тепловой счетчик в комплекте: вычислитель ТВ7-1шт, расходомер Питерфлоу д.32 мм-1шт, термопреобразователь КТПТР-03	3	99517		298551				
		узел учета								
58	99-1-30(пл)	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)	3	14666		43998				
		шт								
59	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	12	599,6	97,6	7195	1171	3454	1	12
		шт		313	6,8	3756	82	90	0,039	–
60	99-1-120(пл)	Заглушка д. 40 мм	6	304		1824				
		шт								
61	99-1-120(пл)	Заглушка д. 20 мм	6	94		564				
		шт								
		Всего прямые затраты				**3291802**	**15383**			**498**
						84866	**5121**			**26**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2300772				
		оборудования, тенге				890784				
		Накладные расходы, тенге				108005				
		- заработная плата, тенге				16201				

- трудоемкость, чел-ч	54
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	150541
Всего	**3550348**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	31915
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	85562
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26915
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10766
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3705506**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**9474978**
- материалы, тенге	5883074
- оборудование, тенге	2277735
- сметная заработная плата, тенге	366730
- нормативная трудоемкость, чел-ч	578
Налог (2 %)	189500
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9664478**
НДС (12 %)	1159737
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	10824215

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Наружных сетей и благоустройство жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор № 23 от 05.08.2015г., доп соглашение № 1 от 25.08.15г., доп соглашение № 2 от 25.01.16г., доп соглашение № 4 от 12.04.16г., доп соглашение № 5 от 04.05.16г.

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за май **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23	05.08.2015г.	467 004 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	53 175 318										
в том числе за месяц	39 213 770	39 213 770	13 424 239	34 325 779					686 515	4 201 476	39 213 770
2-1-1а, 2-1-2а, 2-1-3.	39 213 770	39 213 770	13 424 239	34 325 779					686 515	4 201 476	39 213 770
Удержание 30%	13 968 813	11 764 131									11 764 131
Удержание 5%	1 960 689	1 960 689									1 960 689
Итого к оплате:											**25 488 950**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 23 от 05.08.2015г.

Наименование стройки: Жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка". Наружные сети и благоустройство территории.

Наименование объекта: Жилой дом.

Акт №4 от 4.05.16г.
приемки выполненных работ за май 2016

наруж. сети.

(локальная смета 2-1-1а)
Блочный тепловой пункт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тепловой пункт (3 шт)								
4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	55,8	11,31 11,01	– –	631 614	– –	786 128	0,0516 –	3 –
5	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	25,5	11,45 11,01	– –	292 281	– –	360 128	0,0516 –	1 –
19	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *насос*	6	3293,84 2285,06	123,78 46,35	19763 13710	743 278	17905 128	13,39 0,2266	80 1
20	99-2-1(пл)	Насос циркуляционный 32/8 для ГВС *шт*	6	18936		113616				
24	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	18	482,28	40,42	8681	728	6408	1,5141	27

			261,88	16,22	4714	292	128	0,0721	1
25	99-11-4(пл) Кран вварной д. 32 мм *шт*	12	4365		52380				
26	99-1-28(пл) Обратный клапан резьбовой со сгоном американка д. 32 мм *шт*	6	1724		10344				
27	Е18-21-2 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм *фильтр*	6	5922,47	52,42	35535	315	1175	0,7725	5
			134,42	18,54	807	111	128	0,0927	1
	Всего прямые затраты				**241242**	**1786**			**116**
					20126	681			3
	В том числе стоимость: материалов, тенге				219332				
	Накладные расходы, тенге				26634				
	- заработная плата, тенге				3995				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16073				
	Всего				**283949**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				3407				
	- сметная заработная плата, тенге				480				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				9135				
	- сметная заработная плата, тенге				4202				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2874				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1149				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				300514				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				768414				
	- материалы, тенге				560832				
	- сметная заработная плата, тенге				85677				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				161				
	Налог (2 %)				15368				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				783782				
	НДС (12 %)				94054				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 877836

Заказчик:

И.о .руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.Звонковский

Заведующий юридического сектора

_____ Ж.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 23 от 05.08.2015г.

Наименование стройки: Жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка". Наружные сети и благоустройство территории.

Наименование объекта: Жилой дом.

Акт №5 от 4.05.16г.

приемки выполненных работ за май 2016

(локальная смета 2-1-2а)

Поквартирный узел учета тепловой энергии

наруж. сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	105	193,78 164,25	– –	20347 17246	– –	15521 90	1 –	105 –
2	80-1-1(пл)	Мультикап 302 *шт*	105	52028		5462940				
3	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм *фильтр*	105	187,02 130,5	50,89 18	19637 13703	5343 1890	19959 128	0,75 0,09	79 9
4	99-2-27(пл)	Фильтр сетчатый латунный д. 20 мм *шт*	105	1048		110040				
		Всего прямые затраты				**5612964** **30949**	**5343** **1890**			**184** **9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				113732				
		оборудования, тенге				5462940				

Накладные расходы, тенге	35480
- заработная плата, тенге	5322
- трудоемкость, чел-ч	18
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11130
Всего	**5659574**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	2360
- сметная заработная плата, тенге	333
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	6326
- сметная заработная плата, тенге	2910
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1990
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	796
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5671046**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**14500865**
- материалы, тенге	290813
- оборудование, тенге	13968738
- сметная заработная плата, тенге	112994
- нормативная трудоемкость, чел-ч	231
Налог (2 %)	290017
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14790882**
НДС (12 %)	1774906
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16565788**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 23 от 05.08.2015г.

Наименование стройки: Жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка". Наружные сети и благоустройство территории.

Наименование объекта: Жилой дом.

Акт №6 от 4.05.16г.

приемки выполненных работ за май 2016

(локальная смета 2-1-3)

Лифт пассажирский ПП-0621 грузоподъемностью 630 кг на 9 остановок - 3 шт

наруж. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-1-2	Лифт пассажирский, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. К=3,000; *лифт*	3	842520,71 225053	93945 22981	2527562 675159	281835 68943	690899 92,85	1393 133	4179 399
2	У1-1-4	Добавлять или исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 500 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 м. К=-3,000;К=-1,000; *остановка*	-9	26658,87 8643	3667 940	-239930 -77787	-33003 -8460	-80615 93,47	53 5	-477 -45

3 У1-1-6	Добавлять или исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью 500 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 м. К=-3,000;К=-1,000;	-30,69	5246,71	94	-161022	-2685	-62819	13	-399
	м высоты шахты		2166	6	-66475	-184	94,24	–	–
4 80-1-1(пл)	Лифт электрический пассажирский ПП-0621 (ТОО "ТД "Щербинские лифты и К", цена 973568 руб)	3	1484265		4452795				
	шт								
	Всего прямые затраты				6579405	245947			3303
					530897	60299			354
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1349766				
	оборудования, тенге				4452795				
	Накладные расходы, тенге				547465				
	- заработная плата, тенге				82120				
	- трудоемкость, чел-ч				274				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160445				
	Всего				7287315				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				34014				
	- сметная заработная плата, тенге				4796				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				91191				
	- сметная заработная плата, тенге				41948				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				255				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				28685				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11474				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				7452679				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				19056500				
	- материалы, тенге				3451352				
	- оборудование, тенге				11385797				

- сметная заработная плата, тенге	1943880
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4213
Налог (2 %)	381130
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	19437630
НДС (12 %)	2332516
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	21770146

Заказчик:

И.о .руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Наружных сетей и благоустройство жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор № 23 от 05.08.2015г., доп соглашение № 1 от 25.08.15г., доп соглашение № 2 от 25.01.16г., доп соглашение № 4 от 12.04.16г., доп соглашение № 5 от 04.05.16г.

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за май -2 **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23	05.08.2015г.	467 004 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	56 633 354										
в том числе за месяц	3 458 036	3 458 036	1 183 806	3 026 992					60 540	370 504	3 458 036
4-1-1, 6-1-2, 7-1-2, 7-1-3 .6-1-1	3 458 036	3 458 036	1 183 806	3 026 992					60 540	370 504	3 458 036
Удержание 30%	15 006 223	1 037 411									1 037 411
Удержание 5%	2 133 591	172 902									172 902
Итого к оплате:											**2 247 723**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства

_____ Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 23 от 05.08.2015г., доп соглашение № 1 от 25.08.15г., доп соглашение № 2 от 25.01.16г., доп соглашение № 4 от 12.04.16г., доп соглашение № 5 от 04.05.16г.

Наименование стройки: Жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка". Наружные сети и благоустройство территории.

Наименование объекта: Жилой дом.

Акт № 7 от 19.05.16г.
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 4-1-1)

Кабельная ЛЭП-0,4кВ

разн есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	16,77	389,25	–	6528	–	7377	2,48	42
		м3 грунта								
				389,25	–	6528	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	15,2013	134,1	–	2038	–	2303	0,972	15
		м3 грунта								
				134,1	–	2038	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	29,1	36,7	27,8	1068	809	434	0,06	2
		м кабеля								
				8,8	6,9	256	201	95	0,04	1
4	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. К=3,000;	87,3	11,2	7,9	978	690	440	0,02	2
		м кабеля								
				3,3	2	288	175	95	0,011	1
5	30-8-92	Песок природный	1,3095	838		1097				
		м3								

6 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,0288	230571,38	–	6640	–	870	175	5
	канало-километр трубопровода		27450	–	791	–	110	–	–
7 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	28,8	60,4	15,6	1740	449	1163	0,24	7
	м кабеля		38,7	3,8	1115	109	95	0,022	1
8 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	122,4	44	10,6	5386	1297	3640	0,18	22
	м кабеля		29	2,3	3550	282	95	0,013	2
9 16-1-532	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	0,1512	861600		130274				
	1000м								
10 Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	8	2815	1781	22520	14248	10655	6	48
	шт		1008	394	8064	3152	95	2,301	18
11 99-1-2(пл)	Муфта концевая rek-1КнТ4-50/150-В-М (ТОО "Казцентрэлектропровод", цена 21850 тенге)	8	7630		61040				
	шт								
	Всего прямые затраты				**239309**	**17493**			**143**
					22630	**3919**			**23**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				199187				
	Накладные расходы, тенге				26882				
	- заработная плата, тенге				4032				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15971				
	Всего				**282162**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				3386				
	- сметная заработная плата, тенге				477				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				9078				

- сметная заработная плата, тенге	4176
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2855
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1142
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**298623**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**763579**
- материалы, тенге	509321
- сметная заработная плата, тенге	100314
- нормативная трудоемкость, чел-ч	207
Налог (2 %)	15272
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**778851**
НДС (12 %)	93462
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**872313**

Заказчик:

И.о .руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.П. Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 23 от 05.08.2015г., доп соглашение № 1 от 25.08.15г., доп соглашение № 2 от 25.01.16г., доп соглашение № 4 от 12.04.16г., доп соглашение № 5 от 04.05.16г.
Наименование стройки: Жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка". Наружные сети и благоустройство территории.
Наименование объекта: Жилой дом.

Акт № 8 от 19.05.16г.
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 6-2-1)
Наружные сети водопровода и канализации

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Стоимость ед., тенге: экспл. машин (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: экспл. машин (в т.ч. з/п машинистов)	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети водопровода								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	161,87	32,55	30,98	5269	5015	1655	0,0106	2
		м3 грунта		1,53	9,01	248	1458	97	0,0308	5
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	16,63	35,79	34,07	595	567	187	0,01166	–
		м3 грунта		1,68	9,91	28	165	97	0,03388	1

4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка (мокрый грунт) т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	4,95	302,12 302,12	– –	1495 1495	– –	1689 113	2,1252 –	11 –
5	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	13,53	389,25 389,25	– –	5267 5267	– –	5952 113	2,48 –	34 –
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	178,5	3,77 0,48	3,24 1,12	673 86	578 200	277 97	0,00332 0,00371	1 1
8	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	176,25	32,55 1,53	30,98 9,01	5737 270	5460 1588	1802 97	0,0106 0,0308	2 5
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	44,06	134,1 134,1	– –	5908 5908	– –	6676 113	0,972 –	43 –
11	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	132,19	6,48 –	6,48 2,1	857 –	857 278	270 97	– 0,00806	– 1
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	132,19	21,55 17,03	4,52 –	2849 2251	597 –	2183 97	0,108 –	14 –
13	Ц12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на Ру 1 МПа, Dy 15-50 мм *шт*	1	426,1 416	5,4 2,3	426 416	5 2	376 90	3 0,013	3 –
14	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	395		395				
15	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1

	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
16 99-1-1(пл)	Задвижка чугунная с обрезиненным клином диам 100 м SM-KZ (F4) (Sigmetex, цена 42573 тенге)	1	14866		14866				
	шт								
17 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
	фланец								
			126	–	378	–	130	–	–
18 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм (в т.ч. свободных - 1 шт)	4	384		1536				
	шт								
19 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100 мм	0,0023	247994,13	49389,75	570	114	243	312,7	1
	т фасонных частей								
			62775	18657	144	43	130	91,12	–
20 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,08	1228	152,52	2554	317	571	1,02	2
	м3 основания								
			153,68	57,15	320	119	130	0,279	1
21 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0186	58881,69	25695,31	1095	478	965	194	4
	км трубопровода								
			33075	6813,45	615	127	130	26,38	–
22 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004. К=1,010;	18,786	468		8792				
	м								
23 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,0186	8287,75	–	154	–	194	51,5	1
	км трубопровода								
			8032,5	–	149	–	130	–	–
24 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
	шт								
			69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
25 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552		2208				
	шт								

26	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	–
		Раздел 2 Сети канализации								
27	Е23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	3	4183,39	83,18	12550	250	11285	17,01	51
		врезка		2862	31,5	8586	95	130	0,15	–
		Всего прямые затраты				**76795**	**15403**			**176**
						27067	**4386**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				34327				
		Накладные расходы, тенге				36398				
		- заработная плата, тенге				5460				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6792				
		Всего				**119985**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				1440				
		- сметная заработная плата, тенге				203				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				3860				
		- сметная заработная плата, тенге				1776				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1214				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				486				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**126985**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**324701**				
		- материалы, тенге				87774				
		- сметная заработная плата, тенге				103794				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				221				

	Налог (2 %)	6494
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	331195
	НДС (12 %)	39743
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	370938

Заказчик:

И.о .руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 23 от 05.08.2015г., доп соглашение № 1 от 25.08.15г., доп соглашение № 2 от 25.01.16г., доп соглашение № 4 от 12.04.16г., доп соглашение № 5 от 04.05.16г.

Наименование стройки: Жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка". Наружные сети и благоустройство территории.

Наименование объекта: Жилой дом.

Акт № 9 от 19.05.16г.

приемки выполненных работ за май 2016

(локальная смета 6-1-1)

Тепловые сети

разн сеть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Транзитная теплосеть									
	2.0 Подраздел без наименования									
56	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	240	120,72 61,65	31,97 11,93	28973 14796	7673 2863	17659 100	0,343 0,058	82 14
57	99-2-43(пл)	Маты прошивные МЗ-100 в обкладке из стеклосетки, картона с 1-й стороны толщ 40-50 мм (ОАО Билимбаевский ЗТИМ цена 2680 руб) *м3*	3,9	4535		17687				
58	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	120	114,31 29,93	6,39 2,48	13717 3592	767 298	3890 100	0,192 0,012	23 1

59 Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	120	150,76	9,01	18091	1081	5536	0,27	32
			42,75	3,38	5130	406	100	0,016	2
60 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,128	179500		22976				
	Всего прямые затраты				**101444**	**9521**			**137**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**23518** 68406	**3567**			**17**
	Накладные расходы, тенге				27085				
	- заработная плата, тенге				4063				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7712				
	Всего				**136241**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				1635				
	- сметная заработная плата, тенге				231				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				4383				
	- сметная заработная плата, тенге				2016				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1379				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				552				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**144190**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**368694**				
	- материалы, тенге				174914				
	- сметная заработная плата, тенге				90329				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				181				
	Налог (2 %)				7374				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**376068**				

НДС (12 %)	45128
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**421196**

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 23 от 05.08.2015г., доп соглашение № 1 от 25.08.15г., доп соглашение № 2 от 25.01.16г., доп соглашение № 4 от 12.04.16г., доп соглашение № 5 от 04.05.16г.
Наименование стройки: Жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка". Наружные сети и благоустройство территории.
Наименование объекта: Жилой дом.

Акт № 10 от 19.05.16г.
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 7-2-1)
Покрытие территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Сечение 1-1									
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	525	33,43 1,03	29,06 10,26	17551 541	15257 5387	7884 133	0,0093 0,0501	5 26
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. К=0,100; *м3 материала основания в плотном теле*	52,5	1011,56 21,38	68,13 12,76	53107 1122	3577 670	2383 133	0,144 0,0438	8 2
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	94,5	342,15	33,29	32333	3146	2075	0,033	3

	м2 основания								
7 Е27-34-2			5	11,5	473	1087	133	0,04038	4
	Установка бетонных бортовых камней М400 сечением 150х300 мм при других видах покрытий	175	1787,54	6,63	312820	1160	25705	0,698	122
	м бортового камня		108,68	1,76	19019	308	133	0,0061	1
	Всего прямые затраты				**415811**	**23140**			**138**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**21155** 371517	**7452**			**33**
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				38047				
	- трудоемкость, чел-ч				5707				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19 27231				
	Всего				**481089**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)								
	- сметная заработная плата, тенге				5773				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				814				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				5				
	- сметная заработная плата, тенге				15477				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7119				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				43				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4869 1947				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**509155**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1301909**				
	- материалы, тенге				949969				
	- сметная заработная плата, тенге				125454				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				238				
	Налог (2 %)				26038				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1327947**				

НДС (12 %) 159354

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 1487301

Заказчик:

И.о .руководителя "
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ О.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 23 от 05.08.2015г., доп соглашение № 1 от 25.08.15г., доп соглашение № 2 от 25.01.16г., доп соглашение № 4 от 12.04.16г., доп соглашение № 5 от 04.05.16г.

Наименование стройки: Жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка". Наружные сети и благоустройство территории.

Наименование объекта: Жилой дом.

Акт № 11 от 19.05.16г.

приемки выполненных работ за май 2016

(локальная смета 7-3-1)

Озеленение территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Снос деревьев								
23	Е1-191-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 28 см	162	23,06	1,8	3736	292	2488	0,123	20
		дерево		21,26	0,68	3444	110	70	0,0039	1
24	Е1-192-2	Трелевка древесины диаметром до 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	162	139,53	102,4	22604	16589	8591	0,258	42
		хвост		37,13	38,63	6015	6258	70	0,148	24
25	Е1-193-13	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	162	98,36	7,46	15934	1209	10625	0,59	96
		дерево		90,9	2,79	14726	452	70	0,016	3

26	Е1-197-2	Корчевка пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания							
		пень	162	34,53	34,53	5594	5594	1306	–	–
				–	11,51	–	1865	70	0,0376	6
27	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		яма	162	18,7	18,7	3029	3029	736	–	–
				–	6,49	–	1051	70	0,0212	3
28	Е1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
		пень	162	12,86	12,86	2083	2083	485	–	–
				–	4,28	–	693	70	0,014	2
29	Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания								
		га	0,0013	9367,68	9367,68	12	12	3	–	–
				–	3121,2	–	4	70	10,2	–
30	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	51,19	3,77	3,24	193	166	80	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	25	57	97	0,00371	–
31	П9-9-1	Дрова - погрузка	35,7	164,3	164,3	5866	5866	4106	–	–
		т		–	115,01	–	4106	100	0,24152	9
32	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза								
		т	35,7	139,92	139,92	4995	4995	999	–	–
				–	27,98	–	999	100	0,05876	2
		Всего прямые затраты				**64046**	**39835**			**158**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**24210** 3	**15595**			**50**
		Накладные расходы, тенге				29419				
		- заработная плата, тенге				4413				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5608				
		Всего				**99073**				

Временные здания и сооружения (1,2 %)	1189
- сметная заработная плата, тенге	168
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	3187
- сметная заработная плата, тенге	1466
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1003
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	401
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**104853**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**268109**
- материалы, тенге	8
- сметная заработная плата, тенге	120834
- нормативная трудоемкость, чел-ч	233
Налог (2 %)	5362
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**273471**
НДС (12 %)	32817
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**306288**

Заказчик:

И.о .руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Зайнуллов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.