Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал Е Пятно 5Е, 7Е, 8Е, 12Е, 14Е Жилое здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за Июнь 2016г
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения Наружная отделка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

Сметная стоимость	694,654	тыс тенге
Нормативная трудоемкость	245	чел-ч
Сметная заработная плата	42,218	тыс тенге

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок 5Е								
		УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АР65-78)								
1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	57 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	4606 2160	58 9	2277 105	0,24 --	13 --
2	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	57 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	4606 2160	58 9	2277 105	0,24 --	13 --
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	2,9355 м3	5891,00 --	-- --	17293 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	57 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	4606 2160	58 9	2277 105	0,24 --	13 --
5	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	2,9355 м3	7402,00 --	-- --	21729 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	94,35 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	7624 3575	96 15	3770 105	0,24 --	22 --
7	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	9,71805 м3	5891,00 --	-- --	57249 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	94,35 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	7624 3575	96 15	3770 105	0,24 --	22 --
9	Е0134-58-1	Устройство основания из пропитанного один слой степ	9,71805 м3	7402,00 --	-- --	71933 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С11011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	514,2 м2	556,88 48,15	0,18 0,07	286350 24759	93 36	27274 110	0,30 --	154
11	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	2188,8 шт	5,93 --	-- --	12980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С11011-248	Клей фенолполивинилацетатный	6038,4 шт	11,20 --	-- --	67630 --	-- --	-- --	-- --	--
			0,12855 т	438300,00 --	-- --	56343 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			615966	400			225
			Тенге			36228	84			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			615966				
		Материалы -	Тенге			274181				
		Всего заработная плата -	Тенге				36312			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			305157				
		Накладные расходы -	Тенге			39368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39320				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			694654				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				42218			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			694654				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				42218			
		ИТОГО по смете								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 812				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				734 164				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 549 987				
		НДС 12%	Тенге			1 988 987				
						2 227 665				

РАЗДЕЛ 2.Блок 7Е

РАЗДЕЛ 1.УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АР65-83.2)

1										
	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм								
		м2	90,4	80,81 37,89	1,02 0,16	7305 3425	92 14	3612 105	0,24 --	21 --
2	СН031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75								
		м3	4,6556	5891,00 --	-- --	27420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм								
		м2	90,4	80,81 37,89	1,02 0,16	7305 3425	92 14	3612 105	0,24 --	21
4	СН031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100								
		м3	4,6556	7402,00 --	-- --	34461 --	-- --	-- --	-- --	--
5	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
		м2	202,8	80,81 37,89	1,02 0,16	16387 7684	206 32	8102 105	0,24 --	48 --
6	СН031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75								
		м3	20,8884	5891,00 --	-- --	123054 --	-- --	-- --	-- --	--
7	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
		м2	202,8	80,81 37,89	1,02 0,16	16387 7684	206 32	8102 105	0,24 --	48 --
8	СН031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100								
		м3	20,8884	7402,00 --	-- --	154616 --	-- --	-- --	-- --	--
9	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции один слой стен								
		м2	279,16	556,88 48,15	0,18 0,07	155460 13442	50 20	14807 110	0,30 --	83 --
10	Е0134-58-1	Устройство пленки гидропаропроницаемой один слой стен								
		м2	279,16	556,88 48,15	0,18 0,07	155460 13442	50 20	14807 110	0,30 --	83 --
11	СН011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полимера 10х110 мм								
		шт	1012,48	5,93 --	-- --	6004 --	-- --	-- --	-- --	--
12	СН011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полимера 10х200 мм								
		100	3494,4	11,20 --	-- --	39137 --	-- --	-- --	-- --	--
13	СН011-248	Клей фенолформальдегидный								
		т	0,06979	438300,00 --	-- --	30589 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			773591	697			305
			Тенге			49102	133			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			773591				
		Материалы -	Тенге			308505				
		Всего заработная плата -	Тенге				49235			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			415287				
		Накладные расходы -	Тенге			53043				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч							
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				7956			27
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			49598				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			876231				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				57191			332
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			876231				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				57191			332
		ИТОГО по смете				876231				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			10 515				
		Итого: временные здания и сооружения				**886 746**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,03459%	Тенге			26 908				
		Затраты на доставку тел 2%	Тенге			8 867				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 547				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				926 069				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 459 698				
		НДС 12%	Тенге			2 508 892				
						2 809 959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	78,4 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	6335 2971	80 13	3132 105	0,24 --	18 -
2	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	4,0376 м3	5891,00 --	-- --	23786 --	-- --	-- --	-- --	- -
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	78,4 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	6335 2971	80 13	3132 105	0,24 --	18 --
4	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	4,0376 м3	7402,00 --	-- --	29886 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	151 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	12202 5721	154 24	6033 105	0,24 --	36 --
6	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	15,553 м3	5891,00 --	-- --	91623 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	151 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	12202 5721	154 24	6033 105	0,24 --	36
8	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	15,553 м3	7402,00 --	-- --	115123 --	-- --	-- --	--	-
9	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции одна слоя стен	584 м2	556,88 48,15	0,18 0,07	325220 28120	105 41	30977 110	0,30 --	175 -
10	Е0134-58-1	Устройство пленки гидроизоляционной один слой стен	192 м2	556,88 48,15	0,18 0,07	106922 9245	35 13	10184 110	0,30 --	57
11	С11011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	752,64 шт	5,93 --	-- --	4463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	2319,36 шт	11,20 --	-- --	25977 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С11011-248	Клей фенолополиамидный	0,048 т	438300,00 --	-- --	21038 --	-- --	-- --	-- --	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			781112 54748	606 128			340 --
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			781112				
		Материалы -	Тенге			413861				
		Всего заработная плата -	Тенге				54876			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			311896				
		Накладные расходы -	Тенге			59491				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч							
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				8924			30
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			50436				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			891039				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				63800			370
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			891039				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				63800			370
		ИТОГО по смете	Тенге			891039				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			10692				
		Итого временные здания и сооружения	Тенге			901 731				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0359%	Тенге			27 365				
		Затраты на выезд/переезд 1,2%	Тенге			[illegible]				
		Затраты на дополнительные отрасли 0,4%	Тенге			[illegible]				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года	Тенге			941 719				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			2 501 200				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			2 551 291				
		НДС 12 %	Тенге			**2 857 446**				

РАЗДЕЛ 4. Блок 12Е

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АР62-77)

1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	97,82 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	7904 3706	99 16	3908 105	0,24 --	23
2	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм								
4	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	97,82 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	7904 3706	99 16	3908 105	0,24 --	23 --
5	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции один слой стен	5,03773 м3	7402,00 --	-- --	37289 --	-- --	-- --	-- --	
6	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	548,23 м2	556,88 48,15	0,18 0,07	305301 26397	99 38	29079 110	0,30 --	164 -
7	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	246,8 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	19943 9351	251 39	9860 105	0,24 --	58 --
8	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	25,4204 м3	5891,00 --	-- --	149752 --	-- --	-- --	-- --	
9	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	246,8 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	19943 9351	251 39	9860 105	0,24 --	58 --
10	Е0134-58-1	Устройство пленки гидроизоляционной один слой стен	25,4204 м3	7402,00 --	-- --	188162 --	-- --	-- --	-- --	
11	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х100 мм	277,87 м2	556,88 48,15	0,18 0,07	154741 13379	50 19	14739 110	0,30 --	83
12	С11011-2059 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм	793,28 шт	8,58 --	-- --	6806 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С11011-248	Клей фенолформальдегидный	3652,64 кг	20,57 --	-- --	75135 --	-- -	- --	- -	-- -
			0,0694675 т	438300,00 --	-- --	30448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			1033005 65892	850 168			409 1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1033005				
		Материалы -	Тенге			448995				
		Всего заработная плата -	Тенге				66060			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			517269				
		Накладные расходы -	Тенге			71355				
		Нормативная трудоемость в НР -	чел-ч							
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				10703			36
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66262				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1170622				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				76763			446
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1170622				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				76763			446
		ИТОГО по смете				1170622				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			14047				
		Итого временные здания и сооружения				1 184 669				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			35 949				
		Затраты на выезд-зад 1%	Тенге			11 847				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			4 739				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				1 237 204				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			3 286 093				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			3 351 815				
		НДС 12%	Тенге			3 754 032				

РАЗДЕЛ 5. Блок 14Е

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА (АР64-80)

1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм								
2	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	52,8 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	4267 2001	54 8	2109 105	0,24 --	12 --
3	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	2,7192 м3	5891,00 --	-- --	16019 --	-- --	-- --	-- --	
4	С11031-591 Изм. и доп.	--	52,8 м2	80,81 37,89	1,02 0,16	4267 2001	54 8	2109 105	0,24	12

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	360,01	80,81 37,89	1,02 0,16	29091 13641	366 58	14383 105	0,24 --	85 --
6	СН1031-590 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	м3	37,08103	5891,00 --	-- --	218444 --	- --	-- --	-- --	
7	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	360,01	80,81 37,89	1,02 0,16	29091 13641	366 58	14383 105	0,24 --	85
8	СН1031-591 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	37,08103	7402,00 --	-- --	274471 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции один слой стен	м2	1071	556,88 48,15	0,18 0,07	596423 51569	193 75	56808 110	0,30 --	320
10	Е0134-58-1	Устройство пленки гидроветрозащитной один слой стен	м2	396,27	556,88 48,15	0,18 0,07	220676 19080	71 28	21019 110	0,30 --	118
11	СН1011-2052 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полимера 110х110 мм	шт	520,96	5,93 --	-- --	3089 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	СН1011-2057 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полимера 10х200 мм	шт	5760,16	11,20 --	-- --	61511 --	-- --	-- --	-- --	
13	СН1011-248	Клей фенольный листовой	т	0,0990675	438300,00 --	-- --	43421 --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1523903	1104			633
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				101932	235			1
		Материалы -	Тенге				1523903				
		Всего заработная плата -	Тенге				780779				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					102167			
		Накладные расходы -	Тенге				640089				
		Нормативная трудоемость в НР. -	чел-ч				110813				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге								55
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					16622			
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				98083				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч				1732799				
		Сметная заработная плата -	Тенге								690
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					118788			
		Нормативная трудоемость -	чел-ч				1732799				
		Сметная заработная плата -	Тенге								690
		ИТОГО по смете						118788			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				1732799				
		Итого временные здания и сооружения					20 794				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,034596%	Тенге				1 753 593				
		Затраты на выслугу лет. 1%	Тенге				53 213				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге				17 336				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года					7 014				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге				1 831 356				
		Непредв. затр. обязательные платежи, 2%	Тенге				4 864 199				
		НДС 12%	Тенге				4 961 483				
							5 556 861				

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Инженер ПТО

Инженер сметчик