Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с встроенными нежилыми помещениями, паркингом для участков в Медицинский университет, расположенный в районе ЖК ЦО-2 17 д.г. Астана

Наименование объекта - Квартал F Пятно 5Е, 7Е, 8Е, 14Е Жилое здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за Июль 2016г
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения Стены и перегородки

Составлен(а) в ценах на 1 01 2000 г.

N п п	Шифр и N таблицы норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т ч ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Блок 5Е. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		П2- балконы								
1	**E0108-6-1**	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 2.1NF, на растворе с вермикулитом	39,2292 м3	2527,76 699,75	335,84 126,00	99139 27444	13172 4942	38216 118	4,51 0,61	178 24
2	**С11011-7б4**	Сетка стеклянная строительная СС-1	196,101 м2	142,00 --	- --	27846 -	-- -	- -	- -	-
3	**СПРАЙС LEVEL**	Камень рядовой пустотелый 2.1NF "RAUF"	9151,38 шт	43,70 --	-- --	399920 --	-- --	-- -	-- -	--
4	**E0108-12-1**	Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-2	0,3529818 т	72779,65 8257,50	122,15 157,50	25690 2915	149 56	35605 118	56,46 0,77	20
5	**E0106-11-7**	Установка закладных деталей весом до 1 кг, КЭ-1	0,457569 т	196397,62 33075,00	301,24 114,75	89865 15134	139 53	15946 105	198,00 0,56	91 -
		Перемычки с отм.-3,650 до +23,100 (АР21-30)								
		ПР-1 (6 шт), ПР-2 (1 шт)								
6	**E0106-18-9**	Устройство перемычек	0,6725 м3	13668,91 2202,75	367,51 138,85	991 160	27 10	178 105	13,10 0,68	1 --
7	**С14003-157 Изм. и дополн.№17**	Камни стеновые бетонные неармированные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	25,5 шт	83,00 --	-- --	2117 --	-- --	-- --	-- --	--
8	**С12041-94 Изм. и дополн.№9 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003315 т	69000,00 --	-- --	229 --	- -	-- -	- --	-
9	**С12041-114 Изм. и дополн.№9 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0171 т	68800,00 --	-- -	1197 --	-- --	-- --	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**	-	-	646994 45653	13487 5060			290 25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	-	646994				
		Материалы -	Тенге	-	-	99079				
		Всего заработная плата -	Тенге	-	-	-	50713			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	-	429192				
		Местные материалы -	Тенге	-	-	59584				
		Накладные расходы -	Тенге	-	-	57815				
		Нормативная трудоемкость в НТР -	чел-ч	-	-	-				29
		Сметная заработная плата в НТР -	Тенге	-	-	-	8077			
		Непредусмотренные непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	42296				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	-	747130				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч	-	-	-				343
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	59390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-	-	747130				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч	-	-	-				343
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	59390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				747130				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			8966				
		Итого временные здания и сооружения				756096				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5%	Тенге			22443				
		Затраты на выполнение отделочных 3,4%	Тенге			25691				
		ИТОГО ПО СМЕТНЫМ РАСЧЕТАМ В ЦЕНАХ 2001 года	Тенге			804230				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			789625				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			2397294				
		НДС 12%	Тенге			2395949				
		РАЗДЕЛ 2. Блок 7Е. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		П3- перегородки в санузлах, ванной комнате								
1	**E0108-7-1 Изм. и дополн.№8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамического М150, на растворе М100	914 м2	1003,75 194,85	18,89 7,07	917427 178093	17265 6462	217775 118	1,24 0,13	1133 32
2	**С12041-89 Изм. и дополн.№9 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм, С-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		П5- межкомнатная перегородка								
4	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	96,8 м3	8068,05 594,00	372,83 139,50	780987 57499	36090 13504	83783 118	3,72 0,68	360 66
5	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг , пнев.клер	2,2264 т	33697,62 33075,00	304,24 114,75	75024 73638	677 255	77888 105	198,00 0,56	441 1
6	C11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	2,2264 т	179900,00 --	-- --	400529 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		П7-Обшивка стен в ванной комнате								
7	E0110-110-2 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	200 м2 стен (за вычетом проемов)	617,64 171,07	5,52 1,43	123528 34214	1104 286	41400 120	1,02 0,01	204 1
8	C11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	210 м2	184,00 --	-- --	38640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	C11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	210 м2	250,00 --	-- --	52500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	E0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	200 м2	56,07 54,90	1,17 0,45	11214 10980	234 90	12177 110	0,35 --	69 --
11	C11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные "Изотерм", марка П-50	10,3 м3	7370,00 --	-- --	75911 --	-- --	-- --	-- -	-
		П8-Обшивка стен в санузле и зашивка инж коммуникаций в холлах								
12	E0110-110-6 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка стен с двойным проемом по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	664 м2 стен (за вычетом проемов)	1072,52 176,06	5,86 1,52	712153 116904	3889 1009	141496 120	1,05 0,01	697 1
13	E0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	664 м2	56,07 54,90	1,17 0,45	37230 36454	777 299	40428 110	0,35 --	229 1
14	C11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные "Изотерм", марка П-50	34,196 м3	7370,00 --	-- --	252025 --	-- --	-- --	-- --	- --
15	E0115-85-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Обработка выступающих углов, профилем перфорированным	208 м	139,55 66,04	0,09 --	29026 13736	19 --	14423 105	0,38 --	78 --
		П9-Зашивка стояков ВК								
16	E0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	152 м2 стен (за вычетом проемов)	825,50 132,37	3,16 0,78	125477 20120	481 119	24287 120	-- --	-- 1
17	E0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	152 м2	56,07 54,90	1,17 0,45	8523 8345	178 68	9255 110	0,35 -	52
18	C11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные "Изотерм", марка П-50	7,828 м3	7370,00 --	-- --	57692 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		П10-Перегородка в кондиционерной								
19	E0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	129 м2	1907,11 425,25	17,05 6,41	246018 54857	2199 831	66826 120	2,46 0,03	317 1
20	C11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	270,9 м2	250,00 -	-- --	67725 --	-- --	-- --	-- --	-
		П12-Перегородка межквартирная, между санузлами и ванными комнатами								
21	E0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, раствор М100	322 м2	1003,75 194,85	18,89 7,07	323207 62742	6083 2277	76322 118	1,24 0,03	399 11
22	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-01-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: прямые арматурными из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм, С-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4565765	69297			4177
			Тенге			700287	25313			123
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4565765				
		Материалы -	Тенге			1206528				
		Всего заработная плата -	Тенге				725599			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			981754				
		Местные материалы -	Тенге			1607900				
		Накладные расходы -	Тенге			840617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126093			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			324383				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5730765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4720
		Сметная заработная плата -	Тенге				851692			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5730765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4720
		Сметная заработная плата -	Тенге				851692			
		ИТОГО по смете				5730765				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			68 769				
		Итого временные здания и сооружения				5 799 534				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,645%	Тенге			175 987				
		Затраты на выезд вах. 2%	Тенге			57 995				
		Затраты на зоновые отъезд. 0,4%	Тенге			23 198				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				6 056 715				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			16 087 025				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			10 468 765				
		НДС 12%	Тенге			18 377 817				

РАЗДЕЛ 3. Блок 8Е. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

П1- наружные стены

1	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF F1,2NF, на растворе с перлитом	49,39284	2527,76	335,84	124853	16588	48128	4,54	224
		м3		699,75	126,00	34563	6224	118	0,61	30
2	C11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	225,23135	142,00	--	31983	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	СПРАЙС LEVEL	Камень рядовой пористонаполненный F1,2NF "RAUF"	2469,642	235,31	--	581133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	-	
4	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3	0,8890711	72779,65	422,15	64706	375	8828	56,40	50
		т		8257,50	157,50	7342	140	118	0,77	7
5	E0106-19-1	Устройство пирсов БО-2 в опалубке, бетон В15	3,9125352	9276,07	316,01	36293	1236	6110	8,25	32
		м3		1368,00	119,39	5352	467	105	0,58	2
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,115811	65000,00	--	7528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	-
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4632442	65000,00	-	30528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

П2- балконы

8	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF F1,2NF, на растворе с перлитом	52,154172	2527,76	335,84	131833	17515	50818	4,54	237
		м3		699,75	126,00	36495	6571	118	0,61	32
9	C11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	260,77086	142,00	--	37029	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС LEVEL	Камень рядовой пористонаполненный F1,2NF "RAUF"	12169,3068	43,70	--	531805	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-2	0,4693875	72779,65	422,15	34162	198	4661	56,40	26
		т		8257,50	157,50	3876	74	118	0,77	
12	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-1	0,6084653	196397,62	304,24	119501	185	21205	198,00	120
		т		33075,00	114,75	20125	70	105	0,56	
13	E0106-19-1	Устройство пирсов БО-1 в опалубке, бетон В15	1,6376773	9276,07	316,01	15191	518	2558	8,25	14
		м3		1368,00	119,39	2240	196	105	0,58	1
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1454257	65000,00	--	9453	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,581703	65900,00	--	38334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	E0109-24-1	Монтаж связей и раскосов из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,9611302	13864,97	4022,39	13326	3866	8790	56,50	54
		т		9090,00	1071,86	8737	1030	90	3,81	4
17	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	0,9780249	172800,00	--	169003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	-
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, на растворе М100								
			370,4403	1003,75	18,89	371835	6998	88265	1,24	459
		м2		194,85	7,07	72181	2619	118	0,03	13
20	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-1								
			0,2167111	50800,00	--	11009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3								
			0,296357	196397,62	304,24	58204	90	10328	198,00	59
		т		33075,00	114,75	9802	34	105	0,56	
		П4- межквартирная перегородка								
22	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			28,109193	8068,05	372,83	226786	10480	24329	3,72	105
		м3		594,00	139,50	16697	3921	118	0,68	19
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, шпеллер								
			0,0157252	33697,62	304,24	20748	187	21458	198,00	122
		т		33075,00	114,75	20365	71	105	0,56	
24	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров ранга ширине исходной заготовки 101-150 мм								
			0,6157252	179900,00	--	110769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Укладка стеклотканевой сетки								
			20,77066	169,70	0,36	4543	10	502	0,11	3
		м2		18,77	--	502	--	100	--	--
		П6- межквартирная перегородка- между комнатой и санузлом								
26	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			9,43131	8068,05	372,83	76092	3516	8163	3,72	35
		м3		594,00	139,50	5602	1316	118	0,68	6
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, шпеллер								
			0,2169201	33697,62	304,24	7310	66	7560	198,00	43
		т		33075,00	114,75	7175	25	105	0,56	--
28	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров ранга ширине исходной заготовки 101-150 мм								
			0,2169201	179900,00	--	39024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, на растворе М100								
			94,3131	1003,75	18,89	94667	1782	22172	1,24	117
		м2		194,85	7,07	18377	667	118	0,03	3
30	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-1								
			0,0551732	50800,00	--	2803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3								
			0,0754505	196397,62	304,24	14818	23	2629	198,00	15
		т		33075,00	114,75	2496	9	105	0,56	--
		П7-Обшивка стен в ванной комнате								
32	Е0110-110-2 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля двумя слоями гипсокартонных листов								
			86,2106	617,64	5,52	53247	476	17846	1,02	88
		м2 стен (за вычетом проемов)		171,07	1,43	14748	123	120	0,01	1
33	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм								
			90,52113	184,00	--	16656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	
34	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм								
			90,52113	250,00	--	22630	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0131-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм								
			86,2106	56,07	1,17	4831	101	5249	0,35	30
		м2		54,90	0,45	1733	39	110	--	--
36	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные "Изотерм", марка П-50								
			4,4398459	7370,00	--	32722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		П8-Обшивка стен в санузле и зашивка вниз коммуникаций в хозяйстве								
37	Е0110-110-6 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка стен сверху проемом по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля двумя слоями гипсокартонных листов								
			244,01473	1072,52	5,86	261745	1429	52006	1,05	256
		м2 стен (за вычетом проемов)		176,06	1,52	42967	371	120	0,01	2
38	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм								
			512,49933	184,00		[illegible]				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные "Изотерм", марка П-50								
			12,568436	7370,00	--	92629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0115-85-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Обработка выступающих углов, профилем перфорированным								
			85,88865	139,55	0,09	11985	8	5956	0,38	32
		м		66,04	--	5672	--	105	--	--
		П9-Зашивка стояков ВК								
42	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов								
			67,4128	825,50	3,16	55650	213	10771	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	8923	53	120	--	--
43	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм								
			70,78344	184,00	--	13024	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм								
			67,4128	56,07	1,17	3780	79	4104	0,35	23
		м2		54,90	0,45	3701	30	110	-	-
45	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные "Изотерм", марка П-50								
			3,417592	7370,00	--	25587	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		П10-Перегородка в кондиционерной								
46	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-11-2005	Устройство перегородок в зданиях с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм								
			35,0028	1907,11	17,05	66754	597	18132	2,46	86
		м2		425,25	6,44	14885	225	120	0,03	1
47	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм								
			73,50588	250,00	--	18376	--	--	--	-
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		П11-Перегородка в подвале, входная группа								
48	Е0108-19-1	Кладка наружных и внутренних стен из бетонных блоков с заполнением бетоном								
			28,511077	2333,77	309,62	66538	8828	32474	5,10	145
		м3		848,25	117,00	24185	3336	118	0,57	16
49	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99								
			1875,72875	83,00	--	155685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	
50	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)								
			9,003498	5843,00	--	52607	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	-	
51	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0,1500583	72779,65	422,15	10921	63	1490	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1239	24	118	6,77	-
52	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,4801866	52400,00	--	25162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	
53	Е0106-19-1	Устройство пояса усиления под перегородку, бетон В12,5 (АДУ38)								
			1,996456	9081,19	316,01	18130	631	3118	8,25	16
		м3		1368,00	119,39	2731	238	105	0,58	1
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь стержневая класса А-I, d 6 мм								
			0,0549025	65000,00	--	3569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		П12-Перегородка межквартирная, между санузлами и ванными комнатами								
55	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, раствор М100								
			140,6594	1003,75	18,89	141187	2657	33514	1,24	174
		м2		194,85	7,07	27407	994	118	0,03	5
56	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, С-1								
			0,0822857	50800,00	--	4180	-	--		
		т		--	--	--	--	--	--	
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3								
			0,1125275	196397,62	304,24	22100	34	3921	198,00	22
		т		33075,00	114,75	3722	13	105	0,56	-
		П13-Перегородка между коридором и квартирами								
58	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных панелей без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			42,7812	8068,05	372,83	345164	15950	37028	3,72	159
		м3		594,00	139,50	25412	5968	118	0,68	29
59	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, инвентарь								
			0,4919838	33697,62	304,24	16579	150	17145	198,00	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Укладка стеклопластиковой сетки								
			42,7812	169,70	0,36	7260	15	803	0,11	5
		м2		18,77	--	803	--	100	--	--
		Перемычки с отм.-3.650 до +19.800 (АР20-28)								
				ПР-1 (12 шт), ПР-2 (3 шт)						
62	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,1020915	13668,91	367,51	1395	38	251	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	225	14	105	0,68	
63	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные- перемычечные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99								
			33,0582	83,00	-	2744	--	--	-	-
		шт		--	--	--	-	--	--	--
64	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0046768	69000,00	--	323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,024502	68800,00	--	1686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПР-6 (1 шт)						
66	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,0071362	13668,91	367,51	97	3	18	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	16	1	105	0,68	--
67	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные- перемычечные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99								
			2,5928	83,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0003371	69000,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0016853	68800,00	--	116	--	--	-	-
		т		--	--	--		-	-	-
				ПР-7 (57 шт)						
70	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутноварных профилей	0,1071475	13864,97	4022,39	1486	431	980	56,50	6
		т		9090,00	1071,86	974	115	90	3,81	--
71	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием спутноварных профилей, массой до 0,1 т								
			0,1071475	172800,00	--	18515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПР-10 (14 шт), ПР-11 (26 шт), ПР-11" (5 шт), ПР-12 (23 шт), ПР-13 (24 шт), ПР-13" (4шт)						
72	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,8773387	13668,91	367,51	11992	322	2157	13,10	11
		м3		2202,75	138,83	1933	122	105	0,68	1
73	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0275809	69000,00	--	1903	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,1899745	68800,00	--	13070	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПР-14 (23 шт), ПР-15 (22 шт), ПР-16 (58 шт), ПР-17 (19 шт), ПР-18 (18 шт), ПР-20 (1 шт), ПР-21 (1 шт)						
75	Е0106-18-9	Устройство перемычек	3,8953579	13668,91	367,51	53245	1432	9577	13,10	51
		м3		2202,75	138,83	8580	541	105	0,68	3
76	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0808305	69000,00	--	5577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,2748757	68800,00	--	18911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			0,0431053	64400,00	--	2776	--	--	-	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПР-14" (12 шт)						
79	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,19446	13668,91	367,51	2658	71	478	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	428	27	105	0,68	--
80	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0200683	13864,97	4022,39	278	81	184	56,50	1
83	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т	т	9090,00	1071,86	182	22	90	3,81	--
			0,0200683	172800,00	--	3468	--	--	.	--
84	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	т	--	--	--	--	--	--	--
			15,5568	59,75	0,42	930	7	405	0,16	3
85	С11011-2101 Изм. и доп.выпл.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х120 мм	шт	28,80	0,16	448	2	90	--	
			15,5568	30,96	--	482	--	--	--	.
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Лючки ВК (180 шт; 300х400) с отм.-3,650 до +19,800 (АР20-28)								
86	Е0134-61-1	Устройство специальных конструкций лючков ВК открывающихся								
			6,12549	1819,53	21,35	11146	131	5391	4,78	29
87	С12031-112	Лючки ЛК-1, ЛК-2, 3-4Г	м2	792,00	8,15	4851	50	110	0,04	--
	б=0,5 м пенс		58,338	1130,00	--	65922	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Решетки для вентиляции балконов разм.140х140мм -262 шт с отм.-3,650 до +17,550 /л.АР-22, АДУ-45/								
88	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулируемых Р- номер 150 размером 140х140 мм, (АР21,АДУ45)								
			84,9142	320,85	16,96	27244	1440	24056	1,12	95
			шт	186,64	7,09	15848	602	128	0,03	3
		Ниша Э.Л.П.СС (АДУ-27) с отм.-3,650 до +19,800;- 41 мест (АР22-30)								
89	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем гипсокартонных листов								
			40,1884	756,20	3,16	30391	127	6421	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	5320	31	120	--	.
		Доборные элементы для кладки с отм.-3,650 до +19,800 (АР22-30)								
90	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из камня RAUF 2,1NF, на растворе с перлитом								
			23,5667	449,08	34,73	10583	818	6619	1,43	34
91	СПрайс LEVEL	Камень рядовой пустотелый 2,1NF "RAUF"	м2	225,00	13,01	5303	307	118	0,06	1
			659,8676	43,70	--	28837	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
92	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом								
			46,274998	2527,76	335,84	116972	15541	45090	4,54	210
93	СПрайс LEVEL	Камень рядовой пустотелый 11,2NF "RAUF"	м3	699,75	126,00	32381	5831	118	0,61	28
			2313,7499	235,31	--	544450	--	--	--	--
94	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Укладка стеклотканевой сетки	шт	--	--	--	--	--	--	-
			1388,24994	169,70	0,36	235586	500	26057	0,11	155
			м2	18,77	--	26057	--	100	.	
		Зашивка и санузлах труб ВК (АДУ-44) с отм.-3,650 до +19,800; -203 м п (АР22-29)								
95	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем гипсокартонных листов ГКЛВ								
			39,47538	825,50	3,16	32587	125	6307	--	.
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	5225	31	120	.	--
		Зашивка воздуховодов ОВ (АДУ-46) с отм.-3,650 до +19,800; -122,5 м п (АР22-29)								
96	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем гипсокартонных листов								
			23,82135	756,20	3,16	18014	75	3806	--	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	3153	19	120	--	--
		Узел примыкания оконного блока на лоджиях (АДУ-58) на КВАРТА.1 Д								
97	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен лоджий экструдированным пенополистиролом "Styrofoam"								
			8,15901	16108,48	185,63	136262	1570	28207	18,17	154
98	Е0115-85-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Обработка выступающих углов профилем КНАУФ ПУ 31х31	м3	326,75	69,75	27617	590	100	0,34	3
			1565,0789	130,66	0,21	204487	329	93719	0,33	512
			м	57,03	--	89256	--	105	--	--
		Зашивка трубопроводов для кондиционеров вдоль стен с оконными проемами (АДУ-62)- 340,8 м п								
99	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем гипсокартонных листов ГКЛВ								
			44,181312	825,50	3,16	36472	140	7059	--	
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	5848	34	120	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заливка дренажной трубы кондиционеров (АДУ-65)- 54 мест								
101	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	**Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГКЛ**								
		м2 стен (за вычетом проемов)	70,0056	756,20	3,16	52939	221	11185	--	--
				132,37	0,78	9267	55	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6616062	119161			4210
			Тенге			751142	43556			269
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			6315890				
		Всего заработная плата -	Тенге			1429739				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				766738			
		Местные материалы -	Тенге			2489663				
		Накладные расходы -	Тенге			1558199				
		Нормативная трудоемость в НР -	Тенге			869559				
		Сметная заработная плата в НР -	чел-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				130434			435
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			431127				
		Нормативная трудоемость -	Тенге			7616576				
		Сметная заработная плата -	чел-ч							
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				897172			4688
		Материалы -	Тенге			272927				
		Всего заработная плата -	Тенге			1294				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11510			
		Накладные расходы -	Тенге			256908				
		Нормативная трудоемость в НР -	Тенге			10359				
		Сметная заработная плата в НР -	чел-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1554			5
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -	Тенге			16997				
		Нормативная трудоемость -	Тенге			300283				
		Сметная заработная плата -	чел-ч							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				13064			73
		Материалы -	Тенге			27244				
		Всего заработная плата -	Тенге			9956				
		Сдача и испытание -	Тенге				16450			
		Накладные расходы -	Тенге			823				
		Нормативная трудоемость в НР -	Тенге			21056				
		Сметная заработная плата в НР -	чел-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3158			11
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2898				
		Нормативная трудоемость -	Тенге			51198				
		Сметная заработная плата -	чел-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				19608			109
		Нормативная трудоемость -	Тенге			7968058				
		Сметная заработная плата -	чел-ч							
		ИТОГО по смете	Тенге				929845			4870
						7968058				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			95617				
		Итого временные здания и сооружения				8 063 675				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,034%	Тенге			244692				
		Затраты на выполнение [illegible]	Тенге			[illegible]				
		Затраты по [illegible]	Тенге			32 253				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 [illegible]				8 421 258				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге							
		Накопительные работы [illegible] 2%	Тенге			22 367 405				
		НДС 12%	Тенге			22 874 754				
						25 552 524				

РАЗДЕЛ 4. Блок 14Е. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

П1- наружные стены

1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 11,2NF, на растворе с перлитом								
		м3	79,525	2527,76	335,84	201020	26708	77488	4,54	361
				699,75	126,00	55648	10020	118	0,61	49
2	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1								
		м2	362,634	142,00	--	51494	--	--	--	-
				--	--	--	--	--	-	--
3	СПРАЙС LEVEL	Камень рядовой перфорированный 11,2NF "RAUF"								
		шт	3976,25	235,31	--	935654	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	-
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, сетка С-3								
		т	1,43145	72779,65	422,15	104188	604	14214	56,40	81
				8257,50	157,50	11820	225	118	0,77	1
5	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КО-2								
		т	0,08139	196397,62	304,24	118701	184	21063	198,00	120
				33075,00	114,75	19990	69	105	0,56	-
6	Е0106-19-1	Устройство анкеров БО-2 и анкерубке, бетон В15								
		м3	3,1926	9276,07	316,01	29615	1009	4986	8,25	26
				1368,00	119,39	4367	381	105	0,58	2
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь стержневая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,094501	65000,00	--	6143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,3780038	65900,00	--	24910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

П2- балконы

9	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, из камня RAUF 2,1NF, на растворе с перлитом								
		м3	19,752	2527,76	335,84	49928	6631	19246	4,54	90
				699,75	126,00	13821	2489	118	0,61	12
10	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1								
		м2	98,76	142,00	--	14024	-	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС LEVEL	Камень рядовой перфорированный 2,1NF "RAUF"								
			4608,8	13,76						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0106-19-1	Устройство поясов БО-1 в подземные, бетон В15	1т		33075,00	114,75	7622	26	105	0,56	--
15	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь стержневая класса А-I, d 6 мм	м3	0,7702	9276,07 1368,00	316,01 119,39	7144 1054	243 92	1203 105	8,25 0,58	6 --
16	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0683938	65000,00 --	-- --	4446 --	-- --	-- --	-- --	--
17	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,273575	65900,00 --	-- --	18029 --	-- --	-- --	-- --	-
18	C12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т	т	0,4283552	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	5939 3894	1723 459	3918 90	56,50 3,81	24 2
19	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,4358848	172800,00 --	-- --	75321 --	-- --	-- --	-- -	- --
20	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм и ферм белилами с добавлением колера: количество окрасок 2	т	0,0092352	65900,00 --	-- -	609 --	-- --	-- --	-- --	
21	E0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, из кирпича керамич М150, на растворе М100	м2	10,70888	100,70 60,30	0,07 0,02	1078 646	1 --	678 105	0,37 --	4 --
		П3- перегородки в санузлах, ванной комнате									
22	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из полосуг. перелистей стали В-I, ВР-I, d 4 мм, С-1	т	201 0,117585	1003,75 194,85 50800,00 --	18,89 7,07 -- --	201754 39165 5973 --	3797 1421 -- --	47891 118 -- --	1,24 0,03 -- --	249 7 -- --
23	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, КЭ-3	т	0,1608	196397,62 33075,00	304,24 114,75	31581 5318	49 18	5684 105	198,90 0,56	32 -
		П7-Обшивка стен в ванной комнате									
24	E0110-110-2 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	216	617,64 171,07	5,52 1,43	133410 36951	1193 309	44712 120	1,02 0,01	220 1
25	C11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	226,8	184,00 --	-- --	41731 --	-- -	-- --	-- --	-- --
26	C11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	226,8	250,00 --	-- --	56700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	E0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	216	56,07 54,90	1,17 0,45	12111 11858	253 97	13151 110	0,35 --	75 -
28	C11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные "Изотерм", марка П-50	м3	11,124	7370,00 --	-- --	81984 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		П8-Обшивка стен в санузле и зашивка инж коммуникаций в холлах									
29	E0110-110-6 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка стен с дверным проемом по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	616	1072,52 176,06	5,86 1,52	660672 108453	3607 936	131267 120	1,05 0,01	647 1
30	E0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	616	56,07 54,90	1,17 0,45	34539 33818	721 277	37505 110	0,35 -	213 1
31	C11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные "Изотерм", марка П-50	м3	31,724	7370,00 --	-- --	233806 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	E0115-85-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Обработка выступающих углов профилем перфорированным	м	616	139,55 66,04	0,09 --	85960 40681	55 --	42715 105	0,38 --	232 -
		П9- Зашивка стояков ВК									
33	E0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем гипсокартонных листов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СН1031-171 Изм. и допольн.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные "Изотерм", марка П-50								
			8,343	737,00	--	61488	--	--		
		м3		--	--	--	--	--		
36	Е0110-86-5 Изм. и доп. вкл. 14 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в главных с полиминеральной прослойкой толщиной 200 мм		П10-Перегородка в кондиционерной						
			95	1907,11	17,05	181176	1620	49213	2,46	231
		м2		425,25	6,44	40399	612	120	0,03	3
37	СН011-2192 Изм. и допольн.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм								
			199,5	250,00	--	49875	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			3923112	49217			2721
			Тенге			467311	17661			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3842152				
	Материалы -		Тенге			1224082				
	Всего заработная плата -		Тенге				480619			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1788272				
	Местные материалы -		Тенге			318857				
	Накладные расходы -		Тенге			556479				
	Нормативная трудоемкость в НР -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата в НР -		Тенге							278
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				83472			
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263918				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			4662549				
	Сметная заработная плата -		Тенге							3061
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				564091			
	Материалы -		Тенге			81260				
	Всего заработная плата -		Тенге			322				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4353			
	Накладные расходы -		Тенге			75321				
	Нормативная трудоемкость в НР -		Тенге			3918				
	Сметная заработная плата в НР -		чел.-ч							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				588			2
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5111				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			90288				
	Сметная заработная плата -		Тенге							28
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				4941			
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			4752838				
	Сметная заработная плата -		Тенге							3089
	ИТОГО по смете						569031			
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге			4752838				
	Итого: временные здания и сооружения					57034				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1%-4%		Тенге			4 809 872				
	Затраты на доставку 0,7-1%		Тенге			145 986				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			48 662				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			19 239				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		Тенге			5 023 166				
	Налоги и сборы обязательные платежи, 2%		Тенге			12 541 852				
	НДС 12%		Тенге			13 068 699				
						15 241 732				

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка

Технический надзор

Инженер ПТО

Инженер сметчик