Форма 4

Наименование стройки - Многоквартиный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал F. Пятно 10F. Автостоянка закрытого типа.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за сентябрь 2015года. 2-10F-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 10F.Общестроительные работы. (КЖ 10F)

Основание: 130-Е-10F-КЖ

Сметная стоимость	670,501	т
Нормативная трудоемкость	416	
Сметная заработная плата	75,765	т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит / рабочих, обслужи машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ								
		- СТм1;- СТм6 в осях "1/F-11/F"; "А/F-Л/F"(КЖ84-85и1,93и1-101)								
1	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25**								
		м3	25,125407	12852,39	442,42	322921	11116	66736	14,00	
				2362,50	167,13	59359	4199	105	0,82	
2	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
		т	0,043309	69000,00	--	2988	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
		т	0,0057601	66000,00	--	380	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
4	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,33126	68800,00	--	91591	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,32967	64400,00	--	21231	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,01628	62100,00	--	1011	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,01369	59900,00	--	820	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		- СТм1;- СТм5 в осях "11/Е-20/Е"; "А/Е-Л/Е"(КЖ90-91;КЖ95-95/1;КЖ-107-111)								
8	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	14,245	12852,39	442,42	183082	6302	37836	14,00	
		м3		2362,50	167,13	33654	2381	105	0,82	
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027602	69000,00	--	1905	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,000629	66000,00	--	42	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,83113	68800,00	--	125982	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	0,47767	64400,00	--	30762	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
13	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм							
		т	0,0105376	59900,00	--	631	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
14	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм							
		шт	0,37	10437,30	95,55	3862	35	287	3,05
				587,25	9,00	217	3	130	0,04
15	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
		1сальник	0,37	770,63	--	285	--	143	1,80
				301,50	--	112	--	128	--
16	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
		шт	0,37	27685,09	1525,84	10243	565	808	6,90
				1334,25	346,50	494	128	130	1,42
17	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
		1сальник	0,37	2017,57	1,57	747	1	186	2,36
				393,75	--	146	--	128	--
		- СТм1;- СТм5 в осях "11/Е-20/Е"; "М/Е-Ш/Е"(КЖ95-96,126и2-131и1)							
18	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
		м3	19,24	12852,39	442,42	247280	8512	51104	14,00
				2362,50	167,13	45455	3216	105	0,82
19	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,043845	69000,00	--	3025	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм							
		т	0,002072	66000,00	--	137	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,58038	68800,00	--	177530	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,518481	64400,00	--	33390	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
23	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0333	59900,00	--	1995	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
24	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм	0,74	10437,30	95,55	7724	71	574	3,05	
		шт		587,25	9,00	435	7	130	0,04	
25	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 80 мм	0,37	10437,30	95,55	3862	35	287	3,05	
		шт		587,25	9,00	217	3	130	0,04	
26	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1,11	770,63	--	855	--	428	1,80	
		1сальник		301,50	--	335	--	128	--	
27	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	0,74	27685,09	1525,84	20487	1129	1617	6,90	
		шт		1334,25	346,50	987	256	130	1,42	
28	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	0,74	2017,57	1,57	1493	1	373	2,36	
		1сальник		393,75	--	291	--	128	--	
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, гильзы	0,029304	33697,62	304,24	987	9	1021	198,00	
		1т		33075,00	114,75	969	3	105	0,56	
30	С130806-286 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,925	5652,00	--	5228	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1199536	24272			
			Тенге			123958	8873			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1190928			
	Материалы -		Тенге			193368			
	Всего заработная плата -		Тенге				131948		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			492276			
	Местные материалы -		Тенге			357940			
		Накладные расходы -	Тенге			139232			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20885		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79810			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1409970			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				152832		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8608			
	Материалы -		Тенге			2495			
	Всего заработная плата -		Тенге				883		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5228			
		Накладные расходы -	Тенге			1131			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			584			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10323			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1053		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1420293			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				153885		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1199536**	**24272**		
			Тенге			**123958**	**8873**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1190928			
	Материалы -		Тенге			193368			
	Всего заработная плата -		Тенге				131948		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			492276			
	Местные материалы -		Тенге			357940			
		Накладные расходы -	Тенге			139232			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20885		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79810			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1409970			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				152832		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8608			
	Материалы -		Тенге			2495			
	Всего заработная плата -		Тенге				883		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5228			
		Накладные расходы -	Тенге			1131			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			584			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10323			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1053		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1420293			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				153885		

ИТОГО по смете:		1420293
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	17 044
Итого временные здания и сооружения		**1 437 337**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге	43 616
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	14 373
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	5 749
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года		**1 501 075**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	3 838 879
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	3 915 656
НДС 12%	Тенге	**4 385 535**

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инженер сметчик:

Инженер ПТО

20 г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"