Наименование стройки - Многоквартиный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал Е. Пятно 7Е. Жилое 8-и этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за октябрь 2015 2-7Е-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 7Е.Общестроительные работы. (КЖ 7Е)

Основание: 130-Е-7Е-КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	6639,881	т
Нормативная трудоемкость	2821	
Сметная заработная плата	493,476	т

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит. рабочих, обслужива машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ37-42,КЖ43-55) -								
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25**	4,275838	11798,59	990,15	50449	4234	9064	10,40	
		м3		1644,75	374,04	7033	1599	105	1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**	3,613162	11864,38	990,15	42868	3578	7909	10,82	
		м3		1710,54	374,04	6180	1351	105	1,83	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,231959	66000,00	--	15309	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,000483	64700,00	--	31	--	--	--	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,00525	64400,00	--	338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002; СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,5068	62100,00	--	31472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,86317	59900,00	--	51704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,01484	59100,00	--	877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		- СТм1;- СТм14 (КЖ37-42;КЖ57-98)								
9	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	м3	6,9279351	12852,39	442,42	89041	3065	18401	14,00
					2362,50	167,13	16367	1158	105	0,82
10	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	5,8542329	12946,89	442,42	75794	2590	16130	14,56
					2457,00	167,13	14384	978	105	0,82
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0687541	69000,00	--	4744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,9353008	72000,00	--	67342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03554	71100,00	--	2527	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2274538	68800,00	--	15649	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0224294	64500,00	--	1447	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0280238	64400,00	--	1805	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
17	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм	0,1036	10437,30	95,55	1081	10	80	3,05
		шт		587,25	9,00	61	1	130	0,04
18	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 100 мм	0,1554	10437,30	95,55	1622	15	120	3,05
		шт		587,25	9,00	91	1	130	0,04
19	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	0,0518	27685,09	1525,84	1434	79	113	6,90
		шт		1334,25	346,50	69	18	130	1,42
20	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	0,259	770,63	--	200	--	100	1,80
		1сальник		301,50	--	78	--	128	--
21	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	0,0518	2017,57	1,57	105	--	26	2,36
		1сальник		393,75	--	20	--	128	--
22	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3	0,004144	172837,87	304,24	716	1	43	58,00
		1т		9675,00	114,75	40	--	105	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**							
		т	0,004144	40200,00	--	167	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	--	--	--	--	--	--
			Тенге			456720	13572		
		Стоимость общестроительных работ -				44324	5108		
		Материалы -	Тенге			456416			
		Всего заработная плата -	Тенге			59242			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				49333		
		Местные материалы -	Тенге			193411			
		Накладные расходы -	Тенге			145966			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			51860			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7779		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30497			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			538773			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				57112		
		Материалы -	Тенге			304			
		Всего заработная плата -	Тенге			206			
		Накладные расходы -	Тенге				98		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				19		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			456			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				117		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			539229			
		Сметная заработная плата -	Тенге				57230		
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0,000 до 30,840 (КЖ99-185)							
24	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**							
		м3	118,394588	12182,76	241,10	1442373	28545	170756	8,06
				1282,50	91,08	151841	10783	105	0,44
25	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**							
		м3	100,045612	12234,06	241,10	1223964	24121	149681	8,38
				1333,80	91,08	133441	9112	105	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,851334	69000,00	--	58742	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,1781	66000,00	--	77755	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	13,08538	72000,00	--	942147	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,45948	71100,00	--	103769	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,79446	68800,00	--	329859	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
31	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,50118	64500,00	--	161326	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,7347	64400,00	--	111715	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1,93952	62100,00	--	120444	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,89232	62100,00	--	55413	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий							
35	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1,765016	18837,97	11119,34	33249	19626	21796	42,50
		1т		7560,00	4200,75	13344	7414	105	20,52
36	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - ПКр-1;	1,765016	64400,00	--	113667	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1, ЗД-40	0,045881	172837,87	304,24	7930	14	472	58,00
		1т		9675,00	114,75	444	5	105	0,56
38	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,045881	40200,00	--	1844	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4784197	72306		
			Тенге			299069	27315		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4784197			
		Материалы -	Тенге			793657			
		Всего заработная плата -	Тенге				326385		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2076681			
		Местные материалы -	Тенге			1542484			
		Накладные расходы -	Тенге			342704			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51406		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307614			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5434515			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				377790		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5434515			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				377790		

РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ

Лестница Л-1 в осях "4/7-5/7"-"В/7-Г/7" (КЖ133и1-136и1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,66432	14280,92	4143,06	9487	2752	6258	58,20
		т		9362,70	1104,02	6220	733	90	3,92
40	С12021-146	Косоуры	0,6908928	108500,00	--	74962	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
41	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,061218	13864,97	4022,39	849	246	560	56,50
		т		9090,00	1071,86	556	66	90	3,81
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0636667	154400,00	--	9830	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
43	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	5,4	59,75	0,42	323	2	141	0,16
		шт		28,80	0,16	156	1	90	--
44	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	5,4	13,33	--	72	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
45	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,725538	1333,50	312,12	968	226	444	2,96
		т		679,50	--	493	--	90	--
46	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	29,02152	20,47	0,02	594	1	152	0,03
		м2		5,81	--	169	--	90	--
47	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на обьем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	58,04304	20,36	0,02	1182	1	217	0,02
		м2		4,16	--	241	--	90	--
48	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM	9,81	2234,73	99,18	21923	973	1357	0,59
		м2		116,55	37,15	1143	364	90	0,18
49	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	11,85	12182,76	241,10	144366	2857	17091	8,06
		м3		1282,50	91,08	15198	1079	105	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04863	69000,00	--	3355	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
51	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1314	66000,00	--	8672	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
52	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0432	64700,00	--	2795	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
53	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7614	68800,00	--	52384	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
54	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 22 мм	0,6009	57000,00	--	34251	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Лестница Л2 в осях "Б/7-А/7-5/7-4/7";(КЖ137и1-139)							
55	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,11064	14280,92	4143,06	1580	458	1042	58,20
		т		9362,70	1104,02	1036	122	90	3,92
56	С12021-146	Косоуры	0,1150656	108500,00	--	12485	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
57	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,01491	13864,97	4022,39	207	60	136	56,50
		т		9090,00	1071,86	136	16	90	3,81
58	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0155064	154400,00	--	2394	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов							
		шт	2,4	59,75	0,42	143	1	63	0,16
				28,80	0,16	69	--	90	--
60	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм							
		шт	2,4	13,33	--	32	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
61	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий							
		т	0,12555	1333,50	312,12	167	39	77	2,96
				679,50	--	85	--	90	--
62	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз							
		м2	5,022	20,47	0,02	103	--	26	0,03
				5,81	--	29	--	90	--
63	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на обьем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/							
		м2	10,044	20,36	0,02	204	--	38	0,02
				4,16	--	42	--	90	--
64	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM							
		м2	1,56	2234,73	99,18	3486	155	216	0,59
				116,55	37,15	182	58	90	0,18
65	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
		м3	0,72	12182,76	241,10	8772	174	1038	8,06
				1282,50	91,08	923	66	105	0,44
66	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,0651	68800,00	--	4479	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Лестница Л3 в осях "4/7-5/7"(КЖ140и1-142и1)							
67	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях							
		т	0,0615	14280,92	4143,06	878	255	579	58,20
				9362,70	1104,02	576	68	90	3,92
68	С12021-146	Косоуры							
		т	0,06396	108500,00	--	6940	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
69	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях							
			0,00522	13864,97	4022,39	72	21	48	56,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	9090,00	1071,86	47	6	90	3,81
			0,0054288	154400,00	--	838	--	--	--
71	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	т	--	--	--	--	--	--
			2,4	59,75	0,42	143	1	63	0,16
72	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	28,80	0,16	69	--	90	--
			2,4	13,33	--	32	--	--	--
73	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	шт	--	--	--	--	--	--
			0,06672	1333,50	312,12	89	21	41	2,96
74	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	т	679,50	--	45	--	90	--
			2,6688	20,47	0,02	55	--	14	0,03
75	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на обьем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	м2	5,81	--	16	--	90	--
			5,3376	20,36	0,02	109	--	20	0,02
76	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM	м2	4,16	--	22	--	90	--
			0,912	2234,73	99,18	2038	90	126	0,59
77	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	м2	116,55	37,15	106	34	90	0,18
			0,39	12182,76	241,10	4751	94	562	8,06
78	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	1282,50	91,08	500	36	105	0,44
			0,0321	68800,00	--	2208	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			418219	8428		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28060	2649		
		Материалы -	Тенге			295864			
		Всего заработная плата -	Тенге			73150			
							20208		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108282			
		Местные материалы -	Тенге			91515			
		Накладные расходы -	Тенге			20858			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3129		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19003			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			335725			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				23337		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122355			
		Материалы -	Тенге			1335			
		Всего заработная плата -	Тенге				10501		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107449			
		Накладные расходы -	Тенге			9451			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1418		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7908			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			139714			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				11918		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			475439			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				35255		
		РАЗДЕЛ 4.Уст лифтовых шахт							
		- СТм1;- СТм14 (КЖ37-42;КЖ57-98)							
79	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25**	4,1728103	12852,39	442,42	53631	1846	11083	14,00
		м3		2362,50	167,13	9858	697	105	0,82
80	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**	3,5261017	12946,89	442,42	45652	1560	9716	14,56
		м3		2457,00	167,13	8664	589	105	0,82
81	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0414118	69000,00	--	2857	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
82	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,5633472	72000,00	--	40561	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0214063	71100,00	--	1522	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
84	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1369992	68800,00	--	9426	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
85	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0135096	64500,00	--	871	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
86	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0168792	64400,00	--	1087	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
87	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм	0,0624	10437,30	95,55	651	6	48	3,05
		шт		587,25	9,00	37	1	130	0,04
88	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 100 мм	0,0936	10437,30	95,55	977	9	73	3,05
		шт		587,25	9,00	55	1	130	0,04
89	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	0,0312	27685,09	1525,84	864	48	68	6,90
		шт		1334,25	346,50	42	11	130	1,42
90	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	0,156	770,63	--	120	--	60	1,80
		1сальник		301,50	--	47	--	128	--
91	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	0,0312	2017,57	1,57	63	--	16	2,36
		1сальник		393,75	--	12	--	128	--
92	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3	0,002496	172837,87	304,24	431	1	26	58,00
		1т		9675,00	114,75	24	--	105	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**							
		т	**0,002496**	**40200,00**	--	**100**	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	--	--	--	--	--	--
			Тенге			**158814**	**3469**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18739**	**1299**		
		Материалы -	Тенге			**158631**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**25693**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**19979**		
		Местные материалы -	Тенге			**56425**			
		Накладные расходы -	Тенге			**54365**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**21014**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**3152**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10779**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**190423**			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**23131**		
		Материалы -	Тенге			**183**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**124**			
		Накладные расходы -	Тенге				**59**		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**76**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**11**		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**16**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**275**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**71**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**190698**			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5817950**	**97775**		
			Тенге			**390192**	**36371**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5695108**			
		Материалы -	Тенге			**951741**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**415905**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2434799**			
		Местные материалы -	Тенге			**1834330**			
		Накладные расходы -	Тенге			**436435**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**65465**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**367893**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6499436**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**481370**		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**122355**			
		Материалы -	Тенге			**1335**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата -	Тенге				10501		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107449			
		Накладные расходы -	Тенге			9451			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1418		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7908			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			139714			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				11918		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			487			
		Материалы -	Тенге			329			
		Всего заработная плата -	Тенге				158		
		Накладные расходы -	Тенге			202			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			731			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				188		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6639881			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				493476		

ИТОГО по смете:		6639881
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	79 679
Итого временные здания и сооружения		**6 719 560**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге	203 905
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	67 196
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	26 878
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года	Тенге	**7 017 538**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	17 946 789
НДС 12%	Тенге	18 305 724
		20 502 411

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет:

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.