Форма 4

Наименование стройки - Многоквартиный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал Е. Пятно 14Е. Жилое 7-и этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за октябрь 2015 2-14Е-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 14Е.Общестроительные работы. (КЖ 14Е)

Основание: 130-Е-14Е-КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	900,91	т
Нормативная трудоемкость	365	
Сметная заработная плата	64,957	т

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит / рабочих, обслужив машины: на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ								
		Лестница в осях "В/14-Г/14" по оси 3/14 (КЖ138и1-140)								
1	E0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	**Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях**	0,24626 т	14280,92 / 9362,70	4143,06 / 1104,02	3517 / 2306	1020 / 272	2320 / 90	58,20 / 3,92	
2	C12021-146	**Косоуры**	0,2561104 т	108500,00 / --	-- / --	27788 / --	-- / --	-- / --	-- / --	
3	E0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях**	0,035112 т	13864,97 / 9090,00	4022,39 / 1071,86	487 / 319	141 / 38	321 / 90	56,50 / 3,81	
4	C12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,0365165 т	154400,00 / --	-- / --	5638 / --	-- / --	-- / --	-- / --	
5	E0109-49-2	**Постановка высокопрочных строительных болтов**	5,6 шт	59,75 / 28,80	0,42 / 0,16	335 / 161	2 / 1	146 / 90	0,16 / --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм							
		шт	5,6	13,33	--	75	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий							
		т	0,281372	1333,50	312,12	375	88	172	2,96
				679,50	--	191	--	90	--
8	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз							
		м2	11,25488	20,47	0,02	230	--	59	0,03
				5,81	--	65	--	90	--
9	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на обьем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/							
		м2	22,50976	20,36	0,02	458	--	84	0,02
				4,16	--	94	--	90	--
10	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM							
		м2	3,724	2234,73	99,18	8322	369	515	0,59
				116,55	37,15	434	138	90	0,18
11	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
		м3	1,75	12182,76	241,10	21320	422	2524	8,06
				1282,50	91,08	2244	159	105	0,44
12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,01512	69000,00	--	1043	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
13	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
		т	0,01701	72000,00	--	1225	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,06944	68800,00	--	4777	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

Лестница в осях "3/14-4/14";"В/14-Г/14" (КЖ151и1-155)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	1,41652	14280,92	4143,06	20229	5869	13344	58,20
		т		9362,70	1104,02	13262	1564	90	3,92
16	С12021-146	Косоуры	1,4731808	108500,00	--	159840	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
17	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,126028	13864,97	4022,39	1747	507	1153	56,50
		т		9090,00	1071,86	1146	135	90	3,81
18	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1310691	154400,00	--	20237	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
19	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	12,6	59,75	0,42	753	5	328	0,16
		шт		28,80	0,16	363	2	90	--
20	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	12,6	13,33	--	168	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
21	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,542548	1333,50	312,12	2057	481	943	2,96
		т		679,50	--	1048	--	90	--
22	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	61,70192	20,47	0,02	1263	1	323	0,03
		м2		5,81	--	358	--	90	--
23	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на обьем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	123,40384	20,36	0,02	2512	2	462	0,02
		м2		4,16	--	513	--	90	--
24	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM	20,86	2234,73	99,18	46616	2069	2886	0,59
		м2		116,55	37,15	2431	775	90	0,18
25	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	20,818	12182,76	241,10	253621	5019	30025	8,06
		м3		1282,50	91,08	26699	1896	105	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,10633	69000,00	--	7337	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,26166	66000,00	--	17270	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,08736	64700,00	--	5652	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,56093	68800,00	--	107392	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
30	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм**	1,15983	62100,00	--	72025	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			794310	15998		
			Тенге			51636	4980		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			551307			
		Материалы -	Тенге			134259			
		Всего заработная плата -	Тенге				35808		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216964			
		Местные материалы -	Тенге			159361			
		Накладные расходы -	Тенге			36877			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5532		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35291			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			623476			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				41340		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			243003			
		Материалы -	Тенге			2589			
		Всего заработная плата -	Тенге				20808		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213503			
		Накладные расходы -	Тенге			18727			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2809		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15704			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			277434			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				23617		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			900910			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				64957		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**794310**	**15998**		
			Тенге			**51636**	**4980**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551307			
	Материалы -		Тенге			134259			
	Всего заработная плата -		Тенге				35808		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			216964			
	Местные материалы -		Тенге			159361			
		Накладные расходы -	Тенге			36877			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5532		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35291			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			623476			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				41340		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			243003			
	Материалы -		Тенге			2589			
	Всего заработная плата -		Тенге				20808		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213503			
		Накладные расходы -	Тенге			18727			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2809		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15704			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			277434			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				23617		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			900910			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				64957		

ИТОГО по смете:		900910
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	10 811
Итого временные здания и сооружения		**911 721**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге	27 666
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	9 117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3 647			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				**952 151**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге						
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			2 435 050			
		НДС 12%	Тенге			2 483 751			
						2 781 801			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. сметч:

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.