Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 5D Жилое 8-и этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за август 2015 2-5D-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 5D Общестроительные работы. (КЖ 5D)

Основание 130-D-5D-КЖ

Сметная стоимость	55,615	т
Нормативная трудоемкость	37	
Сметная заработная плата	6,666	т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит. / рабочих, обслужива машины: на един.	бс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- СТм1;- СТм13 (КЖ34-37; КЖ52-74)								
1	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25**								
		м3	1,0615424	12852,39	442,42	13643	470	2820	14,00	
				2362,50	167,13	2508	177	105	0,82	
2	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**								
		м3	0,897023	12946,89	442,42	11614	397	2472	14,56	
				2457,00	167,13	2204	150	105	0,82	
3	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
		т	0,0109483	69000,00	--	755	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
4	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**								
		т	0,1555147	72000,00	--	11197	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
		т	0,0047293	71100,00 --	-- --	336 --	-- --	-- --	-- --
6	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,0361009	68800,00 --	-- --	2484 --	-- --	-- --	-- --
7	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм							
		т	0,0006919	64500,00 --	-- --	45 --	-- --	-- --	-- --
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	0,0040944	64400,00 --	-- --	264 --	-- --	-- --	-- --
9	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм							
		шт	0,00814	10437,30 587,25	95,55 9,00	85 5	1 --	6 130	3,05 0,04
10	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
		шт	0,02442	10437,30 587,25	95,55 9,00	255 14	2 --	19 130	3,05 0,04
11	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
		шт	0,00814	27685,09 1334,25	1525,84 346,50	225 11	12 3	18 130	6,90 1,42
12	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
		1сальник	0,03256	770,63 301,50	-- --	25 10	-- --	13 128	1,80 --
13	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
		1сальник	0,0407	2017,57 393,75	1,57 --	82 16	-- --	21 128	2,36 --
14	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,1-3							
		1т	0,0006512	172837,87 9675,00	304,24 114,75	113 6	-- --	7 105	58,00 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0006512	40200,00	--	26	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--
		- СТм1:- СТм13 (КЖ34-37; КЖ52-74)		Уст. лифтовых шахт					
16	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	0,135627	12852,39	442,42	1743	60	360	14,00
			м3	2362,50	167,13	320	23	105	0,82
17	Е0106-17-3 п.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	0,1146074	12946,89	442,42	1484	51	316	14,56
			м3	2457,00	167,13	282	19	105	0,82
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013988	69000,00	--	97	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--
19	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0198692	72000,00	--	1431	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--
20	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0006042	71100,00	--	43	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0046124	68800,00	--	317	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--
22	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0000884	64500,00	--	6	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	С12041-116 Изм. и пояснит.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	0,0005231	64400,00 --	-- --	34 --	-- --	-- --	-- --
24	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм							
		шт	0,00104	10437,30 587,25	95,55 9,00	11 1	-- --	1 130	3,05 0,04
25	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
		шт	0,00312	10437,30 587,25	95,55 9,00	33 2	-- --	2 130	3,05 0,04
26	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
		шт	0,00104	27685,09 1334,25	1525,84 346,50	29 1	2 --	2 130	6,90 1,42
27	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
		1сальник	0,00416	770,63 301,50	-- --	3 1	-- --	2 128	1,80 --
28	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
		1сальник	0,0052	2017,57 393,75	1,57 --	10 2	-- --	3 128	2,36 --
29	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3							
		т	0,0000832	172837,87 9675,00	304,24 114,75	14 1	-- --	1 105	58,00 0,56
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
		т	0,0000832	40200,00 --	-- --	3 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			46406 5384	995 373		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46285			
		Материалы -	Тенге			7301			
		Всего заработная плата -	Тенге				5728		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17037			
		Местные материалы -	Тенге			15597			
		Накладные расходы -	Тенге			6023			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				903		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3139			
		ЗСТ(1+2+3), Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55447			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				6631		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5					158105
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121			
		Материалы -	Тенге			92			
		Всего заработная плата -	Тенге				29		
		Накладные расходы -	Тенге			37			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168			
		Сметная заработная плата -	Тенге				35		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55615			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				6666		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			46406	995		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5384	373		
		Материалы -	Тенге			46285			
		Всего заработная плата -	Тенге			7301			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5728		
		Местные материалы -	Тенге			17037			
		Накладные расходы -	Тенге			15597			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6023			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				903		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3139			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55447			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				6631		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121			
		Материалы -	Тенге			92			
		Всего заработная плата -	Тенге				29		
		Накладные расходы -	Тенге			37			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168			
		Сметная заработная плата -	Тенге				35		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			55615			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				6666		
		ИТОГО по смете				55615			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			667			
		Итого временные здания и сооружения				56 282			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			1 708			
		Затраты на выслуг. лет. 1%	Тенге			563			
		Затраты на дополнительные отпуска. 0,4%	Тенге			225			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				58 778			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			150 321				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			153 327				
		НДС 12%	Тенге			171 726				

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"