Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал Е. Пятно 5Е. Жилое 8-и этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за август 2015 2-5Е-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 5Е.Общестроительные работы. (КЖ 5Е)

Основание 130-Е-5Е-КЖ

Сметная стоимость 8044,621
Нормативная трудоемкость 3470
Сметная заработная плата 605,304

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит / рабочих, обслужив машины: на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ34-37;КЖ38-48) -								
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25**	12,21668	11798,59	990,15	144140	12096	25896	10,40	
		м3		1644,75	374,04	20093	4570	105	1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, н=3.1 К=1,04	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**	10,32332	11864,38	990,15	122480	10222	22596	10,82	
		м3		1710,54	374,04	17658	3861	105	1,83	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм**	0,6312	66000,00	--	41659	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,01376	64400,00	--	886	--	--	--	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	1,77374	62100,00 --	-- --	110149 --	-- --	-- --	-- --
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,36282	59900,00 --	-- --	21733 --	-- --	-- --	-- --
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	1,371	59900,00 --	-- --	82123 --	-- --	-- --	-- --
		- СТм1:- СТм13 (КЖ34-37; КЖ52-74)								
8	F0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	м3	15,4406174	12852,39 2362,50	442,42 167,13	198449 36478	6831 2581	41012 105	14,00 0,82
9	F0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	13,0476066	12946,89 2457,00	442,42 167,13	168926 32058	5773 2181	35951 105	14,56 0,82
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1592835	69000,00 --	-- --	10991 --	-- --	-- --	-- --
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,2621504	72000,00 --	-- --	162875 --	-- --	-- --	-- --
12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0687904	71100,00 --	-- --	4891 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,525104 т	68800,00 --	-- --	36127 --	-- --	-- --	-- --
14	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0100048 т	64500,00 --	-- --	645 --	-- --	-- --	-- --
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0595789 т	64400,00 --	-- --	3837 --	-- --	-- --	-- --
16	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	0,592 шт	27685,09 1334,25	1525,84 346,50	16390 790	903 205	1294 130	6,90 1,42
17	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	0,592 1сальник	2017,57 393,75	1,57 --	1194 233	1 --	298 128	2,36 --
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, гильзы	0,0000213 1т	196397,62 33075,00	304,24 114,75	4 1	-- --	1 105	198,00 0,56
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,1-3	0,009472 1т	172837,87 9675,00	304,24 114,75	1637 92	3 1	97 105	58,00 0,56
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009472 т	40200,00 --	-- --	381 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1129516	35829		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107404	13398		
		Материалы -	Тенге			1128322			
		Всего заработная плата -	Тенге			148698			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				120569		
		Местные материалы -	Тенге			476297			
		Накладные расходы -	Тенге			360328			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			126846			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19027		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75310			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1330478			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				139596		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1194			
	Материалы -		Тенге			960			
	Всего заработная плата -		Тенге				233		
		Накладные расходы -	Тенге			298			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90			
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1582			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				278		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1332060			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				139874		
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 30.840 (КЖ90и1-КЖ166)							
21	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**							
		м3	143,612222	12182,76 1282,50	241,10 91,08	1749593 184183	34625 13080	207126 105	8,06 0,44
22	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**							
		м3	121,354978	12234,06 1333,80	241,10 91,08	1484664 161863	29259 11053	181562 105	8,38 0,44
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм**							
		т	1,09359	69000,00 --	-- --	75458 --	-- --	-- --	-- --
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**							
		т	1,26411	66000,00 --	-- --	83431 --	-- --	-- --	-- --
25	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**							
		т	0,04727	64700,00 --	-- --	3058 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	СТ2041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
		т	15,76759	72000,00 --	-- --	1135266 --	-- --	-- --	-- --
27	СТ2041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
		т	2,34639	71100,00 --	-- --	166828 --	-- --	-- --	-- --
28	СТ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	6,406303	68800,00 --	-- --	440754 --	-- --	-- --	-- --
29	СТ2041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм							
		т	4,44773	64500,00 --	-- --	286879 --	-- --	-- --	-- --
30	СТ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	1,475897	64400,00 --	-- --	95048 --	-- --	-- --	-- --
31	СТ2041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм							
		т	1,92502	62100,00 --	-- --	119544 --	-- --	-- --	-- --
				Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий					
32	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗЦ-1, ЗЦ-40, гильзы							
		т	0,0787756	172837,87 9675,00	304,24 114,75	13615 762	24 9	810 105	58,00 0,56
33	СТ2041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий							
		т	0,0787756	40200,00 --	-- --	3167 --	-- --	-- --	-- --
				Ст лифтовых шахт					
		- СТм12- СТм13 (КЖ34-37; КЖ52-74)							
34	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
			6,4422846	12852,39	442,42	82799	2850	17111	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Е0106-17-3 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	2362,50	167,13	15220	1077	105	0,82
			5,4438494	12946,89	442,42	70481	2408	15000	14,56
36	С12041-94 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	2457,00	167,13	13376	910	105	0,82
			0,0664578	69000,00	--	4586	--	--	--
37	С12041-112 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,9438364	72000,00	--	67956	--	--	--
38	С12041-113 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,0287014	71100,00	--	2041	--	--	--
39	С12041-114 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,219089	68800,00	--	15073	--	--	--
40	С12041-115 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,0041743	64500,00	--	269	--	--	--
41	С12041-116 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,0248581	64400,00	--	1601	--	--	--
42	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,247	27685,09	1525,84	6838	377	540	6,90
43	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	шт	1334,25	346,50	330	86	130	1,42
			0,247	2017,57	1,57	498	--	124	2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1сальник		393,75	--	97	--	128	--
44	1-0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, гильзы							
			0,0000089	196397,62	304,24	2	--	--	198,00
		1т		33075,00	114,75	--	--	--	0,56
45	1-0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3							
			0,003952	172837,87	304,24	683	1	41	58,00
		1т		9675,00	114,75	38	--	105	0,56
46	С 12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,003952	40200,00	--	159	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5910291	69545		
			Тенге			375869	26215		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5909792			
	Материалы -		Тенге			1008399			
	Всего заработная плата -		Тенге				401986		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2501117			
	Местные материалы -		Тенге			1954960			
		Накладные расходы -	Тенге			422190			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63328		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379919			
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6711901			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				465315		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			498			
	Материалы -		Тенге			401			
	Всего заработная плата -		Тенге				97		
		Накладные расходы -	Тенге			124			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37			
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			660			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				116		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6712561			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				465431		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7039807	105374		
			Тенге			483272	39613		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7038114			
	Материалы -		Тенге			1157097			
	Всего заработная плата -		Тенге				522585		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2977414			
	Местные материалы -		Тенге			2315288			
		Накладные расходы -	Тенге			549036			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82355		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			455229			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8042379			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				604911		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1693			
	Материалы -		Тенге			1361			
	Всего заработная плата -		Тенге				330		
		Накладные расходы -	Тенге			423			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2243			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				394		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8044621			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				605304		
		ИТОГО по смете				8044621			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			96 535			
		Итого временные здания и сооружения				8 141 156			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			247 043			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			81 412			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			32 565			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				8 502 176			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			21 743 630			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			22 178 502			
		НДС 12%	Тенге			24 839 922			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор

Инженер ПТО

Инж. смет.

Инженер ПТО

«___» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"