Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки "EXPO-2017 в г. Астане

Наименование объекта - Секция Е. Пятно 5Е. Жилое 5-ти этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за Август 2015 2-5Г-1
(Локальный сметный расчет)

на: Пятно 5Е.Общестроительные работы. (КЖ 5Е)

Основание: 120 Г 5ГЖКЖ

Сметная стоимость	8708.901	т
Нормативная трудоемкость	5796	
Сметная заработная плата	673.137	т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-час. рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: на единицу	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ34-36;КЖ37-47) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25	2,987775	11798.59	990.15	35252	2958	6353	10.40	
		м3		1644.75	374.04	4914	1118	105	1.83	
2	Е0106-14-4 п.л. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	2,524725	11864.38	990.15	29954	2500	5526	10.82	
		м3		1710.54	374.04	4319	944	105	1.83	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14202	66000,00	--	9373	-	-	--	
		т		--	--	--	-	--	--	
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-50 мм	0,003096	64400,00	--	199	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	С12041-117 II изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,399105	62100,00 --	-- --	24784 --	-- --	-- --	-- --
6	С12041-118 II изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,08163	59900,00 --	-- --	4890 --	-- --	-- --	-- --
7	С12041-118 II изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,308475	59900,00 --	-- --	18478 --	-- --	-- --	-- --
		- СТм1:- СТм11 (КЖ34-36; КЖ43-74)							
8	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	35,1201363	12852,39	442,42	579901	19962	119844	14,00
9	Е0106-17-3 к.ч. п=1,7, п=3,1 К=1,04	м3 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	38,1273477	2362,50 12946,89 2457,00	167,13 442,42 167,13	106596 493630 93679	7541 16868 6372	105 105054 105	0,82 14,56 0,82
10	С12041-94 II изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4610718	69000,00 --	-- --	31814 --	-- --	-- --	-- --
11	С12041-112 II изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,572421	72000,00 --	-- --	473214 --	-- --	-- --	-- --
12	С12041-113 II изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2067982	71100,00 --	-- --	14703 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-114 Изм. и пояснен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			1,4984038	68800,00	--	103090	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
14	С12041-115 Изм. и пояснен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм							
			0,1325621	64500,00	--	8550	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	С12041-116 Изм. и пояснен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,1601182	64400,00	--	10312	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм							
			0,3182	10437,30	95,55	3321	30	247	3,05
		шт		587,25	9,00	187	3	130	0,04
17	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
			0,9546	10437,30	95,55	9963	91	740	3,05
		шт		587,25	9,00	561	9	130	0,04
18	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
			1,2728	770,63	--	981	--	491	1,80
		1сальник		301,50	--	384	--	128	--
19	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
			0,3182	27685,09	1525,84	8809	486	695	6,90
		шт		1334,25	346,50	425	110	130	1,42
20	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
			0,3182	2017,57	1,57	642	--	160	2,36
		1сальник		393,75	--	125	--	128	--
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,1-3							
			0,025456	172837,87	504,24	4400	8	262	58,00
		т		9675,00	114,75	246	3	105	0,56
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,025456	40200,00	--	1023	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1867286	42904		
			Тенге			211435	16100		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1865663			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы -	Тенге			284636			
		Всего заработная плата -	Тенге				227026		
		Стоимость материалов по смете -	Тенге			700431			
		Местные материалы -	Тенге			626766			
		Накладные расходы -	Тенге			238701			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35805		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126262			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2230625			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				262831		
		Стоимость санитарно-технических работ -	Тенге			1623			
		Материалы -	Тенге			1113			
		Всего заработная плата -	Тенге				509		
		Накладные расходы -	Тенге			652			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2411			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				607		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2233036			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				263438		

РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 30.840 (КЖ90-165)

23	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**							
		м3	91,3690863	12182,76	241,10	1113127	22029	131778	8,06
				1282,50	91,08	117181	8322	105	0,44
24	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**							
		м3	77,2085637	12234,06	241,10	944574	18615	115514	8,38
				1333,80	91,08	102981	7032	105	0,44
25	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм**							
		т	0,680436	69000,00	--	46950	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
26	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**							
		т	0,8043278	66000,00	--	53086	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0299997	64700,00	--	1941	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
28	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	10,0314495	72000,00	--	722264	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
29	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,4927711	71100,00	--	106156	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,1935005	68800,00	--	288513	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
31	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,784843	64500,00	--	179622	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,9389759	64400,00	--	60470	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,2248033	62100,00	--	76060	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
			Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий						
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,Б-1, 3,Г-40, гильзы	0,0443058	172837,87	304,24	7658	13	455	58,00
				9675,00	111,75	429	5	105	0,56
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,0443058	40200,00	--	1781	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1	--	--	--	--	--	--
		Подкрановые пути							
56	Е0146-67-9 Прим. к пп.8,9,10,4 СН РК 8.02-08-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных звеньев длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, площадь - шебень (10%-с учетом оборачиваемости)							
			9	89619,64	21139,84	537718	126839	118793	85,60
		всего		12848,00	6450,85	77088	38705	100	27,64
57	Е0146-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления							
			1	1602886,36	580,61	1602886	581	2979	17,50
		путь		2767,50	211,50	2768	212	100	1,04
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5742787	168077		
			Тенге			300446	54276		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5742787			
	Материалы -		Тенге			2329314			
	Всего заработная плата -		Тенге				354722		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1536824			
	Местные материалы -		Тенге			1408127			
		Накладные расходы -	Тенге			366519			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54978		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366558			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6475865			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				409699		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6475865			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				409699		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7610073	210981		
			Тенге			511881	70375		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7608450			
	Материалы -		Тенге			2613950			
	Всего заработная плата -		Тенге				581748		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2237255			
	Местные материалы -		Тенге			2034892			
		Накладные расходы -	Тенге			605220			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90783		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392820			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8706490			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				672530		

Локальный сметный расчет №07-1 (продолжение 2.1.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1623			
		Материалы -	Тенге			1113			
		Всего прямого плата -	Тенге				509		
		Накладные расходы -	Тенге			652			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			136			
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2411			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				607		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8708901			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				673137		
		ИТОГО по смете:				8708901			
		Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге			104 507			
		Итого временные здания и сооружения				8 813 408			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,0345%	Тенге			267 445			
		Затраты на выезд лет. 1%	Тенге			88 134			
		Затраты на дополнительные отпуска 0.4%	Тенге			35 254			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				9 204 238			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			23 559 097			
		НДС 12%	Тенге			24 009 879			
						26 891 065			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет.

Инженер ПТО

«____» _____ 20__ г.