Счет-фактура № 00000000044 от 19 декабря 2013 г.

Поставщик: ТОО "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №70/05/13 от 22.05.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров(работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, ТОО "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013977, г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 100 посещений с.Нура Талгарского района Алматинской области	Объект	1	11 189 991,96	11 189 991,96	12%	1 342 799,04	12 532 791,00	0	
Всего по счету:					**11 189 991,96**		**1 342 799,04**	**12 532 791,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000044 от 19 декабря 2013 г.

Исполнитель ТОО "Стройсервис-97"

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Основание: **Договор №70/05/13 от 22.05.2013г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство врачебной амбулатории на 100 посещений с.Нура Талгарского района Алматинской области	1	Объект	12 532 791,00	12 532 791,00

Итого: 12 532 791,00

В том числе НДС 1 342 799,04

Всего оказано услуг 1, на сумму 12 532 791,00 KZT

Двенадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи семьсот девяносто один тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115
Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астана-Финанс" ,
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

БИН: 060140013977
Адрес: г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
Расчетный счет: KZ93070102KSN0901000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 100 посещений
с.Нура Талгарского района Алматинской области

Сметная стоимость строительства - 154 124 670 тенге
Финансирование 2013г - 154 124 670 тенге

Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ764 500 239 870 001 617
Банк: Алматинский филиал АО «Банк «Астана-финанс»

АКТ
выполненных работ за декабрь 2013 года
договор №70/05/13 от 22.05.2013 г

Администратор бюджетных программ – 271 ГУ «Управление строительства области»
Бюджетная программа – 083 «Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020»
Подпрограмма – 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Подпрограмма 015 – За счет средств местного бюджета
Специфика – 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика 168- «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц 2013г.			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)		
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС	Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	**Строительство врачебной амбулатории на 100 посещений с.Нура Талгарского района Алматинской области**	**тенге**	**154 124 670**	**6 641 905**	**6 641 905**	**-**	**136 915 839**	**17 208 831**	**15 866 032**	**1 342 799**	**154 124 670**	**139 557 321**	**14 567 349**

От заказчика
Руководитель
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **Бектасов Т.А.**

Эксперт-технадзор ТОО «УКС»
_____ **Б.Алишеров**

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

форма-2

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Субподрядчик
Договор №70/05/13 от 22.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ
С.ТУРА ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ
С.ТУРА ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лок.смета 2-1-1. раздел12.полы. утепление полов12.11.								
549	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	24	6569.36	261.86	157665	6285	17668	3.44	83
		м3 изоляции		499.5	99	11988	2376	123	0.48	12
		раздел.14.наружняя отделка								
587	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	50.2	3142.91	3.99	157774	200	24688	2.7	136
		м2 поверхности облицовки		467.15	1.22	23451	61	105	0.0046	–
		раздел.15.ограждение								
592	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3	93.57	5.89	281	18	311	0.415	1
		м ограждений		71.78	2.23	215	7	140	0.0109	–
593	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0.0196	172800		3387				
		т								
594	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.5292	21.8	0.05	12	–	3	0.0295	–
		м2		5.81	0.02	3	–	90	0.0001	–

595	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5292	24,84	0,02	13	–	2	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	2	–	90	–	–
596	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	1,2	93,57	5,89	112	7	125	0,415	–
		м ограждений								
				71,78	2,23	86	3	140	0,0109	–
597	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,00886	172800		1531				
		т								
598	Е13-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за один раз	0,23922	139,49	0,16	33		3	0,0734	–
		м2								
				13,68	0,07	3	–	90	0,0003	–
599	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,23922	24,84	0,02	6	–	1	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	1	–	90	–	–
600	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,4	93,57	5,89	505	32	560	0,415	2
		м ограждений								
				71,78	2,23	388	12	140	0,0109	–
601	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,03398	172800		5872				
		т								
602	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,91746	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
603	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,91746	24,84	0,02	23	–	4	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	4	–	90	–	–
604	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	1,93	93,57	5,89	181	11	200	0,415	1
		м ограждений								
				71,78	2,23	139	4	140	0,0109	–
605	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,01195	172800		2065				
		т								
606	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,32265	21,8	0,05	7	–	2	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	2	–	90	0,0001	–
607	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,32265	24,84	0,02	8	–	1	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	1	–	90	–	–

608	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,92	93,57	5,89	741	47	820	0,415	3
		м ограждений								
				71,78	2,23	568	18	140	0,0109	–
609	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04188	172800		7237				
		т								
610	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,13076	21,8	0,05	25	–	6	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	7		90	0,0001	–
611	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,13076	24,84	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	5	–	90	–	–
612	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	8,4	93,57	5,89	786	49	871	0,415	3
		м ограждений								
				71,78	2,23	603	19	140	0,0109	–
613	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,03659	172800		6323				
		т								
614	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,98793	21,8	0,05	22	–	5	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	6	–	90	0,0001	–
615	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,98793	24,84	0,02	25	–	4	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	4	–	90	–	–
616	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	1,8	93,57	5,89	168	11	186	0,415	1
		м ограждений								
				71,78	2,23	129	4	140	0,0109	–
617	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,01074	172800		1856				
		т								
618	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,28998	21,8	0,05	6	–	2	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	2	–	90	0,0001	–
619	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,28998	24,84	0,02	7	–	1	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	1	–	90	–	–
620	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,88	93,57	5,89	363	23	403	0,415	2
		м ограждений								
				71,78	2,23	279	9	140	0,0109	–

621	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,02238	172800		3867				
		т								
622	11-3-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,60426	21,8	0,05	13	–	4	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	4	–	90	0,0001	–
623	11-3-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,60426	24,84	0,02	15	–	3	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	3	–	90	–	–
		лок.смета 2-1-2. раздел.1. электротех.оборудов.и материалы								
1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
		шт								
				7155	–	7155	–	90	–	–
2	80-1-1(пл)	гранд-магистр 20А (прим.к Сигнал-20М)	1	6614		6614				
		шт								
3	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,4	–	332	–	320	2	2
		шт								
				317	–	317	–	101	–	–
4	80-1-1(пл)	Рокот	1	2155		2155				
		шт								
5	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	2	307,7	–	615	–	526	2	4
		шт								
				277	–	554	–	95	–	–
6	80-1-3(пл)	аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	2	901		1802				
		шт								
7	80-1-4(пл)	аккумуляторная батарея 12А 2,3А/ч (прим.к2,2 А/ч)	1	705		705				
		шт								
8	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт								
				936	–	936	–	90	–	–
9	80-1-5(пл)	блок резервного питания БИРП-12/5А (прим.к БИРП-12/6)	1	3526		3526				
		шт								
10	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	34	457,5	1,6	15555	54	13372	2	68
		шт								
				437	–	14858	–	90	–	–
11	80-1-6(пл)	извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	34	114		3876				
		шт								

12	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	62	369,9	1,6	22934	99	19363	2	124
		шт		347	–	21514	–	90	–	–
13	80-1-7(пл)	извещатель пожарный дымовой ИП-212-45	62	431		26722				
		шт								
14	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	7	153,5	–	1075	–	907	1	7
		шт		144	–	1008	–	90	–	–
15	80-1-8(пл)	извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	7	372		2604				
		шт								
16	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	3	332,4	–	997	–	961	2	6
		шт		317	–	951	–	101		–
17	80-1-9(пл)	звукосигнальная сирена Маяк-12КП	3	666		1998				
		шт								
18	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	3	332,4	–	997	–	961	2	6
		шт		317	–	951	–	101	–	–
19	80-1-10(пл)	динамическая головка	3	627		1881				
		шт								
20	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	7	241,7	91	1692	637	1042	0,82	6
		шт		131	25,7	917	180	95	0,15	1
21	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	7	457		3199				
		шт								
22	Ц10-397-1	Электроакустические устройства: пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 4	1	12380	–	12380	–	10201	53	53
		шт		10100	–	10100	–	101	–	–
23	80-1-12(пл)	минираспределитель на 10 пар Krone с 1 плинтом	1	784		784				
		шт								
24	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	247	61,1	0,8	15092	198	10871	0,28	69
		м		48,8	0,1	12054	25	90	0,001	–
25	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	350	27,7	2,1	9695	735	6717	0,1	35
		м кабеля		19,7	0,5	6895	175	95	0,003	1

26	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	350	108,6	48,9	38010	17115	17224	0,22	77
		м		39,6	12,2	13860	4270	95	0,071	25
27	99-1-1(пп)	кабель КСПВ 2*0,5	380	4		1520				
		м								
28	99-1-2(пп)	кабель КСПВ 4*0,5 (прим.к 3*0,5)	95	8		760				
		м								
29	99-1-3(пп)	кабель КСПВ 10*0,5	12	18		216				
		м								
30	99-1-4(пп)	кабель ПВВП 3*0,5	55	11		605				
		м								
31	99-1-5(пп)	кабель ПВВП 2*0,5	55	8		440				
		м								
32	99-1-6(пп)	кабельный канал 10*15	280	17		4760				
		м								
33	99-1-7(пп)	кабельный канал 25*16	70	28		1960				
		м								
34	99-1-8(пп)	резистор	41	61		2501				
		шт								
		раздел2.сопутствующие работы								
0	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	910	8,62	0,02	7844	18	7826	0,0549	50
		отверстие								
				8,6	–	7826	–	100	–	–
0	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	64	8,62	0,02	552	1	550	0,0549	4
		отверстие								
				8,6	–	550	–	100	–	–
0	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	128	8,17	0,02	1046	3	1043	0,0528	7
		отверстие								
				8,15	–	1043	–	100	–	–
		лок.смета 2-1-3. раздел.1.силов.оборуд.								
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	0,5	2070	–	1035	–	657	6,98	3
		шкаф								
				1215	–	608	–	108	–	–
2	75-6-53	Распределительная панель ВРУ-1-48-00	0,5	91100		45550				
		шт								
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	0,5	166,9	5,4	83	3	76	1	1
		шт								
				158	2,3	79	1	95	0,013	–
5	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	0,5	2070	–	1035	–	657	6,98	3
		шкаф								

			1215	–	608	–	108	–	–
9 Ц8-526-1									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
	шт								
			227	2,3	1135	12	95	0,013	–
12 99-1-5(п.л)	автомат а д12 2р 25а 30ма (прим.к ад 12 2р 20а 30ма)	2	676		1352				
	шт								
13 99-1-6(п.л)	автомат 1р ва 47-29 20а	2	69		138				
	шт								
16 Ц8-526-1									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
	шт								
			227	2,3	681	7	95	0,013	–
18 99-1-38(п.л)	автомат ва47-29 1р 20а (177/1.12/1.02/2.234)	2	69		138				
	шт								
22 Ц8-526-1									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
	шт								
			227	2,3	1135	12	95	0,013	–
23 99-1-10(п.л)	автомат а д12 2р 25а 30ма (прим.к ад12 2р 20а 30ма)(1726/1.12/1.02/2.234)	3	676		2028				
	шт								
26 99-1-38(п.л)	автомат ва47-29 1р 20а (177/1.12/1.02/2.234)	1	69		69				
	шт								
29 Ц8-526-1									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
	шт								
			227	2,3	681	7	95	0,013	–
31 99-1-45(п.л)	автомат ад 12 2р 25а 30ма (прим.к 20а)(1726/1.12/1.02/2.234)	1	676		676				
	шт								
33 99-1-38(п.л)	автомат ва47-29 1р 20а (177/1.12/1.02/2.234)	1	69		69				
	шт								
36 Ц8-526-1									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт								
			227	2,3	227	2	95	0,013	–
40 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	21	34,7	–	729	–	669	0,188	4
	шт								
			29,48	–	619	–	108	–	–
41 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	21	68		1428				
	шт								

44	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	1	34.7	–	35	–	31	0.188	–
45	18-1-159			29.48		29	–	108		–
		Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380 *шт*	1	212		212				
46	11П0-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	8	92.4		739	–	648	0.5	4
48	11П0-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	27	90 92.4	–	720 2495	–	90 2187	0.5	– 14
49	18-2-21	Коробка универсальная УК-11 *шт*	27	90 59	–	2430 1593	–	90	–	–
50	18-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	1	961.6	22.6	962	23	393	2	2
51	80-1-17(пл)	щит щрн-п-2-4 (прим. к кмпн-2/2) *шт*	1	412 415	2.3	412 415	2	95	0.013	–
52	18-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	1	501.2	13.2	501	13	218	1	1
53	99-1-18(пл)	автомат 1р ва 47-29 16а к=3,000 *шт*	1	227 69	2.3	227 69	2	95	0.013	–
54	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	291.75	26.92	–	7854	–	7799	0.152	44
55	18-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	52	24.75 27.7	– 2.1	7221 1440	– 109	108 998	– 0.1	– 5
56	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,2875	19.7 60500	0.5	1024 17394	26	95	0.003	–
57	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 *1000м*	0,0045	79100		356				
58	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 *1000м*	0,0015	99700		150				

59	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,00675	159700		1078			
		1000м							
60	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,02675	248700		6653			
		1000м							
61	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,01675	360600		6040			
		1000м							
62	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	52	147,3	73	7660	3796	3350	0,29	15
		м							
				49,5	18,3	2574	952	95	0,107	6
63	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 25 мм	0,6	777		466			
		10м							
64	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 32 мм	1,55	999		1548			
		10м							
65	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 25 мм	3,05	777		2370			
		10м							
66	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
		шт							
				116	2,5	232	5	95	0,015	–
67	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	11	51,7	2,8	569	31	291	0,16	2
		м							
				27,5	0,3	303	3	95	0,002	–
68	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	2	51,7	2,8	103	6	53	0,16	–
		м							
				27,5	0,3	55	1	95	0,002	–
69	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	6	51,7	2,8	310	17	159	0,16	1
		м							
				27,5	0,3	165	2	95	0,002	–

лок.смета 2-1-5. раздел 3. сан-ех.оборудов.

34	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	30	5930,28	21,53	177908	646	13651	1,95	59
		комплект							
				346,5	9	10395	270	128	0,04	1
35	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	9	9126,62	39,24	82140	353	4640	2,22	20
		комплект							

36	Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов		387	15,75	3483	142	128	0,07	1
		компл.	1	12095,38	47,75	12095	48	355	1,55	2
37	Е17-2-3	Установка смесителей		1258,75	18	259	18	128	0,09	–
		шт	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
38	Е17-2-3	Установка смесителей		126	–	126		128		–
		шт	24	1793,32	1,57	43040	38	3871	0,7	17
39	Ц35-6-5	Водонагреватель электрический проточный, тип ЭПВ-2А		126	–	3024	–	128	–	–
		шт	2	1058,92	40,91	2118	82	1717	5	10
40	80-1-1(пл)	водонагреватель Ariston 30л		949,5	4,5	1899	9	90	0,026	–
		шт	1	13322		13322				
41	80-1-2(пл)	Водонагреватель Ariston 80 л								
		шт	1	16175		16175				
		лок.смета 2-1-6. раздел 2. вентиляция								
32	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		1855,51	10,58	13248	76	2113	1,41	10
		м2 поверхности воздуховодов	7,14							
33	Е20-12-10			227,25	3,96	1623	28	128	0,0194	–
		Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм								
		решетка	4	320,85	16,15	1283	65	945	1,07	4
34	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		177,75	6,75	711	27	128	0,03	–
		м2	2	21,8	0,05	44	–	11	0,0295	–
35	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей настой огнезащитной ВПМ-2		5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
		м2	2	2234,73	99,18	4469	198	276	0,589	1
36	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем		116,55	37,15	233	74	90	0,1814	–
		м2 поверхности изоляции	2,8	164,72	50,15	461	140	310	0,534	1
37	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125		92,03	18,68	258	52	100	0,092	–
		м3	0,14	4260		596				
38	1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)								
		10м2	0,28	3260		913				

39	Е20-21-1								
	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1149,1	6,95	1149	7	106	0,49	–
	зонт								
			81	2,25	81	2	128	0,01	–
40	Е20-3-2								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1880,92	13,16	15800	111	2714	1,54	13
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	2079	41	128	0,0241	–
41	Е20-12-10								
	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,15	642	32	474	1,07	2
	решетка								
			177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
42	Е26-12-2								
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	2,6	164,72	50,15	428	130	288	0,534	1
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	239	49	100	0,092	–
43	1-3-100								
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,13	4260		554				
	м3								
44	1-3-150								
	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)	0,26	3260		848				
	10м2								
45	Е20-21-2								
	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1300 мм	1	1521,23	12,33	1521	12	174	0,77	1
	зонт								
			130,5	4,5	131	5	128	0,02	–
46	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,94	21,8	0,05	64	–	15	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
47	Е13-29-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	2,94	2234,73	99,18	6570	292	407	0,589	2
	м2								
			116,55	37,15	343	109	90	0,1814	1
48	Е20-3-2								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,08	1880,92	13,16	7674	54	1318	1,54	6
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	1010	20	128	0,0241	–
49	Е20-12-10								
	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,15	321	16	237	1,07	1
	решетка								
			177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
50	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	21,8	0,05	33	–	8	0,0295	–

		м2							
			5,81	0,02	9	–	90	0,0001	–
51 Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2								
		м2							
		1,5	2234,73	99,18	3352	149	208	0,589	1
52 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем		116,55	37,15	175	56	90	0,1814	–
		м2 поверхности изоляции							
		2	164,72	50,15	329	100	221	0,534	1
53 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125		92,03	18,68	184	57	100	0,092	–
		м3							
		0,1	4260		426				
54 1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)								
		10м2							
		0,2	3260		652				
55 Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм								
		зонт							
		1	1149,1	6,95	1149	7	106	0,49	–
56 Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		81	2,25	81	2	128	0,01	–
		м2 поверхности воздуховодов							
		3,4	1880,92	13,16	6395	45	1100	1,54	5
57 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм		247,5	4,93	842	17	128	0,0241	–
		решетка							
		1	320,85	16,15	321	16	237	1,07	1
58 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
		м2							
		1,2	21,8	0,05	26	–	6	0,0295	–
59 Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		5,81	0,02	7	–	90	0,0001	–
		м2							
		1,2	2234,73	99,18	2682	119	167	0,589	1
60 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем		116,55	37,15	140	45	90	0,1814	–
		м2 поверхности изоляции							
		1,2	164,72	50,15	198	60	132	0,534	1
61 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125		92,03	18,68	110	22	100	0,092	–
		м3							
		0,06	4260		256				
62 1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)								
		0,12	3260		391				

		10м2							
63	Е20-21-1								
	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1149,1	6,95	1149	7	106	0,49	–
	зонт		81	2,25	81	2	128	0,01	–
64	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,2	1855,51	10,58	5938	34	947	1,41	5
	м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	727	13	128	0,0194	–
65	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,25	1880,92	13,16	9875	69	1696	1,54	8
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	1299	26	128	0,0241	–
66	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1880,92	13,16	940	7	161	1,54	1
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	124	2	128	0,0241	–
67	Е20-12-10								
	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	5	320,85	16,15	1604	81	1181	1,07	5
	решетка		177,75	6,75	889	34	128	0,03	–
68	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	3,4	164,72	50,15	560	171	377	0,534	2
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	313	64	100	0,092	–
69	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,17	4260		724			
	м3								
70	1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)	0,34	3260		1108			
	10м2								
71	Е20-21-1								
	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1149,1	6,95	1149	7	106	0,49	–
	зонт		81	2,25	81	2	128	0,01	–
72	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	21,8	0,05	39	–	9	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	10	–	90	0,0001	–
73	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	1,8	2234,73	99,18	4023	179	249	0,589	1
	м2		116,55	37,15	210	67	90	0,1814	–

74	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром [illegible]00 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	0.42	1939.73	9.15	815	4	108	1.22	1
				196.88	3.42	83	1	128	0.0167	–
75	E20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2.56	1490.92	8.3	3817	22	494	0.918	2
				147.83	3.15	378	8	128	0.0154	–
76	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	7	1880.92	13.16	13166	92	2263	1.54	11
				247.5	4.93	1733	35	128	0.0241	–
77	E20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	4	320.85	16.15	1283	65	945	1.07	4
				177.75	6.75	711	27	128	0.03	–
78	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	7.8	21.8	0.05	170	–	41	0.0295	–
				5.81	0.02	45	–	90	0.0001	–
79	E13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 *м2*	7.8	2234.73	99.18	17431	774	1079	0.589	5
				116.55	37.15	909	290	90	0.1814	1
80	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем *м2 поверхности изоляции*	2.8	164.72	50.15	461	140	310	0.534	1
				92.03	18.68	258	52	100	0.092	–
81	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 *м3*	0.14	4260		596				–
82	1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84) *10м2*	0.28	3260		913				
83	E20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм *зонт*	1	1149.1	6.95	1149	7	106	0.49	–
				81	2.25	81	2	128	0.01	–
84	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	4.08	1880.92	13.16	7674	54	1318	1.54	6
				247.5	4.93	1010	20	128	0.0241	–
85	E20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	320.85	16.15	321	16	237	1.07	1

	решетка		177.75	6.75	178	7	128	0.03	–
86 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.5	21.8	0.05	33	–	8	0.0295	–
	м2		5.81	0.02	9		90	0.0001	–
87 Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	1.5	2234.73	99.18	3352	149	208	0.589	1
	м2		116.55	37.15	175	56	90	0.1814	–
88 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	2	164.72	50.15	329	100	221	0.534	1
	м2 поверхности изоляции		92.03	18.68	184	37	100	0.092	–
89 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0.1	4260		426				
	м3								
90 1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)	0.2	3260		652				
	10м2								
91 Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1149.1	6.95	1149	7	106	0.49	–
	зонт		81	2.25	81	2	128	0.01	–
92 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм	0.48	1939.73	9.15	931	4	124	1.22	1
	м2 поверхности воздуховодов		196.88	3.42	95	2	128	0.0167	–
93 Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм	2.88	1975.51	10.58	5689	30	851	1.41	4
	м2 поверхности воздуховодов		227.25	3.96	654	11	128	0.0194	–
94 Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	0.6	1880.92	13.16	1129	8	195	1.54	1
	м2 поверхности воздуховодов		247.5	4.93	149	3	128	0.0241	–
95 Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	0.25	1880.92	13.16	470	3	81	1.54	–
	м2 поверхности воздуховодов		247.5	4.93	62	1	128	0.0241	–
96 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	3	320.85	16.15	963	48	708	1.07	3
	решетка		177.75	6.75	533	20	128	0.03	–

97	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	2.4	164.72	50.15	395	120	266	0.534	1
		м2 поверхности изоляции								
				92.03	18.68	221	45	100	0.092	–
98	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0.12	4260		511				
		м3								
99	1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)	0.24	3260		782				
		10м2								
100	Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1149.1	6.95	1149	7	106	0.49	–
		зонт								
				81	2.25	81	2	128	0.01	–
101	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	4	1810.92	13.16	7244	53	1293	1.54	6
		м2 поверхности воздуховодов								
				247.5	4.93	990	20	128	0.0241	–
102	Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	2.7	2700.27	31.61	7291	85	536	0.83	2
		м2 поверхности зонта								
				144	11.25	389	30	128	0.06	–
103	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	1.4	164.72	50.15	231	70	155	0.534	1
		м2 поверхности изоляции								
				92.03	18.68	129	26	100	0.092	–
104	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0.07	4260		298				
		м3								
105	1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)	0.14	3260		456				
		10м2								
106	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	863.19	5.38	863	5	81	0.36	–
		зонт								
				60.75	2.25	61	2	128	0.01	–
107	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0.05 т	1	1258	90.25	1258	90	1334	6	6
		вентилятор								
				1028.25	13.5	1028	14	128	0.07	–
108	80-1-1(пл)	вентилятор Style 100	1	906		906				
		комплект								

лок.смета 2-1-7. раздел 1. кабель и кабельные изделия

1	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	69	27.7	2.1	1911	145	1324	0.1	7
		м кабеля								
				19.7	0.5	1359	35	95	0.003	–

2 99-1-1(пл)	провод телефонный ТРП 2*0,4 (10/1,12/1,02/2,234)	69	4		276				
	м								
	раздел.2. материалы								
3 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	7	147,3	73	1031	511	451	0,29	2
	м		49,5	18,3	347	128	95	0,107	1
4 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	62	108,6	48,9	6733	3032	3050	0,22	14
	м		39,6	12,2	2455	756	95	0,071	4
5 8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Дн 32 мм	0,7	999		699				
	10м								
6 8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления. Дн 20 мм	6,2	664		4117				
	10м								
7 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	5	64	1	320	5	279	0,36	2
	шт		58,5	0,2	293	1	95	0,001	–
8 18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4	5	222		1110				
	шт								
9 ЦТ0-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	5	978,9	–	4895	–	4262	7	35
	шт		947	–	4735	–	90	–	–
10 80-1-2(пл)	аппарата телефонный Panasonic	5	7507		37535				
	шт								
11 ЦТ0-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	–	702	–	654	4	4
	шт		648	–	648	–	101	–	–
12 18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463		463				
	шт								
	лок.смета 3-1-4. раздел 3. сан.тех.оборудование								
28 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	9759,07	93,94	9759	94	470	1,95	2
	комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
29 Е17-2-3	Установка смесителей	1	3473,32	1,57	3473	2	161	0,7	1
	шт		126	–	126	–	128	–	–
30 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1366	1,95	6
	комплект		346,5	9	1040	27	128	0,04	–
31 Е17-2-3	Установка смесителей	3	1773,32	1,57	5320	5	484	0,7	2
	шт								

32 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	126 9126.62	– 39.24	378 9127	– 39	128 516	– 2.22	– 2
33 Ц35-6-5	Водонагреватель электрический проточный, тип ЭПВ-2А *шт*	2	387 1058.92	15.75 40.91	387 2118	16 82	128 1717	0.07 5	– 10
34 80-1-2(пл)	водонагреватель Ariston 150л *шт*	1	949.5 19670	4.5	1899 19670	9	90	0.026	–
35 80-1-3(пл)	Водонагреватель Ariston 50л *шт*	1	10227		10227				
36 Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов *комплект*	1	12095.38	47.75	12095	48	355	1.55	2
37 Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	1	258.75 1793.32	18 1.57	259 1793	18 2	128 161	0.09 0.7	– 1
	лок.смета 3-1-6. раздел 1. монтаж пожарной сигнализации								
1 Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей *шт*	1	126 4487.6	– 1.6	126 4488	– 2	128 3848	– 23	– 23
2 80-1-1(пл)	прибор приемно-контрольный "Гранд Магистр-4А" (прим.к С 2000-4) *шт*	1	4275 4498	–	4275 4498	–	90	–	–
3 Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 *шт*	1	307.7	–	308	–	263	2	2
4 80-1-3(пл)	Аккумуляторная батарея 7 А/ч *шт*	1	277 901	–	277 901	–	95	–	–
5 Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля *шт*	1	994.3	1.6	994	2	842	5	5
6 80-1-4(пл)	Блок резервного питания БИРП-12/4 *шт*	1	936 2645	–	936 2645	–	90	–	–
7 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	10	369.9	1.6	3699	16	3123	2	20
8 80-1-5(пл)	извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 *шт*	10	347 431	–	3470 4310	–	90	–	–

9	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	3	153.5	–	461	–	389	1	3
		шт								
10	80-1-6(пл)	извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	3	144 372	–	432 1116	–	90	–	–
		шт								
11	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	4	457.5	1.6	1830	6	1573	2	8
		шт								
12	80-1-7(пл)	извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	4	437 114	–	1748 456	–	90	–	–
		шт								
13	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	3	332.4	–	997	–	961	2	6
		шт								
14	80-1-8(пл)	оповещатель, звукосигнальная сирена Маяк-12КП	3	317 666	–	951 1998	–	101	–	–
		шт								
15	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241.7	91	242	91	149	0.82	1
		шт								
16	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	131 457	25.7	131 457	26	95	0.15	–
		шт								
17	Ц10-398-1	Связь и сигнализация: шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	1	2189	–	2189	–	887	5	5
		шт								
18	18-2-21	Коробка универсальная УК-II	1	878 59	–	878 59	–	101	–	–
		шт								
19	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	50	61.1	0.8	3055	40	2201	0.28	14
		м								
20	99-1-1(пл)	кабель КСПВ 2*05	55	48.8 4	0.1	2440 220	5	90	0.001	–
		м								
21	99-1-2(пл)	кабель КСПВ 4*0.5 (прим.к КСПВ 3*0.5)	20	8		160				
		м								
22	99-1-3(пл)	кабель ПВВП 3*0.5	25	12		300				
		м								
23	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	50	108.6	48.9	5430	2445	2461	0.22	11
		м		39.6	12.2	1980	610	95	0.071	4

24 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27.7	2.1	1385	105	960	0.1	5
	м кабеля								
25 99-1-4(пл)	Кабельный канал 10*15	50	19.7 18	0.5	985 900	25	95	0.003	–
	м								
26 99-1-5(пл)	резистор	7	65		455				
	шт								
	локсмета 3-1-7, раздел 2,вентиляция								
13 Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	90.25	1258	90	1334	6	6
	вентилятор								
14 80-1-85(пл)	вентилятор канальный WK200	1	1028.25 6953	13.5	1028 6953	14	128	0.07	–
	шт								
15 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2.4	1855.51	10.58	4453	25	710	1.41	3
	м2 поверхности воздуховодов								
16 Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	2.7	227.25 2700.27	3.96 31.61	545 7291	10 85	128 536	0.0194 0.83	– 2
	м2 поверхности зонта								
17 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	1.6	144 164.72	11.25 50.15	389 264	30 80	128 177	0.06 0.534	– 1
	м2 поверхности изоляции								
18 1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0.08	92.03 7605	18.68	147 608	30	100	0.092	–
	м3								
19 Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1149.1	6.95	1149	7	106	0.49	–
	зонт								
20 Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	81 712.66	2.25 62.41	81 713	2 62	128 846	0.01 3.65	– 4
	вентилятор								
21 80-2-1(пл)	вентилятор WOS 200	1	650.25 7198	11.25	650 7198	11	128	0.05	–
	шт								
22 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1.5	1855.51	10.58	2783	16	444	1.41	2
	м2 поверхности воздуховодов								
23 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	1	227.25 164.72	3.96 50.15	341 165	6 50	128 111	0.0194 0.534	– 1
	м2 поверхности изоляции								

24	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные		92.03	18.68	92	19	100	0.092	–
		м3	0.05	7605		380				
25	1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)								
		10м2	0.1	3260		326				
26	E20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм								
		зонт	1	1149.1	6.95	1149	7	106	0.49	–
27	1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки, d=1.6 мм		81	2.25	81	2	128	0.01	–
		м2	0.053	295		16				
28	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2 поверхности воздуховодов	1.5	1855.51	10.58	2783	16	444	1.41	2
29	E20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм		227.25	3.96	341	6	128	0.0194	–
		решетка	2	320.85	16.15	642	32	474	1.07	2
30	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем		177.75	6.75	356	14	128	0.03	–
		м2 поверхности изоляции	1.4	164.72	50.15	231	70	155	0.534	1
31	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные		92.03	18.68	129	26	100	0.092	–
		м3	0.07	7605		532				
32	1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)								
		10м2	0.14	3260		456				
33	E20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм								
		зонт	1	1149.1	6.95	1149	7	106	0.49	–
				81	2.25	81	2	128	0.01	–

лок.смета 3-1-8. раздел 1. технологическое оборудование

1	69-3-54(об)	Доска гладильная			
		шт	1	2700	2700
2	76-64-162	Ларь для грязного белья			
		шт	2	13545	27090
3	74-2-120(об)	Машина стиральная бытовая			
		шт	2	12583	25166
4	72-1-140(об)	Тележка для мокрого белья, 1000х750х1000 мм			
		шт	1	18718	18718
5	76-43-5	Утюг электрический			
			1	865	865

		шт							
6	76-36-160	Шкаф подвесной	1	13330		13330			
		шт							
7	76-64-142	Стеллаж односторонний деревянный	2	10428		20856			
		шт							
8	76-45-3	Стол производственный	1	6773		6773			
		шт							
9	76-36-20	Стул	2	2258		4516			
		шт							
10	76-36-5	Шкаф для одежды персонала	1	15480		15480			
		шт							
11	76-45-1	Стол обеденный четырехместный с комплектом табуретов	1	6880		6880			
		шт							
		локсмета 7-1-1. раздел 2. тротуары. дорожки. площадки							
16	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	127	19.95	15.58	2534	1979	1104	0.0093	1
		м2 корыта		1.03	5.5	131	699	133	0.02686	3
17	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	115	592.92	6.63	68186	762	16891	0.698	80
		м бортового камня		108.68	1.76	12498	202	133	0.0061	1
18	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1.97	25300		49841				
		м3								
19	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12.703	1596.76	68.13	20284	865	577	0.144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21.38	12.76	272	162	133	0.0438	1
20	E27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	127.03	100.15	42.08	12722	5345	12203	0.381	48
		м2 тротуара		57.38	14.85	7289	1886	133	0.0726	9
21	30-3-40	Плитка тротуарная	127.03	640		81299				
		м2								
22	E27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	524.66	33.43	29.06	17539	15247	7878	0.0093	5
		м2 корыта		1.03	10.26	540	5383	133	0.0501	26
23	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	78.699	1803.48	73.75	141932	5804	3459	0.144	11
		м3 материала основания в плотном теле		21.38	11.67	1683	918	133	0.041	3
24	E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	524.66	329.38	34.3	172813	17996	10334	0.0398	21

	м2 основания								
25 Е27-26-3			6.01	8.8	3153	4617	133	0.03015	16
	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	4197.28	25.16	1.37	105604	5750	2848	0.00062	3
	м2 основания								
26 Е27-53-3			0.1	0.41	420	1721	133	0.00133	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3, типа АБ	524.66	470.95	15.35	247089	8054	7675	0.0336	18
	м2 покрытия								
27 Е27-54-3			5.94	5.06	3116	2655	133	0.01766	9
	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0.5 см изменения толщины	2098.64	55.94	–	117398	–	28	0.00009	–
	м2 покрытия								
28 Е27-53-1			0.01	–	21	–	133	–	–
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3, типа АБВ	524.66	506.55	15.35	265767	8054	7675	0.0336	18
	м2 покрытия								
29 Е27-34-2			5.94	5.06	3116	2655	133	0.01766	9
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	240	592.92	6.63	142301	1591	35252	0.698	168
	м бортового камня								
30 30-3-9			108.68	1.76	26083	422	133	0.0061	1
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	10.8	25300		273240				
	м3								
	раздел 3. малые архитектурные формы								
31 Т1-43-10	Скамья, тип С-4а – строительные работы	10	4464.45	–	44645	–	10863	6.3	63
	скамья								
32 Т1-49-7			1034.55	–	10346	–	105	–	–
	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	10	5447.64	27.54	54476	275	6504	3.7	37
	урна								
33 Т1-49-9			613.8	5.64	6138	56	105	0.028	–
	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	10	1471.62	2.5	14716	25	3732	2.1	21
	урна								
34 Е6-1-15			355.42	–	3554	–	105	–	–
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1.92	8010.62	100.65	15380	193	372	0.97	2
	м3								
35 2-2-17			146.25	38.03	281	73	105	0.1857	–
	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	2	10300		20600				
	шт								
36 Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0.06634	17937.37	627.69	1190	42	854	86.5	6

Всего прямые затраты	4024204	647913	1961
В том числе стоимость: материалов, тенге	333034	71917	
оборудования, тенге	2674360		168
	368916		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге	441073		
- трудоемкость, чел-ч	66161		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	221		
	245782		
Всего			
	4711059		
Временные здания и сооружения (1,8 %)			
- сметная заработная плата, тенге	78159		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11020		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	63		
- сметная заработная плата, тенге	59674		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27450		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	167		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44203		
	17681		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			
	4911723		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			
- материалы, тенге	10970580		
- оборудование, тенге	5974520		
- сметная заработная плата, тенге	824158		
	1276655		
Налог (2 %)			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	219412		
	11189992		
НДС (12 %)			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1342799		
	12532791		

Заказчик

Зам.начальника ст.инж. ПТО

Б.Моллахметов

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97"

Н.Есбергенов

Объем подтверждаю, качество соответствует. Эксперт -технадзор ТОО "УКС"

В.Алиперов

Объемы и расценки сверены