Акт выполненных работ за август 2015 2-7F-1
(Локальный сметный расчет)

на: Пятно 7F Общестроительные работы (КЖ 7F)

Основание: 120-F-7F-КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	3212,371
Нормативная трудоемкость	1452
Сметная заработная плата	255,104

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: % / тенге	Затраты труда рабочих-строит.: на ед.	Затраты труда рабочих, обслужив. машины: на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
1	Е0106-14-4	**- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ37-42:КЖ43-55) -** Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25								
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1 7 п-3 1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м м3	0,2305068	11798,89 1644,75	990,15 374,04	73511 10248	6169 2330	13207 105	10,40 1,83	
3	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3	5,2648932	11864,38 1710,54	990,15 374,04	62465 9006	5213 1969	11524 105	10,82 1,83	
4	СТ2041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,312528 --	66000,00 --	-- --	20627 --	-- --	-- --	-- --	
			0,0007038	64700,00	--	46	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	СТ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0069564	64400,00	--	448	--	--	--
6	СТ2041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,6743628	62100,00	--	41878	--	--	--
7	СТ2041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,408612	59900,00	--	24476	--	--	--
8	СТ2041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,763572	59900,00	--	45738	--	--	--
9	СТ2041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,021573	59100,00	--	1275	--	--	--
		- СТм1:- СТм14 (КЖ37-42; КЖ57-90)							
10	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	7,9352876	12852,39	442,42	101987	3511	21077	14,00
		м3		2362,50	167,13	18747	1326	105	0,82
11	Е0106-17-3 п.3, п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	6,7054644	12946,89	442,42	86815	2967	18476	14,56
		м3		2457,00	167,13	16475	1121	105	0,82
12	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0788011	69000,00	--	5437	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	СТ2041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
		т	1,062264	72000,00	--	76415	--	--	--
14	СТ2041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
		т	0,041144	71100,00	--	2925	--	--	--
15	СТ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,2592368	68800,00	--	17835	--	--	--
16	СТ2041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм							
		т	0,0256454	64500,00	--	1654	--	--	--
17	СТ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	0,0320331	64400,00	--	2063	--	--	--
18	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм							
		шт	0,0592	10437,30	95,55	618	6	46	3,05
				587,25	9,00	35	1	130	0,04
19	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
		шт	0,1776	10437,30	95,55	1854	17	138	3,05
				587,25	9,00	104	2	130	0,04
20	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
		1сальник	0,2368	770,63	--	182	--	91	1,80
				301,50	--	71	--	128	--
21	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
		шт	0,0592	27685,09	1525,84	1639	90	129	6,90
				1334,25	346,50	79	21	130	1,42
22	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
			0,0592	2017,57	1,57	119	--	30	2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1сальник		393,75	--	23	--	128	--
23	Е0106-11-8	Металлоконструкции прочих деталей весом до 20 кг, 3,1-3							
			0,002368	17285,87	303,24	409	1	24	58,00
		1т		9675,00	114,77	23	--	105	0,56
24	С12021-132	Металлоконструкции закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры							
			0,002368	40200,00		95	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			571012	17973		
			Тенге			54812	6770		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			570710			
Материалы -			Тенге			72051			
Всего заработная плата -			Тенге				61486		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			241412			
Местные материалы -			Тенге			184557			
		Накладные расходы -	Тенге			64621			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9693		
		Ненормируемые непредвиденные затраты -	Тенге			38120			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			673451			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				71180		
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			302			
Материалы -			Тенге			207			
Всего заработная плата -			Тенге				95		
		Накладные расходы -	Тенге			121			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			449			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				113		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			673900			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				71292		

РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 30.840 (КЖ99и1-185)

25	Е0106-22-1	Устройство безопалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
			52,2012503	12182,76	241,10	635955	12586	75288	8,06
		м3		1282,50	91,08	66948	4754	105	0,44
26	Е0106-22-1 Т.ч. п=1,7, п 3,1 К=1,04	Устройство безопалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			44,1110197	12232,06	241,10	539657	10635	65996	8,38
		м3		1333,80	91,08	58835	4018	105	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,2753609	69000,00	--	25960	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,519435	66000,00	--	34283	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
29	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	5,769463	72000,00	--	415401	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
30	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,643498	71100,00	--	45753	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,113921	68800,00	--	145438	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
32	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,102696	64500,00	--	71124	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,764845	64400,00	--	49256	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
34	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,248584	62100,00	--	77537	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона							
			0,0509691	158837,17	11119,34	12828	1572	8409	42,50
		т		7560,00	4200,75	5148	2861	105	20,52
36	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - ПКр-1.							
			0,0509691	63400,00	--	43854	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ЗД-1, ЗД-40							
			0,0202342	172837,87	304,24	3497	6	208	58,00
		т		9675,00	114,75	196	2	105	0,56
38	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий							
			0,0202342	40200,00	--	813	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
					У ст лифтовых шахт				
		- СТм1;- СТм14 (КЖ37-42; КЖ57-90)							
39	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
			3,3456888	12852,39	442,42	43000	1480	8887	14,00
		м3		2362,50	167,13	7904	559	105	0,82
40	Е0106-17-3 к.ч. п=1,7, п=3,1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			2,8271688	12946,89	442,42	36603	1251	7790	14,56
		м3		2457,00	167,13	6946	473	105	0,82
41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
			0,0332243	69000,00	--	2292	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
42	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
			0,4504032	72000,00	--	32429	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
43	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			0,0173472	71100,00	--	1233	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	С12041-114 Изм. и пояснения.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,1092998	68800,00	--	7520	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
45	С12041-115 Изм. и пояснения.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм							
			0,0108127	64500,00	--	697	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
46	С12041-116 Изм. и пояснения.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,0135059	64400,00	--	870	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
47	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм							
			0,02496	10437,30	95,55	261	2	19	3,05
		шт		587,25	9,00	15	--	130	0,04
48	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
			0,07488	10437,30	95,55	782	7	58	3,05
		шт		587,25	9,00	44	1	130	0,04
49	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
			0,09984	770,63	--	77	--	39	1,80
		1сальник		301,50	--	30	--	128	--
50	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
			0,02496	27685,09	1525,84	691	38	55	6,90
		шт		1334,25	346,50	33	9	130	1,42
51	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
			0,02496	2017,57	1,57	50	--	13	2,36
		1сальник		393,75	--	10	--	128	--
52	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,1-3							
			0,0009984	172837,87	504,24	173	--	10	58,00
		1т		9675,00	114,75	10	--	105	0,56
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,0009984	40200,00	--	40	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2228015	33578		
			Тенге			146119	12676		
	Стоимость общестроительных работ:		Тенге			2227887			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			370105				
		Всего заработная плата -	Тенге				158756			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			954441				
		Местные материалы	Тенге			723684				
		Накладные расходы -	Тенге			166719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25008			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			143676				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2538283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				183764			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127				
		Материалы -	Тенге			87				
		Всего заработная плата -	Тенге				30			
		Накладные расходы -	Тенге			51				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			189				
		Сметная заработная плата -	Тенге				48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2538472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				183811			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2799027	51551			
			Тенге			200931	19446			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2798598				
		Материалы -	Тенге			442156				
		Всего заработная плата -	Тенге				220242			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1195854				
		Местные материалы -	Тенге			908241				
		Накладные расходы -	Тенге			231340				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34701			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			181796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3211734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				254943			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			429				
		Материалы -	Тенге			294				
		Всего заработная плата -	Тенге				135			
		Накладные расходы -	Тенге			172				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			36				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				160			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3212371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Средняя часовая ставка -	Тенге				255104		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				3212371			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			38 518			
		Итого временные здания и сооружения				3 250 919			
		Дополнительные затраты при производстве строительных работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			98 620			
		Затраты на аренду зем. участка 1%	Тенге			32 509			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			13 004			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				3 395 081			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			8 682 647			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			8 856 300			
		НДС 12%	Тенге			9 919 056			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"